

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік
в частині капітальних вкладень

за січень - вересень 2016 року

Спеціальний фонд міського бюджету; Державний бюджет України;

тис.грн

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЬОГО	3314155,0	1311147,1	39,6		
		ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	807273,2	297064,0	36,8		
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	271856,1	54485,9	20,0		
		ТРАНСПОРТ	271856,1	54485,9	20,0		
1	146541	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	31646,3	4364,2	13,8	ПРОЕКТНІ РОБОТИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ "П" ІІ ЧЕРГИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ. ОТРИМАНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК. ПІДГОТОВЛЕНИЙ ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПҚД ; ІІ ЧЕРГИ). В СЕРПНІ МІСЯЦІ РОЗПОЧАЛИСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
2	145056	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	5900,0	873,0	14,8	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ: СХОДИ ДО СТ. ВИШГОРОДСЬКА, БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЯ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ КАСКАДОМ, ОБЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ПІД СХОДИ, ВИРІЗАННЯ ДЕРЕВ ДЛЯ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ ДЛЯ ПАНДУСА ТА ПАВІЛЬЙОНА ТА ПІШХОДНА ДОРІЖКА НА СТ. СИРЕЦЬКА, ОФОРМЛЕННЯ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
3	148879	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	1200,0	11,2	0,9	ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ	ЗАВЕРШЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДО 15.09.2016.
4	143452	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	50,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НЕДОСТАТНЬО ВИДАТКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
5	148871	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ІВАНА ЛЕПСЕ"	5261,4	2312,0	43,9	ПРОВЕДЕНИЙ ТЕНДЕР. ОФОРМЛЕНИЙ ДОГОВІР НА ПОСТАВКУ СПЕЦПІДІОМНИКІВ. ВЕДУТЬСЯ РОБОТИ ПО МОНТАЖУ СПЕЦПІДІОМНИКІВ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
6	148872	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) ІІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ"	4216,7	2312,0	54,8	ПРОВЕДЕНИЙ ТЕНДЕР. ОФОРМЛЕНИЙ ДОГОВІР НА ПОСТАВКУ СПЕЦПІДІОМНИКІВ. ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ ПО МОНТАЖУ СПЕЦПІДІОМНИКІВ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
7	148873	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) ІV ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГАРМАТНА"	1445,5	578,0	40,0	ПРОВЕДЕНИЙ ТЕНДЕР. ОФОРМЛЕНИЙ ДОГОВІР НА ПОСТАВКУ СПЕЦПІДІОМНИКІВ. ВЕДУТЬСЯ РОБОТИ ПО МОНТАЖУ СПЕЦПІДІОМНИКІВ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
8	148874	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) V ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛЬОВА"	4367,7			ПРОВЕДЕНИЙ ТЕНДЕР. ОФОРМЛЕНИЙ ДОГОВІР НА ПОСТАВКУ СПЕЦПІДІОМНИКІВ. ВЕДУТЬСЯ РОБОТИ ПО МОНТАЖУ СПЕЦПІДІОМНИКІВ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
9	148875	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛІТЕХНІЧНА"	4225,0			ПРОВЕДЕНИЙ ТЕНДЕР. ОФОРМЛЕНИЙ ДОГОВІР НА ПОСТАВКУ СПЕЦПІДІЙНИКІВ. ВЕДУТЬСЯ РОБОТИ ПО МОНТАЖУ СПЕЦПІДІЙНИКІВ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
10	148876	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VIII ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ"	500,0			В ЖОВТНІ МІСЯЦІ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ	РОБОТИ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЬ ЗГІДНО ГРАФІКУ
11	145473	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ДМИТРІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1395,0	269,2	19,3	ПРОЕКТНІ РОБОТИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ "РД")	ПРОЕКТНІ РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
12	144209	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЗДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА	54215,5	888,4	1,6	ПРОЕКТНІ РОБОТИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ "РП"). ОГолошено ПОВТОРНИЙ ТЕНДЕР НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ	ПРОХОДИТЬ ПОВТОРНА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
13	145340	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКІЙ	2647,7	193,0	7,3	ПРОЕКТНІ РОБОТИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЇ "П", "Р")	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ. ПРОЕКТУВАННЯ БУДЕ ЗАКІНЧЕНО В КІНЦІ 2016 РОКУ.
14	173976	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0	100,0	100,0		
15	165811	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД АЕРОПОРТА "ЖУЛЯНИ" ДО СТАНЦІЇ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ЗУПИНКОВИМИ КОМПЛЕКСАМИ: СТАНЦІЯ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРИЧКИ "КИЇВ-ВОЛИНСЬКИЙ", СЕЛИЩЕ "ЖУЛЯНИ", РИНОК "СТОЛИЧНИЙ", АВТОВОКЗАЛ "ТЕРЕМКИ".	2850,0	456,2	16,0	ПРОЕКТНІ РОБОТИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ "П")	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ В ТРАВНІ 2016 ТА ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
16	165821	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТ. МЕТРО "АКАДЕММІСТЕЧКО" ДО Ж/М "НОВОБІЛИЧІ"	2450,0			ПРОЕКТНІ РОБОТИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ "П")	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ. ПРОЕКТУВАННЯ БУДЕ ЗАКІНЧЕНО В КІНЦІ 2016 РОКУ.
17	165808	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ПЕТРІВКА З ТЕРМІНАЛОМ	1230,0			ПРОЕКТНІ РОБОТИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ "П")	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ. ПРОЕКТУВАННЯ БУДЕ ЗАКІНЧЕНО В КІНЦІ 2016 РОКУ.
18	165806	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА КОНТРАКТОВА ПЛОЩА	1320,0			ПРОЕКТНІ РОБОТИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ "П")	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ. ПРОЕКТУВАННЯ БУДЕ ЗАКІНЧЕНО В КІНЦІ 2016 РОКУ.
19	165809	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА ЧЕРНІГІВСЬКА З ТЕРМІНАЛОМ	1830,0			ПРОЕКТНІ РОБОТИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (СТАДІЯ "П")	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ. ПРОЕКТУВАННЯ БУДЕ ЗАКІНЧЕНО В КІНЦІ 2016 РОКУ.
20	149665	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ,37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3876,0			ОГОЛОШЕНО ПОВТОРНИЙ ТЕНДЕР	ТЕНДЕР НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕ ВІДБУВСЯ. ПОВТОРНО ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ.
21	148382	ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ ТА ТРОЛЕЙБУСІВ	117880,1	42128,7	35,7	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З PESA BYDGOSZCZ SA №52.16-151 НА ПОСТАВКУ 10 ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ПІДЛОГИ. 27.07.2016 ВИКОНАНО ПОСТАВКУ ТРАМВАЙНОГО ВАГОНУ. ПРОВЕДЕНО ТЕНДЕР НА ЗАКУПІВЛЯ ТРОЛЕЙБУСІВ, ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ. ПЕРІОД УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ	ЗГІДНО З ГРАФІКОМ
22	176039	БУДІВНИЦТВО ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ДВОРЕЖИМНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ТРАМ-ТРЕЙН): ТРОЄЩИНА-БЕРЕЗНЯКИ-КАРАВАЄВІ ДАЧІ	100,0			ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ.
23	176023	БУДІВНИЦТВО ШВИДКІСНОГО ТРОЛЕЙБУСНОГО АБО АВТОВОКУСНОГО СПОЛУЧЕННЯ: ТРОЄЩИНА-ЧОКОЛІВКА З ВІДГАЛУЖЕННЯМ НА Ж/М ВІДРАДНИЙ	100,0			ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
24	175729	ПРИДБАННЯ АВТОБУСІВ	20000,0			ПРОВЕДЕНО ТЕНДЕР, ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ. ПЕРІОД УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ	НЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПОСТАВКУ АВТОБУСІВ
25	145505	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД РОЗВОРОТНЬОГО КІЛЬЦЯ НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ ДО СТ.МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЛУКНЯНІВСЬКА"	1116,1			ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ.
26	146413	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ"	1933,1			ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ.
		КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	355212,9	198019,9	55,7		
		ТРАНСПОРТ	355212,9	198019,9	55,7		
27	145373	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ	241611,4	160091,5	66,3	ВИКОНАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ - З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З КІЛЬЦЕВОЮ ДОРОГОЮ ТА ПРОСП. ПАЛЛАДІНА, А САМЕ - ВЛАШТОВАНО МЕТАЛЕВЕ БАР'ЄРНЕ ОГородження VARIO GUARD; З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ КОВЕЛЬСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ, А САМЕ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
28	144618	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	19293,0	1327,0	6,9		30.08.2016 ВІДМІНЕНО ТОРГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (ДОДАТКОВИХ)
29	147168	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ	60211,1	34171,7	56,8	ВИКОНАНІ РОБОТИ: - З ПЕРЕКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ, - ДОРОЖНІ РОБОТИ - ФРЕЗЕРУВАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ, ВЛАШТОВАННЯ НИЖНЬОГО ШАРУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ, ВЛАШТОВАНО ОСНОВУ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ, ВСТАНОВЛЕННЯ БОРТОВИХ КАМЕНІВ, РОБОТИ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ОСВ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
30	150060	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПАЛЛАДІНА ТА ВУЛ.ІРПІНСЬКОЇ	1000,0			ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
31	150954	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МЖ ВУЛ.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	247,0	12,4	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
32	148756	БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ ПО ПРОСП.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА БІЛЯ БУД. №4 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	462,8	389,4	84,1	ПРОВОДИТЬСЯ ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
33	165125	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУГІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	2000,0			ОГОЛОШЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	НЕ ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
34	171458	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА З ПРОСП.АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА	1200,0			ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ В ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ КМДА ПАНТЕЛЕЄВА	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
35	173751	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ БІЛЯ МЕТРО "СВЯТОШИНО" З ПРАВИМ ПОВОРОТОМ І ВІЇЗДОМ НА ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.СВЯТОШИНСЬКОЇ	1000,0			ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ В ДЕПАРТАМЕНТІ ФІНАНСІВ КМДА	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
36	165124	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВВВ)	1000,0			ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ В ДЕПАРТАМЕНТІ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ КМДА	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
37	165121	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2483,4	650,6	26,2	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
38	165122	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ФРУНЗЕ	1000,0			ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 14.09.2016 № 826 ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ, ЯКИМ ВИЗНАЧЕНО ЗАМОВНИКОМ КК "КИЇВАВТОДОР"	ГОТУЄТЬСЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
39	175757	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.БАСЕЙНОЇ	100,0			ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
40	173753	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТРУХАНІВСЬКОЇ	900,0			ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ВСТАНОВЛЕНО, ЩО ОБ'ЄКТ ЗНАХОДИТЬСЯ В ЗАДОВІЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ ТА НЕ ПОТРЕБУЄ РЕКОНСТРУКЦІЇ. ГОТУЮТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ З ПЕСР НА 2016 РІК	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
41	145933	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА	500,0	241,8	48,4	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
42	145353	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖИ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0	473,4	94,7	ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ГРАФІКУ
43	176529	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІШОХОДНОГО МОСТУ З ПІД'ЇЗДАМИ ТА ПАРКІНГОМ	100,0			ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
44	149752	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0			ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
45	144617	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ	500,0			ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
46	165126	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	1000,0			ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 21.09.2016 № 877, ЯКИМ ВИЗНАЧЕНО ЗАМОВНИКОМ КК "КИЇВАВТОДОР". ГОТУЄТЬСЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОГолошення ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
47	149836	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП.ПАЛЛАДІНА ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "СВЯТОШИН"	14741,0	427,5	2,9	ПРОВОДИТЬСЯ ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
48	174045	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ІСНУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НА ВИХОДАХ В ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ 4-Х ЛІФТІВ	3110,2			ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	115219,2	38011,8	33,0		
		ТРАНСПОРТ	115219,2	38011,8	33,0		
49	144945	СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)	26738,8	5041,1	18,9	ПІДПИСАНО ДОДАТКОВУ УГОДУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НА 2016 РІК ДО ДОВГОСТРОКОВОГО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ВІД 28.02.2012 №19/003/4-ДБМ/2012 З ПАТ "КИЇВМЕТРОБУД" ТА ТИТУЛ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА НА 2016 РІК.З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У ВЕРЕСНІ ОТРИМАНО 4 047,2 ТИС. ГРН.,	ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄТЬСЯ
50	144222	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВОКЗАЛЬНА" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ЕЛЕКТРОДЕПО	34500,0			ОПУБЛІКОВАНЕ ОГолошення ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ТЕО №037751(БУД) У ОФІЦІЙНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ БЮЛЕТЕНІ "ВІСНИК ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛ" №28 ВІД 11.02.2016. РОЗКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПЕРЕНЕСЕНО НА 11.11.2016. У ЗВ'ЯЗКУ З ЗАТРИМКОЮ ПІДПИСАННЯ АКТУАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ РО	ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄТЬСЯ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
51	63204	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ВХОДУ НА СТАНЦІЮ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ВОКЗАЛЬНА" СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ	2600,0			У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВРЕГУЛЮВАННЯМ З ІНВЕСТОРОМ ПИТАННЯ ЩОДО ОСТАТОЧНОГО ВАРІАНТУ БУДІВНИЦТВА ПІДЗЕМНОГО ПАРКІНГУ З ПІДЗЕМНО-НАДЗЕМНИМИ НЕЖИТЛОВИМИ ПРИМЦЕННЯМИ ТОРГОВЕЛЬНО-ОФІСНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У СКЛАДІ ВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВІД ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ (КОМІНТЕРНУ) ТА	ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄТЬСЯ
52	165203	ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ	32919,2	32919,2	100,0	ПАТ "КИЇВМЕТРОБУД" ВИКОНАНО РОБІТ НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 62 955,3 ТИС. ГРН., А САМЕ: - МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ - 32 919,2 ТИС. ГРН.; - ВЛАСНІ КОШТИ МЕТРОПОЛІТЕНУ - 30 036,1 ТИС. ГРН. КРІМ ТОГО ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ КОШТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВИКОНАНО ТА ОПЛАЧЕНО РОБОТИ З АВТОРС	РОБОТИ ВИКОНАНО ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ
53	150733	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАПАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	13400,0	51,5	0,4	1. ПО ПРОВЕДЕННЮ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМ АВТ.ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА СТАНЦІЯХ "УНІВЕРСИТЕТ", #КОНТРАКТОВА ПЛОЩА#, #МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ#, #ЗОЛОТІ ВОРОТА#. 19.07.2016 ВІДБУЛОСЬ РОЗКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З РЕК.СИСТЕМ АВТ.ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛ	ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄТЬСЯ
54	146000	БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	800,0			ОПУБЛІКОВАНІ ОГолошення на торгівельних МАЙДАНЧИКАХ PROZORRO - UA-2016-07-11-000122-A ТА НА SMARTTENDER - 215070. ПРОВЕДЕНА ПОПЕРЕДНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ПРОЦЕДУРО "ВІДКРИТІ ТОРГИ". ПРОТОКОЛОМ ЗАСІДАННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ КП #КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН# ВІД 27.	ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄТЬСЯ
55	62205	БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ	4261,2			НЕ ВИРІШ.ПИТАННЯ ЩОДО ПОГОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСАННЯ АКТУАЛІЗОВАНОГО ПР. РОЗП. "ПРО ВНЕС.ЗМІН ДО РОЗП.КМДА ВІД 23.07.2008 №990 #ПРО ЗАВЕРШ.РОБІТ ІЗ ПРОЕКТ. ТА СПОРУДЖ.СТАНЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ #ЛЬВІВСЬКА БРАМА" З БУДІВНИЦТВОМ ВХОДУ#.ПР.РОЗПОР.- НА РОЗГЛЯДІ В ЮРИДИЧ	НА ДАНИЙ ЧАС, ДЕІ (ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСУ) ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ З ТОВ "КОНІКА" (ІНВЕТОР) ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ, ВІДПОВІДНО ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ ВІД 15.06.2007 №049-13/1/24 ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ ЛЬВІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ПІДЗЕМНО-НАЗЕ
		ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	100,0				
		ТРАНСПОРТ	100,0				
56	173140	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ОБЛІКУ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ВІДСУТНІ АКТУАЛЬНІ РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"	34640,0	6546,4	18,9		
		ТРАНСПОРТ	34640,0	6546,4	18,9		
57	146071	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54	3000,0	60,0	2,0	УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА СУМУ 5 548,46 ГРН. З ДП "УКРДЕРЖЕКСПЕРТИЗА" ТА ПРОВЕДЕНО ВІДКОРЕГОВАНУ ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОЗИТИВНОГО ВИСНОВКУ.	РОБОТИ ПЕРЕНЕСЕНО НА 2017 РІК У ЗВ'ЯЗКУ З КОРИГУВАННЯМ ФІНАНСУВАННЯ
58	146836	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	22000,0	3117,4	14,2	У ВЕРЕСНІ МІСЯЦІ ПОТОЧНОГО РОКУ СПЛАЧЕНО ЗА ВИКОНАНІ: БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ 1 252,1 ТИС. ГРН., ПРОЕКТНІ РОБОТИ 30,1 ТИС. ГРН. УКЛАДЕНІ ДОГОВОРІ З ПІДРЯДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗАКІНЧЕНО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОЗВОЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО В СВОЮ ЧЕРГУ ДАЛО МОЖЛИВІСТЬ РОЗПО	РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ (НА ДАНИЙ ЧАС ВЕДЕТЬСЯ БУДІВНИЦТВО 12 С/О)
59	165226	ПРИДБАННЯ АВТОМОБІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ "АВАРІЙНО-РЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ" ТА СПЕЦІАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ АВТОГІДРОПІДІМАЧІВ (ВИШКИ АГП)	5640,0	3369,0	59,7	У СЕРПНІ МІСЯЦІ ПОТОЧНОГО РОКУ СПЛАЧЕНО ЗА АВТОМОБІЛІ (АВТОГІДРОПІДІМАЧІ - ВИШКИ АГП) ЗА (3 ШТ.) В СУМІ З 369,0 ТИС. ГРН.	НА РЕШТУ КОШТІВ У СУМІ 2 271,0 ТИС. ГРН. РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ ПІСЛЯ ЧОГО БУДЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПОСТАЧАННЯ АВТОМОБІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ "АВАРІЙНО-РЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ". НА СЬОГОДНІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ АВТОМОБІЛІВ
60	176627	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТАБЛО ТА ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ЗІ ЗМІННОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 30.09.2016 № 936 ВРАХОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗНЯТТЯ КОШТІВ В ЗВ'ЯЗКУ З ПРОРІВКОЮ ІНШИХ ВАРІАНТІВ ВСТАНОВЛЕННЯ ТАБЛО ТА ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
61	176626	КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ТРАНСПОРТНУ СХЕМУ МІСТА	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.	НЕ РОЗРОБЛЕНА КОНЦЕПЦІЯ. РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 30.09.2016 № 936 ВРАХОВАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗРОБКУ КОНЦЕПЦІЇ
62	175756	ПРИДБАННЯ ВАГ АВТОМОБІЛЬНИХ, АВТОМАТИЧНИХ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВАГОВОГО КОНТРОЛЮ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТУ (МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ)	2400,0			ПРИДБАННЯ НЕ ВИКОНУВАЛОСЬ	НЕ РОЗПОЧАТА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЕЛЬ ТА НЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПОСТАЧАННЯ ВАГ АВТОМОБІЛЬНИХ. ЗГІДНО ГРАФІКУ РОБІТ ПРИДБАННЯ ПЛАНУЄТЬСЯ НА ЛИСТОПАД ПОТОЧНОГО РОКУ.
63	175754	СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ МОЖЛИВІСТЮ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТИПУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЗНАКУ	1400,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ВІДСУТНІЙ РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ВИКОНАННЯ РОБІТ
		КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	30245,0				
		ТРАНСПОРТ	30245,0				
64	176337	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ПІШОХІДНОГО ПАРКОВОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ ПЕТРІВСЬКУ АЛЕЮ МІЖ ХРЕЩАТИМ ПАРКОМ ТА МАРІЇНСЬКИМ ПАРКОМ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3000,0			ОГОЛОШЕНО ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯМ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ'ЄКТУ	РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ З ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ЗАТВЕРДЖЕНИЙ КМДА 26.09.2016 РОКУ №902
65	171611	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	20000,0			ПІДПИСАНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ (ТА ВИШУКУВАЛЬНИХ) РОБІТ №144-07-16 ВІД 29.07.2016Р.	ТРИВАЄ ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЗГІДНО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ, ВИКОНАННЯ НА ОБ'ЄКТІ ПЛАНУЄТЬСЯ У ЖОВТНІ-ГРУДНІ ПОТОЧНОГО РОКУ
66	173754	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ОСВІТЛЕННЯ ПЛЯЖУ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ"	900,0			ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ТА ПРОВІДИТЬСЯ ПРОЦЕС ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА	ВІДСУТНІЙ РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА БУДІВНИЦТВА
67	175715	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ (ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4000,0			ПРОВЕДЕНО ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯМ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ'ЄКТУ, ВЕДЕТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ	ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ З ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ЗАТВЕРДЖЕНИЙ КМДА 15.09.2016 РОКУ №843
68	176599	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1495,0			ОГОЛОШЕНО ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯМ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ'ЄКТУ	ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ З ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ЗАТВЕРДЖЕНИЙ КМДА 27.09.2016 РОКУ №928
69	176332	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	600,0			ОГОЛОШЕНО ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ НА ЗАКУПІВЛЮ РОБІТ ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯМ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ'ЄКТУ	ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ З ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ЗАТВЕРДЖЕНИЙ КМДА 27.09.2016 РОКУ №929
70	176333	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	250,0			ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ТА ПРОВІДИТЬСЯ ПРОЦЕС ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА	ОТРИМАНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ З ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА ЗАТВЕРДЖЕНИЙ КМДА 30.09.2016 РОКУ №933
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	863576,0	314476,6	36,4		
		ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	404444,6	242421,3	59,9		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	404444,6	242421,3	59,9		
71	144597	БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М.КИЄВІ	297198,8	181209,7	61,0	ВИКОНАНО ПРОХОДКИ-9735,5 М (100 %); ВИКОНАНО ВТОРИННОЇ ОБРОБКИ 9 002,72 М (92,5%); ВИКОНАНО ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ-ЧЕКАННЯ ШВІВ КОЛЕКТОРУ ТА РОБОТИ ІЗ СПОРУДЖЕННЯ КАМЕР. ЗКОРЕГОВАНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ.
72	148178	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	2736,9	807,0	29,5	УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 02.09.2016 № 031604 З ДП "КИЇВНЖПРОЕКТ" ТОВ НВПІ КИЇВПРОЕКТ НА КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВЕДУТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ	У ЗВ'ЯЗКУ З ТРИВАЛИМ ПРОЦЕСОМ УТОЧНЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ НА ПРОЕКТУВАННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ З ПРОЕКТОМ "РЕКОНСТРУКЦІЯ БСА". НАДАЛІ РОБОТИ ВИКОНУВАТИМУТЬСЯ ПО ГРАФІКУ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
73	146804	РЕКОНСТРУКЦІЯ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ Д=900 ММ НА ВУЛ. О.БАЛЬЗАКА ВІД ВУЛ. О.САБУРОВА ДО ВУЛ. М.ЦВЕТАЄВОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4000,0	279,2	7,0	ПОГОДЖЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ ПКД. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПРОЕКТАНТОМ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" № 00-0723-16/ІЗ ВІД 19.08.2016. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ.
74	170503	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА САМОПЛИВНОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 50 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8647,6			15.09.16 РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА № 859 ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ. ПОДАНО МАТЕРІАЛИ ДО ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ПОТОЧНИХ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА 4743,7 ТИС. ГРН	У ЗВ'ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ, РЕЗУЛЬТАТОМ ЯКОЇ Є ВИСНОВОК ЩОДО ЗАВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ВИКОНАНИХ РОБІТ ОСТАТОЧНИЙ РОЗРАХУНОК З ГЕНПІДПРИЯМНИКОМ ЗАПЛАНОВАНО НА ПОЧАТОК 2017 РОКУ, ДО ВИЯСНЕННЯ ФАКТИЧНОЇ ВАРТОСТІ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
75	149100	САНАЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ Д=300, 400 ММ НА ВУЛ. ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. ЛЕНІНА В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ М. КИЄВА	12408,2	20,9	0,2	РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 17.08.2016 № 708 ЗАТВЕРДЖЕНО РОБОЧИЙ ПРОЕКТ. У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕНЕСЕННЯМ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ПОТОЧНИХ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА СУМУ 6 387,3 ТИС. ГРН, ЯКІ НЕМОЖЛИВО БУДЕ ОСВОЇТИ У 2016 Р	У ЗВ'ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ПЕРЕНЕСЕНО З ВЕРЕСНЯ НА КІНЕЦЬ ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ.
76	147534	КАНАЛІЗУВАННЯ МАСИВУ "ГІДРОПАРК"	50,0			У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ КОНЦЕПЦІЇ КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ МАСИВУ, ЩО НЕ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВИХІДНИХ ДАННИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПОДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ОБ'ЄКТА З ПРОГРАМИ. ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ "ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА, ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ МАСИВУ ГІДРОПАРК	ВІДСУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ МАСИВУ, ЩО НЕ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВИХІДНИХ ДАННИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ
77	146860	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	672,9	345,6	51,4	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ЕКСПЕРТИЗІ. ЗНЯТО ВСІ ЗАУВАЖЕННЯ. НА ПОЧАТОК ЖОВТНЯ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ, ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ - 985 435,8 ТИС. ГРН.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ.
78	173752	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ДІАМЕТРОМ 500 ММ ПО ПРОСПЕКТУ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ ВІД ВУЛ. ЛУКАШЕВИЧА ДО ІСНУЮЧОЇ МАГІСТРАЛІ ДІАМЕТРОМ 500 ММ ПО ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0			ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КОРЕГУЄТЬСЯ ПАТ "КИЇВМСЬКБУД", ОРІЄНТОВНИЙ ТЕРМІН ЗАВЕРШЕННЯ РОЗРОБКИ ПКД - ЖОВТЕНЬ 2016 Р., ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАПЛАНОВАНО НА ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2016 РОКУ. РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 15.09.2016 №861 ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» ВИЗНАЧЕНО ЗАМОВНИКОМ РОБІТ	РОЗРОБКА ПКД ТА ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ
79	146800	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ НА ВУЛ.БОРЩАПВСЬКІЙ ВІД ПРОВ.КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ	5580,2	280,0	5,0	ПОГОДЖЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ ПКД. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПРОЕКТАНТОМ. ЗАВЕРШЕНО ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА РОЗРОБКУ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ ЗАПЛАНОВАНО ДО 15.10.2016 Р. ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ЗАПЛАНОВАНО ПОЧАТИ ПРОЦЕДУРУ ВИБОРУ ПІДПРИЯМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З ВИКОНАННЯ БМР ТА У ЛИСТОПАДІ РОЗПОЧАТИ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ
80	175655	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАПВСЬКІЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0			20.09.16 ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 00-0726-16/ІЗ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД ПРОХОДИТЬ ПОГОДЖЕННЯ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА. НА ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ ПЛАНУЄТЬСЯ РОЗПОЧАТИ ПІДГОТОВКУ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ.	ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЯМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
81	144186	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ОЧИСТКИ СТИЧНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ВОД І БУДІВНИЦТВО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ПО ОБРОБЦІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	63100,0	59478,9	94,3	БОРТНИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ: ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ, ПРОКЛАДАННЯ ТИМЧАСОВИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКУ. ВИКОНАНО РОБОТИ З ВИВОЗУ ПОБУТОВОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ З ТЕРИТОРІЇ ПЕРСПЕКТИГО БУДІВНИЦТВА. ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖУ ВЗДОВЖ ПІДПІРНОЇ СТІНИ. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ІЗ ВЛАШТУВАННЯ ТІПА ДАМБИ	

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРАТ "КІЇВСПЕЦТРАНС"	561,6				
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	561,6				
82	150106	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ № 5 В С. ПІДПІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	561,6			СКОРЕГОВАНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕРЕДАНА ДО ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА". ЗГІДНО ОТРИМАНИХ ЗАУВАЖЕНЬ ПРОВОДИТЬСЯ КОРЕГУВАННЯ КОШТОРИСУ.	ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ВІД ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ПОЗИТИВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ВИКОНАНІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ БУДЕ ОФОРМЛЕНО ВІДПОВІДНИМИ АКТАМИ ТА БУДЕ ПРОДОВЖЕНО ПРОЕКТУВАННЯ (СТАДІЯ РД)
		КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	8000,0				
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	7000,0				
83	175717	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ	2000,0			ВИЗНАЧЕНО ПОСТАЧАЛЬНИКА ТЕХНІКИ (ЕКСКАВАТОР - НАВАНТАЖУВАЧ) З ЯКИМ УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 27.09.16 № 27/09-16-01	РОЗРАХУНОК З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ЗАПЛАНОВАНО НА ЖОВТЕНЬ
84	173200	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА	5000,0			СКЛАДЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ, ПРОВОДИТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ТОРГІВ. РОЗКРИТТЯ ЗАПЛАНОВАНО НА 17.10.2016	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	1000,0				
85	175720	БУДІВНИЦТВО КОРПУСУ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО"	1000,0			СКЛАДЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ, ПРОВОДИТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ТОРГІВ: ОГЛОШЕННЯ ВІД 29.08.2016 № 000313-В. ТОРГИ ПРОВЕДЕНО. З ТОВ "КІЇВСЬКА-ПРОЕКТНА ГРУПА" ВІД 30.09.2016 № ЮКСЄ 092016-012. ВАРТІСТЬ РОБІТ СТАНОВИТЬ 685,6 ТИС. ГРН. ЗГІДНО УКЛАДЕНО ДОГОВОРУ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ - 15.12.2016 РОКУ. ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ЗНАХОДИТЬСЯ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ.	ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ЗНАХОДИТЬСЯ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ.
		ПАТ "КІЇВГАЗ"	400,0				
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	400,0				
86	144285	ПЕРЕКЛАДКА (ЗАМІНА) ГАЗОВИХ МЕРЕЖ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (І ЧЕРГА)	400,0			НА СЬОГОДНІ ПАТ "КІЇВГАЗ" ГОТУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЩОДО ВИНосу РОЗПОДІЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖИ ЗАПОВІДНИКА "СОФІЯ КІЇВСЬКА".	РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ
		РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	3486,1	880,9	25,3		
		ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	3486,1	880,9	25,3		
87	145673	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С. ВІТА-ПОШТОВА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	351,1			У 2015 РОЦІ ДОКУМЕНТИ З ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА ВИГОТОВЛЕНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА ПЕРЕДАНО НА ПОГОДЖЕННЯ У ВІДПОВІДНІ СТРУКТУРИ. ОТРИМАНО АКТ ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ (СЕРІЯ ЯЯ № 140259). НА ПІДСТА	ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ ПРОХОДИТЬ ПРАВОВУ ОЦІНКУ В ЮРИДИЧНОМУ УПРАВЛІННІ КМДА. ПРОЕКТНІ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ МОЖЛИВО РОЗПОЧАТИ ЛИШЕ ПІСЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.
88	169991	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3	800,0	451,1	56,4	РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 17.08.2016 № 712 РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО ВИЗНАЧЕНО ЗАМОВНИКОМ РОБІТ. ПО ОБ'ЄКТУ ПРОВЕДЕНО ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ТА ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТАНТА, УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВИГОТОВЛЕНА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
89	165198	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ПІВДЕННОМУ КЛАДОВИЩІ, С. ВІТА-ПОШТОВА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	800,0	429,8	53,7	РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 15.08.2016 № 691 РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО ВИЗНАЧЕНО ЗАМОВНИКОМ РОБІТ. ПО ОБ'ЄКТУ ПРОВЕДЕНО ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ТА ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТАНТА, УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВИГОТОВЛЕНА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
90	175758	БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 1-5, 6 В М. КИЄВІ	65,0			ПРОВЕДЕНО КОНКУРСНІ ЗАКУПІВЛІ. ВИЗНАЧЕНО ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ. ДОГОВІР НА СТАДІЇ УКЛАДАННЯ.	ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВОДИТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
91	150958	РОЗШИРЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА	1470,0			ОТРИМАНО ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ВІД ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ. ПРОЕКТ ПОДАНИЙ НА ПОДАЛЬШЕ УЗГОДЖЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ.	ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ ПІДГОТОВЛЕНО ТА ПРОХОДИТЬ ПРАВОВУ ОЦІНКУ У ЮРИДИЧНОМУ ВІДДІЛІ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОЕКТНІ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ МОЖЛИВО РОЗПОЧАТИ ЛИШЕ ПІСЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
		ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	1896,3	902,6	47,6		
		ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	1896,3	902,6	47,6		
92	150174	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	1896,3	902,6	47,6	ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД НА ОБ'ЄКТІ БУДІВНИЦТВА АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ ПОКРИТТЯМІЗ ФЕМ (СТАРЕ МІСТО СІРІЙ КОЛІР), ВИГОТОВЛЕННЯ ВНУТРІ	РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ ЗАПЛАНОВАНО ЗАВЕРШИТИ - 15 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ.
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	7120,0	2261,7	31,8		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	7120,0	2261,7	31,8		
93	143895	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	120,0	119,6	99,7	ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ ПАТ "УКРВОДПРОЕКТ" ВИКОНАВ КОНТРОЛЬНО-ГЕОДЕЗИЧНУ ЗЙОМКУ ДАМБ МУЛОВОГО ПОЛЯ №1 ТА ТОПОГЕОДЕЗИЧНУ ЗЙОМКУ ІСНУЮЧОГО ДРЕНАЖНОГО КАНАЛУ НА ОБ'ЄКТІ.	
94	144397	БУДІВНИЦТВО ТЕЦ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			ПІДГОТОВЛЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ТЕЦ. ПРИЙМАЄТЬСЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНИХ РОЗРАХУНКІВ.	ПРИЙМАЄТЬСЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНИХ РОЗРАХУНКІВ.
95	150037	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КІЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	30,0			КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СКОРЕГОВАНА ТА ПЕРЕДАНА НА ЕКСПЕРТИЗУ ДО ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА". ОТРИМАНО ЗАУВАЖЕННЯ, ВІДПОВІДНО ДО ЯКИХ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТУ У ЦІЛОМУ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ.	ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" ЩОДО ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ТА ПРОВЕДЕНІ ТОВАРИСТВОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАВОДУ ПРОТЯГОМ 2016-2017 РОКІВ КЕРІВНИЦТВОМ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ БУДЕ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ЩОДО ПОДАЛЬШИХ ДІЙ ЩОДО ОБ'ЄКТА.
96	176247	ВИКУП НЕРУХОМОГО МАЙНА У ЗВ'ЯЗКУ З СУСПІЛЬНОЮ ПОТРЕБОЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З БУДІВНИЦТВОМ ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М.КИЄВІ	100,0			НА ЗАСІДАННІ СЕСІЇ КМР ПОГОДЖЕНО ПРОЕКТ РІШЕННЯ КМР "ПРО ВИКУП ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ЯКЕ ПЕРЕБУВАЄ У ПРИВАТНІЙ ВЛАСНОСТІ, У ЗВ'ЯЗКУ З БУДІВНИЦТВОМ ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ". НА СЬОГОДНІ РІШЕННЯ ЩЕ НЕ ОПУБЛІКОВАНО	ПІСЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ КМР БУДЕ ПРОВЕДЕНО ОЦІНКУ ВАРТОСТІ ЗНЕСЕННЯ БУДІВЛІ ТА РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЇЇ ВІДШКОДУВАННЯ
97	174011	ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ	1600,0			03.08.2016 ПРОВЕДЕНО ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ МАЙДАНЧИКЕ-ТЕНДЕР. З ПЕРЕМОЖЦЕМ ТОРГІВ ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ВІД 30.08.2016 №68. ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОЗПОЧАТО РОБОТИ. НАДАНО ЗАПИТ ДО ПАТ «АК «КІЇВВОДОКАНАЛ» ЩОДО ОТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ.	ДОГОВІР З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ УКЛАДЕНО У КІНЦІ СЕРПНЯ. РОБОТИ РОЗПОЧАТО
98	161570	ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	2970,0	2142,1	72,1	НА 11 ОБ'ЄКТАХ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО ТА ПЕРЕДАНО НА БАЛАНС КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ВІДПОВІДНИХ РАЙОНІВ В М. КИЄВІ".	РОБОТИ ВИКОНАНО У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
99	174053	КАНАЛІЗУВАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ	300,0			03.08.2016 ПРОВЕДЕНО ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ МАЙДАНЧИКЕ-ТЕНДЕР. З ПЕРЕМОЖЦЕМ ТОРГІВ ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ВІД 30.08.2016 №69. ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОЗПОЧАТО РОБОТИ. НАДАНО ЗАПИТ ДО ПАТ «АК «КІЇВВОДОКАНАЛ» ЩОДО ОТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА КАНАЛІЗУВАННЯ	ДОГОВІР З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ УКЛАДЕНО У КІНЦІ СЕРПНЯ. РОБОТИ РОЗПОЧАТО

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
100	173999	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БУДАРІНА	1000,0			08.06.2016 ПРОВЕДЕНО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ОПАЛЮВАЛЬНО-ВОДОГРІЙНОЇ КОТЕЛЬНОЇ В ЯКОСТІ ОСНОВНОГО ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЯКА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОЮ ЕНЕРГІЮ КОМПЛЕКСУ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ ВУЛ. БУДАРІНА, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ НА БАЗІ ЦТП НА ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ.	ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВКАЗАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ.
		КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	133510,7	25705,3	19,3		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	133510,7	25705,3	19,3		
101	147948	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 № 1395)	75000,0	1994,5	2,7	У 2016 РОЦІ УКЛАДЕНО 9 ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ НА 445 ОБ'ЄКТИВ (БУДИНКІВ) (469 ВВОДІВ). ПКД ПО 445 ОБ'ЄКТАХ (БУДИНКІВ) ВИГОТОВЛЕНО ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ. СТАНОМ НА 01.10.2016 УКЛАДЕНО 30 ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ У 471 БУДИНКАХ. ПІДГОТОВЛЕНО ЗМІНИ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВНЕСЕННЯМ ДОДАТКОВИХ ОБ'ЄКТИВ ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ.	РОБОТИ ПРОВІДУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ. УСТАНОВКА ЛІЧИЛЬНИКІВ У 2016 РОЦІ ПЛАНУЄТЬСЯ БЛИЖЧЕ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ, ТОДІ БУДЕ ОФОРМЛЕНО АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ. НАЛАДКА ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКА ТА ПОСТАНОВКА ЙОГО НА КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК МОЖЛИВА ЛИШЕ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД.
102	148471	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТИВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 04.05.2012 № 711)	43422,7	21819,1	50,2	ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО 16 ОБ'ЄКТАМ. ПО 12 ОБ'ЄКТАМ ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ. ПО ОБ'ЄКТУ "СШЗ № 264" ОСНОВНІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ. ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПУСКОМ ТЕПЛА, БУДУТЬ ЗАВЕРШЕНІ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
103	175712	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПО ВУЛ. КЛИМЕНКА, 5/2 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	400,0			ВИВЧАЄТЬСЯ ТА ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ БУДІВНИЦТВА ЦЕНТРУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ІЗ ДІЮЧИМИ ЗРАЗКАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ. ЗОКРЕМА ПІДГОТОВЛЕНО ПОПЕРЕДНЮ КОНЦЕПЦІЮ ТАКОГО ЦЕНТРУ.	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
104	150865	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТИВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2015 № 415)	2300,0	1400,0	60,9	ВЕДУТЬСЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ НА 3-Х ОБ'ЄКТАХ, З ЯКИХ 2 ОБ'ЄКТИ ЗМОНТОВАНО У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, 1 - НА 95%.	ПОВНЕ ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ МОЖЛИВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ТЕПЛОНОСІЯ.
105	164354	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОБ'ЄКТИВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СИСТЕМАМИ ОБЛІКУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТИВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	6118,0			ПРОВЕДЕНО ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТИВ, СФОРМОВАНО АДРЕСНИЙ ПЕРЕЛІК 34 ОБ'ЄКТИВ (54 ЛІЧИЛЬНИКІВ). ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВОКР КМДА ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ. СТАНОМ НА 01.10.2016 ЗНЯТО ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ В ЧАСТИНІ УТОЧНЕННЯ АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ ТА ПОДАНО НА ПЕРЕПОГОДЖЕННЯ.	У ЗВ'ЯЗКУ З ВЕЛИКИМ ОБСЯГОМ ЗАУВАЖЕНЬ ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ КМДА ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ ВИПУСК РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАТРИМУЄТЬСЯ
106	171269	ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА КИЄВА	1270,0	491,7	38,7	ПРИДБАНО ОБЛАДНАННЯ (2 ТЕПЛОВІЗОРА, 4 ЛАЗЕРНІ ДАЛЕКОМІРА, 2 ЕЛЕКТРОАНАЛІЗАТОРА, 3 ФОТОКАМЕРИ, 7 ПЛАНШЕТІВ, 1 ЛЮКСМЕТР, 1 СЕЙФ). РОЗРОБЛЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОН-ЛАЙН БАЗИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ). ВЕДЕТЬСЯ НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДО ВИМОГ ЗАМОВНИКА.	ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОН-ЛАЙН БАЗИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
107	175657	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	5000,0			РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 26.09.2016 № 904 ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ (12 ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ). РОЗПОЧАТА ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ.	РОЗПОЧАТА РОБОТА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
		КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	244333,7	32355,8	13,2		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	244333,7	32355,8	13,2		
108	142202	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ № 5 В С.ПІДГРІЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	12438,4			СКОРЕГОВАНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ. НА СЬОГОДНІ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" СПІЛЬНО З ПАТ "УКРВОДПРОЕКТ" ЗНИМАЮЄ ЗАУВАЖЕННЯ, ОТРИМАНІ ВІД ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА".	У ЗВ'ЯЗКУ З КОРЕГУВАННЯМ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА ОБ'ЄКТИ ПРИЗУПИНЕНО.
109	146685	ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			ТРИВАЄ КОМІСІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТА ІЗ СКЛАДАННЯМ ДЕФЕКТНИХ АКТИВ ТА ПОДАЛЬШОГО ОПРАЦЮВАННЯ ЦИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТАНТАМИ ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ	ВРАХОВУЮЧИ ВЕЛИКИЙ ОБСЯГ ТЕХНОЛОГІЧНОГО, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ПОДАЛЬШОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОЖЛИВО ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. ПРОЕКТНІ РОБОТИ (ПЕРЕРАХУНОК КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ) НА ОБ'ЄКТИ МОЖЛИВО ПРОДОВЖУВАТИ ЛИШЕ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АКТИВ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТА
110	149699	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	15414,0	206,1	1,3	ВИКОНАНО РОБОТИ ПО ГЕОДЕЗИЧНІЙ ЗЙОМЦІ. ПАТ "УКРВОДПРОЕКТ" СКОРЕГОВАНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА У ЛИПНІ ПЕРЕДАНА НА ЕКСПЕРТИЗУ.ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	ОСТАТОЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗА ВИКОНАНУ РОБОТУ СТАДІЇ "ПРОЕКТ" (10% ВІД ВАРТОСТІ РОБІТ СТАДІЇ ПРОЕКТ ЗАМОВНИК ПРОВІДИТЬ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОЗИТИВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ, ВИДАНОМУ ДП "ЖИЛКОМ". КРІМ ТОГО, РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ, ЯКИЙ ПРОЙШОВ ЕКСПЕРТИЗУ. ТРИВАЛІСТЬ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ ІV ТА V КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ СКЛАДАЄ -90 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ.
111	147785	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	104507,0	11971,5	11,5	ПРОВЕДЕНО ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПО 97 ОБ'ЄКТАМ, ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО 95 ОБ'ЄКТАХ. УКЛАДЕНО ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ – 97, НА ВИКОНАННЯ БМР – 88. ПІДРЯДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНУТЬ РОБОТИ З КОМПЛЕКТАЦІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ. ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ ПО ПЕРЕХІДНИМ ОБ'ЄКТАМ 2015 РОКУ (57 АДРЕС). РОЗПОЧАТО РОБОТИ ЩЕ НА 15 ОБ'ЄКТАХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ПО 7-МИ ОБ'ЄКТАХ, А ТАКОЖ ПРОВІДЯТЬСЯ ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ НА РЕШТУ ОБ'ЄКТІВ ЗГІДНО ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПЕРЕЛІКУ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
112	148334	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	955,3	11,1	1,2	ЗАМОВНИКОМ ВИКОНУЮТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ РОБОТИ, НАДАНО ЗАПИТИ НА ОТРИМАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ. ОТРИМАНО ТЕХНІЧНІ УМОВИ ВІД ПАТ "АК" КИЇВВОДКАНАЛТ ПО 9 ТЕПЛОВИМ ПУНКТАМ. ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО РОЗДІЛУ ВОДОПОСТАЧАННЯ. ОТРИМАНО ЗАУВАЖЕННЯ СТОСОВНО ВСТАНОВЛЕНИХ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВІД ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».	ВІДПОВІДНО ДО ОТРИМАНИХ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ВИНИКЛА НЕОБХІДНІСТЬ У ВИКОНАННІ ПЕРЕКЛАДКИ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, ЯКІ ПОПЕРЕДНЬО НЕ БУЛО ВРАХОВАНО У ПРОЕКТІ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ВИКОНАННЯ ДОДАТКОВИХ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
113	147936	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	14515,1	4,9		ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ ГАЗОВОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОВЕДЕНО ЙОГО МОНТАЖ ЗМОНТОВАНО ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ ГАЗОПРОВІДИ. ЗАКУПЛЕНО ГАЗОВУ ТРУБУ ТА ВИГОТОВЛЕНО ФУНДАМЕНТ ПІД НЕЇ. РОЗПОЧАТО МОНТАЖ ДИМОВОЇ ТРУБИ, ВСТАНОВЛЕНО 5 СЕКЦІЙ (ВСЬОГО 6 СЕКЦІЙ). СТАНОМ 15.09.2016 РОКУ ВОГ (ВУЗЛ ОБЛІКУ ГАЗУ) ОПЛОМБОВАНО, ЗАВЕРШУЄТЬСЯ МОНТАЖ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ, ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВІДІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАПІРНОЇ РЕГУЛЮЮЧОЇ НАПІРНОЇ АРМАТУРИ	ВІД СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" НАДАНО ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ. ЗАКІНЧЕННЯ МОНТАЖУ БУДЕ ВИКОНАНО ПІСЛЯ ПОГОДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ НАДАНИХ СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛО МЕРЕЖІ".
114	149022	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	20000,0	330,3	1,7	ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №28-0891-15-А ВІД 30.08.2016 Р. ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ 14.09.2016 РОКУ. ТОВ "ЯГУАР" ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЕМ. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ З ПЕРЕМОЖЦЕМ ТОРГІВ МОЖЛИВО НЕ РАНІШЕ 10.10.2016 РОКУ. РОЗПОЧАТО РОБОТУ З ПІДГОТОВКИ ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ В ДЕРЖАВНІЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІЙ ІНСПЕКЦІЇ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ.	УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ПЕРЕМОЖЦЕМ ТОРГІВ
115	149720	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	304,7	98,0	32,2	ЗАВЕРШЕНО КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ПЕРЕДАНО НА РОЗГЛЯД ЕКСПЕРТИЗИ. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПЕРЕНЕСЕНО НА 27.10.2016 РОКУ.	ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ. ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
116	149722	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	348,7	95,0	27,2	ЗАВЕРШЕНО КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ПЕРЕДАНО НА РОЗГЛЯД ЕКСПЕРТИЗИ. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПЕРЕНЕСЕНО НА 27.10.2016 РОКУ.	ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ. ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
117	146815	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	29038,5	12187,4	42,0	ВИКОНАНО ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ З УЛАШТУВАННЯ ПІД'ІЗНИХ ШЛЯХІВ, ПЕРЕКЛАДКИ ЕЛЕКТРИЧНОГО КАБЕЛЮ ТА ПІДГОТОВКИ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА УКЛАДЕНО 550 М2 БЕТОННИХ ПЛИТ. ВИГОТОВЛЮЮТЬСЯ АРМАТУРНІ КАРКАСИ КР-1 ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ ПС-1. ПРОВЕДЕНО ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В МЕЖАХ ДІЇ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ВИКОНАНО: УЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ ПС (ПІДПІРНА СТІНА)-1 (3 92 ВИКОНАНО 81 ШТ.), ПС-2 – 94 ШТ., ПС-3-72 ШТ., ОБВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ ПОЯС ПС-3 104 М. КУБ. ВИГОТОВЛЕНО ОБВ'ЯЗОЧНУ БАЛКУ – 100%, ДРЕНАЖУ 114,5 М – 100% ТА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ – 70%.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
118	143353	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10024,0			ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 02.02.2016 №28-0683-15-А. ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ РОБІТ ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУДМОНТАЖ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 29.06.2016 РОКУ № 1-КТ. У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАНО ДОКУМЕНТИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕКЛАРАЦІЇ. ВІДКРИТА КАРТКА НА ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ДЛЯ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.	ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕКЛАРАЦІЇ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
119	143349	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3419,5	2,9	0,1	ВИКОНАНО ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ТА ОТРИМАНО АКТ ВІД КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД". ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ПЕРЕДАНО НА РОЗГЛЯД ЕКСПЕРТИЗИ. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗМІНАМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ВІДКРИТІ ТОРГИ ПЕРЕНЕСЕНО НА 17.10.2016 РОКУ.	ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПІД В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ БУДЕ РОЗПОЧАТО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
120	148259	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З УЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	200,0	98,0	49,0	ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА ТА ПЕРЕДАНА НА РОЗГЛЯД ЕКСПЕРТИЗИ. ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ	ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
121	149723	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	602,6	101,4	16,8	ПРОЕКТНИМ ІНСТИТУТОМ ТРИВАЄ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЗАМОВНИКА І УЗГОДЖЕННЯ ПКД З МІСЬКИМИ СЛУЖБАМИ. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПЕРЕНЕСЕНО НА 17.10.2016 Р.	ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ" ЗАУВАЖЕНЬ ЗАМОВНИКА БУДЕ ОФОРМЛЕНО АКТАМИ ВИКОНАНИХ РОБІТ - ІІІ ЕТАП ПРОЕКТНИХ РОБІТ
122	149718	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	217,6	1,5	0,7	ПРОЕКТНИМ ІНСТИТУТОМ ТРИВАЄ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЗАМОВНИКА І УЗГОДЖЕННЯ ПКД З МІСЬКИМИ СЛУЖБАМИ. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПЕРЕНЕСЕНО НА 18.10.2016 Р.	ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ" ЗАУВАЖЕНЬ ЗАМОВНИКА БУДЕ ОФОРМЛЕНО АКТАМИ ВИКОНАНИХ РОБІТ - ІІІ ЕТАП ПРОЕКТНИХ РОБІТ
123	150273	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3200,0	6,5	0,2	ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 18.05.2016 №332 ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА ПО ОБ'ЄКТУ ПЕРЕДАНІ КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ". НА СЬОГОДНІ КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" ЗГІДНО АКТУ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПЕРЕДАНО ОБСЯГИ ВИКОНАНИХ РОБІТ. УКЛАДЕНО ДОГОВОРУ З ПАТ «УКРВОДПРОКТ», НА КОРЕГУВАННЯ КОШТОРИСУ. ВИКОНАНО ОБСТЕЖЕННЯ НЕДОБУДОВАНОГО ОБ'ЄКТУ. ПРОВЕДЕНО КОНТРОЛЬНО-ГЕОДЕЗИЧНУ ЗЙОМКУ І ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ. ВИЗНАЧЕНО ОБСЯГИ ФАКТИЧНО ВИКОНАНИХ РОБІТ. ПРОВЕДЕНО КОРЕГУВАННЯ ПКД.	У ЖОВТНІ 2016 РОКУ ЗАПЛАНОВАНО СКОРЕГОВАНИЙ ПРОЕКТ ПЕРЕДАТИ В ЕКСПЕРТИЗУ.
124	173991	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	9423,8			ТРИВАЄ ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ТА ТА ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ - ТОВ «КИЇВСЬКЕ ЕНЕРГО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ». УКЛАДЕНО ДОГОВІР 08.08.2016 №3-КТ. РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА № 942 ВІД 03.10.2016 РОКУ КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» ВИЗНАЧЕНО ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА ВІДПОВІДНО ДО ПРОЕКТУ ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ-2» 572.2-ТМ ВИКОНАНО НАСТУПНІ РОБОТИ: - ВИКОНАНО ЧИСТКУ ТЕПЛОВИХ КАМЕР ТК 11, ТК 11/2, ТК 11/3; - ПРОВЕДЕНО ВІДКАЧКУ ВОДИ З ДІЛЯНКИ МАГІСТРАЛІВІД ТК 11/2 ДО ТК 11/3 ПІСЛЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В БОЙЛЕРНІЙ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 15; - ПОВТОРНЕ ПІДЧИЩЕННЯ ЛОТКІВ, СТІН ТА ДНА ТРАНШЕЇ ВРУЧНУ; - ПРОВІДИТЬСЯ УЛАШТУВАННЯ ПІЩАНОЇ ПОДУШКИ ПО ВСІЙ ДОВЖИНІ ТРАНШЕЇ; - ПРОВЕДЕНО ДЕМОНТАЖ 6 ЛОТКІВ; - ПРОВЕДЕНО ЗАМІНУ З'ЄДНАННЯ ТРУБ ТА ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ В ТК-11/3; - ОТРИМАНО З ПЕРШОГО ТРУБНОГО ЗАВОДУ 276 МЕТРІВ ТРУБИ.	ПРИ ПЕРЕДАЧІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (РОЗРОБНИК ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ-2») ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВНИКА З'ЯСУВАЛОСЯ, ЩО У КОШТОРИСНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУВАЛЬНИКОМ НЕ ВРАХОВАНІ ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВІДКЛЮЧЕННЯМ, СПОРОЖНЕННЯМ, НАПОВНЕННЯМ ТА ВКЛЮЧЕННЯМ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОМЕРЕЖІ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ. НА СЬОГОДНІ ПІДГОТОВЛЕНО ЛИСТ НА ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ РОБІТ БЕЗ ОПЛАТИ
125	149721	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	198,5	1,5	0,8	ПРОЕКТНИМ ІНСТИТУТОМ ТРИВАЄ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЗАМОВНИКА І УЗГОДЖЕННЯ ПКД З МІСЬКИМИ СЛУЖБАМИ. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПЕРЕНЕСЕНО НА 18.10.2016 Р.	ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ" ЗАУВАЖЕНЬ ЗАМОВНИКА БУДЕ ОФОРМЛЕНО АКТАМИ ВИКОНАНИХ РОБІТ - ІІІ ЕТАП ПРОЕКТНИХ РОБІТ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
126	171374	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	17426,0	7239,7	41,5	ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ВИКОНАНО : - РОЗБИРАННЯ ЗРУЙНОВАНИХ ГАРАЖІВ; - ВСТАНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ З ФУНДАМЕНТНИХ БЛОКІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ПАНДУСА; - РОЗБИРАННЯ МОНОЛІТНОЇ ОБ'ЄДНАВАЛЬНОЇ БАЛКИ ПО РОСТВЕРКУ РОЗБИРАННЯ МОНОЛІТНОГО РОСТВЕРКУ - РОЗБИРАННЯ МОНОЛІТНИХ З/Б ПАЛЬ; - РОЗБИРАННЯ МОНОЛІТНИХ ДОРОЖНІХ ПЛИТ; - РОЗБИРАННЯ БОРТА ТРОТУАРНОГО; - ВИВІЗ СМІТТЯ; - ВИКОНАНО УЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ В ОБСЯЗІ 110 ШТ. ПС-1 ТА 45 ШТ. ПС-2 ПЕРЕВ'ЯЗАНИХ РОСТВЕРКОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ УКОСУ ТА ПОДАЛЬШОГО ВЛАШТУВАННЯ ПОСТІЙНОЇ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ. ВСТАНОВЛЕНО КОНТРФОРСИ- 100%, ПРОВЕДЕНО УЛАШТУВАННЯ ПІДПІРНОЇ СТІНИ - 80%. ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІІ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. ОГЛОШЕННЯ № 152840 ВІД 29.07.2016 Р. ОПУБЛІКОВАНО У ВІСНИКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 07.09.2016 РОКУ. ВІДКРИТІ ТОРГИ ПЕРЕНЕСЕНО НА 11.10.2016 РОКУ. НА СЬОГОДНІ ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПО ПРОЕКТУ (ІІ ЧЕРГА). ВИКОНУЄТЬСЯ ЗНЯТТЯ ЗАУВАЖЕНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ПО ПРОЕКТУ ІІ ЧЕРГИ, ПРОЕКТУВАЛЬНИК ТОВ «ОСНОВА СОЛІСІФ».	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
127	176862	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ З БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У РАЙОНІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, ПІВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКА КОСА	100,0			КП "КІЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" СПІЛЬНО З ОБОЛОНСЬКОЮ РАЙОННОЮ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ЗАЦІКАВЛЕНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПРОВІДЯТЬСЯ НАРАДИ СТОСОВНО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ РОЗБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОБІТ ДОЦІЛЬНОСТІ РОБІТ З УРАХУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ.	ПІДГОТОВЛЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Е-ТЕНДЕР.
128	173992	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНИ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМД ТА ГЗ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №6 СТ-1 "КІЇВЕНЕРГО") В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1000,0			ТРИВАЄ ПЕРЕДАЧА ВІД КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, БУХГАЛТЕРСЬКИХ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ОБ'ЄКТА НАДІСЛАНО ЛИСТ ДО СВК «КІЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ЩОДО ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ТЕХНІЧНИХ УМОВ № 31/9/9531 ВІД 07.03.2012 РОКУ. ПІДГОТОВЛЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Е-ТЕНДЕР. ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ БУДЕ ПРОВЕДЕНО ДО 15.10.2016 РОКУ.	ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ ПІДГОТОВЛЕНО ТА ПОГОДЖЕНО З ПРОФІЛЬНИМИ ДЕПАРТАМЕНТАМИ КМДА ТА З ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ КМДА П.ПАНТЕЛЕЄВИМ НА СЬОГОДНІ ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ, ОТРИМАНІ ВІД ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ КМДА
		СВКП "КІЇВВОДФОНД"	20723,0	9949,0	48,0		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	20723,0	9949,0	48,0		
129	174008	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85	2000,0	20,9	1,0	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ВИКОНАНО НА 100%. ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ. ПРОВІДИТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА.	ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА БУДЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР ТА ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕДОПЛАТУ (АВАНС) У ЖОВТНІ 2016 РОКУ
130	175661	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 37-39	100,0			ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" ДОГОВІР БУДЕ УКЛАДЕНО ДО 15.10.2016	ПІСЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕДОПЛАТУ (АВАНС) У ЖОВТНІ 2016 РОКУ
131	160027	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	839,0	805,3	96,0	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ - АЛЬТ-СЕРВІС". УКЛАДЕНО ДОГОВІР ПІДРЯДУ. РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%. БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС ФУНКЦІОНУЄ.	РОБОТИ ВИКОНАНО
132	160030	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 41	50,0	14,1	28,2	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ТА ПЕРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ	ПРОЕКТНІ РОБОТИ БУДЕ ОФОРМЛЕНО АКТАМИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ У ЖОВТНІ 2016 РОКУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
133	175662	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	50,0			ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" ДОГОВІР БУДЕ УКЛАДЕНО ДО 15.10.2016	ПІСЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕДОПЛАТУ (АВАНС) У ЖОВТНІ 2016 РОКУ
134	160026	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОСВІТИ, 5	860,0	833,8	97,0	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ". УКЛАДЕНО ДОГОВІР ПІДРЯДУ. РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100%. БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС ФУНКЦІОНУЄ	РОБОТИ ВИКОНАНО
135	175658	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 32	49,0			ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" ДОГОВІР БУДЕ УКЛАДЕНО ДО 15.10.2016	ПІСЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕДОПЛАТУ (АВАНС) У ЖОВТНІ 2016 РОКУ
136	164344	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99	1450,0	14,1	1,0	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ (БУДЕ ОТРИМАНО У ЖОВТНІ).	ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ, ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА СТАДІЇ УКЛАДАННЯ
137	171347	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 43	1907,2	91,9	4,8	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР.	БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗАПЛАНОВАНО ЗАВЕРШИТИ ДО КІНЦЯ ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ
138	171346	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКИЙ, 2-4	1491,8	43,9	2,9	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР.	НА ОБ'ЄКТИ ВЕДУТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
139	160025	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА КЛОВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 7	50,0	14,1	28,2	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ТА ПЕРЕДАНО ДО ЕКСПЕРТИЗИ	ПРОЕКТНІ РОБОТИ БУДЕ ОФОРМЛЕНО АКТАМИ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ У ЖОВТНІ
140	169992	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. НАУКИ, 23	2070,7	86,5	4,2	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР.	НА ОБ'ЄКТИ ВЕДУТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
141	171604	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ, 8	1615,3	48,0	3,0	ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА. З ПЕРЕМОЖЦЕМ - ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ" УКЛАДЕНО ДОГОВІР.	НА ОБ'ЄКТИ ВЕДУТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
142	164397	БУДІВНИЦТВО ФОНТАНІВ В АКВАТОРІЇ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	8000,0	7976,4	99,7	ЗГІДНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТ РОЗБИТО НА З ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСИ. НА СЬОГОДНІ ВИКОНАНО РОБОТИ НА І ТА ІІ ПУСКОВОМУ КОМПЛЕКСІ (8 ШТ) ФОНТАНІВ В АКВАТОРІЇ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ. ФОНТАНИ ФУНКЦІОНУЮТЬ.	РОБОТИ ВИКОНАНО.
143	175659	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ "ВЕЛИКИЙ" НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)	95,0			ГОТУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.	ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР ТА ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕДОПЛАТУ (АВАНС)
144	175660	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ "МАЛІ" 6 ШТ. НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)	95,0			ГОТУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.	ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР ТА ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕДОПЛАТУ (АВАНС)
		КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС"	19500,0				
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	19500,0				
145	175711	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ	4500,0			ПІДГОТОВЛЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ З ВИЗНАЧЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТЕХНІКИ.	ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ЗАПЛАНОВАНО НА ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
146	175709	ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЛІГОНУ №5 В С. ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	15000,0			ПІДГОТОВЛЕНО ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ З ВИЗНАЧЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТЕХНІКИ. ОГОЛОШЕНО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. ОГОЛОШЕННЯ ВІД 26.08.2016	ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ЗАПЛАНОВАНО НА ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ
		КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	19600,0				
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	19600,0				
147	176544	ПРИДБАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ	19600,0			КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ НА ЗАКУПІВЛЮ СПЕЦТЕХНІКИ. УКЛАДЕНО ДОГОВИРИ З ТОВ "ТЕХКОМПЛЕКТ" ВІД 23.09.2016 №1 ТА ВІД 28.09.2016 №2 НА ЗАКУПІВЛЮ 4 ОДИНИЦЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ.	РОЗРАХУНОК З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ЗГІДНО ГРАФІКУ ЗАПЛАНОВАНО НА ЖОВТЕНЬ
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1254484,7	579898,6	46,2		
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	344202,4	146855,5	42,7		
		ТРАНСПОРТ	340652,4	146383,2	43,0		
148	139518	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	70000,0	53670,7	76,7	ЗНЕСЕННЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ; ЕКСПЕРТИЗА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ; ВИПЛАЧУЮТЬСЯ КОМПЕНСАЦІЇ САДОВОДАМ; ВИКОНАНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ; УТРИМАННЯ СЛУЖБИ ЗАМОВНИКА	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
149	139807	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА	21000,0	214,7	1,0	КОШТОРИС ПІСЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПРОХОДИТЬ УКРДЕЖБУДЕКСПЕРТИЗУ, КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ 499 057,6 ТИС. ГРН	ВІДСУТНІСТЬ СКОРИГОВАНОЇ ПҚД. КОШТИ БУДУТЬ ПЕРЕРОЗПОДІЛЕНІ, ПРОПОЗИЦІЇ 07-КОРИГ НАДАНО
150	147133	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОЛЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)	179950,0	89984,0	50,0	ВИКОНАНО РОБОТИ З УЛАШТУВАННЯ ДОЩОВОЇ ТА ПОБУТОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ; ДОРОЖНІ РОБОТИ ПО ВУЛ. МЕДОВИЙ; ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ТА КОШТОРИСУ; ВИКОНАНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ	У ВЕРЕСНІ ЗБІЛЬШЕНО КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ. РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
151	145944	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	50100,0	2313,0	4,6	ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. ОТРИМАНО ТЕХ УМОВИ ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ", ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ВИКОНАНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ, ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ, ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ ТА ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОЗВОЛІВ
152	145942	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	15050,0	6,5		ОТРИМАНО КАРТКУ НА ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ. РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ.	У ВЕРЕСНІ ЗБІЛЬШЕНО КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
153	149589	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ.	52,4				КОШТИ БУДУТЬ ПЕРЕРОЗПОДІЛЕНІ
154	144611	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)	100,0			РОЗПОЧАТО РОБОТУ З ПЕРЕРАХУНКУ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	КОШТИ БУДУТЬ ПЕРЕРОЗПОДІЛЕНІ
155	144628	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	50,0				КОШТИ БУДУТЬ ПЕРЕРОЗПОДІЛЕНІ
156	142967	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРИНА	100,0	6,3	6,3	ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА. ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. ОТРИМАНО ТЕХ УМОВИ ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
157	144607	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ	1000,0	30,1	3,0	ОТРИМАНО ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ; ОТРИМАНО КАРТКУ НА ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ	ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПРОГРАМИ ЕСП М. КИЄВА НА 2016 РІК ДОСТАНИХ ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КОМПЛЕКСУ РОБІТ. ПРОПОЗИЦІЇ 07-КОРИГ НАДАНО

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
158	145374	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА (ШУЛЯВСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)	50,0			ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА	ОСВОЄННЯ НЕ РОЗПОЧАТО У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ТЕО, ЯКІ РОЗРОБЛЯЄ ДЕПАРТАМЕНТ МІСТБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
159	145940	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ"	100,0	7,3	7,3	ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА. ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. ОТРИМАНО ТЕХУМОВИ ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ", ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".	ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
160	145938	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ	1000,0	6,8	0,7	ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА. ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ",	ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
161	148432	БУДІВНИЦТВО ПРАВОПОВОРОТНОГО З'ЇЗДУ З ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ НА ВУЛ. ТИМОШЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0	5,9	5,9	ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА. ОТРИМАНО ТЕХ УМОВИ ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ", ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН	ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
162	150237	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0	5,9	0,4	НА ВІДКРИТИХ ТОРГАХ ВИЗНАЧЕНО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФКОМ. НАПРИКІНЦІ ВЕРЕСНЯ УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ГЕНЕРАЛЬНИМ ПРОЕКТУВАЛЬНИКОМ
163	145948	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	100,0	8,7	8,7	ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА. ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
164	173197	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ ВІД ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ, 29-А ДО ВУЛ.НАБЕРЕЖНА-РИБАЛЬСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	200,0	82,8	41,4	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ПҚД. ПРОВІДИТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЕЛЬ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДНИКА	У ВЕРЕСНІ ЗБІЛЬШЕНО КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ. РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФКОМ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ПІДРЯДНИКОМ
165	145946	РЕКОНСТРУКЦІЯ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ ДО ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ З БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХІ РІВНЯХ З ПРОЇЗНОЮ ЧАСТИНОЮ	100,0	32,6	32,6	ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА. ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
166	145949	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. БРОВАРСЬКОГО ВІД МОСТУ МЕТРО ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЛІВОБЕРЕЖНА" З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗАЇЗДУ НА ВУЛ.Р. ОКІПНОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	7,9	7,9	ПІДГОТОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА. ОГОЛОШЕНО ВІДКРИТІ КОНКУРСНІ ТОРГИ. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ПАТ АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАЛЬНИКА
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	3550,0	472,3	13,3		
167	144598	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (І-ІV П.К.) В М.КИЄВІ	1000,0	12,7	1,3	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ КК "ПАТ "КИЇВВОДОКАНАЛ". РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ПРОВЕДЕННЯ ТОПОЗІОМКИ	У ВЕРЕСНІ ЗБІЛЬШЕНО БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ. ПРОВІДИТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЕЛЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ ПО ТОПОЗІОМЦІ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.
168	145796	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-700-900-1250-1450-2450 ММ	400,0	133,1	33,3	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ КК "ПАТ "КИЇВВОДОКАНАЛ". ПРОВЕДЕНО ТОПОЗІОМКУ	У ВЕРЕСНІ ЗБІЛЬШЕНО БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ. РОБОТИ ПРОВІДЯТЬСЯ ЗА ГРАФКОМ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
169	145795	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-800-960-1040 ММ	200,0	72,0	36,0	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ КК "ПАТ "КІЇВВОДОКАНАЛ". ПРОВЕДЕНО ТОПОЗІОМКУ	РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ
170	145793	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВОДАРНІЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	500,0	147,7	29,5	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ КК "ПАТ "КІЇВВОДОКАНАЛ". ПРОВЕДЕНО ТОПОЗІОМКУ	У ВЕРЕСНІ ЗБІЛЬШЕНО БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ. РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ
171	148321	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДІОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ.ВЕРБОВІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,0	6,8	3,4	ПРОВЕДЕНО ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. РОЗПОЧАТО РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ВИГОТОВЛЕНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН. ОТРИМАНО ТЕХУМОВИ КП "КІЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	У ВЕРЕСНІ ЗБІЛЬШЕНО БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ РОЗПОЧНЕТЬСЯ ПО МІРІ ЗБОРУ ВИХІДНИХ ДАНИХ ТА ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ
172	145311	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВ.Л.УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	600,0	54,1	9,0	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ВИКОНАНО РОБОТИ З ВИГОТОВЛЕННЯ КАДАСТРОВОГО ПЛАНУ. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ КК "ПАТ "КІЇВВОДОКАНАЛ". ПРОВЕДЕНО ТОПОЗІОМКУ. ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ	У ВЕРЕСНІ ЗБІЛЬШЕНО БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ. РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПО МІРІ НАДХОДЖЕННЯ АКТИВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ
173	147524	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д=1200 ММ L=1150 М ПО ВУЛ.УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ В М.КИЄВІ	650,0	45,9	7,1	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ВИКОНАНО РОБОТИ З ВИГОТОВЛЕННЯ КАДАСТРОВОГО ПЛАНУ. РОЗРОБЛЕНО ТЕХУМОВИ КК "ПАТ "КІЇВВОДОКАНАЛ". ПРОВЕДЕНО ТОПОЗІОМКУ. ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ	У ВЕРЕСНІ ЗБІЛЬШЕНО БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ. РОБОТИ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПО МІРІ НАДХОДЖЕННЯ АКТИВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	63400,0	50363,6	79,4		
		ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	63400,0	50363,6	79,4		
174	173993	ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ (В Т.Ч. ПОТЕРПІЛИХ ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС, УЧАСНИКІВ АТО, ЧЛЕНІВ РОДИН НЕБЕСНОЇ СОТНІ ТОЩО) ТА ВІДСЕЛЕННЯ З АВАРІЙНИХ БУДИНКІВ ТА ГУРТОЖИТКІВ	63400,0	50363,6	79,4	УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ЗАКУПВЛЮ 48 КВАРТИР ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 2965,6 КВ. М., З НИХ: - 20 ШТ 1-КІМНАТНИХ КВАРТИР (883,55 КВ.М.), 17 ШТ 2-КІМНАТНИХ КВАРТИР (1114,66 КВ.М.), 11 ШТ 3-КІМНАТНИХ КВАРТИР (967,47 КВ.М.)	ЗАКУПІВЛІ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНУ
		КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	190343,0	98034,5	51,5		
		ТРАНСПОРТ	4,3				
175	140077	РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОВОЇ СПОРУДИ - СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4,3				КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОГРАМОЮ, НЕ ДОСТАТНЬО ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ.
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	29382,6	380,4	1,3		
176	148968	ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЄМНОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0	7,0	7,0	СКОРИГОВАНА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ.	ОФОРМЛЕННЯ АКТУ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ЗАПЛАНОВАНО НА ЛИСТОПАД 2016 РОКУ. КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОГРАМОЮ НЕ ДОСТАТНЬО ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ.
177	175714	ПРОКЛАДАННЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. ЛІСНІЙ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ІСНУЮЧОЇ КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. ЛІСНІЙ, 28 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	29082,6	350,0	1,2	ЧАСТКОВО РОЗРОБЛЕНО РОБОЧИЙ ПРОЕКТ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ДП ДНД ТА ПВІ "НДІПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЯ# ВІД 28.09.2016 № 04-0001/16, ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ КП #СПЕЦЖИТЛОФОНД# ВІД 28.09.2016 № 82-Г	ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗАПЛАНОВАНО НА ЖОВТЕНЬ 2016 РОКУ. БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ПЛАНУЄТЬСЯ РОЗПОЧАТИ У ЖОВТНІ ПОТОЧНОГО РОКУ.
178	141705	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ПІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,0	23,4	11,7	СКОРИГОВАНО ПРОЕКТ В ЧАСТИНІ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ТА ПЕРЕДАНО НА РОЗГЛЯД ДО ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА"	ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗАПЛАНОВАНО ПІСЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКОРИГОВАНОГО ПРОЕКТУ В ЧАСТИНІ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ
		ОСВІТА	160806,1	97628,3	60,7		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
179	148575	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №140 НА ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ, 47/8	70430,0	65805,7	93,4	ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, СЕРТИФІКАТ ВІД 29.08.2016 СЕРІЯ ІУ № 165162421874	
180	147586	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	779,5			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА КОРИГУВАННЯ ПКД ВІД 28.07.2016 № 28/07	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ЖОВТНІ 2016, ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ - У ГРУДНІ 2016
181	146380	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 162 НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 47	1200,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 12	НЕ ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ'ЄКТУ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВНИКА
182	147438	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРОСП.НАУКИ, 63-А	66996,6	28583,3	42,7	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ, ЗВОРОТНА ЗАСИПКА КОТЛОВАНУ, ГІДРО-ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ СТІН ПІДВАЛУ, УЛАШТУВАННЯ ФАСАДУ, СТІН ТА ПЕРЕГОРОДОК, МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ (ВК, ЦО ОБ, ЕТР), ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН.	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ВИКОНЮЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
183	170165	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	400,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 6	ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧА ВИКОНАНИХ РОБІТ (ВИХІДНІ ДАНІ, ТУ ТА МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК) ЗАПЛАНОВАНО НА ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2016 РОКУ
184	163642	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0			УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ: - НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 11; - НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ (СТАДІЯ"П#) ВІД 27.07.16 № 07/27-16	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ЖОВТНІ 2016 РОКУ
185	169938	БУДІВНИЦТВО ЛІЦЕЮ НА 22 КЛАСИ НА ДІЛЯНЦІ № 13 В ШІСТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	12000,0	2989,4	24,9	РОЗРОБКА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. УЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНУ ТА ЧАСТКОВЕ УЛАШТУВАННЯ ПАЛЬ.	ОФОРМЛЕННЯ АКТІВ ЩОДО РОЗРОБКИ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАПЛАНОВАНО НА ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2016 РОКУ.
186	139238	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКІЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	900,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 9	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ЖОВТНІ 2016 РОКУ
187	162882	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ЛЕЙЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	1800,0	249,9	13,9	УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ: - НА ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ ВІД 29.07.16 № 7; - НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 202-16; - НА ВИКОНАННЯ МІСТОБУДІВНОГО РОЗРАХУНКУ ВІД 29.07.16 № 1; - НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ (СТАДІЯ"П") ВІД 29.07.16	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ЖОВТНІ 2016, ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ - У ГРУДНІ 2016
188	173995	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8	700,0			УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ: - НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 225-16; - НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ (СТАДІЯ "П#) ВІД 29.07.16 № ТКДМП-1615	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ЖОВТНІ 2016 РОКУ
189	148132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 НА ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	900,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 8	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ВЕРЕСНІ 2016 РОКУ
190	149983	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКІЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКІЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	700,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 10	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ЖОВТНІ 2016 РОКУ
191	173994	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №661, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 3 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	700,0			ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ПРОВЕДЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ В КМДА)
192	163641	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 25 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 222-16	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ЖОВТНІ 2016 РОКУ
193	174656	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №96 НА ВУЛ. ОГАРЬОВА, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	300,0			УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ВІД 29.07.16 № 6	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ЖОВТНІ 2016, ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ - У ГРУДНІ 2016
194	169980	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А	800,0			УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ: - НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБСТЕЖЕННЯ ТА ГЕОДЕЗИЧНОГО ЗНІМАННЯ ВІД 29.07.16 № 226-16; - НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИШУКУВАНЬ ВІД 29.07.16 № 13; - НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ (СТАДІЯ "РОБОЧИЙ ПРОЕКТ#) ВІД 29.07.16 № 14	РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ ЗАПЛАНОВАНО ОТРИМАТИ У ЖОВТНІ 2016, ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ - У ГРУДНІ 2016
		КУЛЬТУРА	150,0	25,8	17,2		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
195	145417	БУДІВНИЦТВО ХРАМУ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА РОЗІ ВУЛ.СТРІТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ	50,0	5,2	10,4	СКОРИГОВАНО ПРОЕКТ В ЧАСТИНІ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ТА НАДАНО НА РОЗГЛЯД ДО ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА". ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ ПЛАНУЄТЬСЯ ОТРИМАТИ В ЖОВТНІ 2016 РОКУ	
196	162841	СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ОЛЕНІ ТЕЛІЗІ ТА ЇЇ СОРАТНИКАМ, ЩО БОРОЛИСЯ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ, НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "БАБИН ЯР" У М. КИЄВІ	100,0	20,6	20,6	ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ. СКОРИГОВАНО РОБОЧИЙ ПРОЕКТ В ЧАСТИНІ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ, ЯКИЙ ПЕРЕДАНО НА РОЗГЛЯД ДО ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА"	
		КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	516034,8	253892,3	49,2		
		ТРАНСПОРТ	9700,0	8720,9	89,9		
197	154176	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"	9600,0	8620,9	89,8	ВЕЛОДОРІЖКА ПО ВУЛ. М. ЦВЄТАЄВОЇ (ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС № 5): ВИРІВНЮВАННЯ ПРОФІЛЮ ВЕЛОДОРІЖКИ З ПІДСИПАННЯМ ЩЕБЕНЮ - 100%, ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЕБРИКА - 100%, УКЛАДАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОНУ # 100%. РОЗМІТКА # 100%. ВЕЛОДОРІЖКА ПО ВУЛ. О. САБУРОВА (ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС №	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
198	173178	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ОБОЛОНЬ-ПОШТОВА ПЛОЩА"	100,0	100,0	100,0	ВИКОНАНА ТОПО-ГЕОДЕЗИЧНА ЗЙОМКА ДІЛЯНКИ ЗАБУДОВИ	
		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	93363,1	14460,0	15,5		
199	146156	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛИ З ПРИБУДОВОЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ М.КИЄВА ТА ЦЕНТРУ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 37-Г	48363,1	14460,0	29,9	ВНУТРІШНІ ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ - 100%. ДЕМОНТАЖ ФАСАДУ # 90%. УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ # 80%. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦІЇ # 65%. ПІДСИЛЕННЯ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ 1-ГО ТА 2-ГО ПОВЕРХІВ # 100%. ВЛАШТУВАННЯ ЦЕГЛЯНИХ ПЕРЕГОРОДОК # 90%, ІЗ ГІПСОКАРТОНУ # 90%. ШТУКАТУРКА ВНУТРІШНІХ СТІ	
200	143344	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, 14-Б	45000,0			ПРИЙМАЮТЬСЯ ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА ВІД СВЯТОШИНСЬКОЇ РДА ЗГІДНО З РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 14.07.2016 №530. ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ФОРМАТІ "ПРОЗОРИЙ ОФІС" ЗГІДНО З ПЛАНОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ ЗАВДАННЯМ, ЗАТВЕРЖЕНИМ С	
		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ	82072,3	74038,5	90,2		
201	146036	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВ.ДАВИДОВА, 10-12	500,0			РАБОТИ НЕ РОЗПОЧАТІ	ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. РІШЕННЯ КИЇВРАДИ ПРО НАДАННЯ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "СТАРТ" ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СТАДІОНУ НА БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 10-12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ВІД 14.07.2016 №733/733
202	171496	РЕСТАВРАЦІЯ ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДЛЯ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛОТРЕКУ НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 58 ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ У МЕЖАХ ВУЛИЦЬ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, М.КОЦЮБІНСЬКОГО ТА В.ЛИПІНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	81572,3	74038,5	90,8	ВСТАНОВЛЕНА ОГОРОЖА. ЗНЕСЕНІ ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ВИКОНАНЕ ТИМЧАСОВЕ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ. ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖ ТРИПОВЕРХОВОЇ АДМІНБУДІВЛИ, ПІДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ, ПІДЗЕМНОГО ТУАЛЕТУ ТА АВАРИЙНОЇ ДІЛЯНКИ ПОЛОТНА ВЕЛОТРЕКУ. ВИНЕСЕНО З ПЛЯМИ ЗАБУДОВИ	
		ОСВІТА	272712,0	117455,6	43,1		
203	148808	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57	700,0			РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТІ	НЕ ЗАВЕРШЕНО ПРИЙНЯТТЯ ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАМОВНИКА

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
204	148581	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ.ХОРОЛЬСЬКИЙ, 19	2000,0	71,5	3,6	ВИКОНАНА ТОПО-ГЕОДЕЗИЧНА ЗЙОМКА М 1:500, М 1:2000. ВИГОТОВЛЕНА ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ, ЯКА ПЕРЕДАНА ДО ГОЛОВДЕРЖГЕОКАДАСТРУ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ В БАЗУ ДАНИХ. РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ. ЗАМОВЛЕНО ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВ	КОНЦЕПЦІЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ УЗГОДЖЕНА НА НАРАДІ В ДНІПРОВСЬКІЙ РДА ЗА УЧАСТКО ПРЕДСТАВНИКІВ КМДА, ДНІПРОВСЬКОЇ РДА ТА ГРОМАДКОСТІ 25.07. 2016 РОКУ. НЕ ВИРІШЕНО ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛКИ ВІДПОВІДНО ДО НОРМАТИВІВ
205	169981	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 280 МІСЦЬ НА ДІЛ.36-Б Ж/М ПОЗНЯКИ,4 МКРН.	1200,0	167,8	14,0	РОЗРОБЛЕНІ ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ. ВИКОНАНА ТОПО-ГЕОДЕЗИЧНА ЗЙОМКА ДІЛЯНКИ ЗАБУДОВИ (М 1:500, М 1:2000)	РІШЕННЯ КІЇВРАДИ ПРО НАДАННЯ ДОЗВІЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ - 30.06.2016
206	169983	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛ.ІВАНА ЛЕПСЕ,81А	1000,0	118,6	11,9	ВИКОНАНІ ТОПО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ М 1:500, 1:2000. ВИКОНАНО МІСТБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК. ВИКОНАНІ ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ. РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (СТАДІЯ "ПРОЕКТ")	РІШЕННЯ КІЇВРАДИ ПРО НАДАННЯ ДОЗВІЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ - 30.06.2016
207	165206	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА Ж/М ОСОКОРКИ, 10 МКРН. ДІЛ.36	88045,4	51226,2	58,2	ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСТІЙНОЇ ОГОРОЖІ - 45%. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ # 100%. ПІДСИЛЕННЯ СТІН ТА ПЕРЕГОРОДОК # 100%. МОНТАЖ ПОКРІВЛІ # 100%. МОНТАЖ ВІКОННИХ БЛОКІВ # 95%. ВНУТРІШНІ САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ # 80%. ВНУТРІШНІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ # 80%. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦІЇ # 9	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
208	145077	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ. 15	1754,0	414,9	23,7	ВИКОНАНА ТОПО-ГЕОДЕЗИЧНА ЗЙОМКА ДІЛЯНКИ ЗАБУДОВИ М 1:500. ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ПО РОЗПОДІЛУ БУДІВНИЦТВА НА ЧЕРГИ. РОЗРОБЛЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (СТАДІЯ "ПРОЕКТ") НА БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА НА 280 МІСЦЬ, ЯКА ПЕРЕДАНА НА	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
209	165205	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА Ж/М ОСОКОРКИ, 10, МКРН.ДІЛ.65,66	3300,0	282,5	8,6	ПО ОБ'ЄКТУ ОТРИМАНО КАДАСТРОВИЙ ПЛАН, ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ, МІСТБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК. ВИКОНАНО ТОПО-ГЕОДЕЗИЧНУ ЗЙОМКУ М 1:500. ПРОВЕДЕНО ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗМОНТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ШКОЛИ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ (ЗВІТ). ЗАМОВЛЕНО	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
210	145612	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35	1000,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	В КЛОПОТАННІ ЩОДО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІДМОВЛЕНО ТА ДОДАНІ ДО КЛОПОТАННЯ ДОКУМЕНТИ ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ.
211	161545	БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА РОЗИ ВУЛ.ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА І ВУЛ.ЗЕМЛЯЧКИ (ВУЛ.Т.ЯБЛОНСЬКОЇ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	116246,7	40522,0	34,9	ВСТАНОВЛЕНА ОГОРОЖА БУДМАЙДАНЧИКУ. ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ 1-ГО ПОВЕРХУ, ПІДВАЛУ ТА ФУНДАМЕНТІВ - 100%. ВЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНУ # 100%. ВЛАШТУВАННЯ ПАЛЬОВОГО ПОЛЯ # 100%. ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТНОЇ ПЛИТИ # 100%. БУДІВЛЯ У ВИСЯХ 1-7: МОНТАЖ 3	
212	149576	НАДБУДОВА МАНСАРДНОГО ПОВЕРХУ НАД НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИМ КОРПУСОМ КІЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА	5000,0	189,1	3,8	ВИКОНУЄТЬСЯ ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЛІ УНІВЕРСИТЕТУ	НЕ ЗАВЕРШЕНО ПРИЙНЯТТЯ ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВІД ПОПЕРЕДЬОГО ЗАМОВНИКА. РОЗРОБЛЕНИЙ ПРОЕКТ ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ.
213	169982	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКИЙ,43А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ	51665,9	24463,0	47,3	ДЕМОНТАЖ ЧАСТИНИ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ (У ВИСЯХ 3-5) - 100%. ВНУТРІШНІ ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ # 100%. ПІДСИЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ФУНДАМЕНТІВ # 100%. ПРИБУДОВИ У ВИСЯХ 3-5/, 1-2/ :ВЛАШТУВАННЯ КОТЛОВАНУ # 100%. ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТУ# 100%. МОНТАЖ СТІН ТА ПЕРЕГОРОДОК ПІД	БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
214	173998	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	800,0			РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТІ	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИКОНАННЯ КП "ЖИТЛОІНВЕСТИБУД-УКБ" ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА ВІД 09.09.2016 № 817
		КУЛЬТУРА	30970,0	26921,4	86,9		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
215	176335	БЛАГОУСТРІЙ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА "БАБИН ЯР" З ОБЛАШТУВАННЯМ АЛЕЇ ПРАВЕДНИКІВ ТА АЛЕЇ МУЧЕНИКІВ (ДОРОГА СКОРБОТИ) В МЕЖАХ ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА ТА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	30870,0	26921,4	87,2	ОБ'ЄКТ ВВЕДЕНИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ З ОФОРМЛЕННЯМ В ДАБІ СЕРТИФКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВА (РЕКОНСТРУКЦІЇ) ПРОЕКТНИЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ І ЯКІЙ ЗАСВІДЧУЄ ЙОГО ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ - СЕРІЯ ІV № 165162661378, ВИДАНИЙ 22.09.2016	
216	176539	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ АТРАКЦІОНІВ З ОБЛАШТУВАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ БІЛЯ МЕТРО ГІДРОПАРК	100,0			РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИКОНАННЯ КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА ПІДГОТОВЛЕНО І ПЕРЕДАНО НА ПОГОДЖЕННЯ.	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО НЕОБХІДНІСТЬ БУДІВНИЦТВА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА
		ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	27217,4	12295,9	45,2		
217	173194	РЕВАЛОРИЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОВСЬКИХ СХИЛІВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ ВІД ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" ДО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (КАНАТНА ДОРОГА)	100,0			РОБОТИ НЕ РОЗПОЧАТІ	ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИКОНАННЯ КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ" ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА
218	161597	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДААННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	27117,4	12295,9	45,3	ДЕМОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕГОРОДОК, ПІДЛОГ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ - 100%. ДЕМОНТАЖ ПОКРІВЛІ # 100%. ПІДСИЛЕННЯ ДВЕРНИХ ОТВОРІВ # 100%. ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК # 95%. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦІЇ # 80%. ВНУТРІШНІ САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ # 95%. ВНУТРІШНІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	140504,5	30752,7	21,9		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	62296,0	15708,7	25,2		
219	145294	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ	944,0			ВИКОНУВАЛИСЯ ЗАХОДИ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. В ЧАСТИНІ УТОЧНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ (СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ВІДЕОНАГЛЯД)	БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНІ РОБОТИ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЯ З ВЕРЕСНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ.
220	145318	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М. КИЄВІ	28900,0	5468,5	18,9	ВИКОНУВАЛИСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ КАМЕРИ №20 З МОНТАЖЕМ ПЛАСТИКОВИХ ЛИСТІВ АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ. ВЕДЕТЬСЯ БУДІВНИЦТВО КАМЕР №15, 19, ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДУ МЕТОДОМ МІКРОТУНЕЛЮВАННЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД К-17 ДО К-18	РОБОТИ ВИКОНУВАЛИСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
221	145792	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА	14252,0	2902,3	20,4	ВИКОНАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ З: ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000 ММ МЕТОДОМ ШТОЛЬНЕВОЇ ПРОХОДКИ НА ЗАХВАТЦІ №11 - №12 ДОВЖИНОЮ 50 М ПОГОННИХ. ВІДНОВЛЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ВІД КАМЕРИ К-2 ДО К-12; ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ПО ПЕРЕКЛАДАННЮ ДОЩОВОЇ КА	РОБОТИ ВИКОНУВАЛИСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
222	147993	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У М. КИЄВІ	100,0			ОБ'ЄКТ ПРИЗУПИНЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ У 2012 Р., НЕОБХІДНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, КОРЕГУВАННЯ І ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	НЕ ДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ.
223	169956	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРІВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА	17000,0	6676,0	39,3	ВИКОНАНІ РОБОТИ З ВІДНОВЛЕННЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ДОРОГИ І ТРОТУАРІВ МІЖ ВУЛ. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКОЮ ТА ВУЛ. КОТОВСЬКОГО - 4720 КВ. МЕТРІВ. ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДУ Д=1400 ММ НА ДІЛЯНЦІ ВО-36 ДО ВО-35 ОДНОЧАСНО ЗАВЕРШУЄТЬСЯ КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	РОБОТИ ВИКОНУВАЛИСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ. ЗАПЛАНОВАНІ КОШТИ БУДУТЬ ОСВОЄНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.
224	169957	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М. КИЄВІ, І ЧЕРГА	200,0	199,8	99,9	ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ ОПЛАТА ВИТРАТ ПІДРЯДНИКА ЗА ПІДТРИМАННЯ ОБ'ЄКТА В НАЛЕЖНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ.	
225	169951	НАПІРНИЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ ТРУБОПРІВІД ВІД КНС "ПУЩА-ВОДИЦЯ" ДО ВУЛ. ГАЗОПРІВІДНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0			ОБ'ЄКТ ПРИЗУПИНЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ У 2011 Р., НЕОБХІДНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, КОРЕГУВАННЯ І ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ КОРЕГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У 2016 РОЦІ.
226	169954	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ. М. ЛЕБЕДЕВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	200,0	199,4	99,7	РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ. ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ ОПЛАТА ВИТРАТ ПІДРЯДНИКА ЗА ПІДТРИМАННЯ ОБ'ЄКТА В НАЛЕЖНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНІ.	

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
227	169952	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	ОБ'ЄКТ ПРИЗУПИНЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ У 2008 Р., БЕЗ ВВЕДЕННЯ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТ БЕЗПІДСАВНО ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ ПАТ "КІЇВВОДОКАНАЛ", ЧАСТИНА ОБ'ЄКТА В АВАРИЙНОМУ СТАНІ, НЕОБХІДНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО УСУНЕННЯ АВАРИЙНОГО СТАНУ.
228	169955	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ	200,0	162,7	81,4	ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОЇ ЧАСТИНИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВИТРАТ ЗАМОВНИКА ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ ДО БУДІВНИЦТВА. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	РОБОТИ ВИКОНУВАЛИСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
229	169953	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ПРОСП. КОМАРОВА (ВІД ВУЛ. КОЗЕЛЕЦЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ЛЕПСЕ)	100,0	100,0	100,0	ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОЇ ЧАСТИНИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ВИТРАТ ЗАМОВНИКА ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ ДО БУДІВНИЦТВА. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	РОБОТИ ВИКОНУВАЛИСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
230	165233	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 119	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	ОБ'ЄКТ ПРИЗУПИНЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ У 2012 Р., НЕОБХІДНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, КОРЕГУВАННЯ І ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПД. ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА В ІСНУЮЧОМУ СТАНІ ЕКСПЛУАТУЮЧІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (КП "КІЇВВОДФОНД").
231	148042	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОВАЛЬНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ.ХРЕЩАТИК, 25 У М.КИЄВІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	ОБ'ЄКТ ПРИЗУПИНЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ У 2012 Р., НЕОБХІДНЕ ОБСТЕЖЕННЯ, КОРЕГУВАННЯ І ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПД. ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА В ІСНУЮЧОМУ СТАНІ ЕКСПЛУАТУЮЧІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (КП "КІЇВВОДФОНД").
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			78108,5	15044,0	19,3		
232	148731	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	23000,0	4954,3	21,5	ВИКОНАНІ БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ В БЛОКАХ А, Б, В; РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ СПРИНКЛЕРНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ; ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ У ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ, ЗОВНІШНІХ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ ПО МЕРЕЖАХ ДО ТП, УКОМПЛЕКТУВАННЯ ЛІКАРНІ МЕБЛЯМИ.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
233	146988	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1	8000,0	6124,6	76,6	ВИКОНУВАЛИСЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ В БЛОКАХ Б, В. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ В БЛОКАХ А, Б, В. НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ. ЗАВЕРШЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ МЕДИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ НА СУМУ 5763 ТИС. ГРН. ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ М	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ.
234	143500	РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ.ГАМАРНИКА, 10	100,0			РОБОТИ НЕ ВКОНУВАЛИСЯ.	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАСТАРИЛА І ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ. НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У 2016 Р.
235	149546	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	16530,0	25,1	0,2	НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ ВИЗНАЧЕНА ГЕНПІДРЯДНА БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ". ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДУТЬ ВИКОНУВАТИСЯ З ЖОВТНЯ 2016 РОКУ. ОСВОЄННЯ У СУМІ 25,1 ТИС ГРН. - ВИТРАТИ ЗА	В СТАДІЇ ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ. ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ У ЖОВТНІ ПОТОЧНОГО РОКУ, ГЕНПІДРЯДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДЕ ПЕРЕРАХОВАНО АВАНС У СУМІ ДО 30% ВІД РІЧНОГО ЛІМІТУ ФІНАНСУВАННЯ
236	160866	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДСИЛЕННЯМ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	30378,5	3940,0	13,0	НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ ВИЗНАЧЕНА ГЕНПІДРЯДНА БУДІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ". ВИКОНУВАЛИСЯ РОБОТИ З ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЛІ - СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ, УКЛАДКА МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗБЕТОНУ.	ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКУ, РОБОТИ РОЗПОЧАТІ У ЛІПНІ ПОТОЧНОГО РОКУ.
237	145306	РЕКОНСТРУКЦІЯ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	100,0			РОБОТИ НЕ ВКОНУВАЛИСЯ.	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАСТАРИЛА І ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ. НЕДОСТАТНЬО КОШТІВ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У 2016 Р.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ			100,0				

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
238	144478	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В ПУЩА-ВОДИЦІ НА ВУЛ.ГАМАРНИКА, 28	100,0			РООТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ.	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАСТАРЛА І ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ. НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ. ОТРИМАТИ ТЕХНІЧНІ УМОВИ, ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕОБХІДНІ КОШТИ В СУМІ 1350 ТИС. ГРИВЕНЬ.
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	77458,4	19717,8	25,5		
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	35353,1	12698,2	35,9		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	35353,1	12698,2	35,9		
239	147027	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯ	10720,0	9486,5	88,5	ЗАКУПІВЛЯ ІНСТРУМЕНТУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО. ПРОВЕДЕНІ ВІДКРИТІ ТОРГИ НА ЗАКУПІВЛЮ АВТОМОБІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (СМПТЄВОЗІВ), ТРАКТОРІВ ТА ЕКСКАВАТОРІВ.	
240	148559	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	500,0			РОЗМІШЕНО ОГолошення ПРО ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ (РОЗКРИТТЯ 06.10.2016).	ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ
241	149357	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ, ІІ-ГА ЧЕРГА	1700,0			ПРОВЕДЕНІ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ТА ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ТОВ "БУДГАРАНТ ПЛЮС" НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПРОВЕДЕНІ ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (НЕ ВІДБУЛИСЬ).	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПОДАЛЬШЕ ОСВОЄННЯ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ТОРГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗНАНІ ТАКИМИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЯ.
242	149358	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ІІ-ГА ЧЕРГА)	5150,0	3195,6	62,1	ВИКОНАНО: ВЛАШТУВАННЯ ДОРІЖКИ З ПОЛІУРЕТАНУ - 2200 М2; ВЛАШТУВАННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ПАНДУСУ №4 З ФЕМ - 272 М2; ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЕБРИКА - 178 М; ВСТАНОВЛЕННЯ ІГРОВОГО КОМПЛЕКСУ "ЦИТАДЕЛЬ" - 1 ШТ; ВСТАНОВЛЕННЯ 10 ЛАВ ТА 10 УРН; ВЛАШТУВАННЯ ГАЗОНУ - 11442 М2.	
243	169932	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ І ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНІЧНОЮ ВОДОЮ З ОЗЕРА В ПАРКУ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО	1100,0			РОЗРОБЛЕНА ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ. ВІДМОВА АК "КІЇВВОДОКАНАЛ" НА ПРИЄДНАННЯ НАСОСНОЇ ДО ПОРЯД РОЗТАШОВАНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ.	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА УЗГОДЖЕННІ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ІНСПЕКЦІЇ ТА УПРАВЛІННІ ЕКОЛОГІЇ. ВІДСУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
244	167005	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ЗАТОЦІ "СОБАЧЕ ГИРЛО", ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1440,0			ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ПКД ПЕРЕДАНА НА ПОГОДЖЕННЯ.	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА УЗГОДЖЕННІ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ІНСПЕКЦІЇ ТА УПРАВЛІННІ ЕКОЛОГІЇ.
245	167004	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0			ПРОВЕДЕНІ НОВІ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИКА 02.08.2016 УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПРОЕКТУВАННЯ З ТОВ "РІАЛЬТО". ВЕДЕТЬСЯ РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	НЕОДНОРАЗОВО ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ БУЛИ ВИЗНАНІ ТАКИМИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЯ. ДОГОВІР УКЛАДЕНО У СЕРПНІ. ОСВОЄННЯ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АКТИВІВ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ
246	167003	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2070,0	14,2	0,7	РОЗРОБЛЕНИЙ ПРОЕКТ ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ. ОТРИМАНО ЗАУВАЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДО ПРОЕКТУ. ЗНИМАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА УЗГОДЖЕННІ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ІНСПЕКЦІЇ ТА УПРАВЛІННІ ЕКОЛОГІЇ. ОТРИМАНО ЗАУВАЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДО ПРОЕКТУ
247	167002	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ НА ТЕХНІЧНІЙ ВОДОЙМІ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1440,0			РОЗРОБЛЕНА ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ. ВІДМОВА АК "КІЇВВОДОКАНАЛ" НА ПРИЄДНАННЯ НАСОСНОЇ ДО ПОРЯД РОЗТАШОВАНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ.	ВІДСУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
248	175722	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	600,0			ПІДГОТОВЛЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ
249	169933	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	1040,0			ПРОВЕДЕНІ НОВІ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИКА УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПРОЕКТУВАННЯ З ТОВ "РІАЛЬТО".	НЕОДНОРАЗОВО ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ БУЛИ ВИЗНАНІ ТАКИМИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЯ. ДОГОВІР УКЛАДЕНО У СЕРПНІ. ОСВОЄННЯ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АКТИВІВ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
250	144727	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" НА БУЛЬВ. ЛЕПСЕ, 9-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1440,0			ОГОЛОШЕНІ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ТОВ "МАКСИМУМКОНСТРАКШН" НА ПРОЕКТУВАННЯ У СЕРПНІ. ОГОЛОШЕНО ЕЛЕКТРОННУ ЗАКУПІВЛЮ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ	ОСВОЄННЯ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АКТИВ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ
251	153649	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПИЛИПА КОЗИЦЬКОГО ТА УМАНСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	1,9	0,2	ПРОВЕДЕНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТУ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПРОВЕДЕНІ ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ГЕНПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (НЕ ВІДБУЛИСЬ).	ТОРГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗНАНІ ТАКИМИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЬ.
252	175803	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ"	250,0				РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА № 936 ВІД 30.09.2016 ОБ'ЄКТ ВИКЛЮЧЕНО З ПРОГРАМИ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ КП "КИЇВМІСЬКВІТЛО"
253	167007	РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ В НАВОДНИЦЬКОМУ ПАРКУ, ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	2200,0			ПРОВОДЯТЬСЯ ОБМІРИ ДЛЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАМІНИ ЗАСТАРІЛОГО ОБЛАДНАННЯ НА СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ПОЛИВУ, ПІДВОДНІ ОБСТЕЖЕННЯ ТРУБОПРОВОДУ, ФІЛЬТРІВ, КЛАПАНІВ ЗАБОРУ ВОДИ.	РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ. ОСВОЄННЯ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АКТИВ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ
254	167012	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО", II-ГА ЧЕРГА	1625,1			ПОЗОВ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ДО ГЕНПІДРЯДНИКА ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "КИЇВБУДСЕРВІС" ЩОДО НЕЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ. ПРОВЕДЕНІ ВІДКРИТІ ТОРГИ ПО ВИЗНАЧЕННЮ НОВОЇ ГЕНПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (НЕ ВІДБУЛИСЬ).	РОБОТИ НЕ ПРОВІДИЛИСЯ ДО ВИНЕСЕННЯ РІШЕННЯ СУДУ. ТОРГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗНАНІ ТАКИМИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЬ.
255	149377	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	558,0			ВИКОНАНО ТОПОГЕОДЕЗИЧНУ ЗЙОМКУ. РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ВАРІАНТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ.	РОБОТИ ВЕДУТЬСЯ. ОСВОЄННЯ БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АКТИВ ПРО ВИКОНАНІ РОБОТИ
256	175986	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	520,0			РОЗМІЩЕНО ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ (РОЗКРИТТЯ ВІДБУДЕТЬСЯ 10.10.2016).	ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	200,0				
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	200,0				
257	168253	БУДІВНИЦТВО ВОДЯНОЇ СВЕРДЛОВИНИ І ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДСТІЙНИКІВ	200,0			ВЕЛАСЬ РОБОТА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЯКА МАЄ ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП. НАДАНО ДО ДЕПАРТАМЕНТУ ТЕХНІЧНІ УМОВИ НА РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ	НЕ ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ
		КП "ПЛЕСО"	27905,3	2888,0	10,3		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	27905,3	2888,0	10,3		
258	173747	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ПЛЯЖУ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОСТРОВА ТРУХАНІВ	1400,0			ПРОВЕДЕНО ЗБІР ТЕХНІЧНИХ УМОВ, СКЛАДЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОВЕДЕНО Е-ТЕНДЕР ТА ВИЗНАЧЕНО ГЕНЕРАЛЬНУ ПРОЕКТНУ ОРГАНІЗАЦІЮ, З ЯКОЮ УКЛАДЕНО ДОГОВІР, ПЕРЕРАХОВАНО АВАНС ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ДОГОВОРУ.	ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕНА В КІНЦІ СЕРПНЯ 2016 РОКУ.
259	173748	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД ВІД ВБИРАЛЕНЬ ТА ДУШОВИХ НА ТЕРИТОРІЇ ОСТРОВА ДОЛОБЕЦЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1500,0			ПРОВЕДЕНО ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ ТА ВИЗНАЧЕНО ГЕНЕРАЛЬНУ ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ. ПІДПИСАНО ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ.	ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕНА В КІНЦІ СЕРПНЯ 2016 РОКУ.
260	175718	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ РЯТУВАННЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДАХ	3300,0			ВЕДЕТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ.	ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛІ НА ПРИДБАННЯ ДОДАТКОВИХ ОДИНИЦЬ ТЕХНІКИ.
261	164352	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ	9400,0	1448,0	15,4	ПРИДБАНО ТЕХНІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ ВІД 26.05.2016 ТА ВІД 30.05.2016 № 415. ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ НА ПРИДБАННЯ ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.	ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛІ НА ПРИДБАННЯ ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
262	150280	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ	4000,0	1436,9	35,9	СКОРИГОВАНО ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ОТРИМАНО ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. НАРАЗІ ПРОВІДИТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТІВ ПО ОБ'ЄКТУ ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 26.07.2016 № 587.	ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 26.07.2016 № 587 ФУНКЦІЇ ЗАМОВНИКА ПО ОБ'ЄКТУ ПЕРЕДАНІ КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ".
263	146107	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	6705,3	3,1		СКОРИГОВАНО ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ В ЧЕРВНІ ПОТОЧНОГО РОКУ, ПРОТЕ У ЗВ'ЯЗКУ З ДОДАТКОВИМИ ПРОЕКТНИМИ РІШЕННЯМИ ПРОЕКТ ЗНОВУ ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ. ОГОЛОШЕНО АКЦЕПТ.	ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ.

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
264	176535	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛЯЖУ ЦЕНТРАЛЬНИЙ І БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ З БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ	100,0			ПРОВОДИТЬСЯ РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ.	ВЕДУТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ РОБОТИ
265	173749	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	1500,0			ДЛЯ ПОЧАТКУ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАМОВНИКОМ ПРОВОДИТЬСЯ ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ.	ВЕДУТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ РОБОТИ
		КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК	8000,0	735,2	9,2		
		КУЛЬТУРА	8000,0	735,2	9,2		
266	176163	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ПО ПРОСП.ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	8000,0	735,2	9,2	ВІДПОВІДНО ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 15.07.2016Р. №572 #ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ" УКЛАДЕНО ДОГОВОРІ З ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУД	РОБОТИ З КАПРЕМОНТУ, ЯКІ БУЛИ ЗАПЛАНОВАНІ НА ПОЧАТКУ РОКУ, БУЛИ ЗУПИНЕНІ В ЗВ'ЯЗКУ З РОЗРОБКОЮ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЗООПАРКУ. ВІДПОВІДНО КОШТИ, ЯКІ ПЛАНУВАЛИСЬ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ ТРЬОХ ОБ'ЄКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗООПАРКУ, БУЛИ В СЕРПНІ ПЕРЕДБАЧЕНІ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ВСЬОГО ЗООПАРКУ
		КОМУНАЛЬНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА "КИЇВСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ"	3000,0	2996,4	99,9		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	3000,0	2996,4	99,9		
267	168251	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ АВАРІЙНО - РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ	3000,0	2996,4	99,9	6 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ ТОРГІВ (КОМПАНІЯ "ТІТАЛ"). ПІДРЯДНИКОМ ЗДВІСНЮЄТЬСЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ	
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ"	3000,0	400,0	13,3		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	3000,0	400,0	13,3		
268	168252	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННО ВСТАНОВЛЕНИХ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД	3000,0	400,0	13,3	УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТЕХНІКИ, А САМЕ ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-330232, НА СУМУ 400,0 ТИС. ГРН.	ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ПРИДБАННЯ КРАНА МАНІПУЛЯТОРА НА СУМУ 2600,0 ТИС. ГРН.
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	46873,7	6423,4	13,7		
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	37423,8	6423,4	17,2		
		ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	37423,8	6423,4	17,2		
269	150074	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	200,0			ВИКОНУВАЛИСЬ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ	ПРОХОДИТЬ ПІДГОТОВКА ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.
270	148564	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	15172,0	5604,8	36,9	1. РОЗР.ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ЧАСТИН М.КИЄВА НА СУМУ 4112,8 ТИС.ГРН. ВИКОНАНО ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ, РОЗРОБЛЕНО І ПЕРЕДАНО ДЕПАРТАМЕНТУ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УТОЧНЕННЯ МЕЖ, КОДОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ ПЛАНУВАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ В МЕЖАХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ЗОН №2-6, ПЛАНИ ЗОНУ	У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ЗАТВЕРДЖЕНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М.КИЄВА ЗАТРИМУЮТЬСЯ СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО РОЗРОБЦІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ. ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ ТА ПОДАВАННЯ НА РОЗГЛЯД КИЇВРАДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М.КИЄВА ОЧІКУЄТЬСЯ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ОСТАТОЧНОГО ЗВІТУ ДП"У
271	147669	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	5985,5	86,0	1,4	ПРОХОДИТЬ КОНКУРСНА ЗАКУПІВЛЯ НА ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НА БАЗІ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. В ЖОВТНІ 2016 ПЛАНУЄТЬСЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ ПО ПРОВЕДЕННЮ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ	НЕ ПРОВЕДЕНІ ТЕНДЕРНІ ЗАКУПІВЛІ. ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ЗГІДНО ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЗВ'ЯЗКУ З ТРИВАЛИМ ПОГОДЖЕННЯМ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА СТВОРЕННЯ ВЕКТОРНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ПЛАНОВИЙ ОБ'ЄМ КОШТІВ НЕ МОЖЕ БУТИ ОСВОЄНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, ПО

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
272	148948	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	16066,3	732,6	4,6	1.РОЗР.КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПАРКІВ - 180,1 ТИС.ГРН.; 2. РОЗР.КООРД.КУТІВ ПОВ.ЧЕРВ.ЛІНІЙ ДПТ МІКР-НУ ЧАПАЄВКА - 90,0 ТИС.ГРН.; 3. РОЗР.КООРД.КУТІВ ПОВ.ЧЕРВ.ЛІНІЙ ДПТ МІКР-НУ ЖУЛЯНИ - 74,0 ТИС.ГРН. 4.РОЗР.КОНЦЕПЦІЇ ЛАНД.АРХ-РИ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО ЛАНДШ.ПАРКУ, НАВ	ПРОВІДИТЬСЯ ПЕРЕВІРКА ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ ПО ТОРГАМ. В ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ РІШЕННЯ КМР ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОСІБНИКА З ВУЛИЧНОГО ДИЗАЙНУ ТА ТРИВАЛИМ ПОГОДЖЕННЯМ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ БЕЗБАР'ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА В
		КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"	9449,9				
		ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	9449,9				
273	170010	ВПОРЯДКУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКІВ	9449,9			ПРОТЯГОМ СЕРПНЯ МІСЯЦЯ 2016 РОКУ ВИДАНО НИЗКУ РОЗПОРЯДЖЕНЬ КМДА, А САМЕ: ВІД 18.08.2016 № 720 "ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ Р-НІ М. КИСВА", ВІД 15.08.2016 № 679 #ПРО ПЕРЕДАЧУ ФУ	У СЕРПНІ МІСЯЦІ ВИЙШЛИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ЗАМОВНИКА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАРКІВ
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	10450,0	9928,8	95,0		
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	50,0				
		КУЛЬТУРА	50,0				
274	145867	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У ДЕСНЯН. РАЙОНІ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ БІЛЯ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА ТА Р.ДЕСЕНКА У ДЕСНЯН. РАЙОНІ	50,0				КОШТИ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ ОСВОЮВАТИСЬ НЕ БУДУТЬ. ПРОЕКТУВАННЯ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ ЗА КОШТИ ІНВЕТОРІВ.
		ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"	10400,0	9928,8	95,5		
		КУЛЬТУРА	10400,0	9928,8	95,5		
275	150969	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	10400,0	9928,8	95,5	ВИКОНАНІ САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ З МОНТАЖУ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ТА ДОДАТКОВІ РОБОТИ З МОНТАЖУ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ	ТРИВАЛА ПРОЦЕДУРА ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, МАЙЖЕ 2,5 МІСЯЦІ. РОБОТИ НА ОБ'ЄКТИ ВИКОНЮЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	800,0				
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	800,0				
		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ	800,0				
276	145494	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНІЙ, 33-А	800,0			ОТРИМАНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОДАЧІ ДО ДЕПАРТАМЕНТУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ КЛОПОТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПЛАНУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ОГОЛОШЕНА ЗАКУПІВЛЯ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА МАЙДАНЧИКУ "E-TENDER.BIZ"	ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
		КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА	8000,0	1275,9	15,9		
		ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА	7000,0	975,9	13,9		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	7000,0	975,9	13,9		
277	146579	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРИГ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ	4000,0	975,9	24,4		
278	175755	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРИГ В С. КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ	3000,0				
		ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА	1000,0	300,0	30,0		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1000,0	300,0	30,0		
279	146578	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРИГ В С.ХОДОСІВКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ	1000,0	300,0	30,0		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	43205,3	17063,2	39,5		
		ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	43205,3	17063,2	39,5		
280	173125	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД СУЧАСНИЙ СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1500,0				НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ БАЛАНСОУТРИМУВАЧА ЗАЗНАЧЕНОГО ОБ'ЄКТУ
281	149563	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	41705,3	17063,2	40,9	КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ТА РОБІТ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ТА ПІДКЛЮЧЕННЮ ОБЛАДНАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЕКТУ.	СТАНОМ НА 01.10.2017 ОСВОЄНО 39,5 % . УКЛАДЕНО ДОДАТКОВУ УГОДУ №13 ВІД 13.09.2016 ДЛЯ ОСВОЄННЯ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В СУМІ 24005,3 ТИС.ГРН. НАЯВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ПОВТОРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ (ДОГОВІР НА П
		ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ	4000,0				
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"	4000,0				
		ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	4000,0				
282	176533	ПРИДБАННЯ КОМПЛЕКТУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ "ЄДИНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР МІСТА КИЄВА"	4000,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	НЕ ПРОВЕДЕНО ТЕНДЕР. НЕ УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПРИДБАННЯ КОМПЛЕКТУ ОБЛАДНАННЯ
		ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	18305,0	4300,0	23,5		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5070,0				
283	148204	БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА	500,0			ВИКОНУЮТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОРОБКИ	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
284	146569	БУДІВНИЦТВО ВУЛ.СИМОНЕНКА	500,0			ВИКОНУЮТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОРОБКИ	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
285	161561	БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ БУДИНКІВ НА ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, №№3,7,9,13,17 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	680,0			ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПКД	ПКД НЕ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНА
286	176093	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1490,0			ВИКОНУЮТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОРОБКИ	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
287	176095	РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ	1900,0			ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПКД	ПКД НЕ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНА
		ОСВІТА	13235,0	4300,0	32,5		
288	144265	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)	8295,0	3200,0	38,6	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПКД	ПКД НЕ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНА
289	148038	ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85	1000,0	100,0	10,0	ВИКОНУЮТЬСЯ ПЕРЕДПРОЕКТНІ ПРОРОБКИ	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
290	154390	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	3940,0	1000,0	25,4	ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕНИЙ ТА ПЕРЕДАНИЙ НА ЕКСПЕРТИЗУ	ПКД НЕ ЗАТВЕРДЖЕНА
		ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	60375,9	16931,7	28,0		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	53296,5	13372,0	25,1		
291	141892	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10800,0	251,6	2,3	ВЕДУТЬСЯ РОБОТИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗДАЧЕЮ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 1 ЧЕРГИ ОБ'ЄКТУ ТА З УСУНЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ, НАДАНИХ ЕКСПЛУАТУЮЧОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПАТ "АК #ЖІВВОДОКАНАЛ". ЗОКРЕМА ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ: ЗАГАЛЬНО-БУДІВЕЛЬНІ, ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ, З ВЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖ. ЗАПЛАНО	
292	146841	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ	18205,0				ОТРИМАНО РІШЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПІТЕТУ УКРАЇНИ СТОСОВНО ВІДМІНИ ЗАКУПІВЛІ.
293	148364	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ	1000,0			ПІДГОТОВЛЕНИЙ ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА ЗА ПІДПИСОМ В. КЛИЧКА ТА НАПРАВЛЕНО ЕЛЕКТРОННОЮ СИСТЕМОЮ ДОКУМЕНТООБИГУ "АСКОД" НА ПОГОДЖЕННЯ У ВИЗНАЧЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ 29.03.2016. СТАНОМ Н	ВІДСУТНІЙ РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ БУДІВНИЦТВА. СТАНОМ НА 05.10.2016 ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПІДПИСУ У ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. КЛИЧКА В.В.
294	164333	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МКР.БОРТНИЧІ	200,0	59,8	29,9	ЧЕРЕЗ ВЕБ-ПОРТАЛ "Е-TENDER" ОГолошено ТА ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ (ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ). УКЛАДЕНО ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ. РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 60%.
295	147696	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР. ЧЕРВОНИЙ ХУТІР	300,0			ПІДГОТОВЛЕНИЙ ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА ЗА ПІДПИСОМ В. КЛИЧКА ТА НАПРАВЛЕНО ЕЛЕКТРОННОЮ СИСТЕМОЮ ДОКУМЕНТООБИГУ "АСКОД" НА ПОГОДЖЕННЯ У ВИЗНАЧЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ 29.03.2016. СТАНОМ Н	ВІДСУТНІЙ РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ БУДІВНИЦТВА. СТАНОМ НА 05.10.2016 ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПІДПИСУ У ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. КЛИЧКА В.В.
296	146602	ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ	9045,0	9045,0	100,0	ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПУСКО-НАЛАДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ: ПІСЛЯ ПРОКЛАДАННЯ МЕРЕЖІ ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З МОНТАЖУ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ ТА ПОЖЕЖНИХ ГІДРАНТІВ. У 4 КВАРТАЛІ 2016 РОКУ ПЛАНУЄТЬСЯ РОЗПОЧАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ МЕРЕЖІ З ПРИЙНЯТТЯМ ВОДИ ВІД ГІДРОВУЗЛА. ПЕРЕДАЧУ ВОДОПРОВІД	
297	74705	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	10996,5	3094,1	28,1	08.04.2016 ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР ПІДРЯДУ ВІД 12.05.2016 № 105. ВЕДУТЬСЯ РОБОТИ, ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ АВАРИЙНОЇ ДІЛЯНКИ ПЕРЕХРЕСТЯ ВУЛ. ЧЕРНІПСЬКА ТА ВУЛ. БОРОВА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА.	ОЧІКУЮТЬСЯ АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
298	173168	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГАННИ АХМАТОВОЇ 43 З ОБЛАШТУВАННЯМ ІТП В МІСЦЯХ ВВЕДЕННЯ В ТЕПЛОМЕРЕЖУ	2750,0	921,5	33,5	ЧЕРЕЗ ВЕБ- ПОРТАЛ "Е-TENDER" ПРОТЯГОМ У ОГолошено ТА ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ (ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ). УКЛАДЕНО ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ. ПРОЕКТНІ РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ. ОТРИМАНО ЕКСПЕРТИЗУ. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМ	
		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	5729,4	3559,7	62,1		
299	145617	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКИЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.4	1500,0	1484,0	98,9	В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ РОЗРОБЛЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	
300	148705	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНИЙ, 1В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	120,0	120,0	100,0	ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ (ОЦІНКИ СТАНУ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ, ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗІЙНА ЗІОМКА)	ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ (ОЦІНКИ СТАНУ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЛІ, ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗІЙНА ЗІОМКА)
301	149543	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	4109,4	1955,7	47,6	РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ. БУДЕ ПОДАНИЙ КОРИГУЮЧИЙ ЗВІТ ЩОДО ОСВОЄННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ.	ПРОЕКТНІ РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ. ОЧІКУЄТЬСЯ АКТ ВИКОНАНИХ РОБІТ НА ЗАГАЛЬНУ ВАРТІСТЬ ПРОВОДЕНА ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ДОГОВІР ПІДРЯДУ УКЛАДЕНО. ВИПЛАЧЕНО АВАНС.
		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	150,0				

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
302	176923	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б	150,0				14.09.2016 ДАРНИЦЬКОЮ РАЙОННОЮ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ БУЛО РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ "ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ". СТАНОМ НА 05.10.2016 ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ У ДИРЕКТОР
		ОСВІТА	1200,0				
303	171599	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0			ПІДГОТОВЛЕНИЙ ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗАМОВНИКОМ БУДІВНИЦТВА ТА НАПРАВЛЕНО ЕЛЕКТРОННОЮ СИСТЕМОЮ ДОКУМЕНТООБІГУ "АСКОД" НА ПОГОДЖЕННЯ У ВИЗНАЧЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ 29.03.2016. СТАНОМ НА 04.05.2016 ПРОЕКТ РО	ВІДСУТНІЙ РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЮ. СТАНОМ НА 05.10.2016 ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПІДПИСУ У ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. КЛИЧКА В.В.
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	6099,4	3900,0	63,9		
		ТРАНСПОРТ	399,4	200,0	50,1		
304	170511	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	200,0	200,0	100,0	ВИКОНАНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПО КОРИГУВАННЮ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ	НИЗЬКЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ ВИНИКЛО У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗНАЧИМ ОБ'ЄМОМ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ, А САМЕ ПРИВЕДЕННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ДБН, ТАК ЯК НА ДАНОМУ ОБ'ЄКТІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ 10 РОКІВ
305	170090	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРОСП. ВАТУТІНА ТА ВУЛ. БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ З'ЇЗДІВ ТА РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ПО ВУЛ. КАШТАНОВА ТА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ	69,4			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ВІДСУТНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ ВИНИКЛО У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ТИМ, ЩО НА ДАНИЙ МОМЕНТ ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА БУДІВНИЦТВА, ЯКЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ В СЛУЖБАХ МІСТА. ЗГІДНО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ФІНАНСУВАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНЕ В ГРУДНІ 2016 РОКУ
306	176339	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ З'ЇЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	130,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ	ВІДСУТНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ ВИНИКЛО У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ТИМ, ЩО НА ДАНИЙ МОМЕНТ ВІДСУТНЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА БУДІВНИЦТВА, ЯКЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ В СЛУЖБАХ МІСТА. ЗГІДНО ЛІМІТНОЇ ДОВІДКИ ФІНАНСУВАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНЕ В ЛИСТОПАДІ-ГРУДНІ 20
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5700,0	3700,0	64,9		
307	139544	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. БИКІВНЯ	2000,0	1000,0	50,0	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО АСФАЛЬТУВАННЮ ВУЛ. КИСЛОВІДСЬКОЇ В С. БИКІВНЯ	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ, ЯКИЙ СКЛАДЕНИЙ ЗГІДНО ДОВЕДЕНИХ ЛІМІТНИХ ДОВІДОК
308	139546	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. ТРОЄЩИНА	200,0	200,0	100,0	ПРОВЕДЕНО КОМПЛЕКСНУ ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА". ВИКОНАНО ВЕСЬ КОМПЛЕКС ПРОЕКТНИХ РОБІТ	
309	142148	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	3500,0	2500,0	71,4	ВИКОНАНІ РОБОТИ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ОСВІТЛЕННЮ ТА ВИГОТОВЛЕНЮ КОРИЛЬЙОНУ "ДЗВОНІ ЧОРНОБИЛЯ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ, ЯКИЙ СКЛАДЕНИЙ ЗГІДНО ДОВЕДЕНИХ ЛІМІТНИХ ДОВІДОК
		ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	15264,2	691,8	4,5		
		ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	660,0				

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
310	176508	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ	250,0			ПРОВЕДЕНО ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОВЕДИЛИСЯ РОБОТИ ПО ЗБОРУ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.
311	176509	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПІД СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК	410,0			ПРОВЕДЕНО ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.	ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОВЕДИЛИСЯ РОБОТИ ПО ЗБОРУ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ЗГІДНО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5573,1				
312	176034	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	338,0			ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ ПО ОБСТЕЖЕННЮ ОБ'ЄКТА СПІЛЬНО З ПІДРЯДНИКОМ ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ ЗАЛИШКІВ ОБ'ЄГІВ РОБІТ ЗГІДНО ПКД ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ЇІ КОРИГУВАННЯ.	ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НЕДОСТАТНЬО ІНФОРМАЦІЇ ПО ЗАЛИШКАМ РОБІТ, ЗГІДНО АКТУ ПЕРЕДАЧІ ВІД КП "КЕРУЮЧОЇ ДИРЕКЦІЇ" ДО КП "КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИСВА" ТОМУ ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ ПО ОБСТЕЖЕННЮ ОБ'ЄКТА СПІЛЬНО З ПІДРЯ
313	139902	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	4725,1			ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ ПО ОБСТЕЖЕННЮ ОБ'ЄКТА СПІЛЬНО З ПІДРЯДНИКОМ ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ ЗАЛИШКІВ ОБ'ЄГІВ РОБІТ ЗГІДНО ПКД ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ЇІ КОРИГУВАННЯ.	ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НЕДОСТАТНЬО ІНФОРМАЦІЇ ПО ЗАЛИШКАМ РОБІТ, ЗГІДНО АКТУ ПЕРЕДАЧІ ВІД КП "КЕРУЮЧОЇ ДИРЕКЦІЇ" ДО КП "КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИСВА" ТОМУ ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ ПО ОБСТЕЖЕННЮ ОБ'ЄКТА СПІЛЬНО З ПІДРЯ
314	176038	РЕКОСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В СЕЛИЩІ РИБНЕ	510,0			ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ ПО ЗБОРУ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ, ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ МІСЬКОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ДРДА ЗАМОВНИКОМ РОБІТ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В СЕЛИЩІ РИБНЕ , НА ДАНИЙ ЧАС РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПЕРЕБУВАЄ НА	ВІДСУТНІСТЬ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗПРОБКИ ПКД ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
		ОСВІТА	2947,8				
315	176512	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А	2947,8			ОТРИМАНО СКОРИГОВАНУ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ПІДГОТОВЛЕНО НЕОБХІДНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ	ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, НЕ ВИЗНАЧЕНО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПІДРЯДНИКА
		ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	6083,3	691,8	11,4		
316	149858	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	6083,3	691,8	11,4	ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ	НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ОСВОЄННЯ СПРИЧИНЕНИЙ НЕОБХІДНІСТЮ ВНЕСЕННЯМ ЗМІН ДО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПОДАЛЬШИМ ПРОХОДЖЕННЯМ ЇЇ ЕКСПЕРТИЗИ
		ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	42710,7	20392,5	47,7		
		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	4807,8	1800,4	37,4		
317	149555	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14	2976,4	1330,4	44,7	1.СКОРИГОВАНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ; 2.ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2016 №00-0010-16/КД; 3.ПРОВЕДЕНА ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ. ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ТОВ "БК "БУДКАПІТАЛ". УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ВИКОНАНО ЧАСТИНУ РОБІТ ПО УТЕПЛЕННЮ ФАСАДУ ТА В	1.НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕРАХУНКУ КОШТОРИСУ ОБ'ЄКТУ БУДІВНИЦТВА, ПРОВЕДЕННЯ ЙОГО ЕКСПЕРТИЗИ; 2.НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ.
318	149554	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14	1831,4	470,0	25,7	1.СКОРИГОВАНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ; 2.ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.07.2016 №00-0677-16/КД; 3. ПРОВЕДЕНА ПЕРЕГОВОРНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ. ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ТОВ "БК "БУДКАПІТАЛ". УКЛАДЕНО ДОГОВІР. ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ РОБОТИ ВЛАШТУВАННЮ ПОКРІВЛІ ТА	1.НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕРАХУНКУ КОШТОРИСУ ОБ'ЄКТУ БУДІВНИЦТВА, ПРОВЕДЕННЯ ЙОГО ЕКСПЕРТИЗИ; 2.НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ.
		ОСВІТА	37902,9	18592,1	49,1		

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
319	148088	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №211 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А.	750,0			РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЯ	ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВ "ПБК КЛАСИК" РОЗІРВАЛА ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ. НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ КОРИГУВАННЯ ПҚД .
320	175333	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ ФАСАДУ ТА ЗАМІНОЮ ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 231, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2-В	860,0			ПІДГОТОВЛЕНО ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗНЗ, ПЕРЕДАНО НА ПОГОДЖЕННЯ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ	ОБ'ЄКТ ВКЛЮЧЕНО ДО ПРОГРАМИ РІШЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 07.07.2016. РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПОГОДЖЕННІ В КМДА
321	148187	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №193 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Г	6215,9	3399,0	54,7	РОЗПОЧАТО РЕКОНСТРУКЦІЮ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ. РОЗПОЧАТО РОБОТИ ПО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ. ОДНОЧАСНО ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПҚД.	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКА. ПҚД ЗНАХОДИТЬСЯ НА КОРИГУВАННІ. НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕРАХУНКУ КОШТОРИСУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЙОГО ЕКСПЕРТИЗИ
322	148124	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б	3113,5	2320,0	74,5	ВИКОНАНО ЗАМІНУ ВІКОННИХ БЛОКІВ. РОЗПОЧАТО РОБОТИ ПО УТЕПЛЕННЮ ФАСАДУ. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПО ХАРЧОБЛОКУ. ОДНОЧАСНО ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПҚД.	НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕРАХУНКУ КОШТОРИСУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЙОГО ЕКСПЕРТИЗИ
323	150132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №321 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 13-А	4450,1			РОЗРОБЛЕНО ПҚД ТА ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ	ПҚД НА ЗАТВЕРДЖЕННІ В КИЇВДЕРЖЕКПЕРТИЗИ
324	150133	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А	3639,8			ОДЕРЖАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ, ЗАТВЕРДЖЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ОРДА. ПОДАНО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ.	НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
325	148174	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №533 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 15-В	6724,5	6724,5	100,0	ЗАМІНЕНО ВІКОННІ БЛОКИ. ВИКОНАНО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ. ЗАМІНЕНО 382,5 МП ОГОРОЖІ. РОЗПОЧАТО РОБОТИ ПО УТЕПЛЕННЮ ФАСАДУ. ЗАМІНИ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПАРАЛЕЛЬНО ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПҚД.	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%. ПҚД НА ЕКСПЕРТИЗИ
326	148188	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	1021,5	1021,5	100,0	ПРОВЕДЕНО ЕЛЕКТРОННИЙ МАЙДАНЧИК НА КОРИГУВАННЯ ПҚД. ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ. ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ ПҚД ТА ПЕРЕДАНО В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗУ. РОБОТИ ВИКОНАНО НА 100% (ВИКОНАНО ОГОРОЖУ, ВНУТРІШНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ В 4 ГРУПАХ, СПОРТИВНИЙ ЗАЛІ, ВСТАНОВЛЕНО ТІНЬОВІ НАВИСИ	ВІДКОРИГОВАНА ПҚД ПЕРЕДАНА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОЗИТИВНОГО ВИСНОВКУ В ЕКСПЕРТИЗУ
327	173985	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	795,0			ПІДГОТОВЛЕНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ КМДА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ І ПЕРЕДАНО НА ПОГОДЖЕННЯ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА "ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ ДНЗ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ" ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ.
328	173984	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 18-Є	795,0			ПІДГОТОВЛЕНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ КМДА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ І ПЕРЕДАНО НА ПОГОДЖЕННЯ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА "ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ ДНЗ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ" ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПОГОДЖЕННІ.
329	150131	РЕКОНСТРУКЦІЯ З УТЕПЛЕННЯМ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ, 42/1	4919,7	3867,1	78,6	ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ МІНПЛИТАМИ В КІЛЬКОСТІ 480 М2, ЗАМІНЕНО ВІКНА	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗГІДНО ГРАФІКА. ПҚД ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ.
330	149922	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	4617,9	1260,0	27,3	1.УКЛАДЕНО ДОГОВІР ПІДРЯДУ. 2.УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ. 3.ОТРИМАНО ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВІД 09.06.2016 №КВ082161610693. 4.ПРИДБАНО МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУКЦІЇ ТА ВИРОБИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН. 5.ВИКОНУЮТЬ	НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕРАХУНКУ КОШТОРИСУ, ЙОГО ЕКСПЕРТИЗА ТА ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР.
		ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	6858,5	391,9	5,7		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	6183,0	3,6	0,1		
331	146661	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ.ЗОРЯНОМУ, ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ	37,0	3,6	9,7	ПОГОДЖЕНО СКОРИГОВАНУ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ З МІСЬКИМИ СЛУЖБАМИ М.КИЄВА ТА ПОДАНО НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДО ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.	ПРОВІДИТЬСЯ ЕЛЕКТРОННА ЗАКУПІВЛЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ .

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
332	143392	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ. СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ, ТАГІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВ	15,0			ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ НА СКОРИГОВАНУ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ВІД 23.09.2015 № 88/14. КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ СТАНОВИТЬ 19658,7 ТИС. ГРН.	ПОДАНИ ПРОПОЗИЦІЇ НА ЗНЯТТЯ АСИГНУВАНЬ З ДАНОГО ОБ'ЄКТА
333	170517	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ СКВЕРУ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ	257,5			РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ НА ПОГОДЖЕННІ В ЮРИДИЧНОМУ УПРАВЛІННІ КМДА	ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРОХОДИТЬ ПОГОДЖЕННЯ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.
334	149028	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З УЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНУ НА ПЛОЩІ "ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	5873,5			ВИГОТОВЛЕНО ПРОЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ СТАДІЇ #РП# ТА ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.12.2015 № 810/15 - КД/П. КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ СТАНОВИТЬ 6012,6 ТИС. ГРН.	ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
		ОСВІТА	675,5	388,3	57,5		
335	170516	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКИ, 20-Д У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	400,0	313,3	78,3	УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВІД 15.12.2015 № 18 ТА ДОГОВІР НА ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВІД 15.12.2015 № 15-П	ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТНІ РОБОТИ (СТАДІЇ "П") . ПРОЕКТ ПОДАНО НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДО ЕКСПЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
336	170562	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ №243 НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКІЙ, 10 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	275,5	75,0	27,2	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 30.06.2016 № 479	ПРОВЕДЕНО ЕЛЕКТРОННУ ЗАКУПІВЛЮ ПРОЕКТНИХ РОБІТ СТАДІЯ "РП" ТА РОБІТ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ПРОЕКТА НА ЗЕМЛЕВІДВЕДЕННЯ.
		СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	150,0	8,5	5,7		
		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	150,0	8,5	5,7		
337	175747	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 14-Б	150,0	8,5	5,7	ЗАВЕРШЕНО КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ФОРМАТІ "ПРОЗОРИЙ ОФІС", ЯКИЙ ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ. ОПЛАЧЕНО ЕКСПЕРТИЗУ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 1 ТА 2 ЧЕРГИ.	ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ЩОДО СКОРИГОВАНОГО ПРОЕКТУ, ОБ'ЄКТ БУДЕ ПЕРЕДАНО ІНШОМУ ЗАМОВНИКУ - КП "ЖИТЛОІНВЕСТИБУД-УКБ"
		СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	37260,0	14488,5	38,9		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	26200,0	14401,4	55,0		
338	76426	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4000,0	2153,4	53,8	РОЗРОБКА ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ПІД КОЛОДЯЗІ ТА ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВІДІВ; МОНТАЖ ФУТЛЯРУ; КРІПЛЕННЯ ІНВЕНТАРНИМИ ЩИТАМИ СТІНОК ТРАНШЕЙ З НАСОСНОЮ ВІДКАЧКОЮ	
339	139046	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	14500,0	6569,4	45,3	РОЗРОБКА ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ПІД КОЛОДЯЗІ ТА ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВІДІВ; МОНТАЖ ФУТЛЯРУ; КРІПЛЕННЯ ІНВЕНТАРНИМИ ЩИТАМИ СТІНОК ТРАНШЕЙ З НАСОСНОЮ ВІДКАЧКОЮ; МОНТАЖ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ЇХ ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ; ВРІЗУВАННЯ В ІСНУЮЧ	
340	139030	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4700,0	4000,0	85,1	РОЗРОБКА ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ПІД КОЛОДЯЗІ ТА ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВІДІВ; МОНТАЖ ФУТЛЯРУ; КРІПЛЕННЯ ІНВЕНТАРНИМИ ЩИТАМИ СТІНОК ТРАНШЕЙ З НАСОСНОЮ ВІДКАЧКОЮ; МОНТАЖ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ЇХ ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ; ВРІЗУВАННЯ В ІСНУЮЧ	
341	146694	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАСВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІ ЧЕРГА)	2000,0	1598,7	79,9	РОЗРОБКА ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ПІД КОЛОДЯЗІ ТА ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВІДІВ; ПІДВІШУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗІ ЗВАРЮВАННЯМ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ; МОНТАЖ ФУТЛЯРУ; МОНТАЖ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ЇХ ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ	
342	176062	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	350,0			ІДЕ ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. НОВИЙ ОБ'ЄКТ, КОШТИ БУЛИ ПЕРЕДБАЧЕНІ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 11.08.2016 № 661	НЕ ПІДПИСАНО ДОГОВІР З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Програма (без боргів)	Освоєно за січень - вересень 2016 року	% освоєння	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Причини низького освоєння капітальних вкладень
1	2	3	4	5	6	7	8
343	176064	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	650,0	79,9	12,3	ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	
		ОСВІТА	3060,0	87,1	2,8		
344	171596	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167	360,0	87,1	24,2	ПІДГОТОВЛЕНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ. ОТРИМАНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ З УРАХУВАННЯМ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИЛЕГЛИХ ВУЛИЦЬ ВІД ПАТ "АК" КИЇВВОДОКАНАЛ. ПІДПИСАНО ДОГОВІР З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. ГОТУЮТЬСЯ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.	
345	165735	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2700,0			ПІДГОТОВЛЕНО РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ. ПІДПИСАНО ДОГОВІР З ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. ПРОЕКТ ПРОХОДИТЬ ДЕРЖАВНУ ЕКСПЕРТНУ ОЦІНКУ.	НЕ ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
		ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	8000,0				
346	160843	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКОМУ, 40	8000,0			ЗАТВЕРДЖЕНО В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ ПКД. ЗАВЕРШЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПІДРЯДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПІДПИСАНО ДОГОВІР З ГЕНПІДРЯДНИКОМ НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ. РОЗПОЧАТІ РОБОТИ	РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ ТІЛЬКИ РОЗПОЧАТІ, ВІДСУТНІ АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ
		ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	11010,0	4193,9	38,1		
		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5000,0	683,9	13,7		
347	143169	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОГІРСЬКІЙ, ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНІЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬКОМУ	5000,0	683,9	13,7	ПРОВЕДЕНО Е-ТОРГИ 19.05.2016 ДЕ ПЕРЕМОЖЦЕМ ВИЗНАЧЕНО ПІДРЯДНИКА ТОВ "НАІ УКРАЇНА", УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ ПІДРЯДНИХ РОБІТ ВІД 09.06.2016 №246. ВИКОНАНО НАСТУПНІ РОБОТИ:ЧАСТКОВЕ РОЗБИРАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ І ОСНОВИ НА ПРОІЗНІЙ ЧАСТИНІ, Р	ВИКОНАННЯ 13,7% 1.ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛАНУ НА 4010,0 ТИС.ГРН.(РОЗПОР.КМДА ВІД 11.08.2016 №661 2.ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ; ЗАВЕРШЕННЯ ПРИЙОМУ ПРОПОЗИЦІЙ ВІДБУЛОСЯ 26.09.2016; ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ ПІДРЯДНИКА, ЯКЩО ПРОТЯГОМ 10 ДНІВ НЕ БУДЕ ОСКАРЖЕНЬ РІШЕННЯ БУДЕ ЗАК
		КУЛЬТУРА	6010,0	3510,0	58,4		
348	88223	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	6010,0	3510,0	58,4	ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДУ ДЕКОРАТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ (КАРНИЗИ, ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОЯСА); ОЗДОБЛЕННЯ ВИКОННИХ ОТВОРІВ УКОСАМИ; ПРОКЛАДАННЯ НА ДАХАХ ЕЛЕКТРОКАБЕЛІВ ВЕНТИЛЯТОРУ ДИМОВИДАЛЕННЯ ПІДСИЛЕННЯ ШАХТИ ДИМОВИДАЛЕННЯ; УЛАШТУВАННЯ ЖОЛОБА ПОКРИВЛІ; СХО	ВИКОНАННЯ 58,4% 1.ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛАНУ НА 5000,0 ТИС.ГРН.(РОЗПОР.КМДА ВІД 11.08.2016 №661 2. НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ АСИГНУВАНЬ НА 500,0 ТИС.ГРН.