

Звіт  
про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік

| № п/п  | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|--|---|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
| <b>2.1. Ресурсне забезпечення розвитку міста</b> |   |   |                |                     |   |                                      |   |
| <b>2.1.1. Бюджетно-фінансова політика</b>        |   |   |                |                     |   |                                      |   |
| 1.   | Проведення аналізу виконання дохідної частини бюджету міста Києва на постійній основі | Виконано<br>Аналіз виконання бюджету м. Києва за 2016 рік (за оперативними даними) свідчить про збільшення надходжень до загального та спеціального фонду<br>Зокрема, надходження до:<br>загального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій та дотацій) склали в тому числі:<br>- податок з доходів фізичних осіб<br>- місцеві податки і збори<br>- єдиний податок<br>- частка чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань | млн грн        | 24 709,5            | 103,8                                   | 152,7                                | За рахунок високої бази порівняння 2015 року, а саме за рахунок відображення в обліку операцій з активами власних надходжень бюджетних установ на суму 3 703,8 млн грн, в тому числі за рахунок проведення закладами охорони здоров'я грошової оцінки будівель та земельних ділянок |
|  |   | - податок з доходів фізичних осіб   | млн грн        | 11 085,7            | 100,2                                   | 137,8                                |   |
|  |   | - місцеві податки і збори   | млн грн        | 8 653,7             | 104,1                                   | 176,4                                |   |
|  |   | - єдиний податок  | млн грн        | 3 120,1             | 106,0                                   | 162,3                                |   |
|  |   | - частка чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань  | млн грн        | 40,4                | 130,6                                   | 56,4                                 |   |
|  |   | - податок на прибуток підприємств   | млн грн        | 2 931,8             | 115,9                                   | 180,4                                |   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | спеціального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій)<br>в тому числі:<br>- власні надходження бюджетних установ<br>- кошти від продажу землі | млн грн        | 4 558,8             | 105,9                                   | 76,2                                 | При формуванні річного планового показника надходження коштів від продажу землі на 2016 рік враховувалося, що виконання показника можливо за умови успішного проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок, розробки та затвердження детальних планів територій, прийняття Київською міською радою 31 проекту рішення щодо продажу земельних ділянок, підготовлених та опрацьованих в установленому порядку Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відсутність затвердженої Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки |
|       |                                     | - власні надходження бюджетних установ   | млн грн        | 2 871,6             | 101,9                                   | 57,2                                 |  |
|       |                                     | - кошти від продажу землі  | млн грн        | 36,9                | 73,7                                    | 46,5                                 |  |
|       |                                     | - надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності   | млн грн        | 92,4                | 92,4                                    | 34,0                                 | Станом на 01.01.2016 надходження доходів від   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру     | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|--|--------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | - надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту   | тис. грн           | 563,1               | 196,6                                   | 168,9                                | відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, становили – 272,1 млн грн, в тому числі за рахунок продажу пакету акції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» в сумі 171,8 млн грн |
| 2.    | Здійснення моніторингу процедур закупівель з метою запобігання порушенням законодавства з питань закупівель, обмеження конкуренції, завищення закупівельних цін      | Виконано<br>Попереджено порушень в сфері закупівель товарів, робіт та послуг на суму<br>Проаналізовано тендерної документації на суму  | млн грн<br>млн грн | 801,9<br>10 819,4   |   | 49,4<br>143,8                        |  |
| 3.    | Контроль за ефективністю використання бюджетних коштів головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом проведення моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм | Виконано<br>Головними розпорядниками бюджетних коштів постійно проводиться моніторинг ефективності використання бюджетних коштів<br>Головний розпорядник коштів відповідає за зведення результативних показників виконання бюджетної програми та подання звіту про виконання паспортів бюджетних програм за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 у терміни, які передбачені для подання річної звітності. Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» річна фінансова звітність подається не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком |                    |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру   | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року  | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|--|--|---|---|---|
| 4.    | Недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері шляхом посилення бюджетної дисципліни та проведення внутрішнього аудиту                   | Виконано частково<br>За інформацією Головного управління Державної Казначейської служби України в місті Києві станом на 01.01.2017 по загальному фонду:<br>- дебіторська заборгованість у тому числі прострочена<br>- кредиторська заборгованість у тому числі прострочена<br>По спеціальному фонду<br>- дебіторська заборгованість у тому числі прострочена<br>- кредиторська заборгованість у тому числі прострочена | млн грн<br>млн грн<br>млн грн<br>млн грн<br>млн грн<br>млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 3,6<br>2,0<br>974,8<br>485,2<br>625,1<br>13,7<br>15,3<br>9,6 |   | 7,5<br>85,8<br>більше в 11,4 раза<br>більше в 80,3 раза<br>більше в 7,2 раза<br>97,6<br>118,7<br>87,5 | По загальному фонду бюджету м. Києва прострочена кредиторська заборгованість рахується по субвенціях з державного бюджету, в тому числі найбільша сума (96% загального обсягу) по субсидіях населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг<br>Основна причина виникнення заборгованості є незабезпечення плановими асигнуваннями видатків на оплату наданих населенню пільг та субсидій. У зв'язку з цим, неодноразово порушувалося питання перед Міністерством фінансів України щодо збільшення обсягу відповідної субвенції бюджету міста Києва на 1 000 млн грн |
| 5.    | Здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів | Виконано<br>За інформацією Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01.01.2017 надходження до:<br>- Зведеного бюджету України у м. Києві<br>- Державного бюджету України у м. Києві (за даними Головного управління Державної   | млн грн  | 288 359,8  |   |   |   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                | Показники виконання               | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>казначейської служби у м. Києві)<br/> - бюджету м. Києва (без урахування трансфертів з держбюджету)<br/> За даними Головного управління ДФС у м. Києві податковий борг до Зведеного бюджету України у місті Києві станом на 01.01.2017 становив<br/> За даними Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з початку року податковий борг до бюджету міста Києва збільшився на 56,7% (+648,2 млн грн)</p> <p>Питання забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів знаходиться на постійному контролі податкових органів міста Києва<br/> Щомісячно проводилися засідання комісії з питання своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень<br/> У 2016 році:<br/> - заслухано на засіданнях комісій при держадміністраціях керівників суб'єктів господарювання – юридичних осіб,<br/> - підвищили рівень заробітної плати найманим працівникам 3974 підприємств, за рахунок цього, зріс рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на<br/> Фахівцями райДПІ м. Києва ГУ ДФС у м. Києві проводилася відповідна роз'яснювальна робота з керівниками підприємств в телефонному режимі та направляються листи - повідомлення про</p> | млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 259 091,6<br>29 268,2<br>12 905,7 |   | 159,5                                | Збільшення податкового боргу відбулося по:<br>податку на доходи фізичних осіб на 73,8 млн грн за рахунок несплати самостійно задекларованих зобов'язань та штрафних санкцій та результатами річного декларування фізичними особами;<br>платі за землю на 245,2 млн грн за рахунок несплати підприємствами податкових зобов'язань за актами документальних перевірок, а також за рахунок самостійно нарахованих, але своєчасно не сплачених платниками податків зобов'язань |
|       |                                     |  | осіб                          | 4 241                             |   |                                      |  |
|       |                                     |  | млн грн                       | 5,6                               |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                       | Показники виконання                 | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року   | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
|       |  | відповідальність за невиконання заробітної плати<br>За рахунок проведеної індивідуальної роз'яснювальної роботи у 2016 році підвищили рівень виплати заробітної плати суб'єкти господарювання<br>Додатково до бюджету міста Києва надійшло податку на доходи фізичних осіб  | од.<br>млн грн                       | 10 208<br>17,3                      |   |  |  |
| 6.    | Проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази, виявлення та усунення негативних чинників, що негативно впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов'язкових платежів до бюджету міста Києва | Виконано<br>У 2016 році (за даними Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві):<br>- проведено документальних перевірок СГД фізичних осіб<br>- донараховано<br>- узгоджено донарахованих сум<br>- сплачено до бюджету<br>Міжрегіональним Головним управлінням ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників постійно проводилася робота щодо недопущення мінімізації податкових зобов'язань або ухилення від сплати платежів до бюджету<br>Внесено кримінальних правопорушень у сфері оподаткування відносно суб'єктів господарської діяльності м. Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань<br>Із загальної кількості правопорушень:<br>- за фактами ухилення від сплати податків, за ст. 212 КК України<br>- виявлено фактів незаконної заяви на відшкодування ПДВ з бюджету на суму | од.<br>млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 3 210<br>3 463,2<br>2 216,4<br>32,2 |   | більше в 6,1 раза<br>більше в 46,6 раза<br>більше в 53,3 раза<br>більше в 3 раза |  |
|       |  |   | од.                                  | 72                                  |   | 88,9   |  |
|       |  |   | од.                                  | 40                                  |   | 81,6   |  |
|       |  |   | млн грн                              | 149,0                               |   | 65,0   |  |
| 7.    | Недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в бюджетній сфері   | Виконано<br>У 2016 році в повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій  |                                      |                                     |   |  |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | соціально-культурної сфери. Станом на 01.01.2017 заборгованість відсутня   |                |                     |   |                                      |  |
| 8.    | Розробка Порядку передачі та прийняття майна для усунення ризику недостовірної оцінки майна та його обліку                               | Виконано<br>Видано накази Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які розміщено на офіційному веб-сайті ( <a href="https://gukv.gov.ua/">https://gukv.gov.ua/</a> ):<br>- від 02.02.2016 № 15 «Про затвердження переліків документів, які надаються для прийняття, зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва основних засобів та їх закріплення»;<br>- від 02.02.2016 № 17 «Про затвердження переліків документів, які надаються для прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва зовнішніх інженерних мереж»<br>Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження порядків, що регламентують питання управління майном комунальної власності територіальної громади міста Києва», який оприлюднено у розділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва ( <a href="https://kievcity.gov.ua">https://kievcity.gov.ua</a> ), проходить погодження зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку | од.            | 2                   |   |                                      |  |
| 9.    | Співпраця з міжнародними рейтинговими агентствами щодо підтримки кредитного рейтингу міста Києва з метою здійснення зовнішніх запозичень | Виконано<br>Починаючи з 2002 року місто Київ співпрацює з 3 міжнародними рейтинговими агентствами: «Moody's Investors Service Ltd», «Standard & Poor's» та «Fitch Ratings Ltd»<br>Проведені зустрічі з міжнародними  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                        | Показники виконання             | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року  | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
|       |  | рейтинговими агентствами з метою отримання, підтримки та оновлення кредитного рейтингу міста Києва  |                                       |                                 |   |                                       |  |
| 10.   | Проведення внутрішніх аудитів діяльності комунальних підприємств з метою її оцінки в частині забезпечення прибутковості, виконання затверджених показників фінансового плану | Виконано<br>Проведено внутрішніх аудитів на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності<br>Встановлено порушень на суму<br>Передано матеріалів до правоохоронних органів<br>Притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності  | од.<br>млн грн<br><br>од.<br><br>осіб | 75<br>563,8<br><br>40<br><br>11 |   | 110,3<br>83,1<br><br>70,2<br><br>26,8 |  |
| 11.   | Розробка рекомендацій щодо зменшення чи уникнення збитковості комунальних підприємств на основі внутрішнього аудиту та пропозицій балансових комісій                         | Виконано<br>Відповідно до Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади м. Києва, не менше як 30%, Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перевіряється:<br>- правильність складання фінансових планів комунальними підприємствами, зокрема, включення у фінансовому плані зростання фінансових результатів діяльності підприємства, отримання чистого прибутку;<br>- забезпечення виконання комунальними підприємствами затверджених показників фінансових планів<br>У разі виявлення недоліків та порушень в частині складання та виконання фінансових планів в робочому порядку надаються |                                       |                                 |   |                                       |  |



| № п/п  | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру   | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року                                    | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|--|--|---|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>рекомендації щодо їх усунення</p> <p>Відповідно до останньої наявної звітності, станом на 01.10.2016 (9 місяців 2016 року), загальний збиток госпрозрахункових суб'єктів становив</p> <p>Збитково спрацювали в тому числі:</p> <p>чистий збиток підприємств міського підпорядкування становив</p> <p>чистий збиток підприємств районного підпорядкування становив</p> <p>За 9 місяців 2016 року загальний обсяг збитку порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на</p> | <p>млн грн</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>млн грн</p> <p>од.</p> <p>млн грн</p> <p>млн грн</p> | <p>43,1</p> <p>97</p> <p>36</p> <p>11,3</p> <p>61</p> <p>31,8</p> <p>194,1</p> |   | <p>18,2</p> <p>99,0</p> <p>97,3</p> <p>9,4</p> <p>100,0</p> <p>27,1</p> | <p>Інформація про діяльність підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва за 2016 рік буде оприлюднена на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в березні 2017 року</p> |
| <b>2.1.2. Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу міста</b> |  |   |  |  |   |   |  |
| 12.  | Проведення щоквартального моніторингу участі підприємств у закупівлях за кошти бюджету м. Києва                          | Не виконано<br>У 2016 році моніторинг не проводився   |  |  |   |   | У зв'язку з перспективою інтеграції порталу «Київаудит» до системи Prozorro опрацьовувалися нові шляхи здійснення зазначеного моніторингу  |
| 13.  | Наповнення та супроводження інформаційної бази даних промислового і наукового комплексу м. Києва «Промисловість і наука» | Виконано<br>У I кварталі 2016 року почала функціонувати база ІС «Промисловість і наука», в якій зареєстровано більше 400 комунальних підприємств та інших установ (розпорядники нижчого рівня), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації<br>У 2016 році до ІС «Промисловість і наука» внесено дані:<br>- установ з кола розпорядників;                                 | од.  | 388  |   |   |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>- видів промислової продукції, які потрібні міському господарству;</p> <p>- на 100% по 976 промисловим підприємствам м. Києва, внесені дані до розділів: «Загальні відомості», «Виробнича господарська діяльність» та «Продукція»</p> <p>Актуалізовано дані щодо 195 наукових установ м. Києва із 195 (з III кв 2016 року змінено загальний список підприємств і залишено установи, які виконують дослідження у сфері природничих і технічних наук (науково-дослідні інститути, галузеві інститути тощо))</p> <p>В ІС «Промисловість і наука» запроваджено автоматичне двостороннє інформування: замовників – про виробничі можливості промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств – про потребу міського господарства у товарній продукції</p> | од.            | 10 529              |   |                                      |  |
| 14.   | Проведення аналізу характеристик імпортованої продукції та сприяння виробництву нової імпортозамінної промислової продукції | <p>Виконано</p> <p>У звітному періоді промисловими підприємствами освоєно нові види продукції:</p> <p>- ПАТ «КЦКБА» - розробка та виготовлення електромагнітного клапану УФ96598-02 для насосних установок АЕС;</p> <p>- ДП «ЗАВОД 410 ЦА» - ремоторизація літака Ан-26 з наступним присвоєнням йому модифікації Ан-26 МСБ, ремонт та модернізація вертольота Мі-8Т в модифікацію Мі-8МСБ тощо;</p> <p>- ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова - освоєння нової моделі однофазного лічильника електроенергії, виготовлення деталей стрілецької зброї та бронетехніки, освоєння нових деталей на замовлення з</p>   |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>Німецькими фірмами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ДП «Радіовимірвач» – СР-210 «Дельта»;</li> <li>- ПАТ «Київський радіозавод» – деталі механічного виробництва;</li> <li>- ПАТ «КМП «Текстемп» – скоба медична СМ 18/3;</li> <li>- ТОВ «Київський фурнітурний завод – 20 видів геленок взуттєвих;</li> <li>- ТОВ «НВП «Укрпромінвест-05» – біодобавки</li> </ul> <p>Укладено Угоду між Державним концерном «Укроборонпром» та Київською міською державною адміністрацією про розширення співробітництва з підприємствами міста Києва у рамках виконання державного оборонного замовлення</p> <p>В рамках виконання зазначеної Угоди:</p> <p>налагоджена ініціативна кооперація виробничих потужностей 15 промислових підприємств міста з підприємствами Державного концерну «Укроборонпром»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реалізовувався пілотний проект модернізації виробництва та системи управління ДАХК «Артем» з метою імпортозаміщення російських комплектуючих, переорієнтації на західні ринки та перехід виробництва на стандарти НАТО;</li> <li>- налагоджено випуск продукції військового призначення на підприємствах Державного концерну «Укроборонпром» з метою імпортозаміщення: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАТ «Завод «Маяк» виготовив та направив в зону АТО партію крупнокаліберних мінометів М120 «Молот»</li> </ul> </li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>та 19 нових експериментальних снайперських гвинтівок підвищеної точності стрільби VPR-308, VPR -338;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАТ «Меридіан» спільно з інноваційно-виробничим об'єднанням «Київська політехніка» виготовив та направив в зону АТО партію безпілотних апаратів БпАК-МП1;</li> <li>• ДП «Антонов», ДАХК «Артем», ПАТ «Київський завод «Радар» в кооперації розробили тактичний багатофункціональний безпілотний авіакомплекс для потреб Збройних сил України;</li> <li>• ДП «Київський бронетанковий завод» наладив здійснення капітального ремонту бронетанкової техніки</li> </ul> <p>Запроваджено випуск імпортозамінної продукції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАТ «УКРПЛАСТИК» - пакувальних матеріалів;</li> <li>- ПрАТ «ФАНПЛИТ» - вогнезахисної фанери;</li> <li>- ТОВ «МІНІМАКС» - будівельних виробів для вентиляції з пластмаси</li> </ul> <p>Випуск експортоорієнтовної продукції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- НВП «АНЕГ» - меблів для офісів та магазинів;</li> <li>- ТОВ «Виробниче підприємство «Пещерін» - кондитерських машин і устаткування спеціального призначення;</li> <li>- ТОВ «Ітак» - пакувальні матеріали для харчових та нехарчових продуктів;</li> <li>- ПрАТ «Бліц-Інформ» та ТОВ «Новий друк» - поліграфічної продукції;</li> <li>- ПАТ «УКРПЛАСТИК» - гнучких</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | пакувальних матеріалів;<br>- ПрАТ «ФАНПЛИТ» - вогнезахищеної фанери, ДВП;<br>- ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» - металобрухту;<br>- ПАТ «ГРАНІТ» - гранітних плит та блоків;<br>- ДДП бактеріальних заквасок - бактеріальних концентратів для виробництва кисломолочних продуктів;<br>- ТОВ «МІНІМАКС» - будівельних виробів для вентиляції, з пластмаси;<br>- ТОВ «ЕФКОН – ПРОФІЛЬ» - алюмінієвих профілів;<br>- ТОВ «КАМ-ТРЕЙД» - дверей металевих вхідних, замків та дверної фурнітури;<br>- ТОВ «Л I М» - лиття легких кольорових металів;<br>- ТОВ КМЗ «МАГІСТРАЛЬ» - фрези, ремонтерів, кущорізів навісних, комплектів обладнання для проведення ямкового ремонту міжквартирних проїздів;<br>- ТОВ «ГЕРОЛЬМАЙСТЕР» - геральдика<br>- ПАТ «Промзв'язок» - термінали платіжні |                |                     |   |                                      |  |
| 15.   | Впровадження у міське господарство енергозберігаючих та енергоефективних технологій, перехід промислових підприємств на альтернативні види палива | Виконано<br>У 2016 році проводилася робота, спрямована на більш ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зниження рівня матеріало - та енергоємності виробництв, зменшення обсягів виробничих та невиробничих витрат та підвищення енергоефективності на:<br>- ПАТ «КЦКБА» - придбано установки плазмово-порошкової наплавки;<br>- ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова -  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>виготовлено оснастки для освоєння нових видів продукції, проведено ремонтні роботи системи електроспоживання; придбано та встановлено нове менш енергоємне металообробне та зварювальне обладнання, поновлено та замінено ізоляцію теплопроводів;</p> <p>- ДП «Завод 410 ЦА» - проведено роботи з реорганізації структури керування верстатним парком заводу і концентрації усіх верстатів у спеціалізованому підрозділі; модернізації і відновлення верстатного парку, заміна світильників освітлення ангару фарбування літаків на світлодіодні, монтаж приладу обліку теплової енергії на внутрішніх теплових мережах моторної території;</p> <p>- Філія «ДВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» - переведено системи ГВП на індивідуальне (встановлення промислових електронагрівачів), модернізовано нагрівальні печі, замінено водогрійні котли КВГМ-20 на котли, відповідні існуючому тепловому навантаженню, придбано та встановлено нові компресори з системою автоматичного керування;</p> <p>- ТОВ «Євро-Реконструкція» - проведено заходи з заміщення природного газу (відновлено працездатність обладнання, яке забезпечує роботу станції на вугіллі, проведено ремонт пилесистем, газоочисних установок котлів, систем внутрішнього та зовнішнього золошлаковидалення);</p> <p>- ПАТ «Київполіграфмаш» - модернізовано рекуператорну установку відбору тепла від флексодрукарської машини</p> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>ФДР – 1200/6 та використання його на опалення цеху;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАТ «Спецмеблі» - впроваджено місцеву аспіраційну систему з обслуговування форматно-розкрійних верстатів «Хольцма» та «Альтендорф» на дільниці механічної обробки плитних матеріалів, завершені роботи по оптимізації довжини теплових мереж підприємства, проведена заміна вентилятора на дільниці опорядження щитових та брусккових деталей з суттєвим зменшенням споживання електроенергії, оптимізовано використання аспіраційно-фільтрувальних установок на дільниці механічної обробки пиломатеріалів та заготовок, внаслідок чого зменшено споживання електричної енергії тощо;</li> <li>- ТОВ «Агромат-Декор» - встановлено сучасне технологічне обладнання фірми «SACMI IMOLA S.C.» виробництва Італії;</li> <li>- ПАТ «ДБК-3» - проведено реконструкцію металоформ та касетних установок;</li> <li>- ДП «Київський бронетанковий завод» - впроваджено у виробництво 5 котлів та 7 теплових генераторів на твердому паливі;</li> <li>- ТОВ «Київське управління комплектації» - виконано роботи по заміні електродкотлів опалення офісів площею 250 кв.м на твердопаливні котли;</li> <li>- ДП завод «Генератор» - вдосконалено технологічний процес виготовлення виробу виготовлення побутових лічильників;</li> <li>- ТОВ «Перший трубний завод» - здійснена заміна світильників на</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                        | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | <p>світлодіодні;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАТ «Укрпластик» - встановлено світлодіодні світильники, ПВХ завіс та штор з автоматичним керуванням, впроваджувалися частотні регулятори на потужних електроприладах;</li> <li>- КФ ПАТ «Карлсберг Україна» - здійснено оптимізацію станції рекуперації CO2, роботи повітряної компресорної, заміну та оптимізацію холодильно-компресорного цеху;</li> <li>- ТОВ «РМ-ІНВЕСТ» - опалення приміщення за рахунок тепловіддачі печей випалу керамічної плитки;</li> <li>- КП СПБ «Арсенал» проведено ремонт та скління вікон виробничих корпусів підприємства; реконструкцію системи тепlopостачання в корпусі №59; реконструкцію освітлення корпусу №45 із заміною світильників на більш економічні; налагоджувальну роботу на теплових мережах по оптимізації гідравлічного та теплового режимів;</li> <li>- ПАТ «Київський маргариновий завод» - ізолювання технологічних паропроводів тощо</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |
| 16.   | Формування переліку промислової продукції для потреб міста | <p>Виконано</p> <p>Станом на 01.01.2017 до ІС «Промисловість і наука» внесено дані про 10 529 видів товарної продукції від 388 підприємств, установ та організацій з кола розпорядників коштів бюджету міста Києва всіх рівнів та комунальних підприємств, установ</p>   |                |                     |   |                                      |  |
| 17.   | Виконання договору між НАН України та КМДА                 | <p>У стадії виконання</p> <p>В рамках виконання Договору про</p>   |                |                     |   |                                      | Департаментом транспортної   |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       | щодо впровадження на промислових підприємствах м. Києва розробок наукових закладів НАН України, проведення виставок-презентацій наукових проектів за окремими сферами міського господарства | співробітництво виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Національної академії наук України передбачено фінансування наукової розробки за темою «Каналізаційні люки та дощоприймачі для автошляхів», замовником визначено КК «Київавтодор»<br>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) уклав договір з Державною установою «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» на виконання наукової розробки на тему: «Визначення розвитку зсувних процесів в межах м. Києва в режимі моніторингу (з використанням матеріалів дистанційних зйомок)»<br>19-21.04.2016 в рамках проведення VII Міжнародного Медичного Форуму «Інновації у медицині – здоров'я нації» відбулася презентація наукових розробок установ НАН України для медичної галузі<br>19-20.10.2016 в МВЦ «Київекспоплаза» проведено виставку-презентацію науково-технічних розробок і технологій НАН України «Наука – обороні та безпеці держави» |                |                     |   |                                      | інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) процедура відкритих торгів на закупівлю послуг з науково-технічної розробки «Каналізаційні люки та дощоприймачі для автошляхів» в системі Prozoogo відмінена |
| 18.   | Проведення міських конкурсів та організація виставково-ярмаркової діяльності  | Виконано Промисловими підприємствами м. Києва у 2016 році взято участь у близько 10 виставкових заходах національного та міжнародного масштабу, зокрема:<br>- міжнародній виставці «Inter Build Expo»  |                |                     |   |                                      |   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>2016: ПАТ «Комбінат будіндустрії» та «ЗЗБК ім. С. Ковальської;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Кращий експортер року» 2015;</li> <li>- виставці «Baby Fashion 2016»:</li> </ul> <p>ТОВ фірма «Фавор» та «Київгума» (22 – 25.03.2016);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9-й Міжнародній виставці озброєння DEFEXPO 2016» (Індія): ТОВ «Антонов» та ДАХК «Артем» (28 – 31.03.2016)</li> <li>- Міжнародній виставці оборонної промисловості «KADEX-2016» (м. Астана, Казахстан): ПАТ «НВО КЗА ім.Г.І.Петровського» у складі делегації ДП «Укроборонпром» (01-05.06.2016);</li> <li>- виставці MSPO-2016 (м. Кельце, Польща): ДАХК «Артем» у складі делегації ДП «Укроборонпром» (06-09.09.2016);</li> <li>- конференції «World e-ID and Cybersecurity» (м. Марсель, Франція): ДП ПУ «Україна» (26-28 09.2016);</li> <li>- X Міжнародному авіакосмічному салоні «Авіасвіт - XXI» - вітчизняний виставковий захід у сфері авіапромисловості і космічних технологій (Міжнародного виставкового центру (МВЦ), м. Київ): ПАТ «Український науково-дослідний інститут радіоапаратури» та ПАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (11-14.10.2016 р.);</li> <li>- виставці «Зроблено в Києві»: прийняло участь 71 промислове підприємство 10 районів столиці (27.05.2016) тощо</li> </ul> <p>Крім того, ПрАТ «ФАНПЛИТ» взяв участь у 3 заходах, які проводилися на території України</p> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | <p>ПАТ «Укрпластик» у 7 заходах міжнародного масштабу, які проводилися на території інших країн</p> <p>ТОВ «Селтік» постійно приймає участь в засіданнях Асоціації «Український екологічний альянс»</p> <p>Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) проведено Інвестиційний форум м. Києва, на якому Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) презентовано панель «Промисловість». У рамках панелі було презентовано інноваційні проекти: «Істрії успіху» та «Пошук партнерів»(28.11.2016)</p>                         |                |                     |   |                                      |  |
| 19.   | Сприяння збільшенню кількості підприємств, які сертифікували власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001 | <p>Виконано</p> <p>У звітному періоді запроваджено стандарти на підприємствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова - ДСТУ ISO 9001:2008 № UA 228056;</li> <li>- ПрАТ «Екологоохоронна фірма «Креома-Фарм» - ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 22000:2007, ДСТУ ISO 13485:2005;</li> <li>- ТОВ «Завод паковань «Ротекс» - ДСТУ ISO 9001:2009;</li> <li>- ТОВ «Фарма Старт» - СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2015;</li> <li>- ТОВ НВЦ «Антей ЛТД» - UA2.003.08843-15, UA2.003.16477158/4;</li> <li>- ПрАТ «НВО «Практика» - UA2.166.07085-12, UA.-14;</li> <li>- ПАТ НВЦ «Барщагівський ХФЗ» - ДСТУ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>18001:2008;</p> <p>- ТОВ Фірма «Фавор» - ДСТУ ISO 9001-2009, ДСТУ ISO 22000-2007</p> <p>Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено:</p> <p>- в рамках Другого національного форуму з підтримки експорту, церемонію нагородження переможців конкурсу «Кращий експортер року». Дипломи та Знаки «Кращий експортер року» за різними номінаціями отримали 14 експортерів, а саме: АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна, ТОВ «Омакс Інтернешнл», ТОВ «РІФ-1», ТОВ з іноземними інвестиціями «Укршпон», ТОВ «Арофел Семікор», ТОВ «Пролог Семікор», ПрАТ «Біофарма», ПАТ «Фармак», ТОВ «РМ-Інвест», ТОВ «КАМ-ТРЕЙД», ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство Паритет-К», ТОВ «Українська нафтохімічна компанія – УНХК», ПАТ «КЦКБА», ДП «Завод 410 ЦА» (27-28.04.2016)</p> <p>- церемонію нагородження 9-ти підприємств-переможців конкурсу «Столичний стандарт якості». Диплом «Столичний стандарт якості» та сертифікат відповідності за системою CERTEX отримали: Державне підприємство завод «Генератор», ПАТ «Чинбар», ТОВ «Пролог Семікор», ТОВ «Адвент Інвест», ДП «Бест Альтернатива», ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», ДП «Науково-</p> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | дослідний інститут «Еластик», ТОВ «Омакс Інтернешнл», ДНВП «Електромаш» (22.12.2016)   |                |                     |   |                                      |  |
| 20.   | Проведення тренінгів щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн Євросоюзу за участю представників промислових підприємств міста | <p>Виконано Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організовано та проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- засідання круглого столу «Київський кластер легкої промисловості: Влада-Наука-Бізнес» у рамках Міжнародного форуму товарів для дітей «ВАНУ ЕХРО 2016» (22.03.2016);</li> <li>- тематичний короткостроковий семінар «Інновації: нові точки економічного зростання» (23.03.2016);</li> <li>- круглий стіл «Київ-2016: основні завдання та перспективи експортно-імпортних відносин столиці з країнами світу» (27.04.2016);</li> <li>- Другу міжнародну торгово-промислову конференцію «Зони вільної торгівлі»: можливості та виклики для України і партнерів» під патронатом Кабінету Міністрів України у Торгово-промисловій палаті України (01-02.12.2016);</li> <li>- спільно з Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій виїзний семінар: «Системний підхід по експорту – запорука успішного виходу на нові ринки (на прикладі ринку ЄС)» (02.12.2016)</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п                              | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру            | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|
| <b>2.1.3.Інвестиційна політика</b> |   |   |                           |                       |   |                                      |  |
| 21.                                | Ініціація та попереднє погодження з профільними структурними підрозділами інвестиційних пропозицій з подальшим винесенням на розгляд постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва | Виконано<br>В ході виконання підготовчих робіт для визначення можливості (доцільності) реалізації інвестиційних проектів КП «Київське інвестиційне агентство» ініційовано та проводилася робота щодо погодження структурними підрозділами інвестиційних пропозицій (ініціатив)  | од.                       | 109                   | 181,7                                   |                                      |  |
| 22.                                | Організація та проведення інвестиційних конкурсів   | Виконано частково<br>З початку року організовано та проведено засідань постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Конкурсна комісія), за результатами яких:<br>- розглянуто інвестиційні пропозиції, які включено до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій;<br>- оголошено інвестиційні конкурси за проектами:<br>• «Встановлення станцій доочистки питної води для додаткового забезпечення | од.<br><br>од.<br><br>од. | 13<br><br>30<br><br>9 |   | 86,7<br><br>107,1<br><br>64,3        | 1. Відсутність затвердженої містобудівної документації по інвестиційним проектам з високою стадією готовності, що значно подовжує строк підготовчих (передінвестиційних) робіт<br>2. Необхідність доопрацювання частини інвестиційних проектів (на стадії виконання передінвестиційних робіт, перед винесенням їх на |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |                                     | <p>безкоштовною якісною питною водою закладів освіти Оболонського району (Лот 1)»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Будівництво медичного центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі»;</li> <li>• «Облаштування мотузкового парку на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава»;</li> <li>• «Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГБК «Еліта-Центр») на вул. Оноре де Бальзака (вул. Польова) в Деснянському районі»;</li> <li>• «Будівництво центру позашкільної освіти на території ліцею «Універсум» на вул. Політехнічній, 3-а у Шевченківському районі»;</li> <li>• «Будівництво спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі»;</li> <li>• «Будівництво приватної середньої школи в 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В в Оболонському районі»;</li> <li>• «Облаштування підземного переходу між вулицями Костьольною, Михайлівською, Софіївською та Майданом Незалежності в Шевченківському районі»;</li> <li>• «Облаштування футбольного поля із штучного покриття та супутньою спортивною інфраструктурою ліцею</li> </ul> |                |                     |   |                                      | <p>розгляд Конкурсної комісії)</p> <p>3. У січні-лютому 2016 року не відбувалися засідання Конкурсної комісії у зв'язку з тривалим строком оновлення її складу (склад затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.02.2016 № 109 «Про внесення змін до складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва»)</p> |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |  | «Голосіївський» № 241 міста Києва на вул. Голосіївській, 12 у Голосіївському районі»  |                |                     |   |                                      |   |
| 23.   | Укладання інвестиційних договорів за результатами проведених конкурсів із залучення інвесторів | <p>Виконано частково</p> <p>У 2016 році укладено інвестиційні договори на загальну суму без врахування ПДВ</p> <p>- «Про будівництво медичного центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі» (23.09.2016 № 050-13/i/160);</p> <p>- «Про встановлення станцій доочистки питної води для додаткового забезпечення безкоштовною якісною питною водою закладів освіти Оболонського району (Лот 1)» (26.09.2016 № 050-13/i/161);</p> <p>- «Про облаштування мотузкового парку на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава» (30.12.2016 №050-13/i/162)</p> | од.<br>млн грн | 3<br>148,15         |   | 30,0<br>50,4                         | <p>1. Відсутність затвердженої містобудівної документації по інвестиційним проектам з високою стадією готовності, що значно подовжує строк підготовчих (передінвестиційних) робіт</p> <p>2. Скасування Конкурсною комісією результатів конкурсів у зв'язку з висунення переможцем неприйнятних умов підписання інвестиційного договору</p> <p>3. Недотримання суб'єктами погодження проектів рішень Київської міської ради/розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації інвестиційних проектів визначених Регламентом Київської міської ради строків погодження</p> |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру            | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|---|---|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|
| 24.   | Супроводження та моніторинг виконання інвестиційних договорів, укладених за результатами проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва | Виконано<br>Підписано додаткові угоди до раніше укладених інвестиційних договорів<br>Підписано Акт про виконання інвестиційного договору<br>Направлено листи-вимоги та листи-претензії щодо необхідності виконання зобов'язань за інвестиційними договорами   | од.<br><br>од.<br><br>од. | 39<br><br>1<br><br>18 |   | 108,3<br><br><br>42,8                | Зниження показника не є негативним, так як посвідчує більш сумлінне виконання інвесторами зобов'язань за інвестиційними договорами   |
| 25.   | Підготовка розпорядчих документів (розпоряджень, рішень, положень тощо), спрямованих на створення прозорого механізму проведення інвестиційних конкурсів  | Виконано частково<br>З метою реалізації заходів, спрямованих на створення прозорого механізму проведення інвестиційних конкурсів, у 2015 році розроблено оновлене Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві (відповідний проект рішення передано на затвердження Київській міській раді)<br>У 2016 році зазначений проект рішення Київською міською радою не затверджувався<br>Крім того, забезпечено випуск:<br>- рішень Київської міської ради:<br>• «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом житлового кварталу з повним комплексом обслуговування на вул. Бакинській, 37-41 у Шевченківському районі» (від 31.03.2016 №255/255);<br>• «Про питання організації здійснення державно-приватного партнерства в місті Києві» (07.07.2016 № 561/561);<br>• «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом дошкільного навчального | од.                       | 3                     |   | 37,5                                 | Недотримання суб'єктами погодження проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) строків, визначених Регламентом Київської міської ради |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру            | Показники виконання    | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|---------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |   | закладу на вул. Попова, 7 в Оболонському районі» (від 29.09.2016 № 41/1045)<br>- розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та проведення інвестиційних конкурсів<br>Забезпечено супровід проектів:<br>- рішень Київської міської ради, що регулюють майнові питання в контексті проведення інвестиційних конкурсів<br>- розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | од.<br><br>од.<br><br>од. | 34<br><br>11<br><br>29 |   | 87,2<br><br>110,0<br><br>207,1       |   |
| 26.   | Залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об'єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури з використанням механізмів концесії, державно-приватного партнерства, ЕСКО-механізму тощо                                      | Виконано<br>З метою залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об'єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури з використанням концесій та державно-приватного партнерства забезпечено випуск рішення Київської міської ради від 07.07.2016 № 561/561 «Про питання організації здійснення державно-приватного партнерства в місті Києві»   |                           |                        |   |                                      |   |
| 27.   | Збільшення інвестиційних пропозицій міської влади за рахунок об'єктів незавершеного будівництва, територій непрацюючих промислових підприємств, неефективно використовуваних земельних ділянок, проектів комплексної реконструкції (забудови) територій | Виконано частково<br>У 2016 році за рахунок неефективно використовуваних земельних ділянок в рамках реалізації 19 інвестиційних проектів:<br>- прийнято рішення Київської міської ради:<br>• «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом житлового кварталу з повним комплексом обслуговування на вул. Бакинській, 37–41 у Шевченківському районі» (від 31.03.2016 №255/255);<br>• «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом дошкільного навчального закладу на вул. Попова, 7 в Оболонському  | од.                       | 2                      |   | 33,3                                 | Виконання заходу носить довготривалий характер у зв'язку з необхідністю вирішення майново-правових та земельних питань, виконанням необхідних процедур, що вимагають великого обсягу часу (проведення технічної інвентаризація майна, незалежної оцінки, підготовки технічних звітів та іншої |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>районі» (від 29.09.2016 № 41/1045)</p> <p>- укладено інвестиційні договори:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Про будівництво медичного центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні № 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі» (23.09.2016 № 050-13/i/160)</li> </ul> <p>- здійснювався супровід проектів рішень Київської міської ради (проходять погодження в установленому порядку):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом багатофункціонального житлового комплексу на вул. Саратовській, 22 у Шевченківському районі»;</li> <li>• «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом житлового комплексу в пров. Чеслава Белінського, 6 у Шевченківському районі»;</li> <li>• «Про майнові питання, пов'язані з будівництвом житлового комплексу з об'єктами громадського та соціального призначення на вул. Військовий проїзд, 6 у Печерському районі»;</li> <li>• Про майнові питання, пов'язані з будівництвом житлового багатоповерхового житлового комплексу на вул. Краснова, 25 у Святошинському районі»</li> </ul> <p>- проводилася підготовча робота щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• розроблення детальних планів територій (по 2 проектам);</li> <li>• вирішення майново-правових та земельних питань (по 1 проекту);</li> <li>• виконання комплексу підготовчих (передінвестиційних) пророблень (по 2 проектам);</li> </ul> | од.            | 1                   |   | 100,0                                | документації)  |
|       |                                     |   | од.            | 4                   |   | 66,7                                 |  |
|       |                                     |   | од.            | 11                  |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                               | Показники виконання                | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|--|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |  | • супроводу проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо проведення інвестиційних конкурсів (по 6 проектам)  |  |                                    |   |                                      |   |
| 28.   | Проведення реєстрації іноземних інвестицій та договорів спільної діяльності за участю іноземних інвесторів | Виконано<br>Інформація надається за січень-травень 2016 року до моменту прийняття Закону України від 31.05.2016 № 1390-VIII, яким скасовано обов'язкову державну реєстрацію іноземних інвестицій<br>Протягом січня-травня 2016 року зареєстровано:<br>37 іноземних інвестицій на суму,<br><br>що дорівнює за курсом НБУ на момент фактичного внесення інвестицій (з 31.05.2016 державна реєстрація іноземних інвестицій скасована)<br>- договори про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора<br>- додаткову угоду до договору | млн дол.<br>США<br>млн грн<br><br>од.<br>од. | 32,459<br><br>547,26<br><br>3<br>1 |   | 41,0                                 | Державна реєстрація іноземних інвестицій скасована – Закон України від 31.05.2016 № 1390-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» |
| 29.   | Аналіз стану та тенденцій залучених і зареєстрованих іноземних інвестицій та їх реалізації                 | Виконано<br>Протягом січня-травня 2016 року зареєстровано 37 (тридцять сім) іноземних інвестицій (з 31.05.2016 державна реєстрація іноземних інвестицій скасована), що до відповідного періоду попереднього року становить:<br>- на суму 32,459 млн дол. США, що до відповідного періоду попереднього року становить<br>- або 547,26 млн грн за курсом НБУ на момент фактичного внесення інвестицій, що до відповідного періоду попереднього року становить  | %<br><br>%<br><br>%                          | 119,0<br><br>41,0<br><br>60,0      |   |                                      | Державна реєстрація іноземних інвестицій скасована – Закон України від 31.05.2016 № 1390-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій» |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| 30.   | Формування та організація виконання завдань щодо залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету (відповідно до умов інвестиційних договорів) | Не виконано<br>Станом на 01.01.2017 до цільового фонду спеціального фонду бюджету м. Києва відповідно до умов інвестиційних договорів надійшло | тис. грн       | 870,1               | 9,67                                    | 2,68                                 | 1. У 2016 році укладено 2 інвестиційні договори, умовами яких не передбачена сплата організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (передбачено кошти на зміцнення матеріально-технічної бази Київської міської туберкульозної лікарні № 2 у сумі 13 600 тис. грн та фінансування робіт з благоустрою регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава» у розмірі не менше 500 тис. грн)<br>2. Невиконання інвесторами фінансових зобов'язань за діючими інвестиційними договорами в зв'язку із складною економічною ситуацією в країні<br>3. Відсутність оголошень про проведення нових інвестиційних конкурсів через тривалий розгляд постійно діючими комісіями Київської міської ради відповідних |

| № п/п   | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|---|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|   |   |  |                |                     |   |                                      | проектів рішень Київської міської ради, що стосуються об'єктів інвестування, та неможливість відведення земельних ділянок для реалізації нових інвестиційних конкурсів у зв'язку із відсутністю затвердженої містобудівної документації по інвестиційним проектам з високою стадією готовності  |
| <b>2.1.4. Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади м. Києва</b> |   |  |                |                     |   |                                      |   |
| 31.   | Оптимізація структури комунальних підприємств м. Києва та кількості неефективно працюючих, збиткових підприємств комунальної власності міста, які не створюють економічного та соціального ефекту для розвитку міста, здійснюють споріднену діяльність або дублюють функції, з метою скорочення навантаження на бюджет м. Києва | У стадії виконання<br>Станом на 01.01.2017 в реєстрі комунальних підприємств територіальної громади м. Києва перебувало 404 комунальних підприємств (установ, організацій) з госпрозрахунковою формою господарювання, з них в стадії припинення (ліквідації, реорганізації) – 110 суб'єктів господарювання (57 районного та 53 міського підпорядкування)<br>- виключено з реєстру комунальних підприємств 6 комунальних підприємства (КП «Агентство по залученню інвестицій» Дарницького району м. Києва, КП «Райпарксервіс» Шевченківської районної у м. Києві ради, Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | од.            | 6                   |   |                                      | Враховуючи, що квартальна фінансова звітність подається підприємствами органам, до сфери управління яких вони належать – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом (відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»), показники діяльності підприємств за результатами фінансово- |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                | Показники виконання    | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми                       |
|-------|---|--|-------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | адміністрації) «Дирекція театральних концертних та спортивно-видовищних кас»), КП «Візит» Шевченківської районної в місті Києві ради, КП «Джерело» Шевченківської районної в місті Києві ради, КП «Генеральна дирекція з обслуговування, утримання та розвитку зон відпочинку Дніпровського району»<br>- прийнято рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 182/1186 «Про реорганізацію КП «Автотранспортне підприємство Оболонського району м. Києва»   | од.                           | 1                      |   | 7,1                                  | господарської діяльності за 2016 рік будуть узагальнені у другій декаді лютого 2017 року та опубліковані у травні поточного року |
| 32.   | Проведення обстеження об'єктів, переданих в оренду, здійснення контролю за виконанням зобов'язань, передбачених договорами оренди майна | У стадії виконання<br>Відповідно до рішення Київської міської ради 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва» орендодавці та підприємства-балансоутримувачі здійснювали контроль за виконанням орендарями умов договору оренди і, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживали заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.<br>Станом на 01.10.2016 сума кредиторської заборгованості по орендній платі<br>в т.ч. поточна<br>Здійснено орендодавцями комунального майна перевірок виконання умов договорів оренди з виїздом на місце<br>Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): | млн грн<br>млн грн<br><br>од. | 98,8<br>17,0<br><br>63 |   | 100,1<br><br>94,0                    |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведено внутрішніх аудитів на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності</li> <li>- встановлено порушень на суму</li> <li>- притягнуто до дисциплінарної відповідальності</li> <li>- передано матеріалів до правоохоронних органів</li> </ul>   | од.<br>млн грн | 75<br>563,8         |   | 110,3<br>83,1                        |  |
|       |  |  | осіб           | 11                  |   | 26,8                                 |  |
|       |  |  | од.            | 40                  |   | 70,2                                 |  |
| 33.   | Проведення аналізу важливості соціальних функцій комунальних підприємств, що мають бюджетне фінансування, підготовка пропозицій щодо зменшення залежності комунальних підприємств від бюджетного фінансування за рахунок розвитку госпрозрахункової діяльності | У стадії виконання<br>На засіданнях балансових комісій з розгляду показників фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста та підприємств, переданих до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій за 2015 рік, що проведені в березні 2016 року, та за I півріччя 2016, що проведені в серпні 2016 року, керівникам підприємств надавалися зауваження та пропозиції щодо активізації роботи та пошуку додаткових джерел доходів  |                |                     |   |                                      |  |
| 34.   | Реалізація проекту «Єдина інформаційна система» (інформація по об'єктах, що знаходяться у власності територіальної громади міста Києва)  | У стадії виконання<br>Відповідно до протоколу доручень № 29, напрацьованих під час наради з обговорення питань по створенню єдиної інформаційно-аналітичної системи міста Києва, під головуванням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Г. Пліса 01.06.2016, Управлінню інформаційно-телекомунікаційних систем та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручено створення єдиної інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», яка |                |                     |   |                                      |  |



| № п/п   | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|---|---|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|   |   | <p>включатиме модуль з управління об'єктами нерухомості нежитлового фонду міста</p> <p>У 2016 році Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувалося функціонування програмного комплексу з системою віддаленого доступу та надання звітності по об'єктах, що знаходяться у власності територіальної громади міста Києва «Єдина інформаційна система»</p> <p>Крім того, на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (<a href="http://www.kievcity.gov.ua">www.kievcity.gov.ua</a>) та офіційному веб-сайті Департаменту комунальної власності м. Києва (<a href="http://www.gukv.gov.ua">www.gukv.gov.ua</a>) висвітлювалися переліки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які тимчасово не використовуються та можуть бути передані в оренду, а також відомості про діючі договори оренди, оголошення про намір передати об'єкти в оренду, умови конкурсу та протоколи засідань конкурсної комісії з питань оренди майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p> |                |                     |   |                                      |  |
| <b>2.1.5. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин</b> |   |   |                |                     |   |                                      |  |
| 35.   | Продовження робіт із розроблення Плану зонування м. Києва: розробка плану зонування окремих частин м. Києва | Виконано<br>На виконання рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 69/8353 та відповідно до укладених договорів КО «Інститут Генерального плану м. Києва» велися  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>розробки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- плану зонування території центральної планувальної зони м. Києва (договір від 12.07.2013 № 86/ГПмд-13);</li> <li>- плану зонування території інших частин м. Києва (договір від 21.12.2015 №155/ГПмд-15)</li> </ul> <p>План зонування території центральної планувальної зони м. Києва пройшов громадське обговорення з 25.12.2015 по 15.03.2016</p> <p>Організовано відкриту презентацію проектних матеріалів, електронну версію оприлюднено на сайтах <a href="http://www.kga.gov.ua">www.kga.gov.ua</a> та <a href="http://www.kievgenplan.grad.gov.ua">www.kievgenplan.grad.gov.ua</a>. Матеріали зонінгу презентовано на депутатських фракціях. Робота передана Замовнику – Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p> <p>Здійснювалася розробка проектів планів зонування територій другої, третьої, четвертої, п'ятої та шостої планувальних зон міста Києва, які передано замовнику для подальшого розгляду</p> <p>У 2016 році проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- громадських слухань щодо містобудівної документації, в тому числі: <ul style="list-style-type: none"> <li>• щодо плану зонування центральної частини міста Києва</li> <li>• щодо детальних планів територій</li> </ul> </li> <li>- публічних заходів з розробки плану зонування центральної частини міста Києва</li> </ul> | од.            | 11                  |   |                                      |  |
|       |                                     |   | од.            | 1                   |   |                                      |  |
|       |                                     |   | од.            | 10                  |   |                                      |  |
|       |                                     |   | од.            | 12                  |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|---|---|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | Програмою на розробку плану зонування окремих частин м. Києва передбачалися капітальні видатки за рахунок коштів бюджету міста Києва у сумі<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано   | млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 5,6<br>5,6<br>5,6   | 100,0                                   |                                      |  |
| 36.   | Розробка та коригування матеріалів детальних планів та концепцій розвитку територій, містобудівних програм та іншої містобудівної документації, міських вузлів, розробка техніко-економічних обґрунтувань | Виконано частково<br>Готувався до затвердження проект нового Генерального плану міста Києва та історико-архітектурного опорного плану у його складі:<br>- проведено аналіз та уточнено текстові та графічні матеріали проекту Генерального плану міста Києва з урахуванням детальних планів територій<br>- залучалися іноземні експерти до оцінки матеріалів проекту Генерального плану розвитку міста спільно із СІМ-експертом з Німеччини Катаріною Георге<br><br>Доопрацьовувався Історико-архітектурний опорний план на замовлення КО «Інститут Генерального плану міста Києва» в складі проекту Генерального плану розвитку міста Києва<br><br>У 2016 році Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено роботу щодо розробки та затвердження детальних планів територій), а саме:<br>- ініційовано розробку<br>- затверджено Київською міською радою<br>- на розгляді в постійних комісіях Київської міської ради | од.<br>од.<br>од.             | 50<br>8<br>3        |   |                                      | 1. Недостатність вихідних даних для розробки містобудівної документації детальних планів:<br>- території с. Троєщина;<br>- острову «Гідропарк»; - в межах бул. Дружби народів, Набережного шосе, Наддніпрянського шосе, Дарницького залізнично-автомобільного мосту, Набережно-Печерської дороги;<br>- острову «Труханів-1», які отримані 22.12.2016;<br>2. Необхідність проходження регуляторної процедури проекту розпорядження «Про внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгового, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік      | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
|       |  | <p>- в розробці</p> <p>Проведено засідань архітектурно-містобудівної ради (секції містобудування та архітектури), на яких розглянуто питань в тому числі щодо:</p> <p>- проектів детальних планів територій</p> <p>- проектної/передпроектної документації на будівництво (реконструкцію) об'єктів містобудування на важливих для міста ділянках</p> <p>Програмою на розробку та коригування детальних планів та концепцій розвитку територій містобудівних програм та іншої містобудівної документації, міських вузлів, розробка техніко-економічних обґрунтувань передбачалися капітальні видатки за рахунок коштів бюджету міста Києва у сумі</p> <p>Виконано робіт на суму</p> <p>Профінансовано</p> | <p>од.</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>млн грн</p> <p>млн грн</p> <p>млн грн</p> | <p>93</p> <p>9</p> <p>21</p> <p>17</p> <p>4</p> <p>4,1</p> <p>2,9</p> <p>2,9</p> | 70,7                                    |                                      | <p>діяльності в м. Києві». До отримання пропозицій і зауважень до скоригованих матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд виконання II етапу перенесено на 2017 рік;</p> <p>3. Відсутність розпорядження «Про проведення комплексної реновації території Контрактової площі зі здійсненням ремонтно-реставраційних робіт» (зауваження Управління охорони культурної спадщини Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) яке необхідно для розробки концепції створення культурного кластеру та розвитку туристичної привабливості історичного Подолу</p> |
| 37.   | Розвиток системи містобудівного кадастру | <p>Виконано частково</p> <p>Унесено зміни до реєстру вулиць про перейменування вулиці</p> <p>Про прийняті рішення повідомлено Міграційну службу України, Укрпошту, державне підприємство «Національні інформаційні системи» (адміністратор</p>   | од.   | 91   |   |                                      | <p>Роботи виконано частково з причин:</p> <p>1. Не визначено підрядну організацію для виконання робіт з модернізації Міської інформаційно-аналітичної системи</p>   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |   | <p>Державного реєстру прав власності на нерухоме майно)</p> <p>На постійній основі у 2016 році вносилися геопросторові дані Реєстру: адреси вулиць та інших поіменованих об'єктів за допомогою програмного комплексу ArcGIS в базу даних «Містобудівний кадастр Києва»</p> <p>Програмою на розвиток системи містобудівного кадастру передбачалися капітальні видатки за рахунок коштів бюджету міста Києва у сумі<br/>Виконано робіт на суму<br/>Профінансовано</p> <p>Придбано та встановлено на базі містобудівного кадастру програмно-технічне забезпечення<br/>Профінансовано в повному обсязі роботи з наземного лазерного сканування та створення бази даних (в тому числі інвентаризація об'єктів благоустрою)<br/>На завершальній стадії процедура відкритих торгів на модернізацію публічного геопорталу Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр м. Києва» (етап 1)</p> | млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 1,2<br>0,6<br>0,6   | 50,0                                    |                                      | <p>забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр м. Києва» (етап 1) у зв'язку зі скаргою одного із учасників торгів, поданою 07.12.2016 до Антимонопольного комітету України. Розгляд скарги відбувся 27.12.2016, рішення Антимонопольного комітету України прийнято 28.12.2016;</p> <p>2. Враховуючи лист Служби безпеки України, розробника веб-порталу комплексної схеми тимчасових споруд торгового, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності визнано організацією, що співпрацює з країною-агресором. На даний час готується пакет документів для розірвання договору в судовому порядку</p> |
| 38.   | Впорядкування міського простору, контроль за дотриманням правил благоустрою | Виконано частково<br>Реалізувалися інвестиційні проекти та заходи в рамках Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд:   |                               |                     |   |                                      |   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>- визначено переможців на право оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди та видано паспортів прив'язок тимчасових споруд у Печерському районі</p> <p>- оформлення паспортів прив'язок тимчасових споруд в рамках реалізації інвестиційного проекту зі створення мережі роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами</p> <p>- оформлення паспортів прив'язок тимчасових споруд за результатами інвестиційного проекту «Встановлення станцій доочистки питної води для додаткового забезпечення безкоштовною якісною питною водою закладів освіти Оболонського району;</p> <p>- відповідно до рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві» від 17.04.2016 № 237/237) здійснювалася робота з подовження терміну дії договорів пайової участі з власниками тимчасових споруд на 6 місяців з можливістю подальшої пролонгації договорів до моменту завершення проведення конкурсів щодо надання права на оформлення паспортів прив'язки</p> <p>Велася робота з розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства:</p> <p>- погоджено розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства:</p> | од.            | 60                  |   |                                      |  |
|       |                                     |   | од.            | 80                  |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру   | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• відкритих (літніх)</li> <li>• сезонних</li> </ul> <p>- видано паспортів прив'язки сезонних майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства</p> <p>Велася робота з впорядкування розміщення засобів пересувної та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі:</p> <p>- укладено договорів пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою в частині розміщення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• засобів пересувної дрібнороздрібної торгівлі</li> <li>• об'єктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі</li> </ul> <p>У 2016 році до бюджету міста Києва забезпечено залучення коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва</p> <p>КП «Київреклама» проводилася робота з демонтажу рекламних засобів, які порушують вимоги щодо їх розміщення</p> <p>Демонтовано незаконно розміщених рекламних конструкцій у 2016 році</p> <p>Рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 № 857/857 «Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» утворено Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p> | <p>од.</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>млн грн</p> <p>од.</p> | <p>624</p> <p>167</p> <p>15</p> <p>283</p> <p>194</p> <p>87,1</p> <p>5 032</p> | <p>167,50</p>                           | <p>131,9</p>                         |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                        | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                                     | Показники виконання               | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | Управлінням (інспекцією) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до покладених на нього завдань здійснювався самоврядний контроль шляхом проведення планових та позапланових рейдів, перевірок, інспектувань, аналізів, моніторингу та інших контрольних заходів, за результатами яких: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ініційовано притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді доган особам комунальних підприємств</li> <li>- депремійовано</li> <li>- винесено попереджень особам комунальних підприємств</li> <li>- звільнено</li> <li>- проведено перерахунків: на користь споживачів за послуги центрального опалення та гарячого водопостачання на суму близько</li> <li>за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на суму близько</li> </ul> | осіб<br>осіб<br>осіб<br>осіб<br>млн грн<br>млн грн | 57<br>10<br>24<br>5<br>4,5<br>2,0 |   |                                      |  |
| 39.   | Розробка галузевих схем інженерної інфраструктури м. Києва | Не виконано<br>Роботи не проводилися   |  |                                   |   |                                      | Виконання робіт заплановано на 2017 рік  |
| 40.   | Розробка комплексної схеми транспорту                      | Виконано частково<br>Розроблено: <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури міста Києва», яка пройшла публічне обговорення;</li> <li>- технічне завдання на розробку «Концепції розвитку безбар'єрного середовища в центральній частині міста Києва»</li> </ul>  |  |                                   |   |                                      |  |
| 41.   | Розробка проекту землеустрою щодо                          | Виконано частково<br>Департаментом земельних ресурсів  |  |                                   |   |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | встановлення меж м. Києва  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направлено до Державного земельного кадастру рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 62/9119 «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва» разом з електронним документом для внесення відомостей про адміністративно-територіальні межі м. Києва (лист від 11.04.2016 №05702-6636)<br>Відповідно до статті 174 Земельного кодексу України рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймає Верховна Рада України за поданням відповідної обласної чи міської ради<br>Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування бере зобов'язання сприяти узгодженню позицій та вирішенню спорів між учасниками Меморандуму |                |                     |   |                                      |  |
| 42.   | Розробка технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності | Виконано частково<br>На виконання рішення Київської міської ради від 10.09.2015 № 958/1822 «Про інвентаризацію земель міста Києва» Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2015 році проведена процедура відкритих торгів щодо закупівлі послуг за державні кошти з предметів:<br>- «Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів (розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва)»<br>За результатами торгів у 2015 році  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>переможцем визнано КП «Київський інститут земельних відносин», з яким 06.11.2015 укладено договори про надання послуг</p> <p>Роботи на стадії завершення;</p> <p>- «Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Києва по об'єктах комунальної власності (школи, дитячі дошкільні заклади)»</p> <p>За результатами торгів у 2015 році переможцем визнано ТОВ «Земспецпроектгруп», з яким 28.11.2016 укладено договори</p> <p>У грудні 2016 року Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено 143 орієнтовні переліки земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, які доцільно проінвентаризувати для формування земель комунальної власності м. Києва та подальшого оформлення прав на землю. Після уточнення та погодження структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) переліків земельних ділянок, Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у стислі терміни буде підготовлена необхідна тендерна документація</p> |                |                     |   |                                      |  |
| 43.   | Підвищення ефективності міського землекористування та | Виконано частково<br>Надходження від плати за землю, в тому числі від:  | млн грн        | 5 123,7             |   | 193,7                                | У зв'язку з заборонаю на передачу (надання) земельних ділянок для  |

| № п/п                                   | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру   | Показники виконання                                 | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--|
|   | збільшення надходжень коштів до міського бюджету від плати за землю, продажу земельних ділянок та права оренди землі   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- орендної плати</li> <li>- земельного податку</li> </ul> Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено заходи щодо збільшення надходжень до бюджету міста Києва від плати за землю, зокрема: <ul style="list-style-type: none"> <li>- укладено договорів оренди землі</li> <li>- проводилася робота зі стягнення заборгованості по орендній платі за землю, а саме:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• ініційовано розірвання договорів оренди з боржниками, які свідомо уникають сплати орендної плати за користування землею, у відповідності до чинного законодавства</li> <li>• підготовлено та передано Київській міській раді проектів рішень про розірвання договорів оренди земельних ділянок, з них видано</li> </ul> </li> </ul> | млн грн<br>млн грн<br><br>од.<br><br>од.<br>од.<br>од. | 2 878,3<br>2 245,4<br><br>294<br><br>10<br>10<br>10 |   | 163,0<br>257,0<br><br>61,0           | містобудівних потреб (ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») проведення земельних торгів можливо лише після розроблення планів зонування та детальних планів території м. Києва або внесення відповідних змін до законодавства |
| <b>2.1.6. Розвиток споживчого ринку</b> |  |   |  |   |   |                                      |  |
| 44.                                     | Проведення продовольчих ярмарків з реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів із залученням на споживчий ринок міста додаткових товарних ресурсів із різних регіонів України | Виконано<br>Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» у 2016 році в місті проводилися сезонні та сільськогосподарські ярмарки, на яких реалізовано сільськогосподарську продукцію та продовольчі товари, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- плодоовочеву продукцію</li> </ul>  | од.<br><br>тис. т<br>тис. т                            | 2 741<br><br>150,6<br>75,3                          | -                                       | більше в 3,5 раза                    |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру             | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|--|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- м'ясо та м'ясопродукти</li> <li>- рибу та рибопродукти</li> <li>- інші продовольчі товари</li> </ul> В ярмарках взяли участь виробники Київської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Полтавської, Житомирської та Рівненської областей України тощо                                       | тис. т<br>тис. т<br>тис. т | 18,2<br>6,2<br>50,9 |   |                                      |  |
| 45.   | Розширення мережі спеціалізованих торговельних закладів з продажу хлібобулочних виробів, що торгують за соціально орієнтованими цінами | Виконано частково<br>Створення 200 об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, за результатами проведеного у 2014 році конкурсу забезпечує ПАТ «Київхліб»<br>Станом на 01.01.2017 створено об'єктів роздрібної торгівлі всього, у тому числі у 2016 році | од.<br>од.                 | 150<br>14           |   |                                      | Подальше встановлення об'єктів відповідно до адрес, визначених інвестиційними договорами, неможливе через: <ul style="list-style-type: none"> <li>- наявність в місцях розміщення об'єктів охоронних зон інженерних мереж ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», ПАТ «Київгаз», ПАТ «Київводоканал»;</li> <li>- недотримання 20 метрів від зони перехрестя, 10 метрів від будинків та 5 метрів від проїжджої частини;</li> <li>- перебування земель у приватній власності тощо</li> </ul> |
| 46.   | Взаємодія з фіскальною службою та правоохоронними органами з недопущення несанкціонованої та стихійної торгівлі                        | Виконано<br>У 2016 році працівниками поліції за торгівлю з рук у невстановленому місці складено адміністративних протоколів: <ul style="list-style-type: none"> <li>- передбачених ст. 160 КУпАП (торгівля з рук у невстановлених місцях)</li> <li>- передбачених ст. 159 КУпАП і (порушення правил торгівлі на ринках)</li> </ul>     | од.<br>од.                 | 1 466<br>132        |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| 47.   | Впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення | <p>Виконано</p> <p>Працівниками поліції спільно з представниками органів благоустрою виявлено малих архітектурних форм, з яких:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здійснюють свою діяльність на підставі дозвільних документів</li> <li>- працюють без дозволів</li> </ul> <p>У 2016 році демонтовано</p> <p>Територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції України в м. Києві до райдержадміністрацій та до органів благоустрою направлено 312 інформацій з приводу припинення функціонування незаконно встановлених тимчасових споруд</p> <p>Під час проведення заходів з демонтажу незаконно встановлених МАФів задіяно 732 працівників поліції</p> <p>Впорядкування розміщення сезонних об'єктів та пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється відповідно до:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві», яким запроваджено форматні зони, визначено типи сезонних об'єктів торгівлі (намети, палатки, лотки, рундуки) та спеціалізацію (продаж безалкогольних напоїв (крім пива), морозива, продовольчих товарів у</li> </ul> | од.            | 9 478               |   |                                      |  |
|       |   |  | од.            | 6 153               |   |                                      |  |
|       |   |  | од.            | 3 325               |   |                                      |  |
|       |   |  | од.            | 1 902               |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>герметичній упаковці промислового виробництва, плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів, баштанних культур, меду, дитячих та карнавальних іграшок, повітряних кульок, сувенірної продукції), встановлено термін їх функціонування (з 01 квітня до 15 жовтня календарного року);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.04.2015 № 365, яким затверджено схему розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві;</li> <li>- розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.07.2015 № 731 «Про затвердження схеми розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві» та від 25.09.2015 № 952 «Про затвердження змін до схеми розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві», затверджено схеми можливих місць розміщення пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Києва</li> </ul> <p>За інформацією Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 283 договори пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою в частині розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торгівлі (в т.ч. 149 подовжень договорів);</li> <li>- 194 договори пайової участі в утриманні</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|--|
|       |   | об'єктів благоустрою в частині розміщення в частині розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібною торгівлі<br>З 01.03.2016 КП «Міський магазин» здійснював прийом заяв від суб'єктів господарювання та з 15.03.2016 проведено 12 торгів (за адресою вул. Попудренка,52) на отримання права щодо розміщення сезонних об'єктів дрібнороздрібною торговельною мережі на території м. Києва  |   |   |   |                                      |  |
| 48.   | Першочергове надання торговельних місць на продовольчих ринках безпосереднім товаровиробникам | Виконано<br>У столиці функціонувало ринкових підприємств (у тому числі 3 належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва), з яких<br>- продовольчих та змішаних<br>- непродовольчих<br>Загальна кількість влаштованих торговельних місць на ринках міста (за оперативними даними),<br>у тому числі для продажу сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів<br>Загалом вільні торговельні місця, в тому числі для продажу:<br>- сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів<br>- непродовольчих товарів<br>Постійно здійснювався ветеринарно-санітарний контроль на територіях ринкових підприємств<br>Безпосередні товаровиробники мали першочергове право на проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції та отримання торговельних місць на ринках<br>З метою надання можливості громадянам, в | од.<br><br>од.<br>од.<br><br>тис. од.<br><br>тис. од.<br>тис. од.<br><br>тис. од.<br>тис. од. | 89<br><br>65<br>24<br><br>40,0<br><br>10,1<br>7,1<br><br>2,0<br>5,1 |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | тому числі пенсіонерам, здійснювати на пільгових умовах продаж у невеликих обсягах сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних присадибних ділянках, на підприємствах ринкової мережі облаштовано «соціальні» торговельні місця, 20% яких на сьогодні вільні. Ці місця надавалися торгуючим, за умови проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції   |                |                     |   |                                      |  |
| 49.   | Залучення суб'єктів господарювання сфери торгівлі та побутових послуг до участі в міських соціальних програмах | <p>Виконано</p> <p>Для підтримки киян, в першу чергу соціально незахищених верств населення, продовжується реалізація соціального проекту «Картка киянина», в якому беруть участь чотири продовольчі торговельні мережі великого формату: ПП «Білла Україна» (22), ПП «Торговий дім «Вест Лайн» (1), ТОВ «Новус Україна» (23), ПрАТ «Фуршет» (21) та непродовольча мережа супермаркетів побутової техніки ТОВ «Фокстрот» (20)</p> <p>Загальна кількість підприємств торгівлі, що приймають участь у проекті</p> <p>Відповідно до укладених договорів між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та суб'єктами господарювання знижки за картою киянина надаються від 3% до 7%. Витрати, пов'язані з наданням знижок утримувачам картки киянина, суб'єктам господарювання не компенсуються з бюджету м. Києва</p> <p>В рамках реалізації проекту під час святкування Дня Києва киянам надавалися знижки торговельною мережею ТОВ «ЕКО»</p> <p>У 2016 році майже кожне четверте</p> | од.            | 87                  |   |                                      |  |



| № п/п  | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру   | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|--|---|--|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|  |   | підприємство побутового обслуговування взяло участь у пільговому обслуговуванні малозабезпечених мешканців м. Києва<br>За даними районних в місті Києві державних адміністрацій до реалізації цих програми у 2016 році залучено об'єктів побуту<br>Малозабезпечених киян отримали послуги по ремонту взуття, одягу, побутової техніки, перукарські послуги на пільгових умовах<br>Найбільш результативно робота проводилася в Солом'янському, Дарницькому, Деснянському та Голосіївському районах м. Києва | од.<br>тис. осіб | 1 411<br>49,2       |   |                                      |  |
| <b>2.1.7. Підтримка розвитку підприємництва, покращення бізнес-клімату</b> |   |  |                  |                     |   |                                      |  |
| 50.  | Формування дерегуляційних ініціатив та подання їх до центральних органів виконавчої влади                                   | Виконано частково<br>Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організовано проведення опитування районними в місті Києві державними адміністраціями підприємців відповідних районів та їхніх громадських об'єднань щодо проблемних питань ведення бізнесу, які потребують вирішення на місцевому та державному рівнях<br>На сьогодні, триває обробка наданих пропозицій                                |                  |                     |   |                                      |  |
| 51.  | Проведення засідань за круглим столом та семінарів із залученням фахівців у сфері регуляторної політики з проблемних питань | Виконано<br>Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Державною регуляторною службою України  |                  |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | реалізації державної регуляторної політики, підготовка пропозицій щодо їх вирішення       | та за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) проведено семінар з питань впровадження змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (19.02.2016)<br>Представники Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) взяли участь у публічному обговоренні пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», яке відбулось у Державній регуляторній службі України, яке відбулося за підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (19.04.2016) |                |                     |   |                                      |  |
| 52.   | Проведення Київського міського конкурсу «Молодий підприємець року»                        | Не виконано  |                |                     |   |                                      | Наказом Міністерства молоді та спорту України від 19.06.2015 № 2130 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 23.01.2004 № 14» відмінено проведення Всеукраїнського конкурсу «Молодий підприємець року» |
| 53.   | Надання консультаційної, методичної та юридичної допомоги з питань організації та ведення | Виконано<br>У 2016 році надано консультації з питань пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин, державної   | од.            | 252                 |   |                                      |  |

| № п/п   | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|---|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|   | підприємницької діяльності безробітним, особам з функціональними обмеженнями, іншим соціально вразливим верствам населення   | реєстрації суб'єктів господарювання, податкового законодавства тощо<br>Одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали особи з інвалідністю  | осіб           | 16                  |   |                                      |  |
| <b>2.1.8. Надання адміністративних послуг</b> |  |  |                |                     |   |                                      |  |
| 54.   | Проведення підготовчих робіт та впровадження системи управління якістю адміністративних послуг на базі стандартів ISO 9001, в тому числі мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; розроблення критеріїв оцінки роботи адміністраторів та суб'єктів надання адміністративних послуг | Не виконано  |                |                     |   |                                      | В результаті проведеної роботи Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було виявлено низку проблем, які унеможливають проведення стандартизації процедур надання адміністративних послуг згідно ISO 9001 |
| 55.   | Відкриття філій центрів надання адміністративних послуг для підвищення якості, доступності та комфорту населення при отриманні адміністративних послуг   | Виконано частково<br>Оновлено приміщення Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг (міський центр), зокрема, з урахуванням побажань громадян, створено зручну систему навігації, облаштовано сучасний дитячий куточок, оновлено ресепшн, вдосконалено систему електронної черги та попереднього запису на прийом<br>24 травня 2016 року відкрито філію |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|---|
|       |                                     | <p>Деснянського центру надання адміністративних послуг за адресою просп. Лісовий, 39-А</p> <p>29 грудня 2016 року відкрито оновлене приміщення відділу (Центру) надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою вул. Олійника, 21</p> <p>Програмою на реконструкцію та капітальний ремонт центрів надання адміністративних послуг за замовленням:</p> <p>- районних в м. Київ державних адміністрацій передбачалися капітальні видатки у сумі,</p> <p>в тому числі на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• реконструкцію приміщення на вул. Харківське шосе, 18 під відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації</li> <li>• реконструкцію приміщення для створення територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації на бульв. Чоколовському, 40</li> </ul> <p>Виконано робіт на суму<br/>Профінансовано</p> | <p>млн грн</p> <p>млн грн</p> <p>млн грн</p> <p>млн грн</p> <p>млн грн</p> <p>млн грн</p> | <p>26,4</p> <p>3,5</p> <p>0,9</p> <p>0,9</p> <p>10,9</p> <p>7,3</p> <p>7,3</p> | <p>25,7</p> <p>67,0</p>                 |                                      | <p>Низький рівень освоєння коштів спричинений тим, що ТОВ «Аксіон» не виконував договірні зобов'язання згідно з договором підряду. Заключено договір з новою підрядною організацією ТОВ «Енергосервіс» від 23.12.2016</p> <p>Під час виконання демонтажних робіт виникли непередбачені додаткові роботи і необхідність відповідного коригування проектних рішень, що уповільнило подальше виконання робіт</p> |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>капітальний ремонт в існуючих приміщеннях та з метою створення нових Центрів надання адміністративних послуг у 7-ми районах м. Києва: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському. Роботи виконувалися на 9-ти об'єктах</li> </ul> <p>Виконано робіт на суму<br/>Профінансовано</p> <p>- Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачалися капітальні видатки на реконструкцію будівлі на вул. Олійника, 21 під відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації</p> <p>Виконано робіт на суму<br/>Профінансовано</p> <p>- Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачалися капітальні видатки на капітальний ремонт системи вентиляції, кондицювання та капітальний ремонт покрівлі будинку на вул. Дніпровська набережна, 19-Б</p> <p>Виконано робіт на суму<br/>Профінансовано</p> | млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 11,9<br>10,5<br>10,2 | 88,2                                    |                                      |  |
|       |  |   | млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 27,1<br>26,2<br>26,2 | 100,0                                   |                                      |  |
|       |  |   | млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 1,4<br>0,7<br>0,7    | 100,0                                   |                                      |  |
| 56.   | Оптимізація процедур надання адміністративних послуг | Виконано<br>Прийнято рішення Київської міської ради 28.07.2016 № 861/861 «Про визначення  |                               |                      |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві» згідно з яким надаються адміністративні послуги через:<br>- міський ЦНАП<br>- районні ЦНАПи<br>Крім того, відпрацьовано уніфіковані інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, суб'єктами надання яких є структурні підрозділи районних в місті Києві державних адміністрацій   | од.<br>од.     | 99<br>151           |   |                                      |  |
| 57.   | Створення єдиного стандарту надання адміністративних послуг на рівні міста Києва | Не виконано<br>Проведено нараду за участю керівників апаратів та начальників відділів (Центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій, за результатами якої прийнято рішення розробити єдиний стандарт для м. Києва (вимоги до приміщення, ділового стилю, форми та ін.) із залученням спеціалістів у даній сфері, що потребує фінансування з бюджету міста в розмірі 300-400 тис. грн<br>Направлено звернення до Київського міського голови В. Кличка з проханням розглянути можливість виділення вищезазначеного фінансування |                |                     |   |                                      | Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації листом від 29.07.2016 № 057-5-09/2357 відмовлено у виділенні коштів на фінансування даної розробки |
| 58.   | Розширення переліку адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді | Виконано<br>У 2016 році:<br>- запроваджено можливість подання заяви та документів на отримання дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами та послуг Національної поліції України в електронному вигляді через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва;  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п                                    | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|--|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|  |  | <p>- запроваджено надання послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-карти в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);</p> <p>- запроваджено надання комплексної послуги при народженні дитини у дев'яти пологових будинках м. Києва, а саме: отримання свідоцтва про народження дитини, призначення грошової допомоги при народженні дитини та реєстрація місця проживання;</p> <p>- забезпечено отримання без участі заявника в електронному вигляді довідки з БТІ для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно</p> <p>Крім того, запроваджено новий сервіс запису відвідувачів до електронної черги на Офіційному веб-порталі адміністративних послуг міста Києва, а також запущено версію веб-порталу для осіб з вадами зору</p> |                |                     |   |                                      |   |
| <b>2.1.9. Розвиток індустрії туризму</b> |  |  |                |                     |   |                                      |   |
| 59.                                      | Розвиток виставкової діяльності в м. Києві та участь в міжнародних виставкових заходах за кордоном | <p>Виконано частково</p> <p>Взято участь у міжнародних туристичних виставках, зокрема:</p> <p>- ІТВ, м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина (09.03-13.03.2016);</p> <p>- УІТТ «Україна – подорожі та туризм» (30.03 – 01.04.2016);</p> <p>- СОТТМ, м. Пекін, Китайська Народна Республіка (10.04-15.04.2016);</p> <p>- «Турбізнес 2016», м. Мінськ, Білорусія (28.09-30.09.2016);</p>   | од.            | 10                  | 77,0                                    | 160,0                                | Не взято участь в деяких запланованих міжнародних туристичних виставках у зв'язку із зростанням їх вартості |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UITM 2016, м. Київ, Україна (05.10-07.10.2016);</li> <li>- TT Warsaw, м. Варшава, Польща (24.10-26.10.2016);</li> <li>- WTM 2016, м. Лондон, Великобританія (07.11-09.11.2016);</li> <li>- IBTM 2016, м. Барселона, Іспанія (29.10-01.12.2016);</li> <li>- Brussels Travel Expo, м. Брюссель, Королівство Бельгія (07.12-08.12.2016);</li> <li>- Travel Turkey Izmir (м. Ізмір, Турецька Республіка (08.12-12.12.2016)</li> </ul> <p>Для участі в міжнародних туристичних виставках у Берліні, Барселоні, Брюсселі та Ізмірі здійснено закупівлю поліграфічної рекламної інформаційної та сувенірної продукції</p> |                |                     |   |                                      |  |
| 60.   | Виготовлення та придбання поліграфічної рекламної інформаційної та сувенірної продукції про туристичні можливості м. Києва, в тому числі з логотипом м. Києва («Київ – місто, де все починається») | Виконано частково<br>КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» проведено електронні закупівлі з виготовлення промоційної та сувенірної продукції  | тис. прим.     | 35,0                | 32,0                                    |                                      | Виготовлено у меншому обсязі, оскільки закупівлі не відбулися  |
| 61.   | Виготовлення промо-роликів про місто Київ, в тому числі циклу інформаційних сюжетів і документальних фільмів   | Виконано<br>Виготовлено промо-ролики про туристичну привабливість м. Києва  | од.            | 3                   | 100,0                                   |                                      |  |
| 62.   | Організація рекламної інформаційних турів для закордонних представників туристичної галузі та ЗМІ  | Виконано<br>Проведено рекламної інформаційних турів   | од.            | 6                   | 100,0                                   | 85,7                                 |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
| 63.   | Супроводження, просування та модернізація кийського порталу в Інтернеті, створення і підтримка роботи мобільного додатка «Kyiv Mobile Guide»                         | Виконано частково<br>У 2016 році здійснювалося інформаційне наповнення туристичного порталу міста Києва   |                |                     |   |                                      | Закупівля з підтримки роботи мобільного додатка «Kyiv Mobile Guide» не відбулася                            |
| 64.   | Розробка та впровадження міської туристичної ID-картки гостя міста Києва для відвідування об'єктів туристичного показу, оплати послуг тощо                           | Не виконано<br>Проводилися перемовини щодо необхідних умов проекту з впровадження міської туристичної ID-картки гостя міста Києва               |                |                     |   |                                      | Закупівля не відбулася  |
| 65.   | Створення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині міста та його рекламно-інформаційна підтримка  | Виконано частково<br>Розміщено два туристично-інформаційних центри в аеропортах «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни)                                  | од.            | 2                   | 66,67                                   |                                      | Не вирішено питання щодо встановлення туристично-інформаційного центру на Центральному залізничному вокзалі |
| 66.   | Встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу та туристичних інформаційних стендів (пілонів), у тому числі іноземними мовами | Не виконано<br>Спільно з КП «Київський міський туристично-інформаційний центр» проведено інвентаризацію вказівників та складено відповідний акт |                |                     |   |                                      | Закупівля не відбулася  |
| 67.   | Розвиток подієвого туризму в м. Києві, створення, видання та розміщення на кийському туристичному інтернет-  | Виконано частково<br>Проведено:<br>- Дні Європи в місті Києві на Михайлівській площі (21-22.05.2016);<br>- виставку картин «KYIV. Must see»     |                |                     |   |                                      |   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру              | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|-----------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | порталі календаря подій міста Києва   | знаменитих українських художників, присвячена Дню Києва (27.05.2016);<br>- Дні Києва в місті Тель-Авіві (15-16.12.2016);<br>- рекламну промокампанію, спрямовану на популяризацію туристичних можливостей м. Києва під час новорічних свят на Софіївській площі столиці;<br>- заходи до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні<br>Взято участь у проведенні кінофестивалю «Молодість» (22.10-30.10.2016) |                             |                     |   |                                      |  |
| 68.   | Організація реклами туристичних можливостей міста Києва в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях                                 | Виконано<br>Інформація щодо туристичних можливостей м. Києва розміщено:<br>- на бігбордах на території України та автовокзалах України;<br>- у бортових журналах WIZZ AIR, Panorama (МАУ) та авіакомпаній країн СНД   | од.<br>(інформаційний блок) | 50                  |   |                                      |  |
| 69.   | Підготовка і проведення заходів з питань розвитку туризму в місті Києві з залученням вітчизняних та іноземних фахівців                      | Виконано частково<br>У листопаді 2016 року проведено конференції:<br>-«Розвиток туристично-інформаційних центрів у м. Києві»;<br>- «Розвиток екскурсійної діяльності у м. Києві»  | од                          | 2                   | 22,0                                    |                                      | Одна конференція не проведена, оскільки закупівля не відбулася   |
| 70.   | Проведення досліджень (опитувань) з метою визначення кількісних та якісних показників туристичних потоків, що прибувають до столиці України | Виконано<br>У 2016 році проведено:<br>- соціологічні дослідження туристичних потоків до м. Києва<br>- дослідження впливу реклами на формування туристичних потоків  | од.<br><br>од.              | 2<br><br>1          | 100,0<br><br>100,0                      |                                      |  |

| № п/п   | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                | Показники виконання     | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 71.   | Модернізація та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності | Не виконано<br>Захід не виконувався у зв'язку з відсутністю фінансування  |                               |                         |   |                                      | Здійснення заходу планувалося в рамках проекту з підтримки роботи мобільного додатка «Kyiv Mobile Guide»<br>Закупівля не відбулася  |
| <b>2.2. Модернізація та розвиток міської інфраструктури</b> |   |   |                               |                         |   |                                      |   |
| <b>2.2.1. Розвиток транспортної інфраструктури</b>          |   |   |                               |                         |   |                                      |   |
| 72.   | Реконструкція проспекту Перемоги  | Виконано частково<br>Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано<br>За вказаний період виконані роботи:<br>- з капітального ремонту шляхопроводу на перетині просп. Перемоги з Кільцевою дорогою та просп. Палладіна: влаштовано металеве бар'єрне огороження Vario Guard;<br>- з капітального ремонту Ковельського шляхопроводу, а саме: влаштовано металеве бар'єрне огороження Vario Guard;<br>- з капітального ремонту шляхопроводу на перетині просп. Перемоги біля станції метро «Святошин»: влаштовано металеве бар'єрне огороження Vario Guard;<br>- влаштовано 3 шарове асфальтобетонне покриття на площі 150,0 тис. м <sup>2</sup> ;<br>- перевлаштовано гранітний бортовий камінь – 10120 м,<br>- влаштовано асфальтобетонне покриття на тротуарах – 5000,0 м <sup>2</sup> ;<br>нанесено дорожню розмітку холодним пластиком; | млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 237,7<br>178,3<br>178,5 | 75,0                                    |                                      | Залишок робіт:<br>1. влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарах;<br>2. завершити капітальний ремонт підземних пішохідних переходів;<br>3. благоустрій прилеглої території<br>Враховуючи настання несприятливих погодних умов роботи з влаштування асфальтобетонного покриття на тротуарах та благоустрій прилеглої території будуть виконані в 2017 році |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | - розпочаті роботи з капітального ремонту 5 підземних пішохідних переходів  |                               |                      |   |                                      |  |
| 73.   | Реконструкція вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі | Виконано Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано<br>У 2016 році виконано наступні роботи:<br>влаштовано побутову та дощову каналізацію, влаштовано 2 нижніх шари а/б покриття проїзної частини - 25,0 тис. м <sup>2</sup> , влаштовано а/б покриття на тротуарах - 8,5 тис. м <sup>2</sup> , перевлаштовано гранітний бортовий камінь - 4 км, влаштовано мережу зовнішнього освітлення, побудовано 2 світлофорних об'єкта та виконано реконструкцію 1 світлофорного об'єкту, встановлено НПО - 540 м.п., виконано роботи з капітального ремонту підземного пішохідного переходу, виконано озеленення прилеглої території - 1,7 тис. м <sup>2</sup> | млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 40,3<br>40,2<br>40,2 | 99,9                                    |                                      |  |
| 74.   | Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро                             | У стадії виконання Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано<br>У 2016 році виконано такі роботи:<br>- демонтовано нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 28 (Договір про врегулювання майнових питань у зв'язку із виникненням збитків від знесення нежитлового приміщення), вивезене та утилізоване сміття від демонтажу, відключені інженерні мережі. Продовжено виконання зобов'язань за договором з  | млн грн<br>млн грн<br>млн грн | 66,8<br>61,7<br>61,8 | 92,3                                    |                                      | Виконані роботи відповідають обсягам фінансування  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                         | Показники виконання              | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>ПАТ «Завод «Ленінська кузня», щодо врегулювання майнових питань та порядку відшкодування збитків за знесення у зв'язку із суспільними потребами, будівлі гуртожитку м. Київ, вул. Електриків, буд. № 31;</p> <p>- отримано Експертний звіт від 05.07.2016 № 00-0160/1-16/ПБ щодо розгляду проектної документації (корегування) від ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи»);</p> <p>- видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.08.2016 № 697 «Про перезатвердження проекту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування»);</p> <p>- розпочато процедури закупівлі робіт, які не завершено у звітному періоді</p> |  |                                  |   |                                      |  |
| 75.   | <p>Будівництво під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)</p> | <p>Виконано Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br/>Виконано робіт на суму<br/>Профінансовано</p> <p>У 2016 році виконані роботи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по влаштуванню зовнішньої мережі дощової каналізації;</li> <li>- виконано збирання нитки трубопроводу з поліетиленових труб типу СПРОБУР, Д=900мм;</li> <li>- з улаштування побутової каналізації;</li> <li>- завершено виконання проектних робіт ТОВ «Інститут «Київдормістпроект».</li> </ul>   | <p>млн грн<br/>млн грн<br/>млн грн</p> | <p>248,0<br/>247,9<br/>247,9</p> | <p>100,0</p>                            |                                      | <p>Виконані роботи відповідають обсягам фінансування</p>   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                   | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | 21.12.2016 отримано експертний звіт на коригування проектної документації, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2016 № 874 «Про перезатвердження проекту «Будівництво під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом'янському районі м. Києва» Коригування» |                                  |                      |   |                                      |  |
| 76.   | Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях | Виконано частково<br>Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконання робіт на суму<br>Профінансовано<br>У 2016 році визначено генерального підрядника, укладено договір на будівництво. Отримано картку на порушення благоустрою. Частково виконано проектні роботи.<br>Розпочато виконання будівельних робіт  | млн грн<br>млн грн<br>млн грн    | 15,1<br>4,8<br>4,8   | 32,0                                    |                                      | Враховуючи настання несприятливих погодних умов будівельні роботи будуть виконані в 2017 році              |
| 77.   | Будівництво Великої кільцевої дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту  | Виконано<br>Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконання робіт на суму<br>Профінансовано<br>У звітному періоді виконано проектні роботи   | тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн | 52,4<br>52,4<br>52,4 | 100,0                                   |                                      |  |
| 78.   | Будівництво транспортної розв'язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе (II черга)   | Не виконано<br>Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконання робіт та фінансування у звітному періоді не здійснювалося   | тис. грн                         | 50,0                 |   |                                      | Виконання робіт перенесено на 2017 рік   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання                       | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| 79.   | Капітальний ремонт вулично-шляхової мережі м. Києва                                | Виконано частково<br>Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано<br>По об'єктах капітального ремонту вулично-шляхової мережі КК «Київавтодор» виконані будівельні роботи на площі 609,0 тис м <sup>2</sup> ;                                 | млн грн<br>млн грн<br>млн грн                             | 813,0<br>542,1<br>5421                    | 66,7                                    |                                      | Враховуючи настання несприятливих погодних умов у 2016 році будівельні роботи будуть виконані в 2017 році  |
| 80.   | Придбання комунальної техніки  | Виконано<br>Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано<br>У 2016 році закуплено:<br>- солерозкидачі із снігоочисним відвалом<br>- підмітально - прибиральні машини<br>- екскаватор навантажувач<br>- міні навантажувач з бортовим поворотом | млн грн<br>млн грн<br>млн грн<br>од.<br>од.<br>од.<br>од. | 68,9<br>68,9<br>68,9<br>10<br>5<br>2<br>6 | 100,0                                   |                                      |  |
| 81.   | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів   | Виконано частково<br>Програмою передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано<br>По капітальному ремонту міжквартальних проїздів і прибудинкових територій виконані будівельні роботи на 172 об'єктах   | млн грн<br>млн грн<br>млн грн                             | 100,9<br>86,9<br>86,9                     | 86,1                                    |                                      | Враховуючи настання несприятливих погодних умов будівельні роботи будуть виконані в 2017 році              |
| 82.   | Збільшення кількості та заміна застарілого рухомого складу громадського транспорту | Виконано<br>Програмою передбачалися капітальні видатки на<br>- капітальний ремонт трамвайних вагонів у сумі<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано<br><br>Протягом 2016 року проведено капітальний ремонт трамвайних вагонів   | млн грн<br>млн грн<br>млн грн<br>од.                      | 74,5<br>74,5<br>74,5<br>50                | 100,0<br>100,0                          |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>- придбання трамвайних вагонів та тролейбусів, в тому числі на оплату заборгованості за минулі роки за поставку тролейбусів</p> <p>Виконано робіт на суму<br/>Профінансовано<br/>Оплата заборгованості</p> <p>Придбано 10 трамвайних вагонів PESA та 1 трамвай «Електрон» з низьким рівнем підлоги</p> <p>Укладено договір на закупівлю тролейбусів з низьким рівнем підлоги<br/>Здійснений 100% авансовий платіж</p> <p>-придбання автобусів</p> <p>Укладено договір на закупівлю міських автобусів (довжина 11,9 метрів та 18,5 метрів) з низьким рівнем підлоги.<br/>Здійснений 100% авансовий платіж</p> | <p>млн грн</p> <p>млн грн<br/>млн грн<br/>млн грн<br/>млн грн</p> <p>од.</p> <p>од.<br/>млн грн</p> <p>млн грн</p> <p>од.<br/>млн грн</p> | <p>599,8</p> <p>119,7<br/>442,7<br/>444,6<br/>442,7</p> <p>11</p> <p>5<br/>25,3</p> <p>211,2</p> <p>50<br/>211,2</p> | <p>100,0</p> <p>100,0</p>               |                                      | <p>Тролейбуси поставлені у січні 2017 року</p> <p>Автобуси поставлені у січні 2017 року</p>                |
| 83.   | Перегляд маршрутної мережі, відкриття нових для запобігання дублювання маршрутів приватних автоперевізників та маршрутів КП «Київпастрас» | <p>Виконано</p> <p>У 2016 році:</p> <p>- організовано роботу автобусних маршрутів в експресному режимі руху №№ 72, 100, 102, 115;</p> <p>- подовжено трасу руху автобусного маршруту № 35 до вул. Урлівської;</p> <p>- змінено трасу руху автобусного маршруту № 97 (заїзд на вул. Клавдіївську);</p> <p>З метою реалізації першого пакету рекомендацій експертів Світового банку:</p> <p>- трасу руху автобусів маршруту № 73 подовжено до станції метро «Героїв Дніпра»</p>   |   |  |   |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |  | (з 21.07.2016);<br>- трасу руху автобусів маршруту № 42 подовжено до вул. Єлизавети Чавдар (з 26.07.2016);<br>- трасу руху автобусів маршруту № 12 подовжено до залізничного вокзалу «Південний» (з 19.09.2016);<br>- організований подовжений тролейбусний маршрут № 30 «Вулиця Милославська (житловий масив Троєщина) – вул. Кадетський Гай» (з 15.11.2016);<br>- організований подовжений тролейбусний маршрут № 50 «Вулиця Милославська (житловий масив Троєщина) – станція метро «Либідська» (з 12.12.2016);<br>- введені 4 нічні маршрути (з 30.12.16):<br>• автобусний – 1;<br>• тролейбусні – 3 |                |                     |   |                                      |   |
| 84.   | Впровадження картки киянина у міському наземному громадському транспорті                       | Не виконано<br>Впровадження «Картки киянина» у міському наземному громадському транспорті здійснюється при зарежимлені окремих станцій (зупинок) та пересадочних вузлів<br>На зарежимлених ділянках борщагівської та троєщинської трамвайних ліній швидкісного руху, а також на фунікулері «Картка киянина» вже діє. У 2016 році, в межах коштів, передбачених Програмою, зарежимлювалися станції трамвайної лінії від Гната Юри до станції Михайлівська Борщагівка   |                |                     |   |                                      | Впровадження «Картки киянина» на наземному громадському транспорті можливе одночасно з впровадженням автоматизованої системи оплати проїзду, фінансування якої у 2016 році Програмою не передбачалося |
| 85.   | Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, дільниці від ст. «Глибочицька» до ст. | Не виконано<br>Програмою передбачалися капітальні видатки з бюджету м. Києва на суму<br>Опубліковане оголошення процедури   | млн грн        | 26,0                |   |                                      | Конкурсні торги в електронній системі закупівель PROZORRO на визначення розробника  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | «Райдужна» з відгалуженням в бік ж/м Вигурівщина-Троєщина (варіант мілкого закладання на Подолі) | закупівлі ТEO №037751(БУД) у офіційному інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» №28 від 11.02.2016 Конкурсні торги в електронній системі закупівель PROZORRO на визначення розробника стадії ТEO 14.12.2016 відмінено, відповідно до чинного законодавства (не надано жодної пропозиції)  |                |                     |   |                                      | стадії ТEO 14.12.2016 відмінено відповідно до чинного законодавства (не надано жодної пропозиції)  |
| 86.   | Спорудження другого входу на станцію метрополітену «Вокзальна» Святошино-Броварської лінії       | Не виконано<br>Об'єкт виключено з Програми економічного і соціального розвитку на 2016 рік  |                |                     |   |                                      | У зв'язку з не врегулюванням з інвестором питання щодо остаточного варіанту будівництва підземного паркінгу з підземно-надземними нежитловими приміщеннями торговельно-офісного призначення у складі Вокзальної площі від вулиці Симона Петлюри (Комінтерну) |
| 87.   | Придбання нових вагонів метро, модернізація наявного рухомого складу                             | Виконано частково<br>Станом на 01.01.2017 передано на модернізацію до ПАТ «Крїюківський вагонобудівний завод» вагонів та сплачено аванс обсягом Програмою на комплексну модернізацію вагонів типу «Е» та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП «Київський метрополітен» за рахунок коштів цільових (екологічних) зелених інвестицій (в рамках виконання вимог Кіотського протоколу) передбачалися капітальні видатки (II етап, III черга) у сумі | од.<br>млн грн | 25<br>259,3         |   |                                      | Вагони очікується отримати у січні-лютому 2017 року  |
|       |  |   | млн грн        | 370,5               |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                   | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|----------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|
| 88.   | Удосконалення організації дорожнього руху, оптимізація управління транспортними процесами та потоками в м. Києві, здійснення контролю за безпекою на дорогах – будуть продовжуватися роботи з будівництва II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Богдана Хмельницького, 54 | Виконано Програмою на будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Богдана Хмельницького, 54 передбачалися капітальні видатки у сумі<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано<br>У 2016 році:<br>- відновлено працездатність 4 об'єктів відео нагляду;<br>- виконано ремонт/заміна лінії зв'язку АСКДР з відновленням управління ЦИК в режимі координації;<br>- проведена реконструкція на 5 світлофорних об'єктах.<br>Укладено договір на суму 5,5 тис. грн з ДП «Укрдержбудекспертиза» та передано відкориговану проектну документацію для перевірки та отримання позитивного висновку | тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн | 65,6<br>65,5<br>65,5 | 100,0                                   |                                      |   |
| 89.   | Проектування, будівництво та реконструкція електромереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій, міжквартальних проїздів, вулиць, парків та скверів  | Виконано частково<br>Будівництво мереж зовнішнього освітлення на наземних пішохідних переходах міста Києва та їх облаштування технічними засобами організації дорожнього руху на суму<br>Виконано робіт на суму<br>Профінансовано<br>Проведено проектно-вишукувальні роботи на 265 об'єктах. Укладено договори підряду по 8 об'єктах, на яких виконані роботи з встановлення зовнішнього освітлення та знаків дорожнього руху  | млн грн<br>млн грн<br>млн грн    | 5,1<br>1,0<br>1,0    | 19,6                                    |                                      | В процесі погодження проектів 3 КК «Київавтодор», КП «Київдорсервіс», КП «Київархітектура» та Національною поліцією України виникали затримки, пов'язані з технічними і технологічними особливостями проектування кожного об'єкту |

| № п/п                          | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                                | Показники виконання            | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|--------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|                                |   | Виконано<br>Програмою на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій, міжквартальних проїздів, бульварів, вулиць, площ, провулків, проспектів, мостів та парків і скверів передбачалися капітальні видатки на суму<br>Виконано робіт та суму<br>Профінансовано<br><br>Здійснено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  | млн грн<br>млн грн<br>млн грн<br><br>об'єктів | 21,6<br>19,4<br>19,4<br><br>45 |   |                                      |  |
| <b>2.2.2. Житлова політика</b> |   |  |   |                                |   |                                      |  |
| 90.                            | Поновлення заходів щодо реалізації Програми розвитку соціального житла у м. Києві | Не виконано<br>Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проект Комплексної міської програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 роки, однією з підпрограм якої є програма розвитку соціального житла<br>Проект схвалено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 03.12.2015 № 1172 та проведено його громадське обговорення. Після погодження проекту в профільних комісіях Київської міської ради, проект буде винесено на розгляд та затвердження на пленарному засіданні сесії Київської міської ради |   |                                |   |                                      | Проект рішення очікується подати на розгляд Київської міської ради в 2017 році                             |
| 91.                            | Будівництво (придбання) житла для черговиків квартирною обліку та                 | Виконано<br>У звітному періоді Департаментом будівництва та житлового забезпечення   |   |                                |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру     | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|---|---|--------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | відселення із аварійних будинків та гуртожитків   | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено договори на закупівлю квартир загальною площею з них придбано 135 однокімнатних, 213 двокімнатних, 106 трикімнатних та 1 чотирикімнатну квартиру загальною вартістю  | од. м <sup>2</sup> | 455<br>29 185,2     |   |                                      |  |
|       |   |   | тис. грн           | 511 906,7           | 99,9                                    |                                      |  |
| 92.   | Поновлення реалізації Програми будівництва (придбання) доступного житла у місті Києві на 2010-2017 роки | Не виконано<br>Розроблено проект Комплексної міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 роки, до складу якої включено підпрограму будівництва (придбання) доступного житла<br>Проект схвалено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.12.2015 № 1172 та проведено його громадське обговорення. Після погодження проекту в профільних комісіях Київської міської ради, проект буде винесено на розгляд та затвердження на пленарному засіданні сесії Київської міської ради |                    |                     |   |                                      | Програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки є чинною, але у зв'язку з відсутністю коштів на фінансування її заходів, у 2016 році вона не реалізувалася   |
| 93.   | Поновлення реалізації Програми забезпечення молоді м. Києва житлом на 2013-2017 роки                    | Виконано частково<br>Відповідно до рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 570/1980 «Про затвердження Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві» надається фінансово-кредитна підтримка по програмі молодіжного іпотечного кредитування через ПАТ «Хрещатик», яка пов'язана з наданням та обслуговуванням кредитів  | тис. грн           | 23 878,8            | 63,7                                    | 58,9                                 | У зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями міста призупинено розробку міської цільової програми забезпечення молоді міста Києва житлом, реалізацію якої заплановано здійснити спільно з Іпотечним центром в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру       | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | У 2016 році на реалізацію заходу було заплановано спрямувати із них – на поточні видатки   | тис. грн<br>тис. грн | 38 715,6<br>37 500,0 |   |                                      | фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»                            |
| 94.   | Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про містобудівну діяльність», які стосуються передачі частини житлових приміщень компаніями-забудовниками органам місцевого самоврядування для вирішення житлових проблем соціально незахищених верств населення | Не виконано<br>У 2015 році Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ініційовано внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в частині повернення обов'язку забудовників щодо безоплатної передачі органу місцевого самоврядування частини від збудованих площ<br>16.03.2016 зареєстровано відповідний законопроект (№ 4243). На даний час за даними офіційного порталу Верховної Ради України законопроект опрацьовується відповідними комітетами           |                      |                      |   |                                      |  |
| 95.   | Розробка Київської міської цільової програми забезпечення житлом на умовах оренди громадянами, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 – 2018 роки  | Не виконано<br>Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проект Комплексної міської програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016-2018 роки, однією з підпрограм якої є програма забезпечення житлом громадян на умовах оренди<br>Проект схвалено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.12.2015 № 1172 та проведено його громадське обговорення. Після погодження |                      |                      |   |                                      | Проект рішення очікується подати на розгляд Київської міської ради в 2017 році                             |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | проекту в профільних комісіях Київської міської ради, проект буде винесено на розгляд та затвердження на пленарному засіданні сесії Київської міської ради  |                |                     |   |                                      |  |
| 96.   | Вдосконалення процедур отримання компаніями-забудовниками дозволів на будівництво                          | Не виконано<br>Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у межах компетенції проводить аналіз щодо можливості вдосконалення процедур отримання компаніями-забудовниками дозволів на будівництво   |                |                     |   |                                      |  |
| 97.   | Розробка Київської міської програми добудови проблемних житлових будинків (довгобудів) на 2016 – 2018 роки | Не виконано<br>Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проект Комплексної міської програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 -2018 роки, підпрограмами якої є програма забезпечення житлом на умовах оренди та добудови проблемних житлових будинків (довгобудів)<br>Проект схвалено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.12.2015 № 1172 та проведено його громадське обговорення. Після погодження проекту в профільних комісіях Київської міської ради, проект буде винесено на розгляд та затвердження на пленарному засіданні сесії Київської міської ради |                |                     |   |                                      | Проект рішення очікується подати на розгляд Київської міської ради в 2017 році                             |
| 98.   | Розробка механізму залучення інвесторів-забудовників до  | Виконано частково<br>Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №119/119 визначені деякі  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на конкурсних засадах | <p>питання проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду</p> <p>Одночасно, КП «Спецжитлофонд» реалізуються проекти реконструкції окремих житлових будинків, які відносяться до застарілого житлового фонду, і фінансуються за рахунок залучених коштів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реконструкція з влаштуванням надбудови житлового будинку на вул. Гоголівській, 32-А у Шевченківському районі. Програма на 2016 рік</li> <li>У 2016 році виконані роботи з видалення зелених насаджень та демонтажу газопроводів, отримано технічні умови на радіофікацію, каналізування та водопостачання</li> <li>- реконструкція з влаштуванням надбудови житлового будинку на вул. Дмитрівській, 60/19 в Шевченківському районі. Програма на 2016 рік</li> <li>У 2016 році виконані роботи з розробки проекту зовнішніх інженерних мереж, стадії «РП», внутрішніх інженерних мереж та проведено експертизу проекту, виконувалися роботи з демонтажу існуючої будівлі, улаштування паль, проводилися роботи з розробки і погодження зовнішніх електричних мереж та проекту тимчасового електропостачання, виконано обстеження конструкції житлового будинку № 58 на вул. Дмитрівській для розробки документації на виведення димовентиляційних каналів із зони гідродинамічного впливу</li> </ul> | тис. грн       | 13 000,0            |   |                                      |  |
|       |  |  | тис. грн       | 49,5                | 0,4                                     | 15,4                                 |  |
|       |  |  | тис. грн       | 13 000,0            |   |                                      |  |
|       |  |  | тис. грн       | 16430,1             | 126,4                                   | більше в 25 раз                      |  |





| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                          | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру   | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого  | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  | - капітальний ремонт електричних мереж та електрощитових у 272 будинках<br>- капітальний ремонт інженерних мереж (холодного та гарячого водопостачання, централізованого опалення та каналізування) у 348 будинках<br>- капітальний ремонт ІТП у 29 житлових будинках<br>- капітальний ремонт зливостічних мереж 6 будинків<br>- капітальний ремонт ліфтів у 299 житлових будинках<br>- впровадження енергоефективних заходів згідно проведеного конкурсу у 63 будинку<br>- герметизація стиків панелей у 2 будинках<br>- підсилення фундаменту 3 будинків<br>- капітальний ремонт входних груп в 31 будинках<br>- капітальний ремонт місць загального користування у 3 будинках<br>- капітальний ремонт балконів у 2 будинку<br>- капітальний ремонт 2 квартир<br>- та інші роботи з капітального ремонту житлових будинків | тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн | 22 330,8<br>54 021,7<br>1 565,3<br>401,9<br>17 870,8<br>19 669,5<br>175,4<br>583,1<br>2 072,0<br>1 668,0<br>439,1<br>299,0<br>368,4 | 73,8<br>87,7<br>89,8<br>64,9<br>80,5<br>90,0<br>99,7<br>30,9<br>88,5<br>90,7<br>84,4<br>99,7<br>83,0 |                                      |  |
| 100.  | Реконструкція, заміна та модернізація ліфтового господарства | Виконано частково<br>Програмою Департаменту житлово-комунальної інфраструктури для виконання робіт з реконструкції, заміни та модернізації ліфтів було передбачено<br>Адресних переліків для виконання робіт з реконструкції, заміни та модернізації ліфті, затверджені розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  | тис. грн   | 112 600,8   |  |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | від 06.06.2016 № 394 і № 395.<br>Проведені роботи із заміни (реконструкції) та модернізації 127 ліфтів у житлових будинках міста Києва на загальну суму<br>Крім того, відповідно до Програми районним у місті Києві державним адміністраціям виконані роботи з капітального ремонту 299 ліфтів вартістю, з них: | тис. грн       | 95 900,5            | 85,2                                    |                                      |  |
|       |  | - Голосіївською РДА,  | тис. грн       | 4364,3              | 70,6                                    |                                      |  |
|       |  | - Дарницькою РДА  | тис. грн       | 77,3                | 96,6                                    |                                      |  |
|       |  | - Деснянською РДА   | тис. грн       | 10 053,5            | 82,6                                    |                                      |  |
|       |  | - Подільською РДА   | тис. грн       | 1 455,3             | 84,7                                    |                                      |  |
|       |  | - Солом'янською РДА   | тис. грн       | 1 920,4             | 93,0                                    |                                      |  |
| 101.  | Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів | Виконано частково<br>Для виконання вказаних заходів Програмою передбачалися кошти в сумі<br>У 2016 році райдержадміністраціями виконувалися роботи із капітального ремонту прибудинкових територій житлових будинків за 139 адресами (із 147 запланованих). А саме:   | тис. грн       | 21 280,6            |   |                                      |  |
|       |  | - Голосіївська РДА: велися роботи на 16 об'єктах  | тис. грн       | 18 700,6            | 87,9                                    |                                      |  |
|       |  | - Деснянська РДА: велися роботи на 28 об'єктах  | тис. грн       | 993,9               | 90,9                                    |                                      |  |
|       |  | - Дніпровська РДА: велися роботи на 49 об'єкті  | тис. грн       | 2 317,0             | 85,0                                    |                                      |  |
|       |  | - Оболонська РДА: велися роботи на 9 об'єктах   | тис. грн       | 5 114,4             | 89,4                                    |                                      |  |
|       |  | - Святошинська РДА: велися роботи на 11 об'єктах  | тис. грн       | 1 173,3             | 77,5                                    |                                      |  |
|       |  | - Солом'янська РДА: велися роботи на 4 об'єктах   | тис. грн       | 7 167,1             | 93,6                                    |                                      |  |
|       |  | - Шевченківська РДА: велися роботи на 22 об'єктах   | тис. грн       | 327,1               | 95,4                                    |                                      |  |
|       |  |   | тис. грн       | 1 607,8             | 96,9                                    |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| 103.  | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання та водовідведення | <p>Виконано частково</p> <p>У звітному періоді виконувалися наступні роботи на основних об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства:</p> <p>Виконано частково</p> <p>- Реконструкція аварійної ділянки водоводу Д=900мм по вул. О.Бальзака від вул. Сабурова до вул. М. Цветаєвої</p> <p>Програмою було передбачено</p> <p>Завершено розробку проектно-кошторисної документації, отримано експертний звіт. Укладено договір на виконання будівельних робіт. Здійснювалася розробка траншей для укладання поліетиленової труби відкритим способом. Велися підготовчі роботи по влаштуванню котлованів з дерево-металевим кріпленням для затягування поліетиленової труби, розпочато роботи по санації</p> <p>Виконано</p> <p>- Ліквідація аварійної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі на вул. Леніна, 50 у Дарницькому районі м. Києва</p> <p>Програмою було передбачено</p> <p>Роботи з ліквідації аварійної ситуації завершено на 95%. Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту проводиться аудиторська перевірка фактично виконаних робіт</p> <p>Виконано частково</p> <p>- Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні та водопровідної</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>4 000,0</p> <p>1 407,7</p> <p>3 903,9</p> <p>3 899,5</p> | <p>35,2</p> <p>99,9</p>                 |                                      | <p>Затримка початку виконання будівельно-монтажних робіт через тривалий процес погодження ОДР (перенесення автобусної зупинки з місця проведення робіт), призвело до порушення графіка виконання запланованого об'єму робіт</p> <p>Затримка виконання робіт виникла через складність визначення технологічного процесу</p> |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру   | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року        | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|--|
|       |                                     | <p>магістралі по проспекту П. Григоренка у Дарницькому районі</p> <p>Програмою було передбачено Проводилося комісійне обстеження стану технологічного, електротехнічного та технічного обладнання об'єкта спільно з представниками ДП «Інститут «Київінжпроект».</p> <p>Виконано</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро. Проектно-кошторисну документацію направлено на експертизу</li> </ul> <p>Програмою було передбачено Знято зауваження ДП «Укрдержбуд-експертиза» та отримано експертний звіт. Проектну документацію затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2016 № 1389</p> <p>Виконано частково</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкція водоводу Д=500 мм по вул. Борщагівській від пров. Ковальського до Повітрофлотського мосту</li> </ul> <p>Програмою було передбачено Проектно-кошторисну документацію розроблено та затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2016 № 1347. Розпочато процедуру з визначення виконавця будівельно монтажних робіт. Виконавець буде визначений у 2017 році</p> | <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> | <p>1 000,0<br/>383,0</p> <p>672,9<br/>672,9</p> <p>5 627,5<br/>626,9</p> | <p>38,3</p> <p>100,0</p> <p>11,1</p>    | <p>Темп росту/зниження у % до 2015 року</p> | <p>випробування зовнішніх інженерних мереж та необхідністю проведення обстеження електротехнічного обладнання спеціалізованими організаціями</p> <p>Отримання експертного звіту наприкінці жовтня 2016 році, не дозволило вчасно завершити процедуру торгів з визначення підрядної організації</p> |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                  | Показники виконання           | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>Виконано частково</p> <p>- Санація водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни м. Києва</p> <p>Програмою було передбачено Проектно-кошторисну документацію розроблено та отримано експертизу. Проведено конкурсні торги з визначення виконавця будівельних робіт. Укладено договір підряду. Розпочато будівельні роботи I черги (виконано санацію 837,6 м мереж; проведено реконструкцію 29 колодязів та 4 камер)</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>6 020,9</p> <p>1 822,9</p> | <p>30,3</p>                             |                                      | <p>Затримка початку будівельно-монтажних робіт у зв'язку тим, що при відсутності каналізації у місці проведення робіт неможливо було почати відкачування води з колодязів при низьких температурах</p> |
|       |                                     | <p>Виконано</p> <p>- Каналізування селища Рибне Дніпровського району</p> <p>Програмою було передбачено У серпні укладено договір на виконання проектних робіт з ТОВ «Інженербудпроект». На сьогодні завершено розробку проектно-кошторисної документації</p>  | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>300,0</p> <p>294,0</p>     | <p>98,0</p>                             |                                      |  |
|       |                                     | <p>Виконано частково</p> <p>- Водопостачання селища рибне Дніпровського району</p> <p>Програмою було передбачено У серпні укладено договір на виконання проектних робіт з ТОВ «Інженербудпроект». На сьогодні завершено розробку проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт</p>  | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>1 600,0</p> <p>111,3</p>   | <p>7,0</p>                              |                                      | <p>Отримання експертного звіту у грудні 2016 року не дозволило розпочати процедуру конкурсних торгів з визначення підрядної організації з виконання будівельно-монтажних робіт</p>                     |
|       |                                     | <p>Виконано</p> <p>- Будівництво водопровідної мережі Д=1400 м від вул. М Гречка до Великої кільцевої</p>   |                                 |                               |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру   | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>дороги</p> <p>Програмою було передбачено Велись роботи із прокладання трубопроводу Д=1400 мм на ділянці від ВО36 до ВО35. Виконані роботи із відновлення асфальтного покриття дороги і тротуарів між вул. Північно-Сирецькою та вул. Котовського - 4720 кв. м. Водночас здійснювалося коригування проектної документації</p> <p>Виконано<br/>- Будівництво каналізаційного колектора по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС «Нивки»</p> <p>Програмою було передбачено Виконані роботи із влаштування каналізаційної камери №20 з монтажем пластикових листів антикорозійного захисту. Велися роботи з будівництва будівництва камер № 15, 19, прокладка трубопроводу методом мікротунелювання на ділянці від К-17 до К-18</p> <p>Виконано частково<br/>- Реконструкція каналізаційного колектора Д=1000-1200 мм по вул. Дегтяренка</p> <p>Програмою було передбачено Виконані роботи з прокладання каналізаційного колектора Д=1000 мм методом штольневої проходки на захватці № 11 довжиною 50 погонних м, влаштування камер № 11 та № 12, відновлення благоустрою території від камери К-2 до камери К-12. Ведуться</p> | <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> | <p>7 870,0<br/>7 074,2</p> <p>10 463,0<br/>9 981,1</p> <p>9 792,0<br/>8 022,2</p> | <p>89,8</p> <p>95,3</p> <p>81,9</p>     |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|---|--|---|--------------------------------------|--|
|       |   | підготовчі роботи по перекладанню дощової каналізації між камерами К-13 та К-14. Крім того, ідкоригована проектно-кошторисна документація   |   |  |   |                                      |  |
| 104.  | Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації | <p>Виконано У звітному періоді ПАТ «АК «Київводоканал» були виконані будівельні роботи із реконструкції споруд Бортницької станції аерації на загальну суму за рахунок коштів Державного бюджету України</p> <p>за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища</p> <p>Загальний відсоток виконання будівельно-монтажних робіт по п'ятому пусковому комплексу складає 87%. Завершено роботи по встановленню огорожі, прокладанню тимчасових мереж електропостачання, водопостачання та каналізування будівельного майданчику</p> <p>Ревне, 5-й каскад, мулове поле №2: завершено роботи по завезенню піску та влаштуванню тіла дамби, усиленню укосів дамби залізобетонними плитами</p> <p>Виконувалися роботи по демонтажу трубопроводів подачі ущільненого мулу на мулові майданчики (К5 (система трубопроводів відводу надмулової води))</p> <p>Виконано Програмою передбачалися кошти в сумі на коригування проектної документації по об'єкту «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>94 898,5</p> <p>63 100,0</p> <p>31 798,5</p> <p>2 736,9</p> | <p>99,7</p> <p>100,0</p> <p>99,2</p>    |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                   | Показники виконання                 | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |   | м.Києва І черга будівництва. Насосна станція першого підйому». Велася робота з корегування проектно-кошторисної документації. Завершення корегування ПКД та передача її в експертизу буде здійснюватися у 2017 році   | тис. грн                         | 2 686,8                             | 98,2                                    |                                      |   |
| 105.  | Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації       | Виконано частково Програмою для продовження робіт із реконструкції дамб мулових полів було передбачено в тому числі на проектні роботи У звітному періоді замовником виконано роботи по геодезичній зйомці, скореговано проектно-кошторисну документацію та 10.10.2016 отримано експертний звіт. Підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо затвердження проектної документації   | тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн | 1 5534,0<br>1 059,3<br>683,7        | 4,4                                     |                                      | У зв'язку з тривалим проходженням експертизи скорегованої проектно-кошторисної документації у 2016 році не проведено відкриті конкурсні торги з визначення виконавця будівельних робіт  |
| 106.  | Продовження будівництва ІІ нитки Головного міського каналізаційного колектора | Виконано частково У 2016 році продовжувалися роботи з будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колектора за рахунок спеціального фонду бюджету м. Києва за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку З початку будівництва виконано проходки – 9 735,5 м, (100% загальної довжини колектору), в тому числі за звітний період – 170 м, виконано вторинну обробку – 9 705,5 м (99,7% загальної довжини колектору), в тому числі за звітний період – 2180,5 м Виконано підготовчі роботи (чекання швів | тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн | 273 304,2<br>130 936,8<br>142 367,4 | 92,0<br>97,4<br>87,5                    |                                      | У зв'язку з корегуванням напрямку пролягання траси підвідного тунелю по вул. Нижньоюрківській, 8 та вул. Кирилівській, 73 виникла необхідність отримання додаткових дозволів на знесення зелених насаджень та переніс електричних мереж |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого           | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|       |  | колектору монтаж блоків бфк; чеканка блоків бфк; зварювання швів блоків) та роботи по влаштуванню підвідного тунелю від к10/2 до к10/3 щитовою проходкою. Крім того, зкореговано проектно-кошторисну документацію та передано на експертизу  |   |  |   |                                      |  |
| 107.  | Реконструкція та будівництво мереж малоповерхової (приватної) забудови (водопостачання, водовідведення, каналізування) | <p>Виконано Програмою затверджено фінансування робіт для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дарницької РДА: <ul style="list-style-type: none"> <li>• водопостачання 12 кварталу мікрорайону Бортничі</li> </ul> </li> <li>У 2016 році освоєно</li> <li>Продовжуються пуско-наладжувальні роботи</li> <li>• поліпшення водовідведення приватного сектора в мікр. Червоний Хутір (діл.9)</li> <li>У 2016 році освоєно</li> <li>Ведуться роботи, щодо реконструкції аварійної ділянки</li> <li>• будівництво дощової каналізації на вул. Леніна, вул.Промислова, мкр. Бортничі;</li> <li>У 2016 році освоєно</li> <li>Ведуться роботи, щодо реконструкції аварійної ділянки</li> <li>• водопониження території приватної забудови мікр. Червоний Хутір (ділянка 9)</li> <li>У 2016 році освоєно</li> <li>Виконано коригування проекту та його експертизу</li> </ul> <p>- Деснянська РДА:<br/>комплексний розвиток інженерно-</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>8 961,4</p> <p>8 961,2</p> <p>4 620,1</p> <p>4586,5</p> <p>1 790,0</p> <p>1 790,0</p> <p>25 073,3</p> <p>24 973,0</p> | <p>100,0</p> <p>99,3</p> <p>100,0</p> <p>99,6</p> |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру       | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови с. Троєщина<br>У 2016 році освоєно<br>Виконано коригування проекту та його експертизу  | тис. грн<br>тис. грн | 200,0<br>160,4       | 80,2                                    |                                      |  |
|       |                                     | - Подільська РДА:<br>• каналізування та водопостачання приватного сектору (II черга будівництва) Замковецько-Білицького масиву по вул. Зоряній, вул. Гомельській, пров. Зоряному, пров. Гомельському;<br>У 2016 році освоєно<br>Скориговано проект та подано його на експертизу | тис. грн<br>тис. грн | 25,7<br>25,6         | 99,6                                    |                                      |  |
|       |                                     | - Солом'янська РДА:<br>• каналізування приватного сектору у мікрорайоні Совки;<br>У 2016 році освоєно<br>Виконувалися будівельно-монтажні роботи  | тис. грн<br>тис. грн | 5 200,0<br>5 200,0   | 100,0                                   |                                      |  |
|       |                                     | • поліпшення водовідведення приватного сектору Олександрівської Слобідки;<br>У 2016 році освоєно<br>Виконувалися будівельно-монтажні роботи   | тис. грн<br>тис. грн | 17 850,0<br>17 846,0 | 100,0                                   |                                      |  |
|       |                                     | • поліпшення водовідведення приватного сектору Батієвої гори;<br>У 2016 році освоєно<br>Виконувалися будівельно-монтажні роботи   | тис. грн<br>тис. грн | 4 700,0<br>4 695,0   | 99,9                                    |                                      |  |
|       |                                     | • поліпшення водовідведення приватного сектору мікрорайону Караваєві Дачі (II черга);   | тис. грн             | 2 000,0              |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                       | Показники виконання               | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | У 2016 році освоєно Виконувалися будівельно-монтажні роботи<br><br>- Шевченківська РДА:<br>• будівництво каналізаційних мереж для приватних будинків на вул. Бердянській, Бугорній, Ясногірській, Чаплигіна, Бакинській, Ризькій, Невській, Цулукидзе, Магістральній, по пров. Чаплигіна, Бакинському, Бердянському, Щусева, Ризькому, Орловському<br>У 2016 році освоєно Виконувалися будівельно-монтажні роботи   | тис. грн<br><br>тис. грн<br>тис. грн | 1 999,9<br><br>5 000,0<br>4 979,8 | 100,0<br><br>99,6                       |                                      |  |
| 108.  | Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду | Виконано Навчальним центром «Платформа комфорту» розпочато курс лекцій: «Комунальний лікбез» просто про складне та проведено 104 семінарів щодо управління житловим будинком, створення ОСББ, вибору управителя та запровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках<br>У колонній залі Київської міської державної адміністрації запроваджено курс лекцій у «Школі обізнаного киянина» (ШОК) на тему: «Хто і як управляє багатоквартирним будинком?». Спостерігається висока активність киян щодо участі у заходах<br>Одним із головних завдань ШОК є роз'яснення подальших перспектив багатоквартирних будинків, пов'язаних із прийняттям Закону України № 417 «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» |                                      |                                   |   |                                      |  |
| 109.  | Юридична та методологічна підтримка   | Виконано Юридична та методологічна підтримка  |                                      |                                   |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | функціонування та створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)              | здійснювалася через ресурсні центри на базі районних в м. Києві державних адміністрацій та сервісних центрах Комунального концерну «Центр комунального сервісу»<br>Визначено 62 переможці конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках на умовах співфінансування (рішення Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865)<br>Навчальним центром «Платформа комфорту» розпочато курс лекцій: «Комунальний лікбез», просто про складне та проведено 104 семінарів щодо управління житловим будинком, створення ОСББ, вибору управителя та запровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках |                |                     |   |                                      |  |
| 110.  | Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом | Виконано частково<br>Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 284/284 «Про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства» з метою залучення співвласників до контролю за наданням житлово-комунальних послуг проводиться роз'яснювальна робота серед мешканців багатоквартирних будинків щодо обрання уповноваженої особи багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства  | од.            | 56                  |   | 60,0                                 | Основною причиною зменшення вказаного показника є прийняття Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» відповідно до якого співвласники самостійно повинні приймати рішення щодо управління своїм будинком. У зв'язку з чим будинкові громади з метою належного |

| № п/п   | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру       | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|---|--|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
|   |  |  |                      |                      |   |                                      | утримання житлового будинку створюють об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і самостійно управляють житловим фондом   |
| <b>2.2.4. Підвищення енергоефективності та енергозбереження</b> |  |  |                      |                      |   |                                      |  |
| 111.  | Термосанация будівель бюджетної сфери  | Виконано частково<br>У 2016 році продовжувалися роботи з термосанатції будівель бюджетної сфери<br>Програмою для виконання цих заходів було передбачено<br>Замовником, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва», розроблено та затверджено проекту документацію по 16 об'єктам<br>У звітному періоді завершено повністю будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи з термомодернізації загальноосвітнього навчального закладу №264 на вул. Оноре де Бальзака, 8-г та ДНЗ № 598 по вул. Автозаводська, 47 | тис. грн<br>тис. грн | 40 245,7<br>39 530,1 | 98,2                                    |                                      |  |
| 112.  | Оснащення інженерних введів бюджетних закладів та об'єктів комунальної власності системами обліку та регулювання теплоспоживання | Не виконано<br>Програмою для виконання робіт було передбачено<br>в тому числі на проектні роботи<br>У звітному періоді проведено обстеження об'єктів, сформовано уточнений адресний перелік на 38 об'єктах (60 лічильників), підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради   | тис. грн<br>тис. грн | 1 418,0<br>560,0     |   |                                      | У зв'язку з великою кількістю зауважень юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до адресного переліку випуск розпорядження |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру   | Показники виконання                           | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|---|
|       |  | (Київської міської державної адміністрації) щодо затвердження адресного переліку, який знаходиться на погодженні  |  |   |   |                                      | затримується  |
| 113.  | Встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках міста Києва                                       | Виконано<br>У звітному періоді замовником змонтовано в повному обсязі 6 індивідуальних теплових пунктів в 3 будинках (вул. Івана Пулюя, 1а, 5а, 5б.). Готуються документи на введення в експлуатацію. Крім того, проводилися пусконаладжувальні роботи на встановленому у 2015 році обладнанні теплових пунктів   | тис. грн   | 2 250,0                                       | 97,8                                    |                                      |   |
| 114.  | Капітальний ремонт (модернізація) обладнання індивідуальних теплових пунктів в закладах бюджетної сфери            | Виконано<br>Для проведення робіт з капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів у бюджетних закладах Програмою було передбачено<br>У звітному періоді замовниками було виконано робіт на суму<br>В тому числі:<br>- Дніпровською райдержадміністрацією проводились роботи у 8 закладах освіти та 1 музичній школі;<br>- Шевченківською райдержадміністрацією виконані роботи у 1 ДНЗ;<br>- КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» завершено роботи у 4 закладах освіти | тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн | 1 855,4<br>1 569,6<br>528,4<br>290,0<br>751,2 | 84,6<br>88,7<br>100,0<br>75,1           |                                      |   |
| 115.  | Оснащення інженерних ввідів житлових будинків теплотільниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації | Виконано частково<br>Для продовження робіт із встановлення будинкових лічильників<br>Програмою було передбачено<br>У звітному періоді замовником було уточнено перелік адрес, на яких планується виконувати роботи, який затверджено  | тис. грн<br>тис. грн                                     | 84 200,0<br>56522,9                           |   |                                      | Неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час електронних закупівель, тим, що частина об'єктів ПАТ «Київенерго» була вилучена зі списків (ОСББ) |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру       | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |   | розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2016 № 463 «Про оснащення інженерних введів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ тепло лічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації»<br>Виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертні звіти на 546 об'єктах. Укладено 64 договори на виконання будівельно-монтажних робіт у 1171 будинках (1141 введів).<br>Станом на 31.12.2016 змонтовано 1133 теплолічильники (з 1265 од.) (з них 800 одиниць поставлено на комерційний облік) |                      |                     |   |                                      | відмовляються ставити теплолічильники, немає технічної можливості або лічильник вже є), також тим, що ПАТ «Київенерго» не передало КП «ГВП» всі готові проекти на встановлення теплолічильників |
| 116.  | Реконструкція котелень з ліквідацією малоефективних котелень  | Виконано частково<br>Для продовження робіт з реконструкції котельні на вул. Котельникова, 7/13 у 2016 році передбачалися кошти в сумі<br>Протягом звітного періоду замовником виконано наступні роботи:<br>- проведено закупівлю газового та спеціалізованого електричного обладнання<br>- змонтовано внутрішній і зовнішній газопроводи;<br>- змонтовано газову трубу та теплові лічильники<br>Закінчення монтажу буде виконано після погодження змін до проекту отриманих від СВП «Київські тепло мережі»  | тис. грн<br>тис. грн | 14 515,1<br>6 798,9 | 46,8                                    |                                      | Враховуючи зауваження СВП «Київські теплові мережі» проектна документація потребує корегування. Будівельні роботи призупинено   |
| 117.  | Надання рекомендацій та проведення навчань щодо підвищення ефективності енергоспоживання бюджетних закладів | Виконано<br>В лютому 2016 році проведено семінар-нараду з метою підвищення обізнаності розпорядників коштів щодо нормативно-правових актів у сфері енергосервісу,  |                      |                     |   |                                      |   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми                                    |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |  | порядку закупівлі послуг з енергосервісу, погодження та укладання енергосервісних договорів, фінансових зобов'язань перед приватними інвесторами<br>Проведено навчання персоналу в районах Постійно діє Київський центр енергоефективності<br>У 2016 році проведено енергоаудитів в бюджетних закладах м. Києва  | од.            | 550                 |   |                                      |   |
| 118.  | Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів   | Виконано частково<br>Придбано автоматизовану веб-орієнтовану систему енергоаудиту та енергопаспортизації будівель для подальшого функціонування  |                |                     |   |                                      |   |
| 119.  | Розробка перспективних напрямків підвищення ефективності енергоспоживання та використання альтернативних джерел енергії                            | Виконано<br>Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2016 № 904 затверджено перелік із 12 закладів освіти, для здійснення реконструкції систем тепlopостачання, гарячого водopостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії<br>Замовником проведено допорогові закупівлі по всім об'єктам через систему «Prozorro»<br>Укладено договір з ТОВ «СТС-Сервіс ЛТД» від 15.11.2016 № 132-Г-П -ВД. Розроблено Проектну документацію | тис. грн       | 300,0               | 100,0                                   |                                      |   |
| 120.  | Створення центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства | Не виконано<br>Програмою на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво центру енергоефективності по вул. Клименка, 5/2 у Солом'янському районі м. Києва» було передбачено кошти в сумі 400,0 тис. грн  |                |                     |   |                                      | Тривалий час розроблялася концепція будівництва центру енергоефективності, що унеможливило виконання запланованих проектних робіт у 2016 році |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | У звітному періоді опрацьовувалася можливість будівництва центру енергоефективності із діючими зразками енергоефективних технологій та обладнання (підготовлено попередню концепцію такого центру)   |                |                     |   |                                      |  |
| 121.  | Проведення конкурсів проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва | <p>Виконано частково</p> <p>Відповідно до рішення Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках», проведено конкурс та визначено переможців</p> <p>Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016 № 714 затверджено перелік робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету м. Києва в рамках проектів, які перемогли у конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у ОСББ (ЖБК) міста Києва</p> <p>Проектно-кошторисна документація на 61 об'єкт розроблена та затверджена</p> <p>Проведено утеплення фасадів у 8 будинках, реконструкція (модернізація) ІТП у 29 будинках, проведена заміна освітлення на енергозберігаюче у 8 будинках, утеплення крівлі у 2 будинках (у 1 будинку роботи завершено, у 2 - виконано на 95%), заміна дверей та вікон на енергозберігаюче у 19 будинках (у 14 будинках виконано на 100%). Роботи по 56 об'єктам виконані в повному</p> | тис. грн       | 19 227,9            | 90,5                                    |                                      |  |

| № п/п   | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|---|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|   |  | обсязі<br>Крім того, за замовленням КП «Київбудреконструкція» завершено розпочаті у 2015 році роботи з реконструкції теплових пунктів (вул. Миколи Мурашка, 5 та вул. Лук'янівська, 11) в рамках реалізації проекту «Конкурс енергоефективних проектів (співфінансування ОСББ)»                     | тис. грн       | 441,6               | 93,0                                    |                                      |  |
| 122.  | Забезпечення оновлення та розміщення актуальної інформації про енергозбереження на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації у розділі «Енергозбереження у місті Києві» | Виконано<br>Здійснювався постійний моніторинг та актуалізація інформації на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва  |                |                     |   |                                      |  |
| 123.  | Висвітлення у ЗМІ інформації щодо можливостей ощадливого споживання енергетичних ресурсів у житлових будинках  | Виконано<br>Забезпечено постійну участь представників Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у прямому ефірі програми «У центрі уваги» на ТРК Київ, надавалися інтерв'ю та інформація для публікацій |                |                     |   |                                      |  |
| <b>2.3. Реформування соціальної сфери та удосконалення соціального захисту киян</b> |  |   |                |                     |   |                                      |  |
| <b>2.3.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей, сім'ї та молоді</b>              |  |   |                |                     |   |                                      |  |
| 124.  | Реалізація програм «Репродуктивне здоров'я: відповідальне батьківство та безпечне материнство»,  | Виконано<br>У 2016 році проведено 148 заходів (консультацій, тренінгових навчань, інформаційно-просвітницьких компаній,   | осіб           | 6 482               |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | <p>«Клуб родинної культури», «Гендерна освіта населення», «Школа життя», заходів щодо підготовки молоді до подружнього життя «Щаслива сім'я», «Попередження домашнього насильства, корекційна робота з особами, які вчинили насильство, та протидія торгівлі людьми»</p> | <p>лекційних занять) з використанням індивідуальних та групових форм роботи, зокрема в рамках реалізації програм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Клуб родинної культури» проведено лекційні заняття для батьків, що виховують дітей дошкільного віку, арт-практикуми для працівників соціальної сфери, представників громадських організацій та батьків, майстер-класи та заняття для батьків, культурно-мистецькі акції та святкові заходи, «круглі столи», семінари тощо;</li> <li>- «Школа життя» проведено ряд занять для підлітків, лекційно-семінарські заняття для батьків, культурно-мистецькі акції, навчальні заняття для працівників соціальної сфери та представників громадських організацій «Усна історія»;</li> <li>- «Репродуктивне здоров'я: відповідальне батьківство та безпечне материнство» проведені тренінги для батьків, арт-терапевтичні заняття для жінок та родин, навчальні заняття з курсу підпрограми «Життя в гармонії» для пар, які знаходяться на стадії розлучення, лекції для молоді та молодих сімей;</li> <li>- «Гендерна освіта населення» проведено виставки літературних джерел, семінарсько-тренінгові заняття, надані послуги в рамках діяльності Ресурсного гендерно-освітнього центру, проведені заняття в рамках підпрограми «Почни власну справу»;</li> <li>- «Попередження домашнього насильства, корекційна робота з особами, які вчинили насильство та протидія торгівлі людьми» проведені тренінгові заняття для осіб, що скоїли насильство та осіб, які</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру       | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>заснали домашнього насильства, семінарські заняття, арт-терапевтичну роботу для жінок, тренінги, інформаційно-просвітницькі акції</p> <p>Впродовж звітного року до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надійшло</p> <p>про випадки насильства в сім'ї, з них щодо жорстокого поводження з дітьми, з яких підтверджено</p> <p>Соціальна робота проводилася з</p> <p>в яких виховується 696 дітей</p> <p>У 2016 році під соціальним супроводом центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за проблематикою «Насилля в сім'ї» перебувало</p> <p>За підтримки партнерських громадських організацій мережею центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розповсюджено 7 000 екземпляри друкованої продукції</p> | повідомлень          | 966                 | індикатори показників не заплановані    | 78,6                                 | Зменшення кількості випадків   |
|       |   |  | -“- випадків сім'ями | 136<br>39<br>766    | -“-<br>-“-                              | 67,2<br>101,0                        | -“-  |
|       |   |  | сімей                | 16                  | -“-                                     | 112,5                                |  |
| 125.  | Розвиток творчої, ініціативної та обдарованої молоді; залучення молоді до розбудови столиці України | <p>Виконано</p> <p>В рамках заходів щодо залучення молоді до розбудови столиці України затверджено розпорядження Київського міського голови від 14.01.2016 № 18 «Про премію Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва»</p> <p>У 2016 році:</p> <p>- нагороджено премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва (у розмірі 3 тис. грн кожна)</p> <p>- проведено офіційну зустріч Київського міського голови В. Кличка з обдарованою</p>  | осіб                 | 100                 | 100,0                                   | Запроваджено у 2016 році             |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>молоддю, в рамках якої відбулося вручення дипломів лауреатів премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці (30.06.2016)</p> <p>- прийнято на висування кандидатів від міста Києва на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України</p> <p>- направлено до Міністерства молоді та спорту України 7 заявок на участь в конкурсі з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (переможці будуть визначені у наступному році)</p> <p>Проведено:</p> <p>- фотоконкурс до Дня закоханих в соціальній мережі «Фейсбук» (14.02 – 19.02.2016)</p> <p>- III Фестиваль «Створюй своє майбутнє зараз. Здорова нація – здорова країна» (28.02.2016)</p> <p>- відкритий фестиваль гумору та сміху «Kyiv Open Smile» та 1/8 Київської ліги сміху (02.04 – 03.04.2016)</p> <p>- заходи з нагоди Дня молоді, у рамках якої відбулася Всеукраїнська акція, спрямована на формування патріотичної свідомості молоді «Молодь змінить Україну» (25.06 – 26.06.2016)</p> <p>- засідання за круглим столом на тему: «Місцеве самоврядування: Нові можливості та вектори розвитку» (01.12.2016)</p> | осіб           | 200                 | 100,0                                   | 169,7                                | Постановою Кабінету міністрів України від 23.03.2016 № 223 внесено зміни до порядку подання пропозицій про присудження премії, який не передбачає участі у ньому Київської міської державної адміністрації |
|       |                                     |  | заявок         | 56                  | 100,0                                   |                                      |  |
|       |                                     |  | переможців     | 3                   | 100,0                                   | захід проводився вперше              |  |
|       |                                     |  | осіб           | 5000                | 100,0                                   | “-“                                  |  |
|       |                                     |  | осіб           | 10000               | 100,0                                   | “-“                                  |  |
|       |                                     |  | осіб           | 1000                | 100,0                                   | “-“                                  |  |
|       |                                     |  | осіб           | 160                 | 100                                     | “-“                                  |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>- Молодіжну колегію «Крок до взаємодії» (15.12.2016)</p> <p>- семінари: «Шлях до лідерства» з обговорено питання формального та неформального лідерства в системі управління (11.10.2016); «Містобудування від А до Я» для лідерів студентського самоврядування (01.12.2016)</p> <p>- тренінг «Активізація лідерів учнівського самоврядування, персональна мотивація до дій» (05.12 - 06.12.2016)</p> <p>Надано підтримку Всеукраїнській молодіжній громадській організації «Фундація Регіональних Ініціатив» для проведення 12.02–14.02.2016 проекту «Твоя країна»</p> <p>У липні 2016 року Київським молодіжним центром розпочато роботу школи молодіжних лідерів</p> | осіб           | 100                 | 100                                     | -“-                                  |  |
|       |   |  | осіб           | 200                 | 100                                     | -“-                                  |  |
|       |   |  | осіб           | 100                 | 100                                     | -“-                                  |  |
|       |   |  | осіб           | 600                 | 75,0                                    | -“-                                  |  |
| 126.  | Реалізація програми «Патріот»   | <p>Виконано</p> <p>21 травня 2016 року з метою популяризації професії військового проведено патріотичну профорієнтаційну акцію «Я – патріот України!», у рамках якої відбулися майстер-класи із цивільної оборони, надання першої домедичної допомоги, змагання із стрільби, естафети, бігу з перешкодами, збірки та розбірки автомату, показові виступи мобільних підрозділів, інспекторів-кінологів зі службовими собаками, презентація військової техніки та святковий концерт</p>  | осіб           | 300                 | 100,0                                   | на рівні 2015 року                   |  |
| 127.  | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами | <p>Виконано</p> <p>8 червня 2016 року визначено переможців Миського конкурсу проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, для</p>   |                |                     |   |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого                                | Темп росту/зниження у % до 2015 року   | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|---|---|--|--|--|
|       | громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, реалізація програм - переможців | реалізації яких у 2016 році надано фінансову підтримку на загальну суму<br>Переможцями стали 23 молодіжні та дитячі громадські організації<br><br>Серед проектів, які реалізовано у 2016 році, зокрема:<br>- спільно з ГО «Скаутська просвітницька організація м. Києва «СПОК» «Літній наметовий табір «Мрій. Дій. Втілюй.» (09.08.2016), охоплено 80 осіб<br>- спільно з дитячим об'єднанням громадян «Юний альпініст» «Скаут-кемп на Дніпрі» (12.08 – 25.08.2016), охоплено 200 осіб<br>- спільно з дитячою громадською організацією «Дитячий клуб «Іскра» «Збір-похід «Школа життя» (22.08 – 31.08.2016), охоплено 90 осіб<br>- Київський міський патріотичний вишкіл гра «Козак квест» (10.09-11.09.2016)<br>- молодіжну акцію «Алея добра» (24.09.2016) тощо | млн грн<br><br>тис. грн<br><br>тис. грн<br><br>тис. грн<br><br>тис. грн<br><br>тис. грн | 1,5<br><br>67,0<br><br>75,0<br><br>75,0<br><br>75,0<br><br>75,0 | 100,0<br><br>100,0<br><br>100,0<br><br>100,0<br><br>100,0<br><br>100,0 | 150,0<br>(порівняно з 2013 роком, у 2014-2015 році конкурс не проводився)<br><br>захід проводився вперше<br><br>-“-<br><br>-“-<br><br>-“-<br><br>-“- |  |
| 128.  | Розвиток молодіжного підприємництва  | Виконано<br>1 березня 2016 року Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено угоду з комунальною установою «Київський молодіжний центр» про партнерську взаємодію щодо спільної реалізації соціальних заходів. У рамках співпраці проведено засідання круглого столу на тему  |   |   |  |  |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання                         | % виконання показників до запланованого             | Темп росту/зниження у % до 2015 року  | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
|       |                                     | <p>«Стан та перспективи розвитку системи професійної орієнтації молоді»<br/>У 2016 році проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва, у рамках якого залучено молодь до участі у тренінгах на тему: «Твоя бізнес-ідея», «Бізнес-план: від розробки до реалізації», «Презентація бізнес-плану». За результатами конкурсу визначено 6 переможців у номінаціях «Соціальний проект», «Виробництво, сфера послуг і торгівля»</li> <li>- щотижневі тренінги та майстер-класи: «Event management: здобуємо навички підприємництва», «Інтернет – маркетинг для новачків», «Франчайзинг. Робота зі спонсорами», «Пошук інвестора від А до Я», семінари: «Як заробляють блогери», «Ефективні переговори: 6 кроків до успіху», «Бізнес планування», «З чого починається власна справа», «Проектний менеджмент», «Інструменти розвитку бізнесу», «Соціальне підприємництво»</li> <li>- в рамках реалізації програми «Соціальне підприємництво у вирішенні проблем молоді» студентам вищих навчальних закладів міста Києва роз'яснено сутність соціального підприємництва та соціальної відповідальності</li> <li>- семінар за темою: «Про підприємців» спільно з представниками провідних підприємств столиці для учнів старших класів середніх загальноосвітніх закладів м. Києва</li> <li>- науково-практичну конференцію молодих науковців, аспірантів та студентів</li> </ul> | <p>залучено осіб</p> <p>охоплено осіб</p> <p>охоплено осіб</p> <p>охоплено осіб</p> | <p>200</p> <p>600</p> <p>400</p> <p>150</p> | <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> | <p>на рівні 2015 року</p> <p>104,0</p> <p>на рівні 2015 року</p> <p>захід проводився вперше</p> |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | за темою: «Соціальне підприємництво в реаліях сучасного суспільства»<br>- засідання за круглим столом за темами: «Стан та перспективи розвитку системи професійної орієнтації молоді»; «Державне регулювання молодіжного підприємництва» – конференцію «Про підприємців» на базі Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова<br>– Всеукраїнський форум, з метою забезпечення первинної зайнятості молоді «Бізнес – молодь: ефект WOW від співпраці» в рамках ініціативи «Український Пакт заради молоді – 2020» тощо<br>Голосіївським районним в місті Києві центром для сім'ї, дітей та молоді проведено 4 групових заняття на тему: «Успішна кар'єра» для демобілізованих учасників АТО | охоплено осіб  | 200                 | 100,0                                   | 100,0                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 200                 | 100,0                                   | захід проводився вперше              |  |
|       |                                     |   | осіб           | 100                 | 100,0                                   | на рівні 2015 року                   |  |
|       |                                     |   | осіб           | 100                 | 100,0                                   | захід проводився вперше              |  |
| 129.  | Створення штабу волонтерів          | Виконано<br>Наказом Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді від 29.06.2016 № 148 було створено штаб волонтерів та затверджено склад Ради штабу з числа лідерів партнерських організацій, досвідчених педагогів Київського університету ім. Б. Грінченка тощо. Спеціалістами центру проводилися навчальні заняття для координаторів волонтерського руху та лідерів громадських організацій<br>Протягом звітного періоду до участі у суспільно-значущих акціях та заходах залучено волонтерів з числа студентів вищих навчальних закладів м. Києва   | осіб           | 200                 | 100,0                                   | захід проводився вперше              |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру               | Показники виконання         | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року          | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| 130.  | Запровадження «Молодіжного паспорта»  | Виконано<br>Запроваджено «Молодіжний паспорт», до якого заносяться відмітки про участь волонтерів у заходах   | осіб                         | 600                         | 100,0                                   | захід проводився вперше                       |  |
| 131.  | Проведення молодіжних ярмарків вакансій (виставка «Освіта. Робота. Підприємництво») | Виконано<br>У 2016 році Київським молодіжним центром на базі Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» проведено:<br>- загальнооміські інформаційні акції «Освіта. Робота. Підприємництво» (квітень, листопад)<br>- Ярмарок вакансій «В новий рік – з новою роботою» на базі вокзалу станції Київ-Пасажирський (02.12.2016)<br>- Дні кар'єри на базі НПУ ім. Драгоманова, НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (протягом жовтня-листопада)   | осіб                         | 13 000                      | 100,0                                   | 116,0   |  |
| 132.  | Реалізація програм «У здоровому тілі – здоровий дух», «У гармонії з собою і світом» | Виконано<br>31 березня 2016 року на території середньої загальноосвітньої школи № 245 відбулася акція «У здоровому тілі – здоровий дух». В рамках заходу проведено виступи відомих спортсменів, зірок вітчизняної естради та змагання між учнями<br>З 9 по 24 квітня 2016 року організовано толоку «Молодь за чисте довкілля» за участю студентів-волонтерів вищих навчальних закладів столиці<br>Крім того, Київським молодіжним центром у 2016 році проведено:<br>- заходи із благоустрою території оз. Жандарка<br>- 2 семінари для лідерів студентського самоврядування «Створення локальних еко- | осіб<br><br>осіб<br><br>осіб | 200<br><br>1 000<br><br>200 | 100,0<br><br>100,0<br><br>100,0         | захід проводився вперше<br><br>-“-<br><br>-“- |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого  | Темп росту/зниження у % до 2015 року  | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|---|---|--|---|--|
|       |   | <p>проектів, правильне поводження з побутовими відходами»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- спортивну акцію для учнів старших класів «Здорова молодь Києва 2016»</li> <li>- щорічну соціально-екологічну акцію із прибирання та благоустрою зелених зон на території Гідропарку «Зробимо Україну чистою разом!»</li> <li>- 3 конференції з питань екологічного виховання молоді</li> <li>- збір ініціативної молоді «Активна молодь - здорова нація»;</li> <li>- тренінг «Формування екологічної культури серед молоді» та флеш-моб «Зелена планета» на базі міжнародного дитячого центру «Артек»</li> <li>- лекцію «Емоційний інтелект» з питань особистого самовдосконалення</li> </ul> | <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> | <p>290</p> <p>500</p> <p>5 000</p> <p>300</p> <p>1 000</p> <p>100</p> <p>50</p> | <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> | <p>-“-</p> <p>на рівні 2015 року</p> <p>захід проводився вперше</p> <p>-“-</p> <p>-“-</p> <p>-“-</p> <p>-“-</p> |  |
| 133.  | Оздоровлення та відпочинок дітей, розбудова мережі трудових, військово-спортивних, оздоровчих центрів, таборів для дітей і молоді | <p>Виконано</p> <p>У 2016 році з 9 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які входять до мережі міста Києва, функціонували 8. У позаміському закладі оздоровлення та відпочинку дітей «Супутник-1» (Пуща-Водиця) на сьогодні тимчасово проживають сім'ї, які переїхали з АР Крим, м. Севастополя та східних областей України. У 2016 році розпочав свою роботу Міжнародний дитячий центр «Артек» (Пуща-Водиця)</p> <p>Всього у 2016 році дитячими закладами оздоровлення та відпочинку міста Києва було оздоровлено</p> <p>з них на безоплатній основі – 100 дітей з населених пунктів Донецької та Луганської областей, розташованих на лінії зіткнення</p>                                   | дітей   | 4 200   | 105,0  | 114,0   |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого                       | Темп росту/зниження у % до 2015 року                          | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
|       |                                     | <p>З метою зайнятості школярів, які не відпочивали за межами міста, у червні поточного року було відкрито 80 дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів в яких відпочила</p> <p>Всього з бюджету міста Києва на 2016 рік на оздоровлення та відпочинок дітей виділено 45 360,5 тис. грн, на які оздоровлено та направлено на відпочинок 8 462 дитини (в тому числі оздоровлено – 5 632 дитини, направлено на відпочинок – 2 830 дітей)</p> <p>За залучені кошти (кошти господарників, підприємств та організацій, профспілок, батьківські кошти та інші джерела фінансування) оздоровленням та відпочинком охоплено понад</p> <p>Загалом, у літній період 2016 року кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком становила близько 195 тисяч юних киян або 70,5% загальної кількості дітей шкільного віку</p> <p>У сфері управління Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) закладів оздоровлення та відпочинку дітей немає. Одночасно, в місті функціонують 9 дитячих спеціалізованих санаторіїв загальною потужністю 1025 ліжок, які підпорядковані Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації та входять до складу ТМО «Санаторного</p> | <p>од.<br/>дитина</p> <p>дитини</p> <p>дітей</p> <p>дітей</p> | <p>80<br/>5 781</p> <p>8 462</p> <p>180 000</p> <p>195 000</p> | <p>106,0<br/>110,0</p> <p>117,0</p> <p>100,0</p> <p>104,9</p> | <p>111,0<br/>111,7</p> <p>131,5</p> <p>105,5</p> <p>107,7</p> |  |

| № п/п  | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми               |
|--|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|  |   | лікування» у місті Києві. Крім того, 3 дитячих спеціалізованих санаторія на 400 ліжок розташовані на тимчасово окупованій території АР Крим. З метою впровадження нових методів організації санаторного лікування дітей-інвалідів, функціонує 90 ліжок різного профілю для етапного лікування дітей-інвалідів у супроводі одного з батьків (у 2016 році у супроводі одного з батьків отримали санаторно-курортне лікування 395 дітей-інвалідів)<br>У 2016 році санаторно-курортне лікування отримала 7 941 дитина, з яких: в санаторіях місцевого підпорядкування – 5 797 дітей (в тому числі 3 785 дітей пільгових категорій), в санаторіях системи Міністерства охорони здоров'я України – 2 144 дитини (в тому числі 1 351 дітей пільгових категорій) |                |                     |   |                                      |  |
| <i>Розвиток сімейно орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування</i> |   |  |                |                     |   |                                      |  |
| 134.   | Створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Не виконано<br>На сьогодні у м. Києві однією з проблем, пов'язаних з попередженням сирітства, життєзабезпеченням і розвитком дітей, сімей, які з різних причин потрапляють у складні життєві обставини, є тенденція щодо збільшення чисельності підлітків, які мають статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування, та в силу різних причин не можуть бути охоплені сімейними формами виховання. Відсутність у цих дітей власного житла, гуртожитків при закладах професійно-технічної освіти, зростання черги щодо забезпечення цієї категорії дітей житлом призвело до крайньої необхідності   |                |                     |   |                                      | Не виконано у зв'язку з відсутністю приміщення<br>Роботу із створення соціального гуртожитку буде продовжено у 2017 році |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми                      |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |   | створення у столиці соціального гуртожитку Службою у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки» протягом звітного року проводилася робота з пошуку приміщення для створення соціального гуртожитку  |                |                     |   |                                      |   |
| 135.  | відкриття 2 дитячих будинків сімейного типу                                       | Виконано частково<br>Станом на 01.01.2017 виділені для відкриття 2 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) приміщення у Святошинському районі столиці на вул. Клавдійській буд. 40, кв. 189-190, в яких виховуватимуться діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повністю оснащені та готові до прийому сімей.<br>Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.12.2016 № 1275 ці житлові приміщення передано до сфери управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації для розміщення дитячих будинків сімейного типу Святошинського району столиці | од.            | 2                   | 100,0                                   | на рівні 2015 року                   | Відкриття у цих приміщеннях 2 дитячих будинків сімейного типу Святошинського району м. Києва заплановано на I квартал 2017 року |
| 136.  | забезпечення належних умов для утримання дітей у закладах тимчасового влаштування | Виконано<br>Програмою на капітальний ремонт приміщень Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 (далі – Центр) та його інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації) за адресою: пр. Маяковського, 28-в, було передбачено 750 тис. грн<br>Станом на 01.01.2017 виконано робіт на суму   | тис. грн       | 705,8               | 99,2                                    | Роботи у 2015 році не проводилися    | Роботи виконано у повному обсязі  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |  | <p>в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– за договором на виконання робіт з капітального ремонту систем опалення, каналізації та теплопостачання у підвальному приміщенні Центру, укладеним 23.02.2016 між ТОВ «АврораТЕРМ» та Центром соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 на суму 239,6 тис. грн, роботи виконані повністю на суму 239,3 тис. грн</li> <li>– за договором на виконання робіт з капітального ремонту приміщення Центру (2,3,4 груп відділень соціально-психологічної реабілітації), укладеним 26.08.2016 між ТОВ «ДОБРО-ЕЛІТ» та Центром соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 на суму 471,9 тис. грн, роботи виконані повністю на суму 466,5 тис. грн</li> </ul> |                |                     |   |                                      |   |
| 137.  | будівництво (придбання) житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | <p>Не виконано</p> <p>Захід передбачено у проекті Комплексної міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 – 2018 роки, який розроблено. На кінець 2016 року зазначений проект міської цільової програми ще не затверджений</p> <p>Розподілом асигнувань на фінансування капітальних вкладень, передбачених Програмою, на будівництво (придбання) житла для черговиків квартирної обліку (всіх категорій) з бюджету м. Києва передбачалося 512 146,1 тис. грн</p> <p>У рамках реалізації заходів з будівництва (придбання) житла для черговиків</p>   |                |                     |   |                                      | Захід не виконано у зв'язку з відсутністю затвердженої Комплексної міської цільової програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 – 2018 роки |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми                             |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | квартирного обліку (в тому числі потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, учасників АТО, членів родин небесної сотні тощо) та відселення з аварійних будинків та гуртожитків, укладено договори на закупівлю 455 квартир загальною площею 29 185,2 кв. м та вартістю з яких у 2016 році придбано 135 однокімнатних, 213 двокімнатних та 106 трикімнатних квартир та 1 чотирикімнатну квартиру  | тис. грн       | 511 906,7           | 99,9                                    | у 9,5 раза більше                    |  |
| 138.  | соціальне супроводження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Виконано Станом на 31.12.2016 у місті Києві функціонувало 40 прийомних сімей, в яких виховувалося 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 21 дитячий будинок сімейного типу, де розміщено 158 дітей даної категорії<br>У 2016 році Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:<br>- проведено 10 курсів навчання за тематикою: «Підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники», за результатами якого 162 потенційних кандидата (особи та подружні пари) в опікуни, піклувальники отримали довідки про проходження навчання та рекомендації про включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;<br>- організовано навчання прийомних батьків та батьків – вихователів за програмою підвищення виховного | осіб           | 162                 | 90,0                                    | 10,0                                 | На навчання було запрошено всіх, хто подав документи, проте перед його початком, окремі кандидати змінили думку та не відвідували курс |
|       |  | модулі з підвищення  |                | 2 (за рік)          | 100,0                                   | більше у 2,2 раза                    |  |

| № п/п  | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                                      | Показники виконання         | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року                       | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми                 |
|--|---|--|---|-----------------------------|---|--|--|
|  |   | потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів, яка затверджена наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 14.01.2011 № 79, за результатами якого 23 особи підвищили свій виховний потенціал  | кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів |                             |   |  |  |
| <b>2.3.2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення</b> |   |  |   |                             |   |  |  |
| 139.   | Сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць, в тому числі шляхом надання роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску, допомоги по частковому безробіттю, організації громадських та інших робіт тимчасового характеру (із залученням спільного представницького органу роботодавців м. Києва) | <p>Виконано частково</p> <p>За останніми даними вибіркового обстежень населення з питань економічної активності, які надійшли від Державної служби статистики України, у середньому за 9 місяців 2016 року в м. Києві:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- чисельність безробітного населення у віці 15-70 років (визначена за методологією Міжнародної організації праці) становила</li> <li>- рівень безробіття за методологією МОП до економічно активного населення у віці 15-70 років в середньому по м. Києву становив</li> <li>- рівень зайнятості населення у віці 15-70 років</li> </ul> <p>Діяв механізм компенсаційних виплат, пов'язаних з фактичними витратами роботодавців із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</p> <p>У звітному періоді з наданням роботодавцям таких компенсаційних виплат працевлаштовано 148 осіб з числа безробітних</p> <p>Постійно здійснювався оперативний моніторинг створення робочих місць</p> <p>Промисловими підприємствами міста</p> | тис. осіб<br><br>%<br><br>%                         | 93,3<br><br>6,4<br><br>62,5 |   | 93,6<br><br>зменшення на 0,4 в.п.<br>збільшення на 0,2 в.п | Відповідно до графіку оприлюднення статистичних даних спостережень щодо економічної активності населення будуть 29.03.2017 |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                       | Показники виконання         | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | створено робочих місць<br>Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» затверджено фінансування організації громадських робіт у 2016 році за рахунок бюджету міста Києва у розмірі<br>Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.06.2016 № 485 затверджено Перелік видів громадських робіт на 2016 рік та Перелік підприємств, організацій та установ міста Києва, за участю яких планувалася організація громадських робіт у 2016 році.<br>Київським міським центром зайнятості укладено 17 договорів про організацію громадських робіт та фінансування їх організації<br>До участі у громадських роботах залучено безробітних осіб<br>До участі у роботах тимчасового характеру було залучено 2,3 тис. безробітних осіб | од.<br><br>тис. грн<br><br>тис. осіб | 502<br><br>394,1<br><br>1,8 |   | 68,4                                 |  |
| 140.  | Працевлаштування безробітних громадян, які звертаються в пошуках роботи до Київського міського та районних центрів зайнятості, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, громадян, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної | Виконано<br>За направленням Київського міського центру зайнятості у 2016 році отримали роботу як зареєстровані безробітні, так і особи з числа інших категорій громадян (осіб, які навчаються, бажають змінити роботу, пенсіонерів тощо)<br>З початку окупації АР Крим та проведення антитерористичної операції до столичної служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні понад 6,5 тис. мешканців АР Крим, Донецької та  | тис. осіб                            | 14,0                        |   | 103,7                                |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання                    | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
|       | операції, осіб з інвалідністю   | Луганської областей<br>Працевлаштовано внутрішньо переміщених осіб<br>У 2016 році військовослужбовці із зони АТО отримали послуги служби зайнятості, з них мали статус безробітного працевлаштовано демобілізованих учасників АТО<br>Протягом звітного періоду перебували на обліку особи з інвалідністю, які мали статус безробітного, з них працевлаштовано  | тис. осіб<br>тис. осіб<br>тис. осіб<br>тис. осіб<br>тис. осіб | 1,8<br>2,1<br>2,0<br>0,4<br>1,5<br>0,3 |   | 88,2<br>100,0                        |   |
| 141.  | Проведення адресних семінарів для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність із залученням соціальних партнерів та підприємницьких структур (із залученням спільного представницького органу роботодавців м. Києва)  | Виконано<br>Служба зайнятості сприяє розвитку підприємництва шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності<br>В Київському міському центрі зайнятості кожен безробітний отримує інформацію про даний вид послуги<br>У 2016 році спеціалістами служби зайнятості столиці проведено семінари, а саме:<br>- «Як розпочати свій бізнес»;<br>- «Від бізнес-ідеї до власної справи» | од.   | 168                                    |   | 56,0                                 | Зменшення кількості проведених у 2016 році семінарів відбулося за рахунок зменшення фінансових можливостей Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |
| 142.  | Організація та проведення навчання для молодих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, підтримка молоді з питань відкриття власної справи, в тому числі шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | Виконано<br>У звітному періоді молодь мала змогу відвідувати тематичні семінари «Як розпочати свій бізнес» та «Від бізнес-ідеї до власної справи»<br>У 2016 році проходили відповідне навчання особи у віці до 35 років<br>Отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та зареєструвався як суб'єкт підприємництва   | осіб<br>осіб  | 115<br>149                             |   |                                      |   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| 143.  | Проведення масових інформаційних та профорієнтаційних заходів за участю роботодавців, у першу чергу серед учнів загальноосвітніх шкіл та молоді, яка вперше шукає роботу, з метою популяризації та підвищення престижності робітничих професій (із залученням спільного представницького органу роботодавців м. Києва) | <p>Виконано</p> <p>Спеціалісти районних центрів зайнятості систематично проводили «Уроки реального трудового життя» з учнівською молоддю</p> <p>Проведено уроків реального трудового життя</p> <p>У березні 2016 року проведено Профорієнтаційний марафон (понад 50 профорієнтаційних заходів, якими охоплено понад 2 тис. осіб з числа учнівської молоді)</p> <p>У листопаді-грудні 2016 року відбулася Профорієнтаційна естафета «Вчись. Пізнавай. Обирай»</p> <p>Надавалася допомога шкільним психологам, методистам, класним керівникам в організації та проведенні професіографічних екскурсій та зустрічей на підприємства міста. У 2016 році проведено екскурсій</p> <p>Учні побували на різних підприємствах міста, а саме на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАТ «Київхліб» виробничий цех № 1, хлібокомбінат № 1 (кондитер, формувальник тіста, пекар, машиніст тістомісильних машин);</li> <li>- «Київський бронетанковий ремонтний завод» (електромонтер, електрогазозварник, ливарник, фрезерувальник, слюсар-складальник);</li> <li>- ТЕЦ-6;</li> <li>- ДП «Антонов»;</li> <li>- ДП «Завод 410 ЦА» тощо</li> </ul> | од.            | 89                  |   |                                      |  |
|       |  | <p>Надавалася допомога шкільним психологам, методистам, класним керівникам в організації та проведенні професіографічних екскурсій та зустрічей на підприємства міста. У 2016 році проведено екскурсій</p> <p>Учні побували на різних підприємствах міста, а саме на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАТ «Київхліб» виробничий цех № 1, хлібокомбінат № 1 (кондитер, формувальник тіста, пекар, машиніст тістомісильних машин);</li> <li>- «Київський бронетанковий ремонтний завод» (електромонтер, електрогазозварник, ливарник, фрезерувальник, слюсар-складальник);</li> <li>- ТЕЦ-6;</li> <li>- ДП «Антонов»;</li> <li>- ДП «Завод 410 ЦА» тощо</li> </ul>  | од.            | 35                  |   |                                      |  |
| 144.  | Сприяння погашенню боргів із виплати заробітної плати та недопущення   | Виконано частково<br>За даними Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської   |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | утворення нової заборгованості на підприємствах, установах та організаціях міста незалежно від форм господарювання | <p>міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2016 році підприємствами-боржниками міста виплачено 67,3 млн грн заборгованої заробітної плати</p> <p>За наявними даними офіційної статистики борг зі виплати заробітної плати по місту станом на 01.01.2017 становив майже 76,5 млн грн, що на 2,5% або на 2 млн грн менше у порівнянні з попереднім місяцем та на 2% або на 1,5 млн грн більше у порівнянні до початку 2016 року</p> <p>Із вказаної суми боргу 77,7% або 59,4 млн грн припадало на економічно активні підприємства; 13,1% або 10 млн грн – на підприємства, відносно яких реалізуються процедури банкрутства; решта 9,2% (майже 7,1 млн грн) – на економічно неактивні підприємства</p> <p>Станом на 01.01.2017 заборгованість із заробітної плати мала місце на 67 столичних підприємствах, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- державний сектор (33 підприємства) – 47,9 млн грн або 62,6 % від загальної суми боргу по місту;</li> <li>- недержавний сектор (32 підприємства) – 28,2 млн грн або 36,9%;</li> <li>- комунальний сектор (2 підприємства) – 0,4 млн грн або 0,5 %</li> </ul> <p>У 2016 році Київською міською та районними в місті Києві державними адміністраціями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведено засідань тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;</li> </ul> | млн грн        | 76,5                |   |                                      | Основною причиною наявності боргу на підприємствах державного сектору є відсутність державних замовлень на їх продукцію, несвоєчасні розрахунки замовників, у тому числі органів виконавчої влади, за виконані роботи (надані послуги)           |
|       |  |   | од.            | 67                  |   | 72,0                                 |  |
|       |  |   | од.            | 142                 |   | 83,5                                 | Основною причиною боргу на підприємствах-боржниках приватного сектору є брак обігових коштів у зв'язку з несвоєчасними розрахунками замовників за виконані роботи (надані послуги), різке зменшення обсягів замовлень або взагалі їх відсутність |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | - попереджено керівників про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці;<br>- надіслано листів - звернень (подань) до власників або уповноважених ними органів  | осіб           | 735                 |   | 33,9                                 |  |
|       |   |  | од.            | 185                 |   | 100,5                                |  |
| 145.  | Недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях, заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Києва, та на підприємствах державної власності, переданих до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Виконано частково<br>На 01.01.2017 в місті Києві відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати в установах та організаціях, що фінансуються за рахунок коштів бюджету м. Києва<br>Станом на 01.01.2017 заборгованість із заробітної плати мали:<br>- Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737 – 278,7 тис. грн<br>Борг виник у зв'язку з несвоєчасним відшкодуванням з бюджету м. Києва коштів за поховання пільгових категорій населення;<br>- КП «Автотранспортне підприємство Оболонського району м. Києва» – 124,8 тис. грн<br>Борг виник у зв'язку з несвоєчасним надходженням коштів за надані послуги. Найбільшими дебіторами є Оболонська районна у м. Києві державна адміністрація, КП «Оболонь-Ліфтсервіс» тощо |                |                     |   |                                      |  |
| 146.  | Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо переваг легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників  | Виконано<br>У 2016 році Головним управлінням ДФС у м. Києві проведено:<br>- прес-конференцій<br>- брифінгів<br>- засідань «круглого столу»<br>- зустрічей (з громадськістю, з засобами масової інформації, особистих зустрічей керівництва)  | од.            | 9                   |   | 64,3                                 |  |
|       |   |  | од.            | 27                  |   | 79,4                                 |  |
|       |   |  | од.            | 106                 |   | 72,6                                 |  |
|       |   |  | од.            | 159                 |   | 89,3                                 |  |



| № п/п  | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання                                     | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року                                | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|--|---|--|---|---|---|---|--|
|  |   | - семінарів (практикумів)<br>- сеансів телефонного зв'язку «гаряча лінія»<br>Розміщено інформаційних повідомлень:<br>- на каналах телебачення<br>- на каналах радіомовлення<br>- на суб-сайті Головного управління ДФС у м. Києва<br>- у друкованих засобах масової інформації,<br>- в мережах Інтернет (інтернет-видання, інтернет-агентства, сайти органів виконавчої влади)   | од.<br>од.<br>од./повтори<br>од./повтори<br>од.<br>од./тираж<br>од. | 47<br>27<br>18/106<br>26/125<br>74<br>40/451 900<br>227 |   | 40,2<br>64,3<br>18,9/18,4<br>17,6/8,5<br>57,4<br>121,2/67,4<br>60,4 |  |
| <b>2.3.3. Підвищення ефективності соціального захисту киян, допомога учасникам АТО</b> |   |  |   |   |   |   |  |
| 147.   | Надання соціальних послуг через мережу територіальних центрів та соціальних установ (надомне обслуговування одиноких непрацездатних громадян та психічно хворих громадян, соціально-побутові послуги, гуманітарна допомога, благодійна допомога тощо) | Виконано<br>У 2016 році домінуючою формою обслуговування залишалось надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам в домашніх умовах<br>В м. Києві функціонували один міський та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування, в яких на обліку перебувало<br>На надомному обслуговуванні перебувало 12 352 одиноких непрацездатних громадян, які обслуговувалися 1 060 соціальними робітниками, що працювали у 33 відділеннях допомоги вдома<br>Станом на 01.01.2017 одиноким непрацездатним громадянам надано<br>При Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування | осіб<br>осіб<br>тис. послуг   | 32 572<br>12 352<br>більше 5 241,3                      |   | 107,3<br>101,0  |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>функціонувало спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома, яке в рамках Закону України «Про психіатричну допомогу» забезпечувало соціальний захист та обслуговування осіб з психічними розладами</p> <p>Станом на 01.01.2017 у спеціалізованому відділенні на надомному обслуговуванні з психічним захворюванням перебувало інвалідів</p> <p>Особам з інвалідністю надано соціально-побутових послуг</p> <p>Малозабезпечені інваліди через районні територіальні центри отримали натуральну допомогу різного виду на суму</p> <p>Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району надавалися платні соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування» (надання соціальних послуг) від 29.12.2009 № 1417</p> <p>Станом на 01.01.2017 22 громадянам надано 780 послуг (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів)</p> <p>Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг за цей період, становила</p> <p>Міським територіальним центром соціального обслуговування та районними територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) залучено 91 благодійну, громадську організацію та релігійні конфесії для</p> | осіб           | 763                 |   | 109,6                                |  |
|       |                                     |   | тис. послуг    | більше 328,5        |   | 101,7                                |  |
|       |                                     |   | тис. грн       | 32,7                |   | 110,5                                |  |
|       |                                     |   | осіб послуг    | 22 780              |   | 183,3 153,8                          |  |
|       |                                     |   | тис. грн       | 21,0                |   | 173,0                                |  |
|       |                                     |   | од.            | 91                  |   | 102,2                                |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру   | Показники виконання                                      | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року                    | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|--|--|---|---|--|
|       |  | надання 23 953 громадянам різних видів допомог, переважно таких як гаряче харчування та надання продуктових наборів, надання речової натуральної допомоги та медикаментів на суму   | осіб<br><br>тис. грн   | 23 953<br><br>1 367,8                                    |   | 170,0   |  |
| 148.  | Надання соціальної підтримки дітям, що проживають в складних життєвих умовах (діти-сироти, діти-інваліди, діти, що залишилися без піклування батьків), малозабезпеченим верствам населення, тимчасово переміщеним особам із зони АТО та учасникам АТО (гуманітарна та благодійна допомога) | Виконано<br>У 2016 році дітям, що проживають в складних життєвих умовах, приділялася особлива увага. Це насамперед, діти-інваліди, діти-сироти, діти, що залишилися без піклування батьків, що утримуються непрацевдатними батьками або опікунами<br>На облік у територіальних центрах перебувало<br>в яких проживали в складних життєвих умовах<br>Станом на 01.01.2017 діти зазначених категорій отримали допомогу на суму у вигляді продуктів харчування, промислових товарів, подарунків до свят тощо<br>Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.06.2014 № 8983/0/14-14/081 щодо організації соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, що звернулися до міського та до районних територіальних центрів соціального обслуговування, було надано гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та одягу б/в, взуття 656 особам на суму<br>Крім того, надавалися послуги перукаря, з ремонту одягу та інформаційні послуги | сімей<br><br>дітей<br><br>тис. грн<br><br><br><br>осіб<br>тис. грн | 368<br><br>602<br>більше<br>519,1<br><br><br>656<br>18,5 |   | 94,6<br><br>96,7<br><br>119,3<br><br><br>100,0<br>100,0 |  |
| 149.  | Оздоровлення інвалідів I та II групи, ветеранів війни та праці, дітей війни та   | Виконано<br>Станом на 01.01.2017 забезпечено санаторно-курортним лікуванням:  |  |  |   |   |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ветеранів війни та інвалідів, осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» (в санаторіях, підпорядкованих Мінсоцполітики – «Перемога», «Салют», «Батьківщина», «Слава»)</li> <li>- інвалідів (в санаторіях спинального профілю лікування «Слов'янський», сан. «Борисфен»)</li> <li>- інвалідів різних категорій (в санаторіях «Токарі», «Жовтень», «Бердянськ» та ін.)</li> </ul> <p>Відповідно до пункту 4 Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 261, безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок забезпечуються постраждалі особи (особи, віднесені до категорії 1), потерпілі діти (діти – інваліди, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює</p> <p>Станом на 01.01.2017 забезпечено санаторно-курортними путівками осіб, віднесених до категорії 1</p> | осіб           | 2 296               |   | 106,9                                |  |
|       |   |  | осіб           | 104                 |   | 133,3                                |  |
|       |   |  | осіб           | 1 040               |   | 87,6                                 |  |
|       |   |  | осіб           | 2 598               |   | 120,5                                |  |
| 150.  | Реалізація програм Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів у сфері професійної підготовки, працевлаштування, залучення інвалідів до | Виконано Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів (далі - Центр) у 2016 році працював над виконанням основних завдань та напрямів діяльності. Реалізація цих завдань дає можливість використовувати інтелектуальний, моральний і фізичний  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | суспільно-корисної праці тощо       | <p>потенціал людей з обмеженими можливостями, покращити умови життя інвалідів шляхом планомірного поступового залучення їх до суспільно-корисної праці та громадської діяльності</p> <p>У 2016 році у відділенні професійної реабілітації Центру навчалися на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соціальних курсах «Соціальна комп'ютерна грамотність для осіб з вадами зору» та «Сенсорні смартфони на базі ОС Андроїд для незрячих та слабозорих»</li> <li>- курсах «Англійська мова для початківців»</li> <li>- курсах «Розмовний курс англійської мови»</li> <li>- курсах «Англійська мова для середнього рівня»</li> <li>- курсах «Англійська мова для рівня вище середнього»</li> <li>- курсах «Комп'ютерна грамотність для початківців»</li> <li>- курсах «Комп'ютерна грамотність для початківців» з вадами слуху</li> <li>- курсах «Косметичний масаж»</li> <li>- курсах «Застосування танцювально-рухової терапії та спеціальних фізичних вправ для осіб з глибокими порушеннями зору з метою соціальної та фізичної реабілітації»</li> <li>- курсах «Візажист»</li> </ul> <p>У відділенні психологічної реабілітації:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навчалися на курсах трудової адаптації</li> <li>- прийняли участь в корекційно-відновлювальних та розвивальних заняттях</li> <li>- навчалися на курсах «Петриківський розпис»</li> </ul> | осіб           | 48                  |   | 96,0                                 |  |
|       |                                     |   | осіб           | 14                  |   | 43,7                                 |  |
|       |                                     |   | осіб           | 10                  |   | 111,1                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 23                  |   | 100,0                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 9                   |   | 100,0                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 34                  |   | 89,5                                 |  |
|       |                                     |   | осіб           | 24                  |   | 100,0                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 12                  |   | 100,0                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 8                   |   | 100,0                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 26                  |   | 100,0                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 102                 |   | 212,5                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 607                 |   | 206,5                                |  |
|       |                                     |   | осіб           | 9                   |   | 100,0                                |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року   | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
|       |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- навчалися на курсах «Бісероплетіння»</li> <li>- надано психологічні послуги</li> <li>- прийняли участь у культурно-масових заходах</li> </ul> <p>У відділенні соціальної реабілітації:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримали консультації про наявність вакансій</li> <li>- навчалися на курсах «Освоєння дорослими людьми з інвалідністю по зору рельєфно-крапкового письма за системою Л. Брайля»</li> <li>- отримали консультації профконсультанта</li> <li>- отримали консультації з соціальної реабілітації</li> </ul> <p>У відділенні медичного спостереження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відвідали ряд тематичних занять, зокрема: грип та його профілактика, медична етика і деонтологія санітарно-гігієнічний та протиепідеміологічний режим, профілактика вірусних гепатитів та інших</li> </ul> <p>Юридичні консультації отримали</p> <p>У звітному періоді реабілітанти Центру відвідали вистави, різні музеї, Цирк, зоопарк, взяли участь в концертних програмах, літературно-музичних заходах тощо</p> <p>Для реабілітантів Центру в 2016 році проведено майстер-класи, присвячені святкуванню Великодня, та майстер-клас на Благодійному інклюзивному фестивалі «Без меж» з Петриківського розпису, тренінги «Формування комунікативних умінь», «Розвиток почуття впевненості в собі», «Я і природа навколо мене», різні заняття з арт-терапії, зокрема «Театральні та драматичні</p> | <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> <p>осіб</p> | <p>8</p> <p>426</p> <p>1 058</p> <p>443</p> <p>16</p> <p>133</p> <p>993</p> <p>152</p> <p>105</p> |   | <p>100,0</p> <p>103,0</p> <p>68,3</p> <p>42,0</p> <p>200,0</p> <p>56,1</p> <p>211,3</p> <p>100,0</p> <p>54,7</p> |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру     | Показники виконання     | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|--------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | засоби, як психокорекція соціальних проблем та інтеграції особистості», «Казкотерапія як метод психологічної роботи з дітьми та дорослими» та інші Крім цього, здійснювалися реабілітаційні заходи, спрямовані на оптимізацію і коригування осіб з інвалідністю до своїх вад, виховання в них навичок до самообслуговування, адаптації у навколишньому середовищі<br>Всього у 2016 році в Центрі отримали послуги   | осіб               | 1 519                   |   |                                      |  |
| 151.  | Забезпечення надання транспортних послуг особам з порушенням опорно - рухового апарату              | Виконано Відділ транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату при Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування в певній мірі забезпечував доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури<br>На сьогодні в автопарку 21 автомобілів пристосованих для перевезення зазначеної категорії громадян, з яких 19 обладнано підйомниками<br>Станом на 01.01.2017:<br>- виконано заявок<br>- перевезено інвалідів, в тому числі громадян похилого віку<br>- здійснено перевезень | од.<br>осіб<br>од. | 8 961<br>1 085<br>9 735 |   | 146,3<br>167,7<br>135,1              |  |
| 152.  | Проведення роботи щодо реінтеграції бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі | Виконано У 2016 році в підпорядкуванні Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) функціонували 3 заклади, що надавали соціальні послуги  |                    |                         |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                             | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання (далі – КЦСА) (с. Ясногородка Вишгородського району Київської обл.), призначений для тимчасового проживання бездомних осіб, що не мають постійного місця проживання і які раніше проживали в м. Києві</li> </ul> <p>За звітний період КЦСА надано соціальні послуги</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Будинок соціального піклування (далі – БСП) (вул. Суздальська, 4/6), у складі якого є відділення нічного перебування та соціальний готель для бездомних осіб, де організовується нічне та тимчасове перебування, надається психологічна, соціальна та побутова допомога</li> </ul> <p>За звітний період БСП надано послуг громадянам</p> <p>Центр обліку бездомних громадян (далі – Центр) (Суздальська, 4/6) та філія Центру (пров. Лобачевського, 8-А), де проводиться робота по обліку бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, проводиться робота по відновленню та отриманню документів, надається реєстрація місця перебування</p> <p>За звітний період Центром та філією Центру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- взято на облік</li> <li>- відновлено документів</li> <li>- оформлена реєстрація місця перебування</li> </ul> | осіб           | 120                 |   | 91,6                                 |  |
|       |   |  | осіб           | 722                 |   | 75,6                                 |  |
|       |   |  | осіб           | 825                 |   | 134,1                                |  |
|       |   |  | осіб           | 232                 |   | 93,5                                 |  |
|       |   |  | осіб           | 1 064               |   | 107,8                                |  |
| 153.  | Виконання бюджетної програми «Пільги на медичне обслуговування» | Виконано<br>У 2016 році укладено договорів на загальну суму,   | тис. грн       | 8 350,1             |   |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру   | Показники виконання                                   | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року      | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|---|--|--|---|---|---|---|
|       | громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  | у тому числі з:<br>- КП «Фармація»<br>- ДП «Аптека» ДУС<br>- стоматологічними поліклініками міста Києва<br>- Київським міським центром радіаційного захисту населення міста Києва<br>У 2016 році забезпечено ліками на суму  | тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн | 7 205,0<br>3,7<br>991,4<br>150,0<br>23 640<br>8 288,2 |   |   |   |
| 154.  | Виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми призначення житлових субсидій окремим категоріям киян                                | Виконано<br>За призначенням житлової субсидії звернулося<br>Призначено субсидію<br>Отримували субсидію<br>Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги<br>Нараховано коштів організаціям-надавачам послуг  | сімей<br>сімей<br>сімей<br>грн<br>тис. грн                           | 283 151<br>282 312<br>252 689<br>770,9<br>1 872 930,9 |   | 153,5<br>153,0<br>164,3<br>144,3<br>360,0 |   |
| 155.  | Продовження реалізації проекту багатофункціональної картки «Картка киянина» з розширенням залучених категорій населення та спектра надання послуг | Виконано<br>Управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій не здійснював видачу Карток киянина<br>До компетенції органів соціального захисту відносяться питання щодо ідентифікації пільгової категорії, активації соціального додатка та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру утримувачів Карток.<br>Також органи соціального захисту, в межах компетенції, надають роз'яснення з питань запровадження та функції Картки киянина<br><br>Станом на 01.01.2017 за даними звітів інформаційно телекомунікаційної системи (ІТС) «Картка киянина» зареєстровано в системі громадян | тис. осіб  | 760,1   |   | 108,4                                     | Правлінням Національного банку України банк-емітент проекту «Картка киянина» ПАТ «КБ» Хрещатик» віднесено до категорії неплатоспроможних, в якому введено тимчасову адміністрацію<br>На теперішній час реєстрацію, облік та видачу Карток здійснює ПАТ «Державний ощадний банк України»<br>Розробником системи «Картка киянина» в жовтні 2016 року було доопрацьовано програмний комплекс в |

| № п/п   | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру         | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|---|---|---|------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|   |   | Стали утримувачами карток «Картка киянина», з них громадян за соціальною ознакою  | тис. осіб<br>тис. осіб | 720,7<br>625,5      |   | 105,7                                | частині формування звітів щодо зареєстрованих та виданих Карток, що відобразилося у їх процентному збільшені |
| <b>2.3.4. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг</b> |   |   |                        |                     |   |                                      |  |
| 156.  | Створення єдиної диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги в кожному районі м. Києва шляхом підключення диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги в кожному районі м. Києва до єдиної оперативно - диспетчерською служби Центру екстреної медичної допомоги (прийом викликів від населення на єдиний номер - 103) | Не виконано<br>У 2016 році заходи не здійснювалися  |                        |                     |   |                                      | У 2016 році заходи не здійснювалися у зв'язку з відсутністю фінансування                                     |
| 157.  | Доведення кількості бригад ЕМД до нормативу   | Не виконано<br>У 2016 році заходи не здійснювалися  |                        |                     |   |                                      | У 2016 році заходи не здійснювалися у зв'язку з відсутністю фінансування                                     |
| 158.  | Повна GPS-навігація парку спецмедтранспорту   | Не виконано<br>У 2016 році заходи не здійснювалися  |                        |                     |   |                                      | У 2016 році заходи не здійснювалися у зв'язку з відсутністю фінансування                                     |
| 159.  | Заміна автопарку  | Виконано<br>Проведено роботу з метою оновлення парку спеціалізованих автомобілів для забезпечення надання невідкладної медичної |                        |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру       | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | допомоги. З метою оновлення автопарку автомобілів з бюджету м. Києва було виділено 30,0 млн грн та закуплено 100 одиниць спеціалізованих автомобілів для невідкладної медичної допомоги<br>Для забезпечення служби екстреної медичної допомоги виділено 30,0 млн грн та закуплено 15 спеціалізованих автомобілів екстреної медичної допомоги.  |                      |                     |   |                                      |  |
| 160.  | Дооснащення центрів ПМСД відповідно до таблицю оснащення, затвердженого МОЗ України                    | Не виконано<br>Центри ПМСД оснащені відповідно до таблицю оснащення на 87,2%   |                      |                     |   |                                      | У 2016 році заходи не проводилися у зв'язку з тим, що фінансування не здійснювалось                        |
| 161.  | Зміцнення матеріально-технічної бази (оснащення /переоснащення) консультативно-діагностичних центрів   | Виконано<br>У II півріччі 2016 року відповідно до Програми у КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району м. Києва відремонтовано комп'ютерний томограф та ультразвуковий апарат<br>Було передбачено кошти бюджету м. Києва у сумі<br>у 2016 році використано  | тис. грн<br>тис. грн | 1 000,0<br>999,4    | 99,9                                    |                                      |  |
| 162.  | Проведення організаційних заходів щодо перетворення існуючих лікарень в лікарні інтенсивного лікування | Виконано<br>Здійснювалися заходи щодо створення лікарень інтенсивного лікування в м. Києві:<br>- визначено обсяг ресурсного забезпечення КМКЛ № 12 та Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;<br>- проводилися роботи з капітального ремонту:<br>• Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, вул. Братиславська, 3 (приймальне відділення «EMERGENCY» - I етап для |                      |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру       | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | лікарні інтенсивного лікування)<br>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі<br>У 2016 році освоєно<br><br>• капітальний ремонт приміщень Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 вул. Богатирська, 30<br>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі<br>У 2016 році освоєно<br><br>• капітальний ремонт приміщень Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 по перетворенню закладу у лікарню інтенсивного лікування на проспекті Алішера Навої, 3 у Дніпровському районі<br>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі<br>У 2016 році освоєно<br><br>- проводились роботи з реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні № 12 на вул. Підвисоцького, 4-а у Печерському районі м. Києва<br>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі<br>У 2016 році освоєно<br>(виконані будівельні та оздоблювальні роботи в блоках А, Б, В; роботи з влаштування системи спринклерного пожежогасіння; електромонтажні роботи у внутрішніх електроцитових, зовнішні електромонтажні роботи мереж до теплового пункту, утеплення фасадів, укомплектування медичним обладнанням) | тис. грн<br>тис. грн | 12 517,1<br>11 468,7 | 91,6                                    |                                      |  |
|       |                                     |  | тис. грн<br>тис. грн | 1 000,0<br>1 000,0   | 100,0                                   |                                      |  |
|       |                                     |  | тис. грн<br>тис. грн | 15 800,0<br>15 793,3 | 100,0                                   |                                      |  |
|       |                                     |  | тис. грн<br>тис. грн | 33 740,0<br>33 730,3 | 100,0                                   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру       | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми             |
|-------|---|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| 163.  | На базі приймальних відділень створення відділень екстреної медичної допомоги «Emergency», які будуть мати постійний зв'язок з центральною оперативною диспетчерською Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва   | Виконано частково<br>Протягом звітного періоду:<br>- проводилися роботи щодо створення приймально-діагностичного відділення Київської міської клінічної лікарні № 12;<br>- здійснено експертизу проектної документації та заходи з визначення переможця конкурсних торгів на проведення капітального ремонту приймального відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги<br>- проведено конкурсні торги на проведення ремонтних робіт для створення травмпункту в складі відділення екстреної медичної допомоги «Emergency» Київської міської дитячої лікарні №1                 |                      |                      |   |                                      |  |
| 164.  | Продовження реконструкції та будівництва закладів охорони здоров'я (зокрема, реконструкції з підсиленням фундаментів будівель дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва на вул. Підвисоцького, 4-б, реконструкції покрівлі та утеплення фасадів центральної районної та дитячої поліклінік на вул. Маршала Тимошенка, 14 в Оболонському районі) | Виконано частково<br>По об'єкту «Реконструкція з підсиленням фундаментів будівель Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району м. Києва» розроблено проект і проведено його експертизу, визначено підрядну організацію та з 15.07.2016 розпочато будівельні роботи;. Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі<br>У 2016 році освоєно (виконано сверління отворів, укладка монолітного залізобетону, благоустрій території лікарні)<br><br>По об'єкту «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої поліклініки № 2 на вул. Маршала Тимошенка, 14: Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі | тис. грн<br>тис. грн | 30 378,5<br>25 177,3 | 82,9                                    |                                      | Закінчення робіт заплановано на 2017 рік<br><br>В зв'язку з погодними умовами, не завершені роботи по утепленню фасаду |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру                                  | Показники виконання                    | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>У 2016 році освоєно (виконано облаштування покрівлі, блискавкозахисту та частину робіт з утеплення фасаду)</p> <p>По об'єкті «Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної районної поліклініки на вул. Маршала Тимошенка, 14»</p> <p>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі</p> <p>У 2016 році освоєно (у зв'язку зі зміною поточних цін на матеріали, повторно проведено експертизу проектно-кошторисної документації та отримано експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза». Проектна документація затверджена розпорядженням Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації. Проведена переговорна процедура закупівлі будівельно-монтажних робіт. З підрядною організацією ТОВ «БК «Будкапітал» укладено договір. Проведено роботи по влаштуванню покрівлі та блискавкозахисту)</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>834,7</p> <p>475,0</p> <p>282,3</p> | <p>29,0</p> <p>59,4</p>                 |                                      | <p>В зв'язку з погодними умовами, не завершені роботи по утепленню фасаду</p>                              |
| 165.  | Створення двох центрів серцево-судинної патології у складі міських лікарень | <p>Не виконано</p> <p>В структурі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги планується створення центрів серцево-судинної патології</p> <p>На сьогодні відпрацьовано ряд організаційних заходів щодо структури майбутніх центрів серцево-судинної патології</p>   |   |  |   |                                      | Фінансування на створення центрів серцево-судинної патології у 2016 році не передбачено                    |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| 166.  | Подальший розвиток паліативної (хоспісної) медицини – шляхом оновлення матеріально - технічної бази та проведення оптимізації ліжкового фонду хоспісних відділень | Виконано<br>З метою подальшого розвитку паліативної (хоспісної) медицини, Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у лютому 2016 року видано наказ щодо введення в структуру Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні дитячого хоспісного відділення із амбулаторною виїзною мультидисциплінарною бригадою<br>Відповідно до Програми у відділенні Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні були проведені ремонтні роботи на суму 211,5 тис. грн<br>Крім того, на базі Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни створено хоспісне відділення на 30 ліжок: проведено ремонтні роботи у зазначеному відділенні за рахунок коштів, які надійшли від здачі в оренду приміщень лікарняних закладів (на суму 254,0 тис. грн)<br>Зкладами охорони здоров'я опрацьовано пропозицію, надіслану листом корпорації «Фонд цивільного будівництва та розвитку», який виступає ініціатором створення мережі хоспісів в Україні, щодо можливого розташування хоспісу на території закладів охорони здоров'я міста в рамках державно-приватного партнерства |                |                     |   |                                      |  |
| 167.  | Продовження роботи по створенню двох перинатальних центрів на базі Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини                            | Виконано частково<br>Створення перинатального центру на базі Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини (за рахунок коштів бюджету м. Києва)<br>Передбачалися кошти бюджету м. Києва   |                |                     |   |                                      | Основна причина низького освоєння капітальних вкладень - затримка процедури визначення виконавця робіт     |

| № п/п  | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру       | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|--|--|---|----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|  | (за рахунок коштів міського бюджету) та Київського міського пологового будинку № 5 (за рахунок інвестиційних коштів)   | у сумі<br>У 2016 році освоєно (розроблено проектну документацію, отримано позитивний висновок і визначено генеральну підрядну організацію (ТОВ «Варда-Спецбудмонтаж»); виконані роботи з утепленням фасадів та внутрішні оздоблювальні роботи)<br><br>Київський міський пологовий будинок № 5 (за рахунок інвестиційних коштів)<br>Розроблено та передано на експертизу проектно-кошторисну документацію на створення перинатального центру на реконструкцію Київського міського пологового будинку № 5 під Перинатальний центр з будівництвом приватного медичного закладу на просп.Червонозоряному, 2 | тис. грн<br>тис. грн | 10 530,0<br>6 319,0 | 60,0                                    |                                      | (генпідрядної організації) через подання скарги до Антимонопольного Комітету України.                       |
| <b>2.3.5. Підвищення стандартів у сфері освіти</b> |  |   |                      |                     |   |                                      |   |
| 168.   | Відновлення роботи непрацюючих груп у функціонуючих дошкільних навчальних закладах комунальної власності та дошкільних навчальних закладів, які у попередні періоди були передані у використання за іншим призначенням | Виконано<br>Відновлено 47 груп на 1117 місць у працюючих дошкільних навчальних закладах<br>Після реконструкції та капітального ремонту відновлено роботу 13 груп у:<br>- ДНЗ № 423 у Шевченківському районі<br>- ДНЗ № 720 у Печерському районі;<br>Передано в оренду приватному дошкільному навчальному закладу ДНЗ № 345 у Дарницькому районі.<br>Відновлено у мережі дошкільний навчальний заклад № 680 у Дніпровському районі   | од.                  | 47                  |   |                                      |   |
| 169.   | Забезпечення прийому дітей до дошкільних   | Виконано<br>Комплектування вікових груп дошкільних  |                      |                     |   |                                      |   |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру   | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
|       | навчальних закладів у порядку черговості електронного запису та доопрацювання програмно - технічного комплексу електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів  | навчальних закладів на 2016-2017 навчальний рік здійснюється відповідно до черговості дітей у системі електронного запису<br>Станом на 01.01.2017 у черзі на першочергове зарахування перебувало дітей від 3 до 5 років<br>Прийнято до дошкільних навчальних закладів   | тис. дітей<br>тис. дітей   | 11,0<br>23,0   |   |                                      |  |
| 170.  | Будівництво нових та реконструкція існуючих закладів освіти (зокрема завершення реконструкції та будівництва прибудови до загальноосвітньої школи № 140 на вул. Львівській, 47/8, продовження будівництва дошкільного закладу на просп. Науки, 63-а, будівництво дошкільного закладу на ж/м Осокорки, 10 мкрн. діл. 36) | Виконано частково<br>- Будівництво середньої загальноосвітньої школи на вул. Лебедева-Кумача і вул. Землячки (вул. Т. Яблонської) у Солом'янському районі<br>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі<br>У 2016 році освоєно<br>(виконувалися будівельно-монтажні роботи)<br><br>Виконано<br>- Реконструкція та будівництво прибудови до середньої загальноосвітньої школи № 140 на вул. Львівській, 47/8 у Святошинському районі<br>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі<br>У 2016 році освоєно<br>(завершено роботи з реконструкції)<br><br>Виконано<br>- Будівництво дошкільного навчального закладу (ж/м Осокорки, м-н 10, діл. 36)<br>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі<br>У 2016 році освоєно<br>(завершено роботи з реконструкції) | тис. грн<br>тис. грн<br><br>тис. грн<br>тис. грн<br><br>тис. грн<br>тис. грн | 86 246,7<br>81 922,9<br><br>65 805,7<br>65 805,7<br><br>88 045,4<br>81 600,3 | 95,0<br><br><br>100,0<br><br>92,7       |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|--|
|       |  | <p>Виконано частково</p> <p>- Будівництво дошкільного навчального закладу на просп. Науки, 63-а у Голосіївському районі</p> <p>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі</p> <p>У 2016 році освоєно (виконувалися будівельно-монтажні роботи)</p> <p>Виконано</p> <p>- Реконструкція нежитлої будівлі на вул. Дегтярівській, 43а для відновлення діяльності дошкільного навчального закладу</p> <p>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі</p> <p>У 2016 році освоєно (завершено роботи з реконструкції)</p> <p>Виконано частково</p> <p>- Будівництво загальноосвітньої школи з басейном на ж/м Осокорки, 10, м-н. діл. 65,66</p> <p>Передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі</p> <p>У 2016 році освоєно (збір вихідних даних, передпроектні пропозиції, технічне обстеження змонтованих конструкцій тощо)</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>65 996,6</p> <p>54 329,2</p> <p>51 665,9</p> <p>49 695,6</p> <p>3 300,0</p> <p>1 488,3</p> | <p>82,3</p> <p>96,2</p> <p>45,1</p>     |                                      |  |
| 171.  | Виведення початкової школи зі структури гімназій та 1-7 класів зі структури ліцеїв шляхом створення навчально-виховних комплексів, у структурі яких буде | <p>Виконано</p> <p>Завершено роботу щодо реорганізації:</p> <p>- ліцей № 38 ім. В. М. Молчанова, у складі якого перебували 1-7 класи, у комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІ ступенів – ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова» Шевченківського району;</p>  |   |   |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | збережено школу I ступеня           | <p>- гімназію 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького, у складі якого була початкова школа, у комунальний заклад «Спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням української мови – гімназія № 39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького» Деснянського району;</p> <p>- ліцей № 293, у складі якого перебували 1-7 класи, у комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа I-II ступенів з поглибленим вивченням природничих наук – ліцей № 293» Деснянського району;</p> <p>- вечірню (змінну) школу III ступеня у комунальний заклад «Вечірня (змінна) школа II-III ступенів № 18 Деснянського району міста Києва»;</p> <p>- гімназію № 143, у складі якої перебували 1-4 класи у комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа I ступеня – гімназія» № 143 Оболонського району м. Києва»;</p> <p>- ліцей № 157 у комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа I - II ступенів – ліцей» № 157 Оболонського району м. Києва»;</p> <p>- гімназію «Потенціал» у комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Школа I ступеня – гімназія «Потенціал» Оболонського району м. Києва»</p> <p>Крім того, протягом звітного періоду:</p> <p>- здійснювалися заходи щодо поетапного виведення початкових класів зі структури</p> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п  | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|--|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|  |   | Київської інженерної гімназії;<br>- внесено зміни до статуту Київської інженерної гімназії (розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 27.11.2015 №740 «Про затвердження статуту Київської інженерної гімназії»);<br>- розпочато реорганізацію шляхом злиття школи I ступеня № 330 «Русанівка» м. Києва і гімназії № 136 м. Києва для створення «Навчально-виховного комплексу № 136 міста Києва (спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – гімназія)» |                |                     |   |                                      |  |
| 172.   | Участь в інноваційних проєктах всеукраїнського та міжнародного рівнів та дослідно-експериментальних роботах   | Виконано<br>У дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня (40 експериментів) беруть участь 77 навчальних закладів міста Києва  | од.            | 40                  |   |                                      |  |
| 173.   | Створення та забезпечення функціонування Міського та районних центрів компетенції відкритої освіти  | Виконано<br>Створено та забезпечено функціонування сайту «Відкритий центр столичної освіти» ( <a href="http://vo.ippo.kubg.edu.ua/">http://vo.ippo.kubg.edu.ua/</a> )  |                |                     |   |                                      |  |
| <b>2.3.6. Задоволення культурних потреб та охорона культурної спадщини</b> |   |  |                |                     |   |                                      |  |
| 174.   | Реалізація спільних проєктів з розвитку культури, що здійснюються за кошти приватних осіб, громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних установ (іноземні посольства, представництва, інститути | Виконано<br>Один із напрямків діяльності Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направлено на пошук нових джерел позабюджетних надходжень для проведення різноманітних мистецьких заходів<br>У 2016 році забезпечено проведення:  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | тощо)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Французької весни на Європейській площі за підтримки Посольства Франції;</li> <li>- VI Всеукраїнський фестиваль писанок та арт-виставку «Ярмарок живопису»;</li> <li>- фестиваль «Свято вільних людей»;</li> <li>- 3D-меппінг-шоу «Інновації, народжені в Україні» на фасаді мерії до Дня Києва;</li> <li>- культурно-масові акції на Поштовій площі з нагоди Дня Києва, Дня захисту дітей, Дня молоді;</li> <li>- проект Kyiv Art Week у популярному в Європі форматі тижня мистецтв, який проводився у міських музеях, галереях мистецтв;</li> <li>- Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST;</li> <li>- мистецький проект «Леді Опера» – сольний концерт Ольги Чубаревої з нагоди Дня незалежності України на Співочому полі Печерського ландшафтного парку;</li> <li>- Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM у Київській малій опері</li> <li>- фотовиставка «Майдан. Фортеця духу», спільний проект з Національної спілкою фотохудожників України до річниці Революції Гідності, в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця»;</li> <li>- культурно-мистецький проект «Головна ялинка країни. Новорічно-різдвяні святкування у Києві» тощо</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |
| 175.  | Комп'ютеризація музеїв міста та автоматизація обліку музейних фондів з метою створення | Виконано<br>В підпорядкованих Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру   | Показники виконання                         | % виконання показників до запланованого   | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|
|       | електронної версії Державного реєстру національного культурного надбання (рухомих пам'яток)   | музеях, оснащених програмою «КАМІС», продовжувалася автоматизація обліку музейних фондів з метою створення електронної версії Державного реєстру національних цінностей<br>У 2016 році:<br>- придбано комп'ютерної техніки;<br>- проведено автоматизацію обліку музейних фондів (в музеях, які оснащені програмою КАМІС)  | од.<br><br>музейні предмети                              | 89<br><br>2 200                             | 100,0<br><br>100,0                        |                                      |  |
| 176.  | Відкриття у публічних бібліотеках Інтернет-центрів, втілення проекту «Електронна бібліотека», продовження роботи з комплектування бібліотек новою літературою | Виконано<br>У 2016 році:<br>- підключено до мережі інтернет 20 публічних бібліотек міста Києва;<br>- поповнилася на 51 видання електронна бібліотека Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва;<br>- поповнився бібліотечний фонд на  | од.<br>од.<br>документів                                 | 20<br>51<br>93 496                          | 100,0<br>100,0<br>100,0                   |                                      |  |
| 177.  | Проведення капітальних ремонтів у приміщеннях закладів культури комунальної власності   | Виконано<br>Капітальний ремонт:<br>- зовнішнього оздоблення фасаду, відливів та заміна дверей Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва на вул. Жилянській, 88<br>- мереж електропостачання головного корпусу Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра, на вул. Л.Толстого, 31<br>- санвузлів ТВЗК «Київський академічний Молодий театр» на вул. Прорізній, 17<br>- покрівель будівлі КХМ «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» на вул. Данькевича, 4-а<br>- відновлення енергопостачання ТВЗК «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра» на Броварському проспекті, 25 | тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн | 1 642,3<br>985,2<br>1 300<br>555,5<br>637,6 | 100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>100,0 |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- покрівлі ТВЗК «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра» на Броварському проспекті, 25</li> <li>- санвузлів Центру художньої творчості «Печерськ» на вул. Московській, 3</li> <li>- кінотеатру ім. Гагаріна на вул. Щусева, 5</li> </ul> Виконання робіт на об'єктах завершено  | тис. грн       | 183,8               | 100,0                                   |                                      |  |
|       |  |   | тис. грн       | 150,0               | 100,0                                   |                                      |  |
|       |  |   | тис. грн       | 174,9               | 100,0                                   |                                      |  |
| 178.  | Приведення до сучасних вимог європейського рівня технічного оснащення театрів (сценічні механізми, освітлення, звук, спецефекти) | Виконано Першочергове необхідне світлове, звукове та технічне обладнання придбали комунальні театральні заклади: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Київський академічний театр юного глядача на Липках;</li> <li>- Київський академічний театр ляльок;</li> <li>- Київський муніципальний академічний театр ляльок;</li> <li>- Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва;</li> <li>- Експериментальна майстерня «Театр маріонеток»;</li> <li>- Київський національний академічний театр оперети;</li> <li>- Київський академічний Молодий театр;</li> <li>- Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра;</li> <li>- Київський академічний драматичний театр на Подолі;</li> <li>- Київська академічна майстерня театального мистецтва «Сузір'я»;</li> <li>- Київський академічний театр «Колесо»;</li> <li>- Київський експериментальний театр «Золоті ворота»;</li> <li>- Циганський академічний музично-драматичний театр «Романс»;</li> </ul> | млн грн        | 22 410,9            | 100,0                                   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | - Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»;<br>- Новий драматичний театр на Печерську;<br>- Київська мала опера  |                |                     |   |                                      |  |
| 179.  | Впровадження енергозберігаючих заходів (у тому числі заміна вікон) у закладах культури комунальної власності | Виконано<br>Зкладами культури виконані роботи направлені на підвищення енергоефективності будівель (заміна вікон, утеплення фасадів, тощо)  | тис. грн       | 2 826,8             | 100,0                                   |                                      |  |
| 180.  | Модернізація обладнання кінотеатрів та перетворення кінотеатру у культурний центр                            | Виконано<br>У 2016 році:<br>- встановлено нове звукове обладнання у кінотеатрі українського кіно «Ліра» (ім. Чапаєва);<br>- відкрито після ремонту кінотеатр «Промінь» з двома сучасними кінозалами, у яких демонструються фільми в форматах 2Д і 3Д;<br>- відкрито четвертий зал кінотеатру «Лейпциг» на 91 місць. В кінотеатрі встановлено сучасне цифрове обладнання, закуплені комфортні крісла та дивани, проведена заміна вхідної групи та зовнішньої вивіски, проведено капітальний ремонт туалетів;<br>- відкрито цифровий зал на 45 місць в кінотеатрі «Ім. Шевченка» з новим обладнанням та комфортними кріслами, проведено ремонт санвузлів;<br>- відкрито 2Д-зал на 21 місць в кінотеатрі «Факел» та відремонтовано вхідну групу;<br>- проведено переобладнання фойє великого залу кінотеатру «Київська Русь»;<br>- відкрито кафе у кінотеатрах «Флоренція» та «Ленінград»; |                |                     |   |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми                    |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведено ремонт касового фойє та санвузлів у кінотеатрі «Флоренція»;</li> <li>- відкрито 3 цифрових зала в кінотеатрі «Росія»;</li> <li>- відкрито четвертий цифровий зал у кінотеатрі «Ім. Шевченка»;</li> <li>- відкрито п'ятий цифровий зал у кінотеатрі «Флоренція»;</li> <li>- розпочато технічне переоснащення системи опалення у Великому залі кінотеатру «Київська Русь»;</li> <li>- встановлена нова вивіска на кінотеатрі «Дніпро» («Ленінград»);</li> <li>- проведено утеплення зовнішньої стіни в кінотеатрі «Росія»;</li> <li>- закуплені чотири LED-телевізори для фойє кінотеатрів «Київська Русь» (2 шт.), «Росія», «Лейпциг»;</li> <li>- здійснено заміна ламп в проекторах, придбання теплообігрівачів, заміна комп'ютерного обладнання на більш сучасне тощо</li> </ul> |                |                     |   |                                      |   |
| 181.  | Створення електронних каталогів пам'яток історії та монументального мистецтва, архітектури, археології | Не виконано<br>Розроблено проект рішення Київської міської ради щодо створення електронних каталогів пам'яток історії та монументального мистецтва, архітектури, археології, який знаходиться на розгляді та погодження в постійних комісіях Київської міської ради  |                |                     |   |                                      |   |
| 182.  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини м. Києва                      | Виконано частково<br>Ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням «Садиби Мурашко» на вул. М. Житомирська, 12-а, 12-б, 14-а, 14-б<br>Укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт  | тис. грн       | 448,5               | 29,9                                    |                                      | Виконання робіт буде продовжено в 2017 році<br>Основним фактором, який вплинув на низький рівень освоєння бюджетних коштів по |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |                                     | Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та пошкоджених приміщень, ремонт електромережі житлового будинку ювеліра Захара Брезгунова (1815 р.; 1860 р.) Андріївський узвіз 5/31 | тис. грн       | 1 500,4             | 89,8                                    |                                      | <p>об'єкту є уповільнення темпів виконання робіт на об'єкті у зв'язку з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведенням будівельних робіт вручну без застосування машин та механізмів;</li> <li>- частковим обваленням стін та простінків будівлі на вул. Мала Житомирська, 14-А;</li> <li>- виконанням підрядною організацією не передбачених кошторисною документацією додаткових робіт з укріплення стін та простінків, віконних та дверних отворів, тимчасових перекриттів та сходів для безпечного пересування персоналу;</li> <li>- відсутністю технічної можливості в'їзду та виїзду автотранспорту на будівельний майданчик;</li> <li>- необхідністю дотримання технологій ведення будівельних робіт у зимовий період</li> </ul> <p>Виконання робіт буде продовжено в 2017 році</p> |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру  | Показники виконання                                       | % виконання показників до запланованого           | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>(Підрядною організацією ТОВ «Реставраційна проєктно-вирбнича майстерня «Відродження» виконані роботи відповідно до договору в повному обсязі)</p> <p>Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та пошкоджених приміщень, покрівлі, улаштування блискавкозахисту приватного будинку купця М. Апштейна (1912 р.) на вул. Спаській 12</p> <p>(Підрядною організацією ТОВ «Реставраційна проєктно-вирбнича майстерня «Відродження» виконані роботи відповідно до договору в повному обсязі)</p> <p>Ремонтно-реставраційні роботи фасаду, гідроізоляції фундаментів та підвальних приміщень житлового будинку Биковського («Будинок Петра») (поч. XVIII ст.; 1750 р.) Костянтинівська вул. 6/8</p> <p>(Підрядною організацією ТОВ «Реставраційна проєктно-вирбнича майстерня «Відродження» виконані роботи відповідно до договору в повному обсязі)</p> <p>Виконано Ремонтно-реставраційні роботи квартири-музею В. Косенка Музею театрального. музичного та кіномистецтва України на вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4</p> <p>Виконано Реставрація будівлі «Історико-меморіального музею Михайла Грушевського» на вул. Паньківська, 9</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>1 501,5</p> <p>1 501,0</p> <p>481,3</p> <p>1 900,0</p> | <p>84,8</p> <p>86,6</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> |                                      | <p>Виконання робіт буде продовжено в 2017 році</p> <p>Виконання робіт буде продовжено в 2017 році</p>      |

| № п/п   | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|---|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|   |  | Виконано<br>Встановлення 30 меморіальних дошок   | тис. грн       | 1 085,0             | 100,0                                   |                                      |  |
| <b>2.3.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту</b> |  |  |                |                     |   |                                      |  |
| 183.  | Розвиток та збереження клубів за місцем проживання населення (у тому числі підліткових)  | Виконано<br>В м. Києві працює клуби за місцем проживання населення, якими охоплено   | од. осіб       | 72<br>7663          | 100,0                                   | на рівні 2015 року                   |  |
| 184.  | Сприяння відкриттю пунктів прокату спортивного обладнання та інвентарю в парках, зелених зонах для залучення населення до активного дозвілля                             | Виконано частково<br>Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 18.04.2016 № 063-3469 запропонував районним в місті Києві державним адміністраціям розглянути можливість створення спортивних зон та пунктів прокату спортивного інвентарю в місцях масового відпочинку<br>Районні в місті Києві державні адміністрації підтримують зазначену ініціативу та підготували відповідні пропозиції |                |                     |   |                                      |  |
| 185.  | Створення в парках зон для занять фізичною культурою та спортом (спортивних зон, TrophiPark), відкриття велохабів  | Виконано частково<br>Розроблено «Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури міста Києва», яка пройшла публічне обговорення   |                |                     |   |                                      |  |
| 186.  | Розвиток діючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та сприяння відкриттю і функціонуванню нових шкіл, їх відділень, філіалів за наявності матеріально-технічної бази | Виконано<br>У м. Києві працює ДЮСШ (з них 58 – комунальних)<br>Загальна кількість вихованців ДЮСШ становить 33 650 осіб, з якими працюють 1 480 тренерів-викладачів<br>У 2016 році з бюджету міста Києва фінансову підтримку отримували 29 дитячо- громадським   | од.            | 88                  | 100,0                                   | 100,0                                |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого  | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  | організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на загальну суму 47,9 млн грн   |   |   |  |                                      |  |
| 187.  | Проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва | <p>Виконано Позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»:</p> <p>Виконано - капітальний ремонт II поверху адмін. корпусу</p> <p>Виконано - капітальний ремонт системи водопроводів та каналізаційних трубопроводів на території</p> <p>Виконано частково - капітальний ремонт приміщення складських цехів та класу</p> <p>Виконано - капітальний ремонт дитячої футбольної площадки та території позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна»</p> <p>Виконано - капітальний ремонт мережі відеоспостереження позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна»</p> <p>Виконано Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»:</p> <p>- капітальний ремонт приміщення</p> <p>- капітальний ремонт багатофункційного спортивного майданчика</p> <p>Виконано ДЮСШ «АТЛЕТ»</p> <p>- капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>416,7</p> <p>93,9</p> <p>234,3</p> <p>857,1</p> <p>49,6</p> <p>1 357,3</p> <p>868,4</p> <p>8 803,6</p> | <p>99,0</p> <p>100,0</p> <p>57,7</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>90,4</p> <p>96,4</p> <p>99,0</p> |                                      | У зв'язку з погіршенням погодних умов роботи не завершені  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| 188.  | Участь збірних команд міста з різних видів спорту в чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту   | Виконано<br>Збірні команди міста взяли участь у 254 чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських змаганнях з різних видів спорту<br>Завойовано:<br>- I місце<br>- II місце<br>- III місце | од.            | 254                 | 100,0                                   |                                      |  |
| 189.  | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах інвалідів; залучення до занять спортом більшої кількості дітей з обмеженими фізичними можливостями; проведення спортивної роботи та змагань серед дітей-інвалідів, підвищення їх морально-психологічного стану та реалізації своїх можливостей | Виконано<br>Працює ДЮСШ для дітей-інвалідів (2 комунальної форми власності) в яких займалися  | од.<br>дітей   | 3<br>470            | 100,0                                   | на рівні 2015 року                   |  |
| 190.  | Сприяння розвитку спортивних клубів, громадських організацій різних правових форм власності для забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту   | Виконано<br>В м. Києві діють та отримують фінансову підтримку з бюджету м. Києва:<br>- спортивні клуби<br>- громадські організації  | од.<br>од.     | 2<br>13             |   |                                      |  |

| № п/п   | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|---|---|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| <b>2.4. Забезпечення прозорості та відкритості управління процесами економічного і соціального розвитку міста</b> |   |   |                |                     |   |                                      |  |
| 191.  | Подальша реалізація проекту «Відкритий бюджет»  | Виконано частково<br>Проводилася робота з удосконалення системи «Відкритий бюджет» в частині зручності доступу до інформації<br>Постійно вносилися дані Головного управління Державної казначейської служби України у місті Києві в систему «Відкритий бюджет»  |                |                     |   |                                      |  |
| 192.  | Розробка форм і підготовка інструментів для збору та представлення інформації на інтернет-порталі «Київаудит»   | Виконано<br>Розроблено та впроваджено модуль для збору даних про досвід співпраці з контрагентами   |                |                     |   |                                      |  |
| 193.  | Публікація результатів внутрішніх аудитів на інтернет-порталі «Київаудит»   | Виконано<br>На офіційному інтернет-порталі «Київаудит» (kyivaudit.gov.ua) у розділі «Результати аудитів» постійно публікувалися висновки за результатами проведених аудитів   |                |                     |   |                                      |  |
| 194.  | Організація можливості та контроль за оприлюдненням комунальними підприємствами, установами та організаціями інформації по проведеним процедурам закупівель | Виконано<br>Забезпечено можливість оприлюднення замовниками на сайті Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) kyivaudit.gov.ua у підрозділі «Пошук по процедурам конкурсних закупівель» розділу «Інформація про підприємства, установи та організації» всіх документів щодо процедур закупівель, зокрема оголошень, протоколів, |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | документацій, звітів тощо чим створено можливість контролю за витрачанням комунальними підприємствами, установами та організаціями коштів бюджету м. Києва  |                |                     |   |                                      |  |
| 195.  | Здійснення контролю за оприлюдненням комунальними підприємствами, установами та організаціями своїх статутів, фінансової звітності, основної інформації про діяльність | Виконано<br>Здійснювався постійний контроль за оприлюдненням комунальними підприємствами, установами та організаціями територіальної громади міста Києва своїх статутів, фінансової звітності, основної інформації про діяльність тощо  |                |                     |   |                                      |  |
| 196.  | Удосконалення інформаційно-консультативного забезпечення суб'єктів звернення   | Виконано<br>Постійно проводилася робота з удосконалення інформаційно-консультативного забезпечення<br>Реалізовувалися проекти Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015–2018 роки, зокрема:<br>- модернізація та функціональне розширення інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» ( <a href="https://kievcity.gov.ua">https://kievcity.gov.ua</a> ) щодо забезпечення подання електронних звернень та електронних петицій громадян;<br>- забезпечення доступу до інформаційного ресурсу користувачам з вадами слуху та зору;<br>- створення англійської версії інтернет-порталу |                |                     |   |                                      |  |
| 197.  | Забезпечення участі громадськості в прийнятті рішень містобудівного розвитку та публічності  | Виконано<br>У 2016 році у приміщенні Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської  |                |                     |   |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                         | Показники виконання           | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | презентацій проектів будівництва   | міської державної адміністрації) проведено:<br>- публічних заходів з розробки плану зонування (зонінгу) центральної частини м. Києва<br>- громадських слухань щодо містобудівної документації, в тому числі:<br>• щодо плану зонування центральної частини міста Києва<br>• щодо детальних планів територій<br>- публічні заходи з обговорення Велоконцепції, конкурсу «Парк Почайна», театру на Андріївському узвозі<br>- публічна лекція, спільно з німецькими колегами, щодо залучення громадськості до міського розвитку  | од.<br>од.<br>од.<br>од.<br>од.<br>од. | 12<br>11<br>1<br>10<br>6<br>1 |   |                                      |  |
| 198.  | Розробка і впровадження інноваційного проекту «Київ Смарт Сіті» та системи електронного врядування | Виконано частково<br>У 2016 році:<br>- створено експертну раду з питань розробки та впровадження концепції «Київ Смарт Сіті», положення та склад якої затверджені розпорядженням Київського міського голови від 24.12.2015 № 944 (зі змінами від 14.01.2016 № 17)<br>- розроблено Концепцію «Київ Смарт Сіті 2020», у якій сформульовано основні ідеї розвитку міста Києва як розумного міста з використанням передових знань та впровадженням в практику новітніх технологій у різних сферах життєдіяльності столиці. Підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо схвалення Концепції «Київ Смарт Сіті 2020», який проходить погодження в установленому |  |                               |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>порядку</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підготовлено проект угоди з міжнародною організацією «City Protocol Society» (некомерційна організація, платформа для формування надсучасних рішень у сфері розвитку міст, застосування прогресивних технологій та інновацій, що пропонуються компаніями з передовим міжнародним досвідом) з метою вивчення та застосування міжнародного досвіду, обміну знаннями, участі у дослідженнях і розробках спільно з іншими містами світу, науковими та науково-дослідними інститутами, іншими зацікавленими організаціями у сфері інноваційного розвитку міст, та, як наслідок, забезпечення суттєвого заощадження коштів та ресурсів міста та, як наслідок, забезпечення суттєвого заощадження коштів та ресурсів міста. Визначено джерела фінансування для оплати членських внесків міста Києва для участі у «City Protocol Society»</li> <li>- внесено зміни до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518, з метою розширення переліку заходів, доповнивши його додатковими пріоритетними завданнями щодо розробки та впровадження інформаційних технологій, створення інформаційно-комунікаційної інфраструктури міста тощо.</li> <li>- здійснювалася розробка сучасних інформаційних технологій та їх впровадження в практику роботи структурних підрозділів виконавчого органу</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, організацій та установ, збільшено кількість інформаційних сервісів для відкритості органів виконавчої влади та забезпечення контролю громадян за їх діяльністю</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- модифіковано та розширено функціональні можливості інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» (створено нові сервіси, такі як «Інформування громадян», який забезпечує мешканців міста інформацією про надзвичайні події в місті, зміни руху транспорту, перекриття доріг тощо шляхом надсилання повідомлень електронною поштою та СМС)</li> <li>- удосконалено роботу сервісу «Електронні петиції», який є простим механізмом забезпечення участі громадян в житті міста та їхнього впливу на діяльність органів виконавчої влади, покращення облаштування Києва, інші міські процеси щодо розвитку столиці</li> <li>- розроблено інформаційно-аналітичну систему «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» із запровадженням єдиної архітектури програмно-технічної платформи з геоінформаційною (ГІС) складовою. (створено портали відстеження комунальної техніки, розміщення незаконних забудов, розміщення незаконної реклами тощо);</li> <li>- створено електронну систему «Громадський проект»</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік        | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |  | <p>(<a href="https://gb.kievcity.gov.ua/about">https://gb.kievcity.gov.ua/about</a>), який забезпечує прозорість у роботі органів виконавчої влади, надає можливість киянам брати участь у формуванні бюджету міста, забезпечує громадський контроль за прийняттям рішень владою тощо</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здійснено розробку єдиної інформаційно-аналітичної системи медичних закладів міста, удосконалено медичний портал з відображенням на карті медичних закладів та інформації про них, надано можливість отримання інформації про наявність ліків в медичних закладах та аптеках, про наявність соціальних ліків в аптеках, отримання повідомлень про надходження соціальних ліків тощо</li> <li>- у рамках реалізації проектів Київ Smart Сіті створено Kyiv Smart City HUB (<a href="https://www.kyivsmartcity.com/hub/">https://www.kyivsmartcity.com/hub/</a>) як тестовий майданчик реалізації смарт-сіті ідей та рішень для всіх зацікавлених міст країни. Хаб є центром консолідації експертизи та компетенції, смарт-сіті школа, яка надає широкий спектр знань, інкубатор міських сервісів та додатків, що базуються на відкритих даних, а також місцем для людей, команд та проектів, які будуть створювати і реалізовувати «розумні» рішення для Києва та інших міст</li> </ul> |                |                     |   |                                      |   |
| 199.  | Створення он-лайн карти паркувальних місць | Виконано частково Фахівцями Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП «Київтранспортсервіс» розроблено інтерактивну мапу розташування  |                |                     |   |                                      | Подальше вдосконалення інтерактивної мапи паркувального простору можливе через створення аналогічного мобільного додатку, а також доповненням інформацією |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                                 | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | паркувальних майданчиків, закріплених за зазначеним комунальним підприємством ( <a href="http://mopa.ktps.kiev.ua:8080/">http://mopa.ktps.kiev.ua:8080/</a> ). Зазначений проект, зокрема передбачає і зворотній зв'язок з комунальним підприємством та контактним центром Київської міської державної адміністрації. Посилання на зазначений ресурс розміщено на офіційному сайті КП «Київтранспарксервіс»: <a href="http://parkservis.kiev.ua">http://parkservis.kiev.ua</a> |                |                     |   |                                      | про місцерозташування автогаражних кооперативів, автомобільних паркінгів в торговельних і бізнес-центрах та інших автостоянок міста Києва, яке потребує додаткового фінансування   |
| 200.  | Створення комп'ютеризованої системи контролю паркувального простору | Не виконано  |                |                     |   |                                      | Створення програмно-апаратної платформи «Електронне паркування» вилучено із переліку заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 862/862 «Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року № 654/1518» |
| 201.  | Здійснення електронних консультацій заявників                       | Виконано<br>У 2016 року через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва ( <a href="http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/">http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/</a> ) надано електронних консультацій   | од.            | 1 207               |   |                                      |  |
| 202.  | Моніторинг якості надання адміністративних послуг, у                | Виконано<br>Департаментом (Центром) надання  |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | тому числі пряме анкетування або опитування заявників; проведення консультацій з громадськими організаціями | <p>адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щотижнево та щомісячно здійснювався моніторинг якості роботи центрів надання адміністративних послуг міста Києва</p> <p>Опитування заявників здійснювалося через Офіційний веб-портал адміністративних послуг міста Києва (ac.dozvil-kiev.gov.ua)</p> <p>Крім того, свої відгуки та пропозиції заявники могли залишати у відповідній книзі, яка знаходилася на ресепшені у кожному центрі надання адміністративних послуг міста Києва</p> <p>В оновленому відділі (Центрі) надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації вперше у столиці запроваджено електронну систему оцінки якості обслуговування відвідувачів за допомогою планшетів біля виходу з центру. Зазначена система інтегрована із електронною системою керування чергою і допоможе оперативно аналізувати та приймати відповідні рішення щодо підвищення якості обслуговування</p> <p>Також, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2016 № 474-р «Деякі питання реформування державного управління», Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звернувся до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з пропозицією щодо доцільності розробки єдиної</p> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | уніфікованої системи оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг по всій Україні   |                |                     |   |                                      |  |
| 203.  | Контроль якості надання комунальних послуг із залученням громадських активістів спільно з представниками монополістів та ЖЕКів                                      | Виконано<br>Забезпечувався постійний контроль громадськості за якістю надання комунальних послуг шляхом: участі представників Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та монополістів:<br>- у засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу щодо розгляду норм актів;<br>- у форумах, конференціях, семінарах;<br>- у прийманні ремонтних робіт |                |                     |   |                                      |  |
| 204.  | Подальше наповнення веб-сторінки InvestInKyiv з метою розповсюдження серед широкого кола потенційних інвесторів інформації про привабливі інвестиційні проекти      | Виконано<br>Забезпечено постійне інформаційне наповнення сторінок та редагування розділів веб-порталу «InvestInKyiv» (investinkyiv.gov.ua)<br>Розміщено інформацію щодо інвестиційного та експортного потенціалів м. Києва на веб-порталі «InvestinKyiv». Станом на 01.01.2017 розміщено інформацію щодо 55 інвестиційних проектів, у тому числі проекти у сферах нерухомості, освіти, медицини, спорту, енергетики, транспорту, утилізації  |                |                     |   |                                      |  |
| 205.  | Оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва щодо переліку вільних приміщень комунальної власності, які пропонуються суб'єктам | Виконано<br>Перелік вільних нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, які можуть бути передані в оренду, розміщений на офіційному веб-сайті Департаменту комунальної власності м. Києва   |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       | підприємницької діяльності для надання в оренду  | (www.gukv.gov.ua)<br>Разом з тим, районні в місті Києві державні адміністрації розміщують на своїх офіційних веб-сайтах переліки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що віднесені до сфери їх управління і можуть бути передані в оренду, з фотографіями таких об'єктів  |                |                     |   |                                      |  |
| 206.  | Обговорення проектів регуляторних актів, врахування обґрунтованих пропозицій підприємців | Виконано<br>Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва ( <a href="http://kievcity.gov.ua">http://kievcity.gov.ua</a> ) з метою одержання зауважень та пропозицій<br>У 2016 році на офіційному інтернет-порталі оприлюднено 67 проектів регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу та повідомленнями про оприлюднення, а саме проекти:<br>- рішень Київської міської ради, у тому числі проекти, що повторно оприлюднені<br>- розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | од.            | 67                  |   |                                      |  |
|       |  |   | од.            | 42                  |   |                                      |  |
|       |  |   | од.            | 7                   |   |                                      |  |
|       |  |   | од.            | 25                  |   |                                      |  |
| 207.  | Регулярне проведення телефонних «гарячих ліній» з питань підприємництва                  | Виконано<br>У 2016 року проведено телефонних гарячих ліній для підприємців, які зверталися за роз'ясненнями з питань державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності, отримання документів дозвільного характеру, надання адміністративних послуг тощо  | од.            | 36                  |   |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                            | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| 208.  | Залучення громадськості до формування дерегуляційних ініціатив | <p>Виконано</p> <p>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) співпрацює з регіональною радою підприємців в місті Києві</p> <p>Членам регіональної ради підприємців в місті Києві постійно надається наступна інформацію: назва проекту регуляторного акта з посиланням на повний текст проекту; найменування структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який розробив проект регуляторного акта, термін до якого приймаються розробником зауваження та пропозиції до проекту</p> <p>Протягом звітного періоду до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозицій щодо відміни або скорочення державного регулювання в певній галузі суспільних відносин, що відноситься до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від членів регіональної ради підприємців в місті Києві не надходило</p> <p>При виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) діє Координаційна рада з питань розвитку підприємництва</p> <p>У 2016 році проведено 3 засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва (28.01.2016, 25.05.2016 та 31.10.2016)</p> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п                                   | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                   | Показники виконання        | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 209.                                    | Створення та підтримка роботи мобільного додатка «Kyiv Mobile Guide»                          | Не виконано<br>Здійснювалася підготовка інформаційних матеріалів для наповнення додатку   |                                  |                            |   |                                      | Закупівля з підтримки роботи мобільного додатка «Kyiv Mobile Guide» не відбулася   |
| 210.                                    | Просування та модернізація київського туристичного порталу в Інтернеті                        | Виконано<br>Постійно здійснювалося наповнення та підтримувалася робота київського туристичного порталу  |                                  |                            |   |                                      |  |
| <b>2.5. Охорона довкілля та безпека</b> |   |   |                                  |                            |   |                                      |  |
| 211.                                    | Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці | Не виконано<br>Програмою для продовження робіт на об'єкті було передбачено в тому числі на проектні роботи<br>Виконано робіт на суму<br>Виникла необхідність перерахунку кошторисної вартості з урахуванням всіх змін та доповнень в проектній документації.<br>Скореговану проектно-кошторисну документацію передано до ДП «Укрдержбудекспертиза». На сьогодні знято частину наданих зауважень   | тис. грн<br>тис. грн<br>тис. грн | 13 000,0<br>561,6<br>128,0 | 0,98                                    |                                      | У зв'язку з корегуванням проектно-кошторисної документації будівельні роботи на об'єкті призупинено  |
| 212.                                    | Вивезення хлорвмістних токсичних відходів   | Не виконано<br>Заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, та захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук не увійшли до розподілу коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2016 рік, затвердженого розпорядженням |                                  |                            |   |                                      | Заходи не увійшли до розподілу коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2016 рік |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання                                     | % виконання показників до запланованого          | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
|       |  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 серпня 2016 року № 662 «Про забезпечення на 2016 рік природоохоронних заходів у місті Києві»  |   |   |  |                                      |  |
| 213.  | Благоустрій території міста, розвиток зеленого господарства, охорона та збереження зелених насаджень | <p>Виконано частково</p> <p>У 2016 році КО «Київзеленбуд» виконувалися роботи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкція парків міста <ul style="list-style-type: none"> <li>• Здійснювалися роботи із реконструкції II черги парку «Тельбін». А саме, виконувалися роботи по влаштуванню газону, доріжок, підпірної стінки пішохідної доріжки вздовж пляжу, сходів з монтажем перил, пандусу, поребриків, та встановлення ігрового комплексу «Цитадель» з монтажем металеві огорожі</li> <li>• Скоригована проектна документація на реконструкцію парку «Юність». Виконані роботи з влаштування дорожнього корита доріжки, основ з піску та щебню, встановлено бортові камені</li> <li>• Перераховано кошторисну документацію для виконання робіт з реконструкції парку «Орлятко». Виконані роботи з влаштування 1625 кв.м, доріжок з ФЕМ та встановлено 14 паркових лав</li> <li>• Здійснювалася розробка проекту реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Проведені електронні торги, укладено договір з проектною організацією на</li> </ul> </li> </ul> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>4 470,3</p> <p>529,0</p> <p>1 477,2</p> <p>200,0</p> | <p>98,2</p> <p>52,9</p> <p>99,8</p> <p>100,0</p> |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                                 | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру   | Показники виконання  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>проектування, заплановано робіт на суму які повністю освоєні</p> <p>- Капітальний ремонт парків і скверів<br/>Програмою передбачалися кошти в сумі<br/>У 2016 році КО «Київзеленбуд» велися роботи з капітального ремонту на 62 об'єктах зеленого господарства, а саме у 40 скверах, 16 парках та 5 бульварах, з яких на 58 роботи завершені</p> <p>- Придбання техніки для догляду за об'єктами зеленого господарства<br/>Програмою передбачалися кошти в сумі<br/>У 2016 році придбано 120 одиниць техніки малої механізації (10 комбінованих дорожніх машин, 7 тракторів, 5 сміттєвозів, 4 екскаватори, 3 міні-навантажувачі, тощо та 57 одиниць електромеханічного інструменту)</p> <p>- Вдосконалення системи поливу зелених насаджень<br/>Програмою передбачалися кошти в сумі<br/>У 2016 році розроблена проектна документація на будівництво насосних станцій в парках ім. М. Рильського, на затоці «Собаче гирло», на озері Вирлиця на Русанівській набережній і подані на розгляд та погодження Укрдержекспертизи. По проектній документації станції на Дніпровській набережній отримано експертний звіт ДП Укрдержбудекспертиза»</p> | <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> | <p>63 200,5<br/>55 680,8</p> <p>109 848,2<br/>109 582,6</p> <p>2 690,0<br/>1 868,7</p> | <p>87,9</p> <p>99,8</p> <p>69,4</p>     |                                      |  |
| 214.  | Охорона, експлуатація, розвиток та благоустрій земель водного фонду | Виконано Програмою на виконання заходу передбачалися кошти в сумі  | тис. грн   | 8 052,6  |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                 | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | У звітному періоді КП «Плесо» проводилися роботи з капітального ремонту елементів благоустрою зон відпочинку та розчистки водойм, а саме на зонах відпочинку та пляжах: Венеція, Вербне, Дитяча, Інвалідна, Передмістна Слобідка, Пуща-Водиця, Райдуга, Святошино, Наталка, Троєщина, Молодіжна, Центральна та Русанівського каналу та капітальний ремонт захисних споруд 1-ї черги житлового масиву «Оболонь»<br>Крім того, у звітному періоді придбано 25 одиниці спеціалізованої техніки для утримання та обслуговування земель водного фонду, а також 15 одиниць спеціалізованої техніки для здійснення заходів рятування людей на водах | тис. грн       | 7 189,8             | 89,2                                    |                                      |  |
|       |   |  | тис. грн       | 22 419,9            | 100,0                                   |                                      |  |
|       |   |  | тис. грн       | 3 299,8             | 100,0                                   |                                      |  |
| 215.  | Охорона та раціональне використання водних ресурсів | У стадії виконання<br>У 2016 році КП «Плесо» проводилися роботи:<br>- з регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини;<br>- розроблено та затверджено проект благоустрою та облаштування зони організованого відпочинку озера Тельбін, виконано будівельні роботи та запущена у випробувальну експлуатацію 2 аератора на озері Тельбін;<br>- виконані роботи з монтажу обладнання системи очистки господарсько-побутових стічних вод від вбиралень та душових на території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва;<br>- виконувались проектно-вишукувальні      | тис. грн       | 1 436,9             | 100,0                                   |                                      |  |
|       |   |  | тис. грн       | 4 921,7             | 92,5                                    |                                      |  |
|       |   |  | тис. грн       | 1426,1              | 98,9                                    |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру       | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|--|--|----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |  | роботи з будівництва інженерних мереж до громадських вбиралень зони відпочинку «Центральна» на Трухановому острові;<br>- розроблено проектна документація з реконструкції трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький»  | тис. грн<br>тис. грн | 774,0<br>174,2      | 99,7<br>69,7                            |                                      |   |
| 216.  | Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | Виконано частково<br>На виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 передбачалися кошти бюджету м. Києва у сумі<br>У 2016 році освоєно<br>Проведені топогеодезичні роботи, розроблений проект організації території, інші роботи з підготовки техніко-економічного обґрунтування з метою подальшого проведення конкурсних торгів щодо визначення розробника проектно-кошторисної документації | тис. грн<br>тис. грн | 4 000,0<br>3 081,4  | 77,0                                    |                                      | Виконання робіт з розробки проекту організації території зоопарку, з підготовки техніко-економічного обґрунтування, топогеодезичних робіт відповідно до нової Концепції розвитку зоопарку зайняло більше часу, ніж передбачалося, тому проведення конкурсних торгів щодо визначення розробника ПКД перенесено на 2017 рік |
| 217.  | Оптимізація системи поводження з тваринами у місті   | Виконано<br>В рамках проекту за участі громадських організацій «Нова Країна» та «Forum допомоги тваринам UA Vet» встановленням спеціально зоологічні комплекси з роздачі одноразових пакетів для прибирання відходів життєдіяльності тварин  |                      |                     |   |                                      |   |
| 218.  | Інженерний захист територій міста                    | Виконано частково<br>У 2016 році КП «Київбудреконструкція» виконувалися наступні роботи:<br><br>- Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка   |                      |                     |   |                                      | Розгляд скарги ТОВ «Укрмонолітмонтаж»   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру   | Показники виконання   | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|-------------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
|       |                                     | <p>Філатова у Печерському районі Програмою передбачалося</p> <p>Проектно-кошторисну документацію розроблено та отримано експертний звіт. Отримано дозвіл на виконання будівельних робіт. Розпочато підготовчі роботи на об'єкті (встановлення огорожі, будівельного паспорту, улаштування будівельного містечка тощо). Розпочато роботи з влаштування паль БНП 12,5 нижньої підпірної стіни ПС-1 (виконано – 99 м<sup>3</sup>). Також виконана монтажна площадка під улаштування паль для бурової установки.</p> <p>- Протизсувні роботи на схилі Батисевої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської</p> <p>Програмою передбачалося</p> <p>Скореговану проектно-кошторисну документацію передано на експертизу. На сьогодні знімаються зауваження до проектною документації. Для визначення підрядної організації розпочато процедуру відкритих торгів. Торги відмінено в зв'язку із поданням для участі в них менше двох тендерних пропозицій</p> <p>- Протизсувні роботи на схилі Батисевої гори на розі вулиць Провідницької та Радісної</p> <p>Програмою передбачалося</p> <p>Скореговану проектно-кошторисну документації передано на експертизу. На сьогодні знімаються зауваження до проектною документації. Для визначення підрядної організації розпочато процедуру відкритих торгів. Торги відмінено в зв'язку</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p> <p>тис.грн</p> <p>тис. грн</p> | <p>20 000,0</p> <p>1 567,7</p> <p>304,7</p> <p>119,9</p> <p>348,7</p> <p>95,0</p> | <p>7,8</p> <p>39,4</p> <p>27,2</p>      |                                      | <p>антимонопольним комітетом України протягом жовтня-листопада місяців, не дозволило ТОВ «Ягуар» своєчасно розпочати підготовчі роботи на об'єкті</p> <p>Не отримано експертний звіт</p> <p>Не отримано експертний звіт</p> |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання                                      | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми   |
|-------|-------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>із поданням для участі в них менше двох тендерних пропозицій</p> <p>- Протиаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка у Солом'янському районі<br/>Програмою передбачалося Виконано перерахунок кошторисної вартості. Отримано експертний звіт. Укладено договір з виконавцем будіельних робіт. Виконано: улаштування паль всіх запроектованих підірних стін ПС1-ПС3 (358 шт., 1212,6 тис. м. куб.). Завершено виконання обв'язувального поясу стіни ПС3 обсягом – 260,6 м. куб. та виконано 60 м. куб. обв'язувального поясу ПС2. Завершена дренажна система по ПС3 (загальний обсяг 120 м). Продовжуються роботи з влаштування дренажної системи ПС2 (виконано – 168 м<sup>3</sup>). Проводяться роботи з улаштування обв'язувального поясу ПС1 (виконано –83 м<sup>3</sup>). Виконується зворотна засипка піском ПС1, ПС2</p> <p>- Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі<br/>Програмою передбачалося Отримано експертний звіт. Укладено договір з підрядною організацією. Видалено зелені насадження (15 м. куб.) у зоні виконання робіт на площі 700 м<sup>2</sup>. Проведено очистку раніше виконаних конструкцій (паль) і виконано випробування ультразвуком. Виконана ревізія та технічний огляд раніше</p> | <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> | <p>29 038,5<br/>18 041,3</p> <p>10 024,0<br/>2 930,7</p> | <p>62,1</p> <p>9,2</p>                  |                                      | <p>До початку виконання будіельних робіт виникло питання знесення зелених насаджень. Узгодження щодо їх знесення відповідно до чинного законодавства зайняло майже 2 місяці. На об'єкті залишилось виконати роботи з благоустрою, які неможливо виконувати у зимовий період</p> <p>Виникла необхідність у проведенні ревізії виконаних робіт (очистка раніше виконаних конструкцій (паль), виконання їх випробування ультразвуком, ревізії ї</p> |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру  | Показники виконання                          | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|-------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
|       |                                     | <p>виконаних дренажних систем та відсіпка схилу ґрунтом. Виконано роботи з улаштування під'їзної дороги – 80 м. Виготовлено арматурних каркасів колон на будівельному майданчику. Виконано улаштування паль БНП - 800 - 61,5 м<sup>3</sup>. Виконано улаштування застійного дренажу із трубо фільтрів – 52 м. Завезено та розроблено 9 300,0 м<sup>3</sup> ґрунту</p> <p>- Комплекс протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля Пішоходного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі<br/>Програмою передбачалося<br/>Скореговану проектно-кошторисну документацію передано до експертизи. Проведено обстеження зелених насаджень та отримано акт на знесення. Для визначення підрядної організації розпочато процедуру відкритих торгів. Торги відмінені у зв'язку із поданням для участі в них менше двох тендерних пропозицій</p> <p>- Протиаварійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській та №10 на вул. Костьольній у Шевченківському районі<br/>Програмою передбачалося<br/>ТОВ «Онікс» і проектним інститутом «ГІПРОГРАЖДАН» виконана топо́йомка та інженерно-геологічні вишукування. Виготовлено кадастровий план земельної ділянки. Проектно-кошторисну документацію розроблено та передано на експертизу. Кошторисна документація</p> | <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> <p>тис. грн<br/>тис. грн</p> | <p>3 419,5<br/>2,9</p> <p>200,0<br/>98,0</p> | <p>0,08</p> <p>49,0</p>                 |                                      | <p>техогляду раніше виконаних дренажних систем)</p> <p>Не отримано експертний звіт. Відмінено торги з визначення підрядної організації</p> <p>Не отримано експертний звіт</p> |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру       | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми  |
|-------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | відкорегована відповідно до зауважень ДП «Укрдордержбудекспертизи». Зауваження знято. Експертний звіт планується отримати на початку 2017 року  |                      |                     |   |                                      |  |
|       |                                     | - Протиаварійні роботи на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у Голосіївському районі<br>Програмою передбачалося Проводилася робота щодо зняття проектним інститутом зауважень замовника і узгодження проектно-кошторисної документації з міськими службами   | тис. грн<br>тис. грн | 602,6<br>101,4      | 16,8                                    |                                      | Не знято ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» зауваження замовника, що не дозволило оформити акти виконаних робіт – III етап проектних робіт |
|       |                                     | - Протизсувні роботи на схилах озера біля садиби №7 Учбового провулку у Голосіївському районі<br>Програмою передбачалося Проводилася робота щодо зняття проектним інститутом зауважень замовника і узгодження проектно-кошторисної документації з міськими службами. Для визначення підрядної організації розпочато процедуру відкритих торгів Торги відмінено в зв'язку із поданням для участі в них менше двох тендерних пропозицій | тис. грн<br>тис. грн | 217,6<br>1,5        | 0,69                                    |                                      | Не знято ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» зауваження замовника, що не дозволило оформити акти виконаних робіт – III етап проектних робіт |
|       |                                     | - Протизсувні роботи на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154 по вул. Академіка Кащенко у Голосіївському районі<br>Програмою передбачалося Проводилася робота щодо зняття проектним інститутом зауважень замовника і узгодження проектно-кошторисної документації з міськими службами. Для  | тис. грн<br>тис. грн | 198,5<br>1,5        | 0,76                                    |                                      | Не знято ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» зауваження замовника, що не дозволило оформити акти виконаних робіт – III етап проектних робіт |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру                   | Показники виконання                  | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>визначення підрядної організації розпочато процедуру відкритих торгів Торги відмінено в зв'язку із поданням для участі в них менше двох тендерних пропозицій</p> <p>- Реконструкція (протиаварійні роботи) підпірних стінок на схилі біля будинку №14 на проспекті Червонозоряному (В. Лобановського) у Солом'янському районі Програмою передбачалося</p> <p>Завершено будівельно-монтажні роботи першої черги будівництва. За весь період будівництва першої черги виконано - по підпірній стіні ПС1 бурових паль діаметром 300 мм – 129 шт. загальним обсягом – 113,5 м<sup>3</sup>; по підпірній стіні ПС2 бурових паль діаметром 300 мм – 45 шт. загальним обсягом – 41,4 м<sup>3</sup>; монолітних залізобетонних конструкцій по ПС1 – 204 м<sup>3</sup>, та по ПС2- 120 м<sup>3</sup>; дренажна система (променевий дренаж діаметром 110 мм) – 92 м.п. Виконується зняття зауважень експертизи по проекту II черги</p> | <p>тис. грн</p> <p>тис. грн</p>  | <p>17 426,0</p> <p>8 337,3</p>       | 47,8                                    |                                      | Відсутність експертного звіту на II чергу  |
| 219.  | Впорядкування розміщення тимчасових споруд у відповідності до Положення про розміщення тимчасових споруд у м. Києві | <p>Виконано</p> <p>За порушення Правил благоустрою міста та неналежне утримання об'єктів благоустрою міста (засмічення територій) у 2016 році КП «Київблагоустрій»:</p> <p>- складено протоколів про адміністративне правопорушення щодо розміщення тимчасових споруд</p> <p>- видано приписів на усунення порушень</p> <p>- демонтовано тимчасових споруд</p>  | <p>шт.</p> <p>шт.</p> <p>шт.</p> | <p>977</p> <p>5 982</p> <p>1 412</p> |   |                                      |  |
| 220.  | Розвиток територіальної підсистеми єдиної державної системи   | Виконано<br>Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної   |                                  |                                      |   |                                      |  |

| № п/п  | Основні заходи Програми на 2016 рік                                       | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|--|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|  | цивільного захисту міста Києва  | системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 № 540/1544   |                |                     |   |                                      |  |
| <b>2.6. Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність</b> |   |  |                |                     |   |                                      |  |
| 221.   | Поглиблення співробітництва із зарубіжними містами та регіонами світу     | Виконано<br>Велася робота з містами: Мюнхен, Лепциг (ФРН), Вільнюс (Литовська Республіка), Тулуза (Французька Республіка), Тампере (Фінляндська Республіка), Атланта (США), Торонто (Канада)<br>Міська влада Києва підписала Меморандум про партнерство та співробітництво з Радою бізнес-омбудсмена на чолі з Альгірдасом Шеметою<br>Київський міський голова В. Кличко та віце-президент китайської державної корпорації China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ду Фей підписали меморандум про співпрацю, яким передбачається співробітництво в низці проектів будівництва та реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури. |                |                     |   |                                      |  |
| 222.   | Проведення більше 100 зустрічей з іноземними представниками та урядовцями | Виконано<br>У 2016 році проведено зустрічі керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з іноземними представниками та урядовцями, зокрема,<br>Київського міського голови В. Кличка з:<br>- віце-президентом США Джоозефом Байденом щодо політичної ситуації в Україні;<br>- Держсекретарем США Джоном Керрі стосовно зовнішньополітичних питань;   |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- послом США в Україні Джеффри Пайеттом, директором Департаменту планування політики Державного департаменту США Девідом Маккіном щодо боротьби з корупцією і впровадження ефективних реформ;</li> <li>- мером Єрусалима Ніром Баркатом щодо досвіду залучення високих технологій;</li> <li>- Федеральним міністром економічного розвитку і співробітництва Німеччини Гердом Мюллером щодо успішної співпраці, в тому числі впровадження у Києві проекту відкритого бюджету;</li> <li>- послом Франції в Україні Ізабель Дюмон щодо підготовки заходів у рамках фестивалю французької культури «Французька весна»;</li> <li>- мером Роттердама Ахмедом Абуталебом щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС;</li> <li>- міністром закордонних справ Норвегії Бьорге Бренде щодо співпраці;</li> <li>- міністром у справах Європи та регіональних відносин Баварії Беатою Мерк, федеральним міністром економічного розвитку і співробітництва Німеччини Гердо Мюллером щодо поглиблення співпраці;</li> <li>- заступником Міністра закордонних справ Норвегії Торе Хаттрем з питань впровадження енергоефективних заходів в Україні і місті Києві зокрема;</li> <li>- керуючим директором Міжнародної організації по боротьбі з корупцією Кобусом Де Швардтом щодо впровадження антикорупційних заходів в Україні;</li> <li>- представниками палати парламенту Великобританії, членами Британсько-</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>Українського товариства лордом Різбі, сером Джеральдом Ховартом та лордом Оксфордом з економічних та політичних питань;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- послом Угорщини в Україні Ерно Кешкенем щодо посилення економічних, культурних та туристичних зв'язків між країнами;</li> <li>- мером Флоренції Даріо Нарделлою з питань можливості встановлення у Флоренції пам'ятника Тарасу Шевченку та майбутнього підписання Меморандуму між містами;</li> <li>- бізнес-омбудсменом України Альгірдасом Шеметою з метою покращення малого та середнього бізнесу столиці;</li> <li>- президентом компанії «Invenergy LLC» Майклом Польські щодо залучення інвестицій у проекти з розвитку альтернативної енергії;</li> <li>- послом Індії в Україні Маноджем Кумаром Бхарті щодо поглиблення економічних, культурних і туристичних зв'язків;</li> <li>- мером Гданська П. Адамовичем щодо співпраці в сфері туризму;</li> <li>- головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованною Барберіс, в. о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун і послами США та Канади з метою обговорення питань імунізації в Україні;</li> <li>- державним секретарем Федерального міністерства транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Райнером Бомбою щодо залучення інвестицій у завершення будівництва Подільсько-</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <p>Воскресенського мосту;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- японською делегацію, міжнародною компанією «Марубені Корпорейшн» щодо обговорення перспектив реалізації інфраструктурних та екологічних проектів столиці тощо</li> </ul> <p>Керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- делегацією штату Керетаро (Мексиканські Сполучені Штати) на чолі з Хосе-Антоніо Пересом-Кабрерою – заступником міністра економіки штату з питань аналізу можливостей започаткування взаємних інвестиційних програм у промисловій та інфраструктурній сферах;</li> <li>- Гинтаутасом Гайжаускасом – представником компанії «Axis Industries» з питань будівництва біокотельні у Пущі-Водиці;</li> <li>- Ульфом Бойо – старшим менеджером з інвестицій НЕФКО за участю Андреаса фон Бекерата – НіПП Королівства Швеція з питань будівництва сміттєпереробного заводу у м. Києві;</li> <li>- Лутцом Хорном-Хааке – директором Бюро «KfW» в Україні з питань будівництва дитячого садочка у м. Києві;</li> <li>- Шігекі Сумі – НіПП Японії з питань виконання зобов'язань по Кіотському протоколу – модернізація вагонів Київського метрополітену;</li> <li>- віце-губернатором регіону Базиліката Марчелло Пітелла щодо налагодження співпраці в гуманітарній та туристичній сферах;</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- аналітиками міжнародного рейтингового агентства «Standard &amp; Poor's» з питань підтримки кредитного рейтингу м. Києва;</li> <li>- Хорном-Хааке Лутцом – директором бюро «KFW» в Києві з питань реалізації проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ V»;</li> <li>- експертами Генерального директорату з розвитку та співробітництва (EuropeAid) Європейської Комісії з питань оцінки проекту ЄС «Угода мерів – Схід»;</li> <li>- Ренате Гехенбергер – керівником офісу міжнародного співробітництва муніципалітету м. Мюнхена з питань надання допомоги «CARS (КАРС)» Київська служба порятунку;</li> <li>- генеральними директорами, топ-менеджерами та представниками понад 100 компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні;</li> <li>- головою Мінського міськвиконкому Андрієм Шорецем з метою використання досвіду Мінська щодо організації прибирання міських вулиць та посилення контролю за дотриманням благоустрою у м. Києві;</li> <li>- Послом Британії в Україні Джудіт Гоф з питань охорони здоров'я;</li> <li>- торговим аташе Посольства Держави Ізраїль в Україні Елізабет Соловійов з питань обміну досвіду між Києвом та Ізраїлем у сфері безпеки;</li> <li>- послом США в Україні Джеффри Пайєтта з нагоди Дня Незалежності Сполучених Штатів з метою привітання американського народу із національним</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |



| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік       | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>святом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- делегацією німецьких експертів та підприємців на чолі з Державним секретарем Федерального міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Райнером Бомбою з метою обговорення перспектив завершення будівництва Подільсько-Воскресенського моста;</li> <li>- віце-президентом Європейського інвестиційного банку Ласло Бороняєм щодо обговорення перспективи залучення коштів в інфраструктуру міста;</li> <li>- регіональним генеральним директором Magubeni в Європі, Африці та країнах СНД Наоєю Івашіта стосовно подальшої співпраці у вдосконаленні та розвитку столичної інфраструктури;</li> <li>- заступником мера Единбургу Стівом Кардоуні з питань розвитку та інтенсифікації туристичного та культурного співробітництва між Києвом і Единбургом;</li> <li>- керівництвом Національної коаліції з підтримки єврейських громад Євразії (NCSEJ), неурядової американської організації, яка займається захистом прав та інтересів євреїв у Східній Європі та Азії тощо</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |
| 223.  | Проведення «Дня Європи» в Києві           | Виконано 21-22 травня 2016 року у Києві проходив День Європи, на якому представники європейських держав презентували інтерактивні і творчі проекти від посольств та національних культурних центрів  |                |                     |   |                                      |  |
| 224.  | Проведення Київського економічного форуму | Виконано 23.11.2016 проведено Інвестиційний форум м. Києва у Національному спортивному   |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                                | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | комплексі «Олімпійський». Участь у Форумі взяли понад 500 учасників із 57 країн світу, серед яких були представники дипломатичних місій, міжнародних фінансових організацій і фондів, торгових палат, бізнесу, а також влади. У рамках Форуму в форматі презентацій представлено 60 міських проектів, вартість яких за попередніми наявними розрахунками складає понад 100 млрд грн, та проведено панельні дискусії щодо інвестування та розвитку Києва у сферах інфраструктури, енергозбереження, IT-технологій, соціальної сфер, промисловості і нерухомості   |                |                     |   |                                      |  |
| 225.  | Забезпечення участі у міжнародних заходах економічного спрямування | <p>Виконано</p> <p>Взято участь у:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Всесвітньому економічному форумі (м. Давос-Клостерс (Швейцарська Конфедерація));</li> <li>- міжнародній конференції «Боротьба з бідністю і нерівністю задля подолання СНІДу: вирішення проблем ВІЛ, бідності і нерівності в містах» (офіс Світового банку, м. Вашингтон);</li> <li>- Міжнародній виставці нерухомості МІПМ 2016 (м. Канни, Франція);</li> <li>- другому форумі міст світу (м. Чикаго, США);</li> <li>- міжнародній конференції щодо боротьби зі СНІДом Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic (Нью-Йорк, США);</li> <li>- семінарі «Фінансування та розвиток проектів та менеджмент громадської інфраструктури» (м. Пекін, Сіань, Баодзи, Вейнань та провінція Шенсі, КНР);</li> <li>- робочому візиті з президентом</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |  | Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Шінічі Кітаока щодо надання Україні кредиту на суму 108 млрд ієн на реконструкцію Бортницької станції аерації (м. Токіо, Японія);<br>- конференції ООН з питань сталого розвитку міст Habitat III з презентацією потенціалу м. Києва (Еквадор, Кіто) тощо   |                |                     |   |                                      |  |
| 226.  | Проведення семінарів-практикумів із розвитку комунікаційних можливостей для промоції м. Києва та нового рівня промотування інвестиційних можливостей столиці | Виконано<br>Розроблено Концепцію просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу міста Києва та затверджено План заходів з просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу міста Києва на 2016-2017 роки» (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) від 29.12.2016 № 1372)   |                |                     |   |                                      |  |
| 227.  | Проведення та участь у роботі конференцій, круглих столів з метою використання зарубіжного досвіду в різних сферах міського господарства                     | Виконано<br>Проведено семінар «Консультування та підвищення кваліфікації в сфері енергоефективності м. Києва» за участю експертів з м. Мюнхена (ФРН)<br>Взято участь у:<br>- конференції з питань безпеки (м. Мюнхен, ФРН);<br>- «Kyiv urban transport conference» (м. Київ);<br>- Всеукраїнській семінар-наradі з керівниками регіональних служб щодо обміну досвідом та кращими практиками за підтримки Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (м. Львів);<br>- підсумковій зустрічі регіонального проекту міжнародної технічної допомоги ТРАСЕКА «Безпека дорожнього руху II» |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік                                       | Інформація про виконання Програми у 2016 році  | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|--|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |   | <p>(м. Тбілісі, Грузія);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи (м. Страсбург, Французька Республіка);</li> <li>- діловій зустрічі з представниками Європейського Конгресу Місцевого Самоврядування (м. Краків, Республіка Польща);</li> <li>- розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій України та Правління УСПП (м. Київ);</li> <li>- 5 шведсько-українському бізнес-форумі (м. Київ);</li> <li>- навчальному візиті представників українських муніципалітетів (м. Львів);</li> <li>- ІХ Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток» (м. Нова Каховка, Херсон);</li> <li>- міжнародному авіаційному форумі «Аероконгрес-2016» (м. Київ);</li> <li>- V Міжнародному форумі «Польський Бізнес День» (м. Київ);</li> <li>- Другій міжнародній торгово-промисловій конференції «Зони вільної торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів» (м. Київ);</li> <li>- XVI Міжнародному економічному Форумі «Львівщина – Фабрики Європи» (м. Львів)</li> </ul> |                |                     |   |                                      |  |
| 228.  | Участь у програмах ЄС для асоційованих країн Horizon 2020, TAIEХ, Twining | Виконано<br>Участь м. Києва в консорціумі з містами Ліон, Відень, Мюнхен, Софія, Сантьяго-де - Компостела, Венеція та Йокогама: подана заявка на участь в грантовій програмі Горизонт 2020 з проектом «Smarter Together»   |                |                     |   |                                      |  |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік   | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/ вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|---|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|       |   | на виклик SCC1 – Розумні міста та поселення (задоволено Європейсько Комісією, ведеться робота в рамках проекту) Участь м. Київ в консорціумі з містами Лідс, Патрас, Жиліна, Закінтос: подана заявка на участь у грантовій програмі Горизонт 2020 з проектом «SMART-ITEM» на виклик Large Scale Pilots - IoT-01-2016  |                |                     |   |                                      |   |
| 229.  | Участь у програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)   | Виконано<br>Взято участь у:<br>- проведенні дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату для малих та середніх підприємств в Україні», яка реалізується в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ)<br>Київ визначено одним з пріоритетних регіонів для впровадження проекту USAID «Реформа ВЛІ-послуг у дії»<br>- роботі стратегічної групи галузі «Місцевий економічний розвиток», організованого Асоціацією міст України а рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»<br>- роботі по впровадженню проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» |                |                     |   |                                      |   |
| 230.  | Проведення роботи з експертами міжнародних рейтингових агентств Forbes, European Cities and Region of the Future, World's Most Competitive Cities | Виконано<br>Київ отримав нагороду у номінації «Найкраще європейське місто майбутнього» у конкурсі видання Foreign Direct Investment Magazine «Європейські міста і регіони майбутнього 2016-2017»  |                |                     |   |                                      |   |

| № п/п | Основні заходи Програми на 2016 рік  | Інформація про виконання Програми у 2016 році   | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до 2015 року | Причини невиконання та заходи, які вживалися/вживатимуться з метою забезпечення виконання заходів Програми |
|-------|--|---|----------------|---------------------|---|--------------------------------------|--|
| 231.  | Проведення консультативних семінарів щодо переходу на технічні стандарти ЄС та виходу на ринки країн Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону для суб'єктів господарювання м. Києва | Виконано Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Торгово-промисловою палатою України проведено 27.04.2016 круглого столу «Київ-2016: основні завдання та перспективи експортно-імпортних відносин столиці з країнами світу» в рамках проведення II національного форуму з підтримки експорту |                |                     |   |                                      |  |
| 232.  | Розміщення інформації щодо інвестиційного клімату та потенціалу м. Києва у зарубіжних та вітчизняних друкованих/електронних виданнях   | Виконано Розміщено інформацію щодо інвестиційного та експортного потенціалів м. Києва на веб-порталі «InvestInKyiv»<br>Забезпечено постійне інформаційне наповнення сторінок та редагування розділів веб-порталу «InvestInKyiv»   |                |                     |   |                                      |  |

Додатками до цього Звіту є:

Додаток 1 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту за січень-грудень 2016 року» на 2 арк. в 1 прим.

Додаток 2 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік в частині капітальних вкладень за січень-грудень 2016 року» на 24 арк. в 1 прим.

Додаток 3 «Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік в частині капітального ремонту за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-грудень 2016 року» на 18 арк. в 1 прим.

Додаток 4 «Інформація про виконання показників реалізації завдань та заходів міських цільових програм у 2016 році» на 5 арк. в 1 прим.