

**Інформація**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки**  
**по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2019 році за рахунок бюджетних коштів**  
**по головних розпорядниках бюджетних коштів**

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ  
за січень - жовтень 2019 року

**ВСЬОГО**

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7660467,6</b>	<b>3391909,9</b>	<b>4688655,3</b>	<b>44,3</b>	<b>7451726,8</b>	<b>3311681,9</b>	<b>4528318,2</b>	<b>44,4</b>	<b>208740,8</b>	<b>80228,0</b>	<b>160337,1</b>	<b>38,4</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	483167,6	163763,5	161331,0	33,9	483167,6	163763,5	161331,0	33,9				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	16127,8	13389,3	16027,8	83,0	16127,8	13389,3	16027,8	83,0				
	субвенція на ремонт та реконструкцію мосту ім.Є.О.Патона	20000,0				20000,0							
	оплата за минулі роки	2132,9		1138,3		2132,9		1138,3					
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>	<b>2162767,5</b>	<b>734357,8</b>	<b>1381803,3</b>	<b>34,0</b>	<b>2162767,5</b>	<b>734357,8</b>	<b>1381803,3</b>	<b>34,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	140453,6	54817,8	55355,9	39,0	140453,6	54817,8	55355,9	39,0				
	субвенція на ремонт та реконструкцію мосту ім.Є.О.Патона	20000,0				20000,0							
	оплата за минулі роки	2132,9		1138,3		2132,9		1138,3					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВПАСТРАНС"</b>	<b>224591,3</b>	<b>73503,7</b>	<b>95024,3</b>	<b>32,7</b>	<b>224591,3</b>	<b>73503,7</b>	<b>95024,3</b>	<b>32,7</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	10964,0	9380,0	9380,0	85,6	10964,0	9380,0	9380,0	85,6				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>215991,3</b>	<b>73044,3</b>	<b>88804,1</b>	<b>33,8</b>	<b>215991,3</b>	<b>73044,3</b>	<b>88804,1</b>	<b>33,8</b>				
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	10291,3				10291,3							
2	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩА, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"	2200,0	1862,6	1862,6	84,7	2200,0	1862,6	1862,6	84,7				
	в тому числі: проектні роботи	1862,7	1862,6	1862,6	100,0	1862,7	1862,6	1862,6	100,0				
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	63000,0	19807,1	15943,2	31,4	63000,0	19807,1	15943,2	31,4				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	70000,0	2970,8	22594,5	4,2	70000,0	2970,8	22594,5	4,2				
	в тому числі: проектні роботи	4303,5	2800,0	2800,0	65,1	4303,5	2800,0	2800,0	65,1				
5	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VIII ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ"	17000,0	11665,9	11665,9	68,6	17000,0	11665,9	11665,9	68,6				
	в тому числі: проектні роботи	1450,5	1450,5	1450,5	100,0	1450,5	1450,5	1450,5	100,0				
6	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) V ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛЬОВА"	12000,0	10617,6	10617,6	88,5	12000,0	10617,6	10617,6	88,5				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				2 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	1450,5	1434,5	1434,5	98,9	1450,5	1434,5	1434,5	98,9				
7	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ПОЛІТЕХНІЧНА"	16000,0	11705,2	11705,2	73,2	16000,0	11705,2	11705,2	73,2				
	в тому числі: проектні роботи	1446,8	1446,8	1446,8	100,0	1446,8	1446,8	1446,8	100,0				
8	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ (ЛРТ) IV ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. СТАНЦІЯ "ГАРМАТНА"	25500,0	14415,1	14415,1	56,5	25500,0	14415,1	14415,1	56,5				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>8600,0</b>	<b>459,4</b>	<b>6220,2</b>	<b>5,3</b>	<b>8600,0</b>	<b>459,4</b>	<b>6220,2</b>	<b>5,3</b>				
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКИЙ, 37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8600,0	459,4	6220,2	5,3	8600,0	459,4	6220,2	5,3				
	в тому числі: проектні роботи	450,0	385,5	385,5	85,7	450,0	385,5	385,5	85,7				
	<b>КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"</b>	<b>422658,9</b>	<b>186558,7</b>	<b>164137,5</b>	<b>44,1</b>	<b>422658,9</b>	<b>186558,7</b>	<b>164137,5</b>	<b>44,1</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	66435,5	1619,7	2157,8	2,4	66435,5	1619,7	2157,8	2,4				
	субвенція на ремонт та реконструкцію мосту ім.Є.О.Патона	20000,0				20000,0							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>422658,9</b>	<b>186558,7</b>	<b>164137,5</b>	<b>44,1</b>	<b>422658,9</b>	<b>186558,7</b>	<b>164137,5</b>	<b>44,1</b>				
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	60000,0	54685,6	45562,2	91,1	60000,0	54685,6	45562,2	91,1				
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА	164592,9	81189,3	64620,9	49,3	164592,9	81189,3	64620,9	49,3				
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	17775,6	10116,6	10133,0	56,9	17775,6	10116,6	10133,0	56,9				
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	21000,0	1361,6	1361,6	6,5	21000,0	1361,6	1361,6	6,5				
	в тому числі: проектні роботи	4108,3				4108,3							
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	30000,0	1813,4	1813,4	6,0	30000,0	1813,4	1813,4	6,0				
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПOKPOBСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0	17,0	17,0		20000,0	17,0	17,0					
	в тому числі: проектні роботи	420,8	17,0	17,0	4,0	420,8	17,0	17,0	4,0				
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА ВІД ВУЛ. ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	38772,4	35722,6	36622,6	92,1	38772,4	35722,6	36622,6	92,1				
	в тому числі: проектні роботи	1204,4				1204,4							
17	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О. ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2816,0	100,0	2816,0	3,6	2816,0	100,0	2816,0	3,6				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	100,0	1000,0	10,0	1000,0	100,0	1000,0	10,0				
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5000,0	50,0	50,0	1,0	5000,0	50,0	50,0	1,0				
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6 КОРП. 1	4000,0				4000,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				3 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СНІГОПЛАВИЛЬНОЇ КАМЕРИ В М.КИЄВІ	1345,0	51,9		3,9	1345,0	51,9		3,9				
	в тому числі: проектні роботи	1345,0	51,9		3,9	1345,0	51,9		3,9				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	57357,0	1450,8	1140,8	2,5	57357,0	1450,8	1140,8	2,5				
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0				
	в тому числі: проектні роботи	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0				
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0				2500,0							
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ ТА ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	200,0	100,0		50,0	200,0	100,0		50,0				
	в тому числі: проектні роботи	200,0	100,0		50,0	200,0	100,0		50,0				
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5000,0	10,0		0,2	5000,0	10,0		0,2				
	в тому числі: проектні роботи	5000,0	10,0		0,2	5000,0	10,0		0,2				
25	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	807,0	790,8	790,8	98,0	807,0	790,8	790,8	98,0				
	в тому числі: проектні роботи	807,0	790,8	790,8	98,0	807,0	790,8	790,8	98,0				
26	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)	1000,0	100,0	100,0	10,0	1000,0	100,0	100,0	10,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	100,0	100,0	10,0	1000,0	100,0	100,0	10,0				
27	БУДІВНИЦТВО НАДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА ТА ВУЛ. ІРПІНСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0	100,0		10,0	1000,0	100,0		10,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	100,0		10,0	1000,0	100,0		10,0				
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5000,0	100,0	100,0	2,0	5000,0	100,0	100,0	2,0				
	в тому числі: проектні роботи	5000,0	100,0	100,0	2,0	5000,0	100,0	100,0	2,0				
29	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ. ПОЛЯРНЮЮ У ОБЕЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	7000,0	100,0	100,0	1,4	7000,0	100,0	100,0	1,4				
	в тому числі: проектні роботи	7000,0	100,0	100,0	1,4	7000,0	100,0	100,0	1,4				
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ)	20000,0				20000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	20000,0				20000,0							
	субвенція на ремонт та реконструкцію мосту ім.Є.О.Патона	20000,0				20000,0							
33	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.МОЛДАВСЬКОЇ	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				4 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
35	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ВИНОГРАДАР - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
36	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ОБОЛОНЬ-ПОДІЛ-ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
37	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "КУРЕНІВКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
38	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ЛІСОВИЙ МАСИВ - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
39	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "ВОСКРЕСЕНКА - МОСКОВСЬКИЙ МІСТ-ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
40	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
41	БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ НА ВУЛ. ПРОЕКТНИЙ, 1 У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	8000,0				8000,0							
	в тому числі: проектні роботи	8000,0				8000,0							
42	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	2500,0				2500,0							
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
43	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
	в тому числі: проектні роботи	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"</u></b>	1331915,0	463528,6	1096497,6	34,8	1331915,0	463528,6	1096497,6	34,8				
	в тому числі: проектні роботи	46180,0	42916,9	42916,9	92,9	46180,0	42916,9	42916,9	92,9				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	1331915,0	463528,6	1096497,6	34,8	1331915,0	463528,6	1096497,6	34,8				
44	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	630000,0	365751,6	630000,0	58,1	630000,0	365751,6	630000,0	58,1				
	в тому числі: проектні роботи	40000,0	40000,0	40000,0	100,0	40000,0	40000,0	40000,0	100,0				
45	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	203431,0	83207,8	83207,8	40,9	203431,0	83207,8	83207,8	40,9				
46	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОЛЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1500,0		297,0		1500,0		297,0					

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				5 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	12500,0	29,9	1946,5	0,2	12500,0	29,9	1946,5	0,2				
48	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ІЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	600,0	598,4	598,4	99,7	600,0	598,4	598,4	99,7				
49	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
50	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	477704,0	11024,0	377531,0	2,3	477704,0	11024,0	377531,0	2,3				
51	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА	3000,0	1700,0	1700,0	56,7	3000,0	1700,0	1700,0	56,7				
	в тому числі: проектні роботи	3000,0	1700,0	1700,0	56,7	3000,0	1700,0	1700,0	56,7				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	3130,0	1216,9	1216,9	38,9	3130,0	1216,9	1216,9	38,9				
52	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОПІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	980,0	980,0	980,0	100,0	980,0	980,0	980,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	980,0	980,0	980,0	100,0	980,0	980,0	980,0	100,0				
53	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ	1000,0	236,9	236,9	23,7	1000,0	236,9	236,9	23,7				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	236,9	236,9	23,7	1000,0	236,9	236,9	23,7				
54	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
55	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ.ІЖЕВСЬКИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
56	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"</b>	114000,0	3684,1	7885,3	3,2	114000,0	3684,1	7885,3	3,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	10002,4				10002,4							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	114000,0	3684,1	7885,3	3,2	114000,0	3684,1	7885,3	3,2				
57	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	110000,0	3684,1	7885,3	3,3	110000,0	3684,1	7885,3	3,3				
	в тому числі: проектні роботи	6002,4				6002,4							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	4000,0				4000,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				6 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПР. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4000,0				4000,0							
	в тому числі: проектні роботи	4000,0				4000,0							
	<b>КП "КІЙВМІСЬКВІТЛО"</b>	<b>57062,9</b>	<b>1696,3</b>	<b>14297,5</b>	<b>3,0</b>	<b>57062,9</b>	<b>1696,3</b>	<b>14297,5</b>	<b>3,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4171,7	671,7	671,7	16,1	4171,7	671,7	671,7	16,1				
	оплата за минулі роки	2132,9		1138,3		2132,9		1138,3					
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>57062,9</b>	<b>1696,3</b>	<b>14297,5</b>	<b>3,0</b>	<b>57062,9</b>	<b>1696,3</b>	<b>14297,5</b>	<b>3,0</b>				
59	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	41260,9	671,7	12829,2	1,6	41260,9	671,7	12829,2	1,6				
	в тому числі: проектні роботи	671,7	671,7	671,7	100,0	671,7	671,7	671,7	100,0				
60	НОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ГОСТОМЕЛЬСЬКОМУ ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ВІД СТАЦІОНАРНОГО ПОСТУ ДОРОЖНЬОЇ ПОЛІЦІЇ "ГОСТОМЕЛЬ" ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА У НАПРЯМКУ МІСТА ГОСТОМЕЛЬ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
61	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ ПО РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ВІД МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО ДО ВУЛИЦІ ФЛОРЕНЦІЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1138,3		1138,3		1138,3		1138,3					
	в тому числі: оплата за минулі роки	1138,3		1138,3		1138,3		1138,3					
62	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ДЕРЕВ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ ВІД МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО ДО СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЛІВОБЕРЕЖНА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	994,6				994,6							
	в тому числі: оплата за минулі роки	994,6				994,6							
63	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1219,1	1024,6	330,0	84,0	1219,1	1024,6	330,0	84,0				
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>2450,0</b>				<b>2450,0</b>							
64	ОБЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛИЦІ САЛЮТНІЙ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
65	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	370,0				370,0							
	в тому числі: проектні роботи	370,0				370,0							
66	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЛЕД-ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" НА ВУЛ. РИЗЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	400,0				400,0							
	в тому числі: проектні роботи	400,0				400,0							
67	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 9 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	650,0				650,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				7 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	650,0				650,0							
68	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ:БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	930,0				930,0							
	в тому числі: проектні роботи	930,0				930,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"</b>	12539,4	5386,4	3961,1	43,0	12539,4	5386,4	3961,1	43,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2700,0	229,5	229,5	8,5	2700,0	229,5	229,5	8,5				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	12539,4	5386,4	3961,1	43,0	12539,4	5386,4	3961,1	43,0				
69	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	9400,0	4301,6	3961,1	45,8	9400,0	4301,6	3961,1	45,8				
	в тому числі: проектні роботи	2100,0	229,5	229,5	10,9	2100,0	229,5	229,5	10,9				
70	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ ПО ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 4,27/1 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2539,4	1084,8		42,7	2539,4	1084,8		42,7				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	600,0				600,0							
71	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	600,0				600,0							
	в тому числі: проектні роботи	600,0				600,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>	1877522,4	652593,7	1069567,5	34,8	1737522,4	599208,4	962723,4	34,5	140000,0	53385,3	106844,1	38,1
	в тому числі:												
	проектні роботи	102648,8	28035,7	28594,0	27,3	102648,8	28035,7	28594,0	27,3				
	<b>ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"</b>	224792,9	85105,3	146180,9	37,9	84792,9	31720,0	39336,8	37,4	140000,0	53385,3	106844,1	38,1
	в тому числі:												
	проектні роботи	22193,1	12734,7	13524,7	57,4	22193,1	12734,7	13524,7	57,4				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	224792,9	85105,3	146180,9	37,9	84792,9	31720,0	39336,8	37,4	140000,0	53385,3	106844,1	38,1
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	59000,0	2110,9	28158,1	3,6	19000,0	2110,9	4448,1	11,1	40000,0		23710,0	
	в тому числі: проектні роботи	2900,9	2110,9	2900,9	72,8	2900,9	2110,9	2900,9	72,8				
73	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	5195,8	4719,5	4701,8	90,8	5195,8	4719,5	4701,8	90,8				
74	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА З ОБ'ІЗНОЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8407,1	2507,0	2507,0	29,8	8407,1	2507,0	2507,0	29,8				
	в тому числі: проектні роботи	5547,5	2507,0	2507,0	45,2	5547,5	2507,0	2507,0	45,2				
75	ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	799,0	732,8	732,8	91,7	799,0	732,8	732,8	91,7				
	в тому числі: проектні роботи	799,0	732,8	732,8	91,7	799,0	732,8	732,8	91,7				
76	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯМ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИАВАРІЙНИХ ЗАХОДІВ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М.КИЄВІ	300,0				300,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
77	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=400-500 ММ ПО ОБОЛОНСЬКОМУ ПРОСП. ВІД СТ. М. "МІНСЬКА" ДО СТ. М. "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	27850,0	3910,6	9207,9	14,0	27850,0	3910,6	9207,9	14,0				
	в тому числі: проектні роботи	1299,7	1255,5	1255,5	96,6	1299,7	1255,5	1255,5	96,6				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				8 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	111645,0	64996,0	94744,8	58,2	11645,0	11610,7	11610,7	99,7	100000,0	53385,3	83134,1	53,4
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	11596,0	6128,5	6128,5	52,9	11596,0	6128,5	6128,5	52,9				
79	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=200 ММ ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ШОСЕ ВІД БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ ДО ВУЛ. ЧОРНОГІРСЬКОЇ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
80	БУДІВНИЦТВО ДУБЛЮЮЧОГО ЛУНАЧАРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КАМЕРИ К-5 ДО КАМЕРИ К-1А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	532,8	34,1	34,1	6,4	532,8	34,1	34,1	6,4				
	в тому числі: проектні роботи	532,8	34,1	34,1	6,4	532,8	34,1	34,1	6,4				
81	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ДО ВУЛ. КОЛОСКОВОЇ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	435,4	349,5	349,5	80,3	435,4	349,5	349,5	80,3				
	в тому числі: проектні роботи	435,4	349,5	349,5	80,3	435,4	349,5	349,5	80,3				
82	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ ПО ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2377,8	1458,7	1458,7	61,3	2377,8	1458,7	1458,7	61,3				
	в тому числі: проектні роботи	2377,8	1458,7	1458,7	61,3	2377,8	1458,7	1458,7	61,3				
83	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ	4600,0	1982,9	1982,9	43,1	4600,0	1982,9	1982,9	43,1				
	в тому числі: проектні роботи	4600,0	1982,9	1982,9	43,1	4600,0	1982,9	1982,9	43,1				
84	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200-2000-2200 ММ ПО ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВУЛ. СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ У М. КИЄВІ	3600,0	2303,3	2303,3	64,0	3600,0	2303,3	2303,3	64,0				
	в тому числі: проектні роботи	3600,0	2303,3	2303,3	64,0	3600,0	2303,3	2303,3	64,0				
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"</u></b>	463963,6	12645,5	350845,5	2,7	463963,6	12645,5	350845,5	2,7				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	463963,6	12645,5	350845,5	2,7	463963,6	12645,5	350845,5	2,7				
85	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	50000,0	5085,8	43185,8	10,2	50000,0	5085,8	43185,8	10,2				
86	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ДУ=600-700-900-1250-1450-2450 ММ В М. КИЄВІ	50000,0	3281,8	46631,8	6,6	50000,0	3281,8	46631,8	6,6				
87	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА, І-ІV ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВІ	363963,6	4277,9	261027,9	1,2	363963,6	4277,9	261027,9	1,2				
	<b><u>ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"</u></b>	219506,2	120571,4	116259,8	54,9	219506,2	120571,4	116259,8	54,9				
	в тому числі: проектні роботи	3458,8				3458,8							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	219506,2	120571,4	116259,8	54,9	219506,2	120571,4	116259,8	54,9				
88	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	177022,0	79665,9	75760,7	45,0	177022,0	79665,9	75760,7	45,0				
	в тому числі: проектні роботи	1911,0				1911,0							



№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				9 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №1	1984,2	406,4		20,5	1984,2	406,4		20,5				
	в тому числі: проектні роботи	1547,8				1547,8							
90	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ	40500,0	40499,1	40499,1	100,0	40500,0	40499,1	40499,1	100,0				
	<b>КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"</b>	<b>37568,8</b>	<b>2494,7</b>	<b>2494,7</b>	<b>6,6</b>	<b>37568,8</b>	<b>2494,7</b>	<b>2494,7</b>	<b>6,6</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	11385,0	2494,7	2494,7	21,9	11385,0	2494,7	2494,7	21,9				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>5468,8</b>	<b>949,4</b>	<b>949,4</b>	<b>17,4</b>	<b>5468,8</b>	<b>949,4</b>	<b>949,4</b>	<b>17,4</b>				
91	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВІДНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ	3518,8	949,4	949,4	27,0	3518,8	949,4	949,4	27,0				
	в тому числі: проектні роботи	950,0	949,4	949,4	99,9	950,0	949,4	949,4	99,9				
92	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ Я. ГАШЕКА, 4 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ	550,0				550,0							
	в тому числі: проектні роботи	550,0				550,0							
93	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ	1400,0				1400,0							
	в тому числі: проектні роботи	1400,0				1400,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>32050,0</b>	<b>1545,3</b>	<b>1545,3</b>	<b>4,8</b>	<b>32050,0</b>	<b>1545,3</b>	<b>1545,3</b>	<b>4,8</b>				
94	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8	2050,0				2050,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
95	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	30000,0	1545,3	1545,3	5,2	30000,0	1545,3	1545,3	5,2				
	в тому числі: проектні роботи	6485,0	1545,3	1545,3	23,8	6485,0	1545,3	1545,3	23,8				
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>50,0</b>				<b>50,0</b>							
96	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛІ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ)	50,0				50,0							
	<b>ПАТ "КИЇВГАЗ"</b>	<b>5680,0</b>				<b>5680,0</b>							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>5680,0</b>				<b>5680,0</b>							
97	ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖИ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА "СОФІЯ КИЇВСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ	5680,0				5680,0							
	<b>РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ</b>	<b>10,0</b>				<b>10,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	10,0				10,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				10 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>10,0</b>				<b>10,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	10,0				10,0							
98	БУДІВНИЦТВО НОВОГО КРЕМАТОРІЮ	10,0				10,0							
	в тому числі: проектні роботи	10,0				10,0							
	<b><u>РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО</u></b>	<b>5288,0</b>	<b>593,7</b>	<b>576,0</b>	<b>11,2</b>	<b>5288,0</b>	<b>593,7</b>	<b>576,0</b>	<b>11,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	615,0	82,6	64,9	13,4	615,0	82,6	64,9	13,4				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>5288,0</b>	<b>593,7</b>	<b>576,0</b>	<b>11,2</b>	<b>5288,0</b>	<b>593,7</b>	<b>576,0</b>	<b>11,2</b>				
99	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18	270,0	6,0		2,2	270,0	6,0		2,2				
	в тому числі: проектні роботи	270,0	6,0		2,2	270,0	6,0		2,2				
100	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3	3000,0	11,7		0,4	3000,0	11,7		0,4				
	в тому числі: проектні роботи	270,0	11,7		4,3	270,0	11,7		4,3				
101	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ПІВНІЧНОМУ КЛАДОВИЩІ, С. ЛІТКИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ	2008,0	576,0	576,0	28,7	2008,0	576,0	576,0	28,7				
	в тому числі: проектні роботи	65,0	64,9	64,9	99,8	65,0	64,9	64,9	99,8				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	10,0				10,0							
102	РОЗШИРЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА	10,0				10,0							
	в тому числі: проектні роботи	10,0				10,0							
	<b><u>ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК</u></b>	<b>10000,0</b>	<b>395,1</b>	<b>395,1</b>	<b>4,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>395,1</b>	<b>395,1</b>	<b>4,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1700,8	395,1	395,1	23,2	1700,8	395,1	395,1	23,2				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>10000,0</b>	<b>395,1</b>	<b>395,1</b>	<b>4,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>395,1</b>	<b>395,1</b>	<b>4,0</b>				
103	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З КОМПЛЕКСОМ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	10000,0	395,1	395,1	4,0	10000,0	395,1	395,1	4,0				
	в тому числі: проектні роботи	1700,8	395,1	395,1	23,2	1700,8	395,1	395,1	23,2				
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u></b>	<b>18594,7</b>	<b>2286,8</b>	<b>1836,8</b>	<b>12,3</b>	<b>18594,7</b>	<b>2286,8</b>	<b>1836,8</b>	<b>12,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	18594,7	2286,8	1836,8	12,3	18594,7	2286,8	1836,8	12,3				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>18594,7</b>	<b>2286,8</b>	<b>1836,8</b>	<b>12,3</b>	<b>18594,7</b>	<b>2286,8</b>	<b>1836,8</b>	<b>12,3</b>				
104	СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ	3350,0	1836,8	1836,8	54,8	3350,0	1836,8	1836,8	54,8				
	в тому числі: проектні роботи	3350,0	1836,8	1836,8	54,8	3350,0	1836,8	1836,8	54,8				
105	СХЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. КИЄВА	1500,0	450,0		30,0	1500,0	450,0		30,0				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	450,0		30,0	1500,0	450,0		30,0				
106	КАНАЛІЗУВАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	234,7				234,7							
	в тому числі: проектні роботи	234,7				234,7							
107	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ	13500,0				13500,0							
	в тому числі: проектні роботи	13500,0				13500,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	10,0				10,0							
108	БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ	10,0				10,0							
	в тому числі: проектні роботи	10,0				10,0							
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</u></b>	<b>20036,4</b>	<b>3109,9</b>	<b>3109,9</b>	<b>15,5</b>	<b>20036,4</b>	<b>3109,9</b>	<b>3109,9</b>	<b>15,5</b>				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				11 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі:												
	проектні роботи	1150,0	140,0	140,0	12,2	1150,0	140,0	140,0	12,2				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>20036,4</b>	<b>3109,9</b>	<b>3109,9</b>	<b>15,5</b>	<b>20036,4</b>	<b>3109,9</b>	<b>3109,9</b>	<b>15,5</b>				
109	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	100,0				100,0							
110	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ. М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	550,0				550,0							
111	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	5200,0	12,8	12,8	0,2	5200,0	12,8	12,8	0,2				
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
112	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА	1000,0	140,0	140,0	14,0	1000,0	140,0	140,0	14,0				
	в тому числі: проектні роботи	200,0	140,0	140,0	70,0	200,0	140,0	140,0	70,0				
113	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА	12736,4	2957,1	2957,1	23,2	12736,4	2957,1	2957,1	23,2				
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
	<b><u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u></b>	<b>39900,0</b>	<b>24340,8</b>	<b>24405,8</b>	<b>61,0</b>	<b>39900,0</b>	<b>24340,8</b>	<b>24405,8</b>	<b>61,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1420,0	1143,6	1144,2	80,5	1420,0	1143,6	1144,2	80,5				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>39900,0</b>	<b>24340,8</b>	<b>24405,8</b>	<b>61,0</b>	<b>39900,0</b>	<b>24340,8</b>	<b>24405,8</b>	<b>61,0</b>				
114	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 10 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 6, 6-А, 6-Б, 8, 10, БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №250 НА ПРОСПЕКТІ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	25040,0	10380,3	10445,1	41,5	25040,0	10380,3	10445,1	41,5				
	в тому числі: проектні роботи	460,0	429,2	429,7	93,3	460,0	429,2	429,7	93,3				
115	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	13900,0	13246,1	13246,2	95,3	13900,0	13246,1	13246,2	95,3				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>960,0</b>	<b>714,4</b>	<b>714,5</b>	<b>74,4</b>	<b>960,0</b>	<b>714,4</b>	<b>714,5</b>	<b>74,4</b>				
116	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	300,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	300,0	100,0				
117	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 14 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 14, 14-А, 12, 16, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 42/18	660,0	414,4	414,5	62,8	660,0	414,4	414,5	62,8				
	в тому числі: проектні роботи	660,0	414,4	414,5	62,8	660,0	414,4	414,5	62,8				
	<b><u>КП "КІЙБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</u></b>	<b>656294,9</b>	<b>369879,5</b>	<b>375436,4</b>	<b>56,4</b>	<b>656294,9</b>	<b>369879,5</b>	<b>375436,4</b>	<b>56,4</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	29737,9	6218,1	6451,3	20,9	29737,9	6218,1	6451,3	20,9				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				12 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>656294,9</b>	<b>369879,5</b>	<b>375436,4</b>	<b>56,4</b>	<b>656294,9</b>	<b>369879,5</b>	<b>375436,4</b>	<b>56,4</b>				
118	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАНОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0	259,0	259,0	10,4	2500,0	259,0	259,0	10,4				
	в тому числі: проектні роботи	885,0	259,0	259,0	29,3	885,0	259,0	259,0	29,3				
119	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	198650,0	97059,4	101352,7	48,9	198650,0	97059,4	101352,7	48,9				
	в тому числі: проектні роботи	2451,6	585,4	585,4	23,9	2451,6	585,4	585,4	23,9				
120	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	3593,7				3593,7							
	в тому числі: проектні роботи	2303,7				2303,7							
121	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	16238,0	4238,7	4238,7	26,1	16238,0	4238,7	4238,7	26,1				
	в тому числі: проектні роботи	900,0	574,2	574,2	63,8	900,0	574,2	574,2	63,8				
122	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	20118,1	3093,4	3093,4	15,4	20118,1	3093,4	3093,4	15,4				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
123	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	6000,0				6000,0							
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							
124	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1337,2	6,0	6,0	0,4	1337,2	6,0	6,0	0,4				
	в тому числі: проектні роботи	91,1	6,0	6,0	6,6	91,1	6,0	6,0	6,6				
125	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0		25,8		100,0		25,8					
	в тому числі: проектні роботи	100,0		25,8		100,0		25,8					
126	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇІ ЧАСТИНИ	350,0	60,2	60,2	17,2	350,0	60,2	60,2	17,2				
	в тому числі: проектні роботи	215,0	60,2	60,2	28,0	215,0	60,2	60,2	28,0				
127	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКІЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-2)	442,5	442,5	442,5	100,0	442,5	442,5	442,5	100,0				
128	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	8979,0	478,6	478,6	5,3	8979,0	478,6	478,6	5,3				
	в тому числі: проектні роботи	26,0				26,0							
129	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	16775,0	691,5	898,9	4,1	16775,0	691,5	898,9	4,1				
	в тому числі: проектні роботи	898,9	691,5	898,9	76,9	898,9	691,5	898,9	76,9				
130	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	2800,0	1029,8	1029,8	36,8	2800,0	1029,8	1029,8	36,8				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				13 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4099,8	2021,0	2021,0	49,3	4099,8	2021,0	2021,0	49,3				
	в тому числі: проектні роботи	4000,0	2021,0	2021,0	50,5	4000,0	2021,0	2021,0	50,5				
132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВИМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	368549,1	259617,4	260647,8	70,4	368549,1	259617,4	260647,8	70,4				
	в тому числі: проектні роботи	11754,1	1138,8	1138,8	9,7	11754,1	1138,8	1138,8	9,7				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>5762,5</b>	<b>882,0</b>	<b>882,0</b>	<b>15,3</b>	<b>5762,5</b>	<b>882,0</b>	<b>882,0</b>	<b>15,3</b>				
133	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	1151,2				1151,2							
	в тому числі: проектні роботи	1151,2				1151,2							
134	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
135	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
136	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
137	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАРІЙНИХ РОБІТ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
138	ВИКОНАННЯ ПРОТИЗСУВНИХ РОБІТ НА ВУЛИЦІ ВОЗДВИЖЕНСЬКІЙ,1-3	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
139	РЕКОНСТРУКЦІЯ З БЛАГОУСТРОЄМ ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ ТА БУДІВНИЦТВО МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ НАБЕРЕЖНОЮ, ОСТРОВИМ ОБОЛОНСЬКА КОСА ТА ПІВОСТРОВИМ СОБАЧЕ ГИРЛО У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
140	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	1111,3	882,0	882,0	79,4	1111,3	882,0	882,0	79,4				
	в тому числі: проектні роботи	1111,3	882,0	882,0	79,4	1111,3	882,0	882,0	79,4				
	<b>СВКП "КІЇВВОДФОНД"</b>	<b>26161,9</b>	<b>13017,3</b>	<b>12065,8</b>	<b>49,8</b>	<b>26161,9</b>	<b>13017,3</b>	<b>12065,8</b>	<b>49,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	791,5	661,5	663,7	83,6	791,5	661,5	663,7	83,6				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>26161,9</b>	<b>13017,3</b>	<b>12065,8</b>	<b>49,8</b>	<b>26161,9</b>	<b>13017,3</b>	<b>12065,8</b>	<b>49,8</b>				
141	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ЖИВОПИСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	3051,3	1915,8	1915,8	62,8	3051,3	1915,8	1915,8	62,8				
142	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ, 5-15 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4260,1	147,3	147,3	3,5	4260,1	147,3	147,3	3,5				
	в тому числі: проектні роботи	147,3	147,3	147,3	100,0	147,3	147,3	147,3	100,0				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				14 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКИЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	2552,2	752,6	752,6	29,5	2552,2	752,6	752,6	29,5				
144	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ ВІЙНИ, 14 (ПАРК) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4448,9	2062,4	1283,8	46,4	4448,9	2062,4	1283,8	46,4				
	в тому числі: проектні роботи	147,3	147,3	147,3	100,0	147,3	147,3	147,3	100,0				
145	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТИВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ))	3847,0	1141,6	1398,0	29,7	3847,0	1141,6	1398,0	29,7				
	в тому числі: проектні роботи	398,7	268,7	270,9	67,4	398,7	268,7	270,9	67,4				
146	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3291,8	3266,4	3056,2	99,2	3291,8	3266,4	3056,2	99,2				
147	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 2-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4661,5	3682,1	3463,0	79,0	4661,5	3682,1	3463,0	79,0				
	в тому числі: проектні роботи	49,1	49,1	49,1	100,0	49,1	49,1	49,1	100,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	49,1	49,1	49,1	100,0	49,1	49,1	49,1	100,0				
148	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	49,1	49,1	49,1	100,0	49,1	49,1	49,1	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	49,1	49,1	49,1	100,0	49,1	49,1	49,1	100,0				
	<b>КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"</b>	149725,0	18153,7	35960,8	12,1	149725,0	18153,7	35960,8	12,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	11592,0	1878,6	1878,6	16,2	11592,0	1878,6	1878,6	16,2				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	149725,0	18153,7	35960,8	12,1	149725,0	18153,7	35960,8	12,1				
149	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 10 З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЕЛЬНИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ КОТЕЛЬНИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 1-А	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
150	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДЕ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	25470,0				25470,0							
	в тому числі: проектні роботи	1290,0				1290,0							
151	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2/19, ДІЛЯНКА ВІД ТК-250/8-5/4 ДО ТК-250/8-5/7 ТА ДО ЖБ НА ВУЛ СИМИРЕНКА, 2/19 (1,2,3,4 ВВІД)	15543,5	205,4	4794,7	1,3	15543,5	205,4	4794,7	1,3				
	в тому числі: проектні роботи	246,0	205,4	205,4	83,5	246,0	205,4	205,4	83,5				
152	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 24А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО,24, 24А, 24Б, 26, 28, 30	19640,0	260,8	5949,9	1,3	19640,0	260,8	5949,9	1,3				
	в тому числі: проектні роботи	313,0	260,8	260,8	83,3	313,0	260,8	260,8	83,3				
153	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 30А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО,30А, 28А,28Б, 28В, 26А ТА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 45Б	25366,7	282,7	7811,4	1,1	25366,7	282,7	7811,4	1,1				
	в тому числі: проектні роботи	289,0	282,7	282,7	97,8	289,0	282,7	282,7	97,8				
154	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО, 4А. ДІЛЯНКА ВІД ТК 313/9-4-6-1-1 ДО СПОЖИВАЧІВ ЗА АДРЕСАМИ: ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО, 3, 4 (1,2 УВІД); ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 51/2, 53, 55 57 61/2, 59/1; ВУЛ. САБУРОВА, 4 (1,2 УВІД)	26358,0	8100,6	8100,6	30,7	26358,0	8100,6	8100,6	30,7				
	в тому числі: проектні роботи	353,0	299,2	299,2	84,8	353,0	299,2	299,2	84,8				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				15 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ТК313/9-4-6 ДО ЦТП НА ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО, 4А ТА ДО СПОЖИВАЧІВ ЗА АДРЕСАМИ: ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67А, 65, 65А, 63, 63А; ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО, 6, 6А, 6Б, 8(1,2 УВІД), 8А	28565,8	8735,2	8735,2	30,6	28565,8	8735,2	8735,2	30,6				
	в тому числі: проектні роботи	320,0	261,5	261,5	81,7	320,0	261,5	261,5	81,7				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>7781,0</b>	<b>569,0</b>	<b>569,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7781,0</b>	<b>569,0</b>	<b>569,0</b>	<b>7,3</b>				
156	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ТК-427/55-9 ДО ТК427/55-15 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	254,4				254,4							
	в тому числі: проектні роботи	254,4				254,4							
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОЇ МЕРЕЖІ ТМ-1,5 СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК-516 ДО ТК 123 ПО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВІЙ ТА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКІЙ	536,0				536,0							
	в тому числі: проектні роботи	536,0				536,0							
158	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЕНЕРГІЯ" СМТ.ВОРЗЕЛЬ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
159	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛОВОЮ ЕНЕРГІЄЮ ВІД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛИЦІ ПІДГІРНА,3 ТА ТАТАРСЬКА,6 ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	3890,0				3890,0							
	в тому числі: проектні роботи	3890,0				3890,0							
160	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 49А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 49, 49А, 51А, 53, 55, 55А	303,6	171,4	171,4	56,5	303,6	171,4	171,4	56,5				
	в тому числі: проектні роботи	303,6	171,4	171,4	56,5	303,6	171,4	171,4	56,5				
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ПАВІЛЬЙОНУ 4ПА5 ДО ТК-427/55-6 ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	544,0	192,8	192,8	35,4	544,0	192,8	192,8	35,4				
	в тому числі: проектні роботи	544,0	192,8	192,8	35,4	544,0	192,8	192,8	35,4				
162	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ТК-427/55-6 ДО БН-84 (ВУЛ. ГЛУШКОВА, 41А) ТА ВІД ТК427/55-6 ДО ТК 427/55-9 ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	253,0	204,8	204,8	80,9	253,0	204,8	204,8	80,9				
	в тому числі: проектні роботи	253,0	204,8	204,8	80,9	253,0	204,8	204,8	80,9				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>	<b>225879,0</b>	<b>62941,3</b>	<b>62865,9</b>	<b>27,9</b>	<b>225879,0</b>	<b>62941,3</b>	<b>62865,9</b>	<b>27,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	21324,4	17867,0	17867,0	83,8	21324,4	17867,0	17867,0	83,8				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</b>	<b>16691,9</b>				<b>16691,9</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	200,0				200,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>16691,9</b>				<b>16691,9</b>							
163	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
164	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 23 ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6691,9				6691,9							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	<b>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</b>	<b>32199,9</b>				<b>32199,9</b>							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				16 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі:												
	проектні роботи	2600,0				2600,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>32199,9</b>				<b>32199,9</b>							
165	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	32199,9				32199,9							
	в тому числі: проектні роботи	2600,0				2600,0							
	<b><u>ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА</u></b>	<b>176987,2</b>	<b>62941,3</b>	<b>62865,9</b>	<b>35,6</b>	<b>176987,2</b>	<b>62941,3</b>	<b>62865,9</b>	<b>35,6</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	18524,4	17867,0	17867,0	96,5	18524,4	17867,0	17867,0	96,5				
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>176987,2</b>	<b>62941,3</b>	<b>62865,9</b>	<b>35,6</b>	<b>176987,2</b>	<b>62941,3</b>	<b>62865,9</b>	<b>35,6</b>				
166	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1	100000,0	24234,2	24158,9	24,2	100000,0	24234,2	24158,9	24,2				
	в тому числі: проектні роботи	14264,4	13696,9	13696,9	96,0	14264,4	13696,9	13696,9	96,0				
167	РЕСТАВРАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КОРПУСУ № 3 ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ М. КИЄВА, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	76987,2	38707,1	38707,1	50,3	76987,2	38707,1	38707,1	50,3				
	в тому числі: проектні роботи	4260,0	4170,1	4170,1	97,9	4260,0	4170,1	4170,1	97,9				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>2018296,3</b>	<b>1333123,6</b>	<b>1553006,0</b>	<b>66,1</b>	<b>1969211,0</b>	<b>1310688,6</b>	<b>1503920,7</b>	<b>66,6</b>	<b>49085,3</b>	<b>22435,0</b>	<b>49085,3</b>	<b>45,7</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	82019,8	30340,7	28550,4	37,0	82019,8	30340,7	28550,4	37,0				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	776,8	291,9	776,8	37,6	776,8	291,9	776,8	37,6				
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u></b>	<b>150000,0</b>	<b>89983,3</b>	<b>100000,0</b>	<b>60,0</b>	<b>150000,0</b>	<b>89983,3</b>	<b>100000,0</b>	<b>60,0</b>				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>150000,0</b>	<b>89983,3</b>	<b>100000,0</b>	<b>60,0</b>	<b>150000,0</b>	<b>89983,3</b>	<b>100000,0</b>	<b>60,0</b>				
168	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА (УЧАСНИКІВ АТО/ООС ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ)	50000,0				50000,0							
169	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ	100000,0	89983,3	100000,0	90,0	100000,0	89983,3	100000,0	90,0				
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	<b>449619,9</b>	<b>230462,1</b>	<b>323247,2</b>	<b>51,3</b>	<b>449619,9</b>	<b>230462,1</b>	<b>323247,2</b>	<b>51,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	17381,7	3946,4	3260,0	22,7	17381,7	3946,4	3260,0	22,7				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>257996,2</b>	<b>131969,9</b>	<b>138944,8</b>	<b>51,2</b>	<b>257996,2</b>	<b>131969,9</b>	<b>138944,8</b>	<b>51,2</b>				
170	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО, МІЖ ВУЛИЦЬЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА ЧАБАНІВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦІ ЖУЛЯНСЬКІЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (І ЧЕРГА)	50000,0				50000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
171	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	176,9	3,4	17,7	1000,0	176,9	3,4	17,7				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	176,9	3,4	17,7	1000,0	176,9	3,4	17,7				



№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				17 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЕМКОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	16996,2	6194,3	15936,9	36,4	16996,2	6194,3	15936,9	36,4				
	в тому числі: проектні роботи	410,0	178,9	178,9	43,6	410,0	178,9	178,9	43,6				
173	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100000,0	40662,4	33004,6	40,7	100000,0	40662,4	33004,6	40,7				
	в тому числі: проектні роботи	4200,0	1852,7	1339,8	44,1	4200,0	1852,7	1339,8	44,1				
174	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	90000,0	84936,3	89999,9	94,4	90000,0	84936,3	89999,9	94,4				
	в тому числі: проектні роботи	1400,0	402,2	402,2	28,7	1400,0	402,2	402,2	28,7				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>191023,7</b>	<b>98492,2</b>	<b>184302,4</b>	<b>51,6</b>	<b>191023,7</b>	<b>98492,2</b>	<b>184302,4</b>	<b>51,6</b>				
175	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКИЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	74503,4	59219,6	72675,9	79,5	74503,4	59219,6	72675,9	79,5				
	в тому числі: проектні роботи	801,7	622,8	622,8	77,7	801,7	622,8	622,8	77,7				
176	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	47000,0	6064,0	45574,0	12,9	47000,0	6064,0	45574,0	12,9				
	в тому числі: проектні роботи	820,0	113,8	113,8	13,9	820,0	113,8	113,8	13,9				
177	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКИЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2347,6	769,8	769,8	32,8	2347,6	769,8	769,8	32,8				
	в тому числі: проектні роботи	800,0	8,4	8,4	1,1	800,0	8,4	8,4	1,1				
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	66822,7	32429,0	65272,9	48,5	66822,7	32429,0	65272,9	48,5				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	580,9	580,9	29,0	2000,0	580,9	580,9	29,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>350,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>2,8</b>	<b>350,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>2,8</b>				
179	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	350,0	9,8	9,8	2,8	350,0	9,8	9,8	2,8				
	в тому числі: проектні роботи	350,0	9,8	9,8	2,8	350,0	9,8	9,8	2,8				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>600,0</b>				<b>600,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>600,0</b>				<b>600,0</b>							
180	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ФЛАГШТОКУ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ" НА ВУЛ. ЛАВРСЬКИЙ, 27 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
181	БУДІВНИЦТВО ХРАМУ СТРИТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА РОЗІ ВУЛ.СТРИТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	<b>1020018,2</b>	<b>789353,2</b>	<b>903845,8</b>	<b>77,4</b>	<b>970932,9</b>	<b>766918,2</b>	<b>854760,5</b>	<b>79,0</b>	<b>49085,3</b>	<b>22435,0</b>	<b>49085,3</b>	<b>45,7</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	41830,1	16903,1	16230,8	40,4	41830,1	16903,1	16230,8	40,4				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	776,8	291,9	776,8	37,6	776,8	291,9	776,8	37,6				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>10000,0</b>	<b>1032,7</b>	<b>683,4</b>	<b>10,3</b>	<b>10000,0</b>	<b>1032,7</b>	<b>683,4</b>	<b>10,3</b>				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				18 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ ПО ПРОВ. ПОЛЬОВИЙ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0	1032,7	683,4	10,3	10000,0	1032,7	683,4	10,3				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	349,3		17,5	2000,0	349,3		17,5				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>551840,0</b>	<b>483221,0</b>	<b>507220,6</b>	<b>87,6</b>	<b>545612,3</b>	<b>476993,3</b>	<b>500992,9</b>	<b>87,4</b>	<b>6227,7</b>	<b>6227,7</b>	<b>6227,7</b>	<b>100,0</b>
183	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ТА НАДБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ.ХОРОЛЬСЬКІЙ, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	400810,0	396847,6	400810,0	99,0	394582,3	390619,9	394582,3	99,0	6227,7	6227,7	6227,7	100,0
	в тому числі: проектні роботи	480,0	480,0	480,0	100,0	480,0	480,0	480,0	100,0				
184	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	2800,0		2800,0		2800,0		2800,0					
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
185	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	7225,3	3731,3	3731,3	51,6	7225,3	3731,3	3731,3	51,6				
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
186	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	17000,0	852,1	3852,1	5,0	17000,0	852,1	3852,1	5,0				
	в тому числі: проектні роботи	605,0	494,9	494,9	81,8	605,0	494,9	494,9	81,8				
187	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	56941,7	37639,1	45000,0	66,1	56941,7	37639,1	45000,0	66,1				
	в тому числі: проектні роботи	800,0	296,6	296,6	37,1	800,0	296,6	296,6	37,1				
188	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКІЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	61000,0	43140,3	49853,8	70,7	61000,0	43140,3	49853,8	70,7				
	в тому числі: проектні роботи	1600,0	598,8	598,8	37,4	1600,0	598,8	598,8	37,4				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>6063,0</b>	<b>1010,6</b>	<b>1173,4</b>	<b>16,7</b>	<b>6063,0</b>	<b>1010,6</b>	<b>1173,4</b>	<b>16,7</b>				
189	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57	989,0				989,0							
	в тому числі: проектні роботи	989,0				989,0							
190	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0	323,0		32,3	1000,0	323,0		32,3				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	323,0		32,3	1000,0	323,0		32,3				
191	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)	2000,0	99,4	99,4	5,0	2000,0	99,4	99,4	5,0				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	99,4	99,4	5,0	2000,0	99,4	99,4	5,0				
192	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	258,3	258,3	258,3	100,0	258,3	258,3	258,3	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	258,3	258,3	258,3	100,0	258,3	258,3	258,3	100,0				
193	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1815,7	329,9	815,7	18,2	1815,7	329,9	815,7	18,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1815,7	38,0	38,0	2,1	1815,7	38,0	38,0	2,1				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	776,8	291,9	776,8	37,6	776,8	291,9	776,8	37,6				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				19 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>17968,2</b>	<b>5622,7</b>	<b>5622,7</b>	<b>31,3</b>	<b>17968,2</b>	<b>5622,7</b>	<b>5622,7</b>	<b>31,3</b>				
194	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	17968,2	5622,7	5622,7	31,3	17968,2	5622,7	5622,7	31,3				
	в тому числі: проектні роботи	7040,4	4366,0	4366,0	62,0	7040,4	4366,0	4366,0	62,0				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>252370,6</b>	<b>158863,8</b>	<b>219000,0</b>	<b>62,9</b>	<b>252370,6</b>	<b>158863,8</b>	<b>219000,0</b>	<b>62,9</b>				
195	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КІЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	251370,6	158863,8	219000,0	63,2	251370,6	158863,8	219000,0	63,2				
	в тому числі: проектні роботи	20341,7	9254,6	9254,6	45,5	20341,7	9254,6	9254,6	45,5				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
196	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОІВ-КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ, НА РОЗІ ВУЛИЦЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>186839,4</b>	<b>140613,0</b>	<b>171319,1</b>	<b>75,3</b>	<b>143981,8</b>	<b>124405,7</b>	<b>128461,5</b>	<b>86,4</b>	<b>42857,6</b>	<b>16207,3</b>	<b>42857,6</b>	<b>37,8</b>
197	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНИВЕЦЬ" НА БУЛЬВ. ІГОРЯ ШАМО ( КОЛИШНІЙ БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА), 10-12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	43981,8	41970,3	43981,8	95,4	43981,8	41970,3	43981,8	95,4				
	в тому числі: проектні роботи	150,0	27,5	27,5	18,3	150,0	27,5	27,5	18,3				
198	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФУНКЦІЙ) НА ПРОСП.ПАВЛА ТИЧІНИ, 18 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	142857,6	98642,7	127337,3	69,0	100000,0	82435,4	84479,7	82,4	42857,6	16207,3	42857,6	37,8
	в тому числі: проектні роботи	500,0	316,7	316,7	63,3	500,0	316,7	316,7	63,3				
	<b>ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
199	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36, ЛІТЕРА "Б" ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАРАЖУ НА 6 ВІДДІЛЕНЬ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36, ЛІТЕРА «Г» З НАДБУДОВОЮ ТА ПРИБУДОВОЮ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ □	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
200	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</b>	<b>397658,2</b>	<b>223325,0</b>	<b>225913,0</b>	<b>56,2</b>	<b>397658,2</b>	<b>223325,0</b>	<b>225913,0</b>	<b>56,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	22808,0	9491,2	9059,6	41,6	22808,0	9491,2	9059,6	41,6				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>280921,6</b>	<b>189498,6</b>	<b>185770,0</b>	<b>67,5</b>	<b>280921,6</b>	<b>189498,6</b>	<b>185770,0</b>	<b>67,5</b>				
201	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДІВ ВІД ПРОВУЛКУ ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦІ ГОНЧАРНОЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ ДО АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ	225,0	172,4	172,4	76,6	225,0	172,4	172,4	76,6				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				20 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПІШОХІДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ "ХРЕЩАТИЙ" ТА "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ	280696,6	189326,2	185597,6	67,4	280696,6	189326,2	185597,6	67,4				
	в тому числі: проектні роботи	8184,0	7610,4	7442,8	93,0	8184,0	7610,4	7442,8	93,0				
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>116736,6</b>	<b>33826,4</b>	<b>40143,0</b>	<b>29,0</b>	<b>116736,6</b>	<b>33826,4</b>	<b>40143,0</b>	<b>29,0</b>				
203	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	40000,0	3792,3	9304,4	9,5	40000,0	3792,3	9304,4	9,5				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	504,9	504,9	33,7	1500,0	504,9	504,9	33,7				
204	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ М. КИЄВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 32 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	40793,3	28455,6	29563,7	69,8	40793,3	28455,6	29563,7	69,8				
	в тому числі: проектні роботи	360,0	296,2	296,2	82,3	360,0	296,2	296,2	82,3				
205	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЄЩИНА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0	7,6	7,6	0,2	5000,0	7,6	7,6	0,2				
	в тому числі: проектні роботи	4000,0				4000,0							
206	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 1 З ПРИБУДОВОЮ ЛІФТОВОЇ ШАХТИ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 30 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	450,0				450,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
207	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №7 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	16000,0	424,4	424,4	2,7	16000,0	424,4	424,4	2,7				
	в тому числі: проектні роботи	1370,0	218,1	218,1	15,9	1370,0	218,1	218,1	15,9				
208	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАРШАЛА ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3900,0	832,9	832,9	21,4	3900,0	832,9	832,9	21,4				
	в тому числі: проектні роботи	2994,0	597,6	597,6	20,0	2994,0	597,6	597,6	20,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>10593,3</b>	<b>313,6</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10593,3</b>	<b>313,6</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>				
209	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1693,3				1693,3							
210	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
211	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ МКМЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКИЙ, 13	5000,0	311,0	7,4	6,2	5000,0	311,0	7,4	6,2				
	в тому числі: проектні роботи	1800,0	264,0		14,7	1800,0	264,0		14,7				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				21 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКИЙ, 6	2900,0	2,6	2,6		2900,0	2,6	2,6					
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ</b>	<b>27000,0</b>	<b>8755,4</b>	<b>4630,3</b>	<b>32,4</b>	<b>27000,0</b>	<b>8755,4</b>	<b>4630,3</b>	<b>32,4</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5500,0	1240,0	1240,0	22,5	5500,0	1240,0	1240,0	22,5				
	<b>КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"</b>	<b>27000,0</b>	<b>8755,4</b>	<b>4630,3</b>	<b>32,4</b>	<b>27000,0</b>	<b>8755,4</b>	<b>4630,3</b>	<b>32,4</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5500,0	1240,0	1240,0	22,5	5500,0	1240,0	1240,0	22,5				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>27000,0</b>	<b>8755,4</b>	<b>4630,3</b>	<b>32,4</b>	<b>27000,0</b>	<b>8755,4</b>	<b>4630,3</b>	<b>32,4</b>				
213	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	25000,0	8755,4	4630,3	35,0	25000,0	8755,4	4630,3	35,0				
	в тому числі: проектні роботи	3500,0	1240,0	1240,0	35,4	3500,0	1240,0	1240,0	35,4				
214	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	<b>УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ</b>	<b>459296,5</b>	<b>142396,7</b>	<b>150017,7</b>	<b>31,0</b>	<b>459296,5</b>	<b>142396,7</b>	<b>150017,7</b>	<b>31,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	41350,6	6481,9	5756,9	15,7	41350,6	6481,9	5756,9	15,7				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1825,0		1825,0		1825,0		1825,0					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"</b>	<b>134140,6</b>	<b>62127,9</b>	<b>64536,1</b>	<b>46,3</b>	<b>134140,6</b>	<b>62127,9</b>	<b>64536,1</b>	<b>46,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2628,8		78,8		2628,8		78,8					
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1825,0		1825,0		1825,0		1825,0					
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>134140,6</b>	<b>62127,9</b>	<b>64536,1</b>	<b>46,3</b>	<b>134140,6</b>	<b>62127,9</b>	<b>64536,1</b>	<b>46,3</b>				
215	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	56664,3	40303,2	40795,1	71,1	56664,3	40303,2	40795,1	71,1				
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
216	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	44450,0	22,5	22,5		44450,0	22,5	22,5					
	в тому числі: проектні роботи	1200,0				1200,0							
217	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				10,0							
	в тому числі: проектні роботи	10,0				10,0							
218	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	8300,0	7,8	7,8		8300,0	7,8	7,8					
	в тому числі: проектні роботи	140,0				140,0							
219	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	78,8		78,8		78,8		78,8					
	в тому числі:												
	проектні роботи	78,8		78,8		78,8		78,8					

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				22 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	75,0		75,0		75,0		75,0					
220	БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1837,5		1837,5		1837,5		1837,5					
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1750,0		1750,0		1750,0		1750,0					
221	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	22800,0	21794,4	21794,4	95,6	22800,0	21794,4	21794,4	95,6				
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
	<b>КП "ПЛЕСО"</b>	<b>214234,9</b>	<b>69185,5</b>	<b>67444,1</b>	<b>32,3</b>	<b>214234,9</b>	<b>69185,5</b>	<b>67444,1</b>	<b>32,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	18044,7	3226,6	2422,8	17,9	18044,7	3226,6	2422,8	17,9				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>214234,9</b>	<b>69185,5</b>	<b>67444,1</b>	<b>32,3</b>	<b>214234,9</b>	<b>69185,5</b>	<b>67444,1</b>	<b>32,3</b>				
222	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0	316,9	317,0	1,6	20000,0	316,9	317,0	1,6				
	в тому числі: проектні роботи	1900,0	293,6	293,7	15,5	1900,0	293,6	293,7	15,5				
223	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1115,4				1115,4							
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	39497,0	891,6	891,7	2,3	39497,0	891,6	891,7	2,3				
	в тому числі: проектні роботи	877,8	777,8	777,8	88,6	877,8	777,8	777,8	88,6				
225	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	20000,0	15383,4	13950,9	76,9	20000,0	15383,4	13950,9	76,9				
	в тому числі: проектні роботи	1394,4	899,7	401,7	64,5	1394,4	899,7	401,7	64,5				
226	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	17000,0	11081,8	11081,8	65,2	17000,0	11081,8	11081,8	65,2				
	в тому числі: проектні роботи	4635,7				4635,7							
227	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛЮКАНАЛУ	42083,0	24483,9	24483,9	58,2	42083,0	24483,9	24483,9	58,2				
228	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	400,0	119,5	119,5	29,9	400,0	119,5	119,5	29,9				
	в тому числі: проектні роботи	159,4	119,5	119,5	75,0	159,4	119,5	119,5	75,0				
229	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩИНА (ІІ ЧЕРГА)	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
230	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЙВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	650,0				650,0							
231	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	19734,9	5975,9	5972,7	30,3	19734,9	5975,9	5972,7	30,3				
232	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	35000,0	10003,4	9780,3	28,6	35000,0	10003,4	9780,3	28,6				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				23 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	2235,0	223,2		10,0	2235,0	223,2		10,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	5420,0	929,1	846,3	17,1	5420,0	929,1	846,3	17,1				
233	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БІЛЯ ЗАТОКИ ПІВДЕННИЙ КОВШ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	2700,0				2700,0							
	в тому числі: проектні роботи	2536,4				2536,4							
234	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКІЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	300,0				300,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
235	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	420,0	347,8	265,0	82,8	420,0	347,8	265,0	82,8				
	в тому числі: проектні роботи	331,6	331,5	248,8	100,0	331,6	331,5	248,8	100,0				
236	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2000,0	581,3	581,3	29,1	2000,0	581,3	581,3	29,1				
	в тому числі: проектні роботи	1809,0	581,3	581,3	32,1	1809,0	581,3	581,3	32,1				
	<b>КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"</b>	110921,0	11083,3	18037,5	10,0	110921,0	11083,3	18037,5	10,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	20677,1	3255,3	3255,3	15,7	20677,1	3255,3	3255,3	15,7				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	110921,0	11083,3	18037,5	10,0	110921,0	11083,3	18037,5	10,0				
237	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	47687,0	7840,4	14374,5	16,4	47687,0	7840,4	14374,5	16,4				
	в тому числі: проектні роботи	198,0	21,0	21,0	10,6	198,0	21,0	21,0	10,6				
238	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВДНІЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	3962,0	1204,0	1624,0	30,4	3962,0	1204,0	1624,0	30,4				
	в тому числі: проектні роботи	2562,0	1204,0	1204,0	47,0	2562,0	1204,0	1204,0	47,0				
239	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІУТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11610,0				11610,0							
	в тому числі: проектні роботи	180,0				180,0							
240	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	6000,0	49,8	49,8	0,8	6000,0	49,8	49,8	0,8				
	в тому числі: проектні роботи	879,0	49,8	49,8	5,7	879,0	49,8	49,8	5,7				
241	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	24903,0	120,0	120,0	0,5	24903,0	120,0	120,0	0,5				
	в тому числі: проектні роботи	503,0	120,0	120,0	23,9	503,0	120,0	120,0	23,9				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	16759,0	1869,1	1869,2	11,2	16759,0	1869,1	1869,2	11,2				
242	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	145,0				145,0							
	в тому числі: проектні роботи	92,4				92,4							
243	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4062,5	1549,9	1549,9	38,2	4062,5	1549,9	1549,9	38,2				
	в тому числі: проектні роботи	3964,9	1549,9	1549,9	39,1	3964,9	1549,9	1549,9	39,1				
244	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	165,0				165,0							
	в тому числі: проектні роботи	132,4				132,4							
245	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОГО, ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4553,8	210,0	210,0	4,6	4553,8	210,0	210,0	4,6				
	в тому числі: проектні роботи	4536,2	210,0	210,0	4,6	4536,2	210,0	210,0	4,6				
246	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ МУРОМЕЦЬ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
247	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	3686,2				3686,2							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				24 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	3686,2				3686,2							
248	БЛАГОУСТРІЙ ТА БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ НАБЕРЕЖНОЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	3800,0				3800,0							
	в тому числі: проектні роботи	3704,2				3704,2							
249	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	101,5	13,2	13,2	13,0	101,5	13,2	13,2	13,0				
	в тому числі: проектні роботи	51,4	13,2	13,2	25,7	51,4	13,2	13,2	25,7				
250	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	145,0	96,0	96,1	66,2	145,0	96,0	96,1	66,2				
	в тому числі: проектні роботи	87,4	87,4	87,4	100,0	87,4	87,4	87,4	100,0				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</b>	<b>63727,3</b>	<b>22527,1</b>	<b>22527,1</b>	<b>35,3</b>	<b>63727,3</b>	<b>22527,1</b>	<b>22527,1</b>	<b>35,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	54688,4	20672,6	20672,6	37,8	54688,4	20672,6	20672,6	37,8				
	<b>БУДІВНИЦТВО І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК</b>	<b>63727,3</b>	<b>22527,1</b>	<b>22527,1</b>	<b>35,3</b>	<b>63727,3</b>	<b>22527,1</b>	<b>22527,1</b>	<b>35,3</b>				
251	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА	9473,2				9473,2							
	в тому числі: проектні роботи	9473,2				9473,2							
252	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	26559,3	10588,8	10588,8	39,9	26559,3	10588,8	10588,8	39,9				
	в тому числі: проектні роботи	22197,8	10588,8	10588,8	47,7	22197,8	10588,8	10588,8	47,7				
253	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	45,9				45,9							
	в тому числі: проектні роботи	45,9				45,9							
254	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	1612,6				1612,6							
	в тому числі: проектні роботи	1612,6				1612,6							
255	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	26036,3	11938,3	11938,3	45,9	26036,3	11938,3	11938,3	45,9				
	в тому числі: проектні роботи	21358,9	10083,8	10083,8	47,2	21358,9	10083,8	10083,8	47,2				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>	<b>35021,7</b>	<b>23813,1</b>	<b>23813,1</b>	<b>68,0</b>	<b>35021,7</b>	<b>23813,1</b>	<b>23813,1</b>	<b>68,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	21,7				21,7							
	<b><u>ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"</u></b>	<b>35000,0</b>	<b>23813,1</b>	<b>23813,1</b>	<b>68,0</b>	<b>35000,0</b>	<b>23813,1</b>	<b>23813,1</b>	<b>68,0</b>				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>35000,0</b>	<b>23813,1</b>	<b>23813,1</b>	<b>68,0</b>	<b>35000,0</b>	<b>23813,1</b>	<b>23813,1</b>	<b>68,0</b>				
256	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	35000,0	23813,1	23813,1	68,0	35000,0	23813,1	23813,1	68,0				
	<b><u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u></b>	<b>21,7</b>				<b>21,7</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	21,7				21,7							
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>21,7</b>				<b>21,7</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>21,7</b>				<b>21,7</b>							



№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				25 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.07.2018 № 1361)	21,7				21,7							
	в тому числі: проектні роботи	21,7				21,7							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ</b>	<b>51669,5</b>	<b>13134,7</b>	<b>19157,3</b>	<b>25,4</b>	<b>51669,5</b>	<b>13134,7</b>	<b>19157,3</b>	<b>25,4</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1696,4	480,2	620,6	28,3	1696,4	480,2	620,6	28,3				
	<b>КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"</b>	<b>22772,2</b>		<b>2115,7</b>		<b>22772,2</b>		<b>2115,7</b>					
	<b>ОСВІТА</b>	<b>22772,2</b>		<b>2115,7</b>		<b>22772,2</b>		<b>2115,7</b>					
258	БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)	22772,2		2115,7		22772,2		2115,7					
	<b>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</b>	<b>19454,0</b>	<b>13134,7</b>	<b>14751,2</b>	<b>67,5</b>	<b>19454,0</b>	<b>13134,7</b>	<b>14751,2</b>	<b>67,5</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1246,4	480,2	480,2	38,5	1246,4	480,2	480,2	38,5				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>19454,0</b>	<b>13134,7</b>	<b>14751,2</b>	<b>67,5</b>	<b>19454,0</b>	<b>13134,7</b>	<b>14751,2</b>	<b>67,5</b>				
259	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	1200,0				1200,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
260	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ) ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ВУЛ.ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	2986,9	1371,2	2986,9	45,9	2986,9	1371,2	2986,9	45,9				
	в тому числі: проектні роботи	226,0				226,0							
261	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)	500,0	212,2	212,2	42,4	500,0	212,2	212,2	42,4				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	212,2	212,2	70,7	300,0	212,2	212,2	70,7				
262	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)	500,0	265,1	265,1	53,0	500,0	265,1	265,1	53,0				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	265,1	265,1	88,4	300,0	265,1	265,1	88,4				
263	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МОНТЕССОРІ-САД" ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ,14-В М. КИЇВ)	5118,6	3231,1	3231,8	63,1	5118,6	3231,1	3231,8	63,1				
	в тому числі: проектні роботи	70,4				70,4							
264	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ЛАСТІВКА" ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А, М.КИЇВ)	9148,5	8055,1	8055,2	88,0	9148,5	8055,1	8055,2	88,0				
	в тому числі: проектні роботи	150,0	2,9	2,9	1,9	150,0	2,9	2,9	1,9				
	<b>КП "КІЙБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>	<b>9443,3</b>		<b>2290,4</b>		<b>9443,3</b>		<b>2290,4</b>					
	в тому числі:												
	проектні роботи	450,0		140,4		450,0		140,4					
	<b>ОСВІТА</b>	<b>9443,3</b>		<b>2290,4</b>		<b>9443,3</b>		<b>2290,4</b>					

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				26 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	3451,9		70,2		3451,9		70,2					
	в тому числі: проектні роботи	150,0		70,2		150,0		70,2					
266	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	3841,4		70,2		3841,4		70,2					
	в тому числі: проектні роботи	150,0		70,2		150,0		70,2					
267	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА, 9	2150,0		2150,0		2150,0		2150,0					
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>	<b>32235,4</b>	<b>935,6</b>	<b>6772,2</b>	<b>2,9</b>	<b>32235,4</b>	<b>935,6</b>	<b>6772,2</b>	<b>2,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3944,6	586,2	772,2	14,9	3944,6	586,2	772,2	14,9				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"</b>	<b>1200,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>14,6</b>	<b>1200,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>14,6</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	200,0	175,0	175,0	87,5	200,0	175,0	175,0	87,5				
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>1200,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>14,6</b>	<b>1200,0</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>	<b>14,6</b>				
268	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА 10 (ЛІТЕРА Ж) У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0	175,0	175,0	14,6	1200,0	175,0	175,0	14,6				
	в тому числі: проектні роботи	200,0	175,0	175,0	87,5	200,0	175,0	175,0	87,5				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>	<b>171,9</b>	<b>171,8</b>	<b>171,8</b>	<b>100,0</b>	<b>171,9</b>	<b>171,8</b>	<b>171,8</b>	<b>100,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	171,9	171,8	171,8	100,0	171,9	171,8	171,8	100,0				
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>171,9</b>	<b>171,8</b>	<b>171,8</b>	<b>100,0</b>	<b>171,9</b>	<b>171,8</b>	<b>171,8</b>	<b>100,0</b>				
269	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60	171,9	171,8	171,8	100,0	171,9	171,8	171,8	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	171,9	171,8	171,8	100,0	171,9	171,8	171,8	100,0				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"</b>	<b>30863,5</b>	<b>588,7</b>	<b>6425,4</b>	<b>1,9</b>	<b>30863,5</b>	<b>588,7</b>	<b>6425,4</b>	<b>1,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3572,7	239,4	425,4	6,7	3572,7	239,4	425,4	6,7				
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>30863,5</b>	<b>588,7</b>	<b>6425,4</b>	<b>1,9</b>	<b>30863,5</b>	<b>588,7</b>	<b>6425,4</b>	<b>1,9</b>				
270	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 33-А	21035,4	349,3	6000,0	1,7	21035,4	349,3	6000,0	1,7				
	в тому числі: проектні роботи	422,7				422,7							
271	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	9828,1	239,4	425,4	2,4	9828,1	239,4	425,4	2,4				
	в тому числі: проектні роботи	3150,0	239,4	425,4	7,6	3150,0	239,4	425,4	7,6				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>	<b>10627,1</b>	<b>197,3</b>	<b>197,3</b>	<b>1,9</b>	<b>10627,1</b>	<b>197,3</b>	<b>197,3</b>	<b>1,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	628,4	197,3	197,3	31,4	628,4	197,3	197,3	31,4				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>	<b>10598,7</b>	<b>197,3</b>	<b>197,3</b>	<b>1,9</b>	<b>10598,7</b>	<b>197,3</b>	<b>197,3</b>	<b>1,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	600,0	197,3	197,3	32,9	600,0	197,3	197,3	32,9				
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>10598,7</b>	<b>197,3</b>	<b>197,3</b>	<b>1,9</b>	<b>10598,7</b>	<b>197,3</b>	<b>197,3</b>	<b>1,9</b>				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				27 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1 КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ. ЮНКЕРОВА МИКОЛИ, 28	10598,7	197,3	197,3	1,9	10598,7	197,3	197,3	1,9				
	в тому числі: проектні роботи	600,0	197,3	197,3	32,9	600,0	197,3	197,3	32,9				
	<b><u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u></b>	28,4				28,4							
	в тому числі:												
	проектні роботи	28,4				28,4							
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	28,4				28,4							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	28,4				28,4							
273	ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.07.2018 № 1361)	28,4				28,4							
	в тому числі: проектні роботи	28,4				28,4							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ</b>	49059,2	6957,9	6958,4	14,2	49059,2	6957,9	6958,4	14,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	9500,0				9500,0							
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ</u></b>	1600,0				1600,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1600,0				1600,0							
	<b>ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА</b>	1600,0				1600,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1600,0				1600,0							
274	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ФРОЛІВСЬКІЙ, 1/6, ЛІТ. А' У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1600,0				1600,0							
	в тому числі: проектні роботи	1600,0				1600,0							
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА"</u></b>	47459,2	6957,9	6958,4	14,7	47459,2	6957,9	6958,4	14,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	7900,0				7900,0							
	<b>ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА</b>	47459,2	6957,9	6958,4	14,7	47459,2	6957,9	6958,4	14,7				
275	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9809,2	6957,9	6958,4	70,9	9809,2	6957,9	6958,4	70,9				
276	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА З ОБЛАШТУВАННЯМ АВТОМАТИЧНОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ В ПАРКОВІЙ ЗОНІ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК"	6600,0				6600,0							
	в тому числі: проектні роботи	600,0				600,0							
277	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ПЛОЩАХ МИХАЙЛІВСЬКІЙ, СОФІЇВСЬКІЙ ТА ВУЛ. ХРЕЩАТИК У МЕЖАХ ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ВУЛ. ПРОРІЗНОЇ У МІСТІ КИЄВІ З ОБЛАШТУВАННЯМ АВТОМАТИЧНИХ ПУНКТІВ ПРОПУСКУ	7350,0				7350,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
278	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	23700,0				23700,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				28 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	6500,0				6500,0							
	<b>ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>151740,4</b>	<b>122706,3</b>	<b>121536,3</b>	<b>80,9</b>	<b>151740,4</b>	<b>122706,3</b>	<b>121536,3</b>	<b>80,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4600,0	1651,0	481,0	35,9	4600,0	1651,0	481,0	35,9				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>500,0</b>				<b>500,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	500,0				500,0							
279	БУДІВНИЦТВО ВУЛИЦІ КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>1500,0</b>	<b>1170,0</b>		<b>78,0</b>	<b>1500,0</b>	<b>1170,0</b>		<b>78,0</b>				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1500,0	1170,0		78,0	1500,0	1170,0		78,0				
280	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛІВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1500,0	1170,0		78,0	1500,0	1170,0		78,0				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	1170,0		78,0	1500,0	1170,0		78,0				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>148740,4</b>	<b>121536,3</b>	<b>121536,3</b>	<b>81,7</b>	<b>148740,4</b>	<b>121536,3</b>	<b>121536,3</b>	<b>81,7</b>				
281	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	25085,1				25085,1							
282	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	121055,3	121055,3	121055,3	100,0	121055,3	121055,3	121055,3	100,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	2600,0	481,0	481,0	18,5	2600,0	481,0	481,0	18,5				
283	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1300,0	481,0	481,0	37,0	1300,0	481,0	481,0	37,0				
	в тому числі: проектні роботи	1300,0	481,0	481,0	37,0	1300,0	481,0	481,0	37,0				
284	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1300,0				1300,0							
	в тому числі: проектні роботи	1300,0				1300,0							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
285	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ	1000,0				1000,0							
	<b>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>128099,7</b>	<b>30250,0</b>	<b>26606,9</b>	<b>23,6</b>	<b>128099,7</b>	<b>30250,0</b>	<b>26606,9</b>	<b>23,6</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1904,0				1904,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5380,0	5000,0	5280,0	92,9	5380,0	5000,0	5280,0	92,9				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>250,0</b>				<b>250,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	250,0				250,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				29 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ПРОМИСЛОВОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	250,0				250,0							
	в тому числі: проектні роботи	250,0				250,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>31177,5</b>				<b>31177,5</b>							
287	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	31077,5				31077,5							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
288	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 59 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА (З ВИГОТОВЛЕННЯМ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)	100,0				100,0							
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	100,0				100,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>63604,2</b>	<b>30250,0</b>	<b>22799,9</b>	<b>47,6</b>	<b>63604,2</b>	<b>30250,0</b>	<b>22799,9</b>	<b>47,6</b>				
289	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	230,1				230,1							
290	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
291	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 261 ПО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	5250,0	5250,0	5250,0	100,0	5250,0	5250,0	5250,0	100,0				
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	5000,0	100,0				
292	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ	56830,1	25000,0	17255,9	44,0	56830,1	25000,0	17255,9	44,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>294,0</b>		<b>294,0</b>		<b>294,0</b>		<b>294,0</b>					
293	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 НА ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКІЙ, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	294,0		294,0		294,0		294,0					
	в тому числі:												
	проектні роботи	294,0				294,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	280,0		280,0		280,0		280,0					
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>29261,0</b>				<b>29261,0</b>							
294	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКІЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.4	10,0				10,0							
295	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	17461,0				17461,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
296	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНІЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	700,0				700,0							
	в тому числі: проектні роботи	160,0				160,0							

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				30 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	11090,0				11090,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>3807,0</b>		<b>3807,0</b>		<b>3807,0</b>		<b>3807,0</b>					
298	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б	3807,0		3807,0		3807,0		3807,0					
	<b>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>65460,3</b>	<b>38189,0</b>	<b>46347,6</b>	<b>58,3</b>	<b>65460,3</b>	<b>38189,0</b>	<b>46347,6</b>	<b>58,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2300,0	360,0	210,0	15,7	2300,0	360,0	210,0	15,7				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>30631,3</b>	<b>19900,0</b>	<b>23458,6</b>	<b>65,0</b>	<b>30631,3</b>	<b>19900,0</b>	<b>23458,6</b>	<b>65,0</b>				
299	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	18322,7	8500,0	11400,0	46,4	18322,7	8500,0	11400,0	46,4				
300	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	12008,6	11200,0	12008,6	93,3	12008,6	11200,0	12008,6	93,3				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>	<b>50,0</b>	<b>66,7</b>	<b>300,0</b>	<b>200,0</b>	<b>50,0</b>	<b>66,7</b>				
301	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ВІЗДІВ ТА ВИІЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	300,0	200,0	50,0	66,7	300,0	200,0	50,0	66,7				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	200,0	50,0	66,7	300,0	200,0	50,0	66,7				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>5000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>10,0</b>				
302	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	5000,0	500,0	500,0	10,0	5000,0	500,0	500,0	10,0				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>15700,0</b>	<b>8110,0</b>	<b>11110,0</b>	<b>51,7</b>	<b>15700,0</b>	<b>8110,0</b>	<b>11110,0</b>	<b>51,7</b>				
303	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	14700,0	8000,0	11000,0	54,4	14700,0	8000,0	11000,0	54,4				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1000,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>11,0</b>				
304	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	110,0	110,0	11,0	1000,0	110,0	110,0	11,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	110,0	110,0	11,0	1000,0	110,0	110,0	11,0				
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>2529,0</b>	<b>2529,0</b>	<b>2529,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2529,0</b>	<b>2529,0</b>	<b>2529,0</b>	<b>100,0</b>				
305	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	2529,0	2529,0	2529,0	100,0	2529,0	2529,0	2529,0	100,0				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>1000,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>5,0</b>				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				31 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1000,0	50,0	50,0	5,0	1000,0	50,0	50,0	5,0				
306	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ МИСТЕЦТВ З РЕКОНСТРУКЦІЮ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А	1000,0	50,0	50,0	5,0	1000,0	50,0	50,0	5,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	50,0	50,0	5,0	1000,0	50,0	50,0	5,0				
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>3800,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>55,3</b>	<b>3800,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>55,3</b>				
307	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3800,0	2100,0	2100,0	55,3	3800,0	2100,0	2100,0	55,3				
	<b>ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>6800,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>6600,0</b>	<b>73,5</b>	<b>6800,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>6600,0</b>	<b>73,5</b>				
308	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 С3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	6800,0	5000,0	6600,0	73,5	6800,0	5000,0	6600,0	73,5				
	<b>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>6700,0</b>	<b>4300,0</b>	<b>4300,0</b>	<b>64,2</b>	<b>6700,0</b>	<b>4300,0</b>	<b>4300,0</b>	<b>64,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	700,0	8,9	8,9	1,3	700,0	8,9	8,9	1,3				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
309	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	200,0				200,0							
310	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	800,0				800,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>5000,0</b>	<b>4291,1</b>	<b>4291,1</b>	<b>85,8</b>	<b>5000,0</b>	<b>4291,1</b>	<b>4291,1</b>	<b>85,8</b>				
311	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0	4291,1	4291,1	85,8	5000,0	4291,1	4291,1	85,8				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>700,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>1,3</b>	<b>700,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>1,3</b>				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>700,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>1,3</b>	<b>700,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>1,3</b>				
312	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ «ДЗЕРКАЛО»)	700,0	8,9	8,9	1,3	700,0	8,9	8,9	1,3				
	в тому числі: проектні роботи	700,0	8,9	8,9	1,3	700,0	8,9	8,9	1,3				
	<b>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>37340,1</b>	<b>28753,0</b>	<b>25355,3</b>	<b>77,0</b>	<b>37340,1</b>	<b>28753,0</b>	<b>25355,3</b>	<b>77,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	120,0	20,0		16,7	120,0	20,0		16,7				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>37340,1</b>	<b>28753,0</b>	<b>25355,3</b>	<b>77,0</b>	<b>37340,1</b>	<b>28753,0</b>	<b>25355,3</b>	<b>77,0</b>				
313	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А	14440,1	11235,1	9346,1	77,8	14440,1	11235,1	9346,1	77,8				
314	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІЇВСЬКИЙ, 9	15000,0	14473,8	11416,9	96,5	15000,0	14473,8	11416,9	96,5				
315	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	20,0	20,0		100,0	20,0	20,0		100,0				
	в тому числі: проектні роботи	20,0	20,0		100,0	20,0	20,0		100,0				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				32 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
316	РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ №214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА №225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ	100,0	40,8		40,8	100,0	40,8		40,8				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
317	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	200,0	200,0		100,0	200,0	200,0		100,0				
318	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 225 НА ОБОЛОНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 9-Б	2580,0	62,3	62,3	2,4	2580,0	62,3	62,3	2,4				
319	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В	5000,0	2721,0	4530,0	54,4	5000,0	2721,0	4530,0	54,4				
	<b>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>1950,0</b>				<b>1950,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1500,0				1500,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>1950,0</b>				<b>1950,0</b>							
320	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	1950,0				1950,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	<b>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>60567,2</b>	<b>21798,5</b>	<b>19004,8</b>	<b>36,0</b>	<b>60567,2</b>	<b>21798,5</b>	<b>19004,8</b>	<b>36,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2726,9	702,4	702,4	25,8	2726,9	702,4	702,4	25,8				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>10914,2</b>				<b>10914,2</b>							
321	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ	10914,2				10914,2							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>11685,8</b>	<b>9474,2</b>	<b>8974,5</b>	<b>81,1</b>	<b>11685,8</b>	<b>9474,2</b>	<b>8974,5</b>	<b>81,1</b>				
322	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКІЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-ВОДИЦЬКІЙ	230,0				230,0							
	в тому числі: проектні роботи	230,0				230,0							
323	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (ІІ ЧЕРГА)	103,9	102,8	102,8	98,9	103,9	102,8	102,8	98,9				
324	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦ.ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ.СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛЄВА, ШПОЛЯНСЬКИЙ, ВЕРБОЛОЗНИЙ,ТАГІЛЬСЬКИЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД.МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВ	300,0	167,4	167,4	55,8	300,0	167,4	167,4	55,8				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	167,4	167,4	55,8	300,0	167,4	167,4	55,8				
325	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКІЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ	1434,5	785,9	286,2	54,8	1434,5	785,9	286,2	54,8				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	286,2	286,2	95,4	300,0	286,2	286,2	95,4				



№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				33 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
326	БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ НА ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКИЙ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ВІНОГРАДАР У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3586,3	3181,3	3181,3	88,7	3586,3	3181,3	3181,3	88,7				
327	БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. МУСИ ДЖАЛІЛІЯ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ВІНОГРАДАР У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	6031,1	5236,8	5236,8	86,8	6031,1	5236,8	5236,8	86,8				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>37967,2</b>	<b>12324,3</b>	<b>10030,3</b>	<b>32,5</b>	<b>37967,2</b>	<b>12324,3</b>	<b>10030,3</b>	<b>32,5</b>				
328	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	33895,8	12098,0	9804,0	35,7	33895,8	12098,0	9804,0	35,7				
	в тому числі: проектні роботи	25,5	22,5	22,5	88,2	25,5	22,5	22,5	88,2				
329	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>2071,4</b>	<b>226,3</b>	<b>226,3</b>	<b>10,9</b>	<b>2071,4</b>	<b>226,3</b>	<b>226,3</b>	<b>10,9</b>				
330	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г	2071,4	226,3	226,3	10,9	2071,4	226,3	226,3	10,9				
	в тому числі: проектні роботи	1071,4	226,3	226,3	21,1	1071,4	226,3	226,3	21,1				
	<b>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>18321,7</b>	<b>6288,6</b>	<b>6339,5</b>	<b>34,3</b>	<b>18321,7</b>	<b>6288,6</b>	<b>6339,5</b>	<b>34,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1900,0				1900,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2328,0	2279,4	2328,0	97,9	2328,0	2279,4	2328,0	97,9				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>15963,0</b>	<b>3980,8</b>	<b>3980,8</b>	<b>24,9</b>	<b>15963,0</b>	<b>3980,8</b>	<b>3980,8</b>	<b>24,9</b>				
331	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	15063,0	3980,8	3980,8	26,4	15063,0	3980,8	3980,8	26,4				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>900,0</b>				<b>900,0</b>							
332	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3	400,0				400,0							
	в тому числі: проектні роботи	400,0				400,0							
333	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>2358,7</b>	<b>2307,8</b>	<b>2358,7</b>	<b>97,8</b>	<b>2358,7</b>	<b>2307,8</b>	<b>2358,7</b>	<b>97,8</b>				
334	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5	2358,7	2307,8	2358,7	97,8	2358,7	2307,8	2358,7	97,8				
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2328,0	2279,4	2328,0	97,9	2328,0	2279,4	2328,0	97,9				
	<b>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>65879,6</b>	<b>56813,7</b>	<b>56772,1</b>	<b>86,2</b>	<b>65879,6</b>	<b>56813,7</b>	<b>56772,1</b>	<b>86,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2980,0	151,8	151,8	5,1	2980,0	151,8	151,8	5,1				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5818,0	5818,0	5818,0	100,0	5818,0	5818,0	5818,0	100,0				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				34 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>15429,5</b>	<b>14815,9</b>	<b>14774,1</b>	<b>96,0</b>	<b>15429,5</b>	<b>14815,9</b>	<b>14774,1</b>	<b>96,0</b>				
335	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИСВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
336	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	100,0				100,0							
337	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	100,0				100,0							
338	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
339	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
340	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	51,8	51,8	51,8	100,0	51,8	51,8	51,8				
	в тому числі: проектні роботи	80,0	51,8	51,8	64,8	80,0	51,8	51,8	64,8				
341	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
342	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІ ЧЕРГА)	250,0	141,8	100,0	56,7	250,0	141,8	100,0	56,7				
	в тому числі: проектні роботи	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0				
343	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	14529,5	14522,3	14522,3	100,0	14529,5	14522,3	14522,3	100,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2909,0	2909,0	2909,0	100,0	2909,0	2909,0	2909,0	100,0				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>50450,1</b>	<b>41997,8</b>	<b>41998,0</b>	<b>83,2</b>	<b>50450,1</b>	<b>41997,8</b>	<b>41998,0</b>	<b>83,2</b>				
344	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0	49,2	49,3	98,4	50,0	49,2	49,3	98,4				
345	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	21395,5	14893,0	14893,1	69,6	21395,5	14893,0	14893,1	69,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2300,0				2300,0							
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2909,0	2909,0	2909,0	100,0	2909,0	2909,0	2909,0	100,0				
346	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	29004,6	27055,6	27055,6	93,3	29004,6	27055,6	27055,6	93,3				
	в тому числі: проектні роботи	350,0				350,0							
	<b>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>111306,7</b>	<b>81076,6</b>	<b>81076,6</b>	<b>72,8</b>	<b>91651,2</b>	<b>76668,9</b>	<b>76668,9</b>	<b>83,7</b>	<b>19655,5</b>	<b>4407,7</b>	<b>4407,7</b>	<b>22,4</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	660,0	150,0	150,0	22,7	660,0	150,0	150,0	22,7				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>88922,9</b>	<b>73950,6</b>	<b>73950,6</b>	<b>83,2</b>	<b>88922,9</b>	<b>73950,6</b>	<b>73950,6</b>	<b>83,2</b>				

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				35 Державний фонд регіонального розвитку			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
347	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНИХ ДОРІЖОК В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0				
348	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМТ ТА ГЗ ГУ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	14563,6	12863,0	12863,0	88,3	14563,6	12863,0	12863,0	88,3				
349	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	74209,3	60937,6	60937,6	82,1	74209,3	60937,6	60937,6	82,1				
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>22373,8</b>	<b>7126,0</b>	<b>7126,0</b>	<b>31,9</b>	<b>2718,3</b>	<b>2718,3</b>	<b>2718,3</b>	<b>100,0</b>	<b>19655,5</b>	<b>4407,7</b>	<b>4407,7</b>	<b>22,4</b>
350	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	22373,8	7126,0	7126,0	31,9	2718,3	2718,3	2718,3	100,0	19655,5	4407,7	4407,7	22,4
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>10,0</b>				<b>10,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>10,0</b>				<b>10,0</b>							
351	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10,0				10,0							
	в тому числі: проектні роботи	10,0				10,0							