

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в
2018 році за рахунок бюджетних коштів
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - грудень 2018 року

тис.грн

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО	7738821,6	6929000,6	89,5	7416773,8	6732844,8	90,8	322047,8	196155,9	60,9
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	50132,9	42221,7	84,2	50132,9	42221,7	84,2			
	крім того:									
	оплата за минулі роки	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	100,0			
	оплата за роботи, виконані в 2017 році	613,5	612,7	99,9	613,5	612,7	99,9			

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в
2018 році за рахунок бюджетних коштів

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО	4829739,8	4217148,2	87,3	4759739,8	4167148,2	87,5	70000,0	50000,0	71,4
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	4645301,8	4049021,1	87,2	4575301,8	3999021,1	87,4	70000,0	50000,0	71,4
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	184833,3	38729,0	21,0	184833,3	38729,0	21,0			
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2950,0	2795,2	94,8	2950,0	2795,2	94,8			
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩАВОДИЦЬКОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	145287,5			145287,5					
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ ГЛИБОЧИЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1308,0	1307,5	100,0	1308,0	1307,5	100,0			
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1248,0	1248,0	100,0	1248,0	1248,0	100,0			
5	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	10547,0	10148,6	96,2	10547,0	10148,6	96,2			
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	13000,0	12987,6	99,9	13000,0	12987,6	99,9			
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЇДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА	1976,3	1976,3	100,0	1976,3	1976,3	100,0			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	8516,5	8265,8	97,1	8516,5	8265,8	97,1			
8	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИПІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"	3337,5	3337,4	100,0	3337,5	3337,4	100,0			
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ МІСЬКОЇ ДО ПЛОЩІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3979,0	3728,4	93,7	3979,0	3728,4	93,7			
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ	1200,0	1200,0	100,0	1200,0	1200,0	100,0			
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	400920,0	287837,3	71,8	400920,0	287837,3	71,8			
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАХАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	111524,6	111378,4	99,9	111524,6	111378,4	99,9			

№	Найменування	Всього			в тому числі:						
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України			
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА	36371,4	33881,5	93,2	36371,4	33881,5	93,2				
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100000,0	99986,9	100,0	100000,0	99986,9	100,0				
14	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА	20050,0	20041,4	100,0	20050,0	20041,4	100,0				
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КІЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	18000,0	16059,2	89,2	18000,0	16059,2	89,2				
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2060,0	2053,3	99,7	2060,0	2053,3	99,7				
17	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	108334,0			108334,0						
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4580,0	4436,5	96,9	4580,0	4436,5	96,9				
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПOKPOBСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	400,0	359,9	90,0	400,0	359,9	90,0				
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЇВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	647,3	647,3	100,0	647,3	647,3	100,0				
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА СФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	2007,3	1904,0	94,9	2007,3	1904,0	94,9				
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1007,3	1007,3	100,0	1007,3	1007,3	100,0				
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	470,0	470,0	100,0	470,0	470,0	100,0				
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СТАЦІОНАРНОГО СНІГОПЛАВИЛЬНОГО ПУНКТУ В М.КИЄВІ	48,1	48,1	100,0	48,1	48,1	100,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	1436927,4	1102293,8	76,7	1366927,4	1052293,8	77,0	70000,0	50000,0	71,4	
24	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	799693,5	799693,5	100,0	799693,5	799693,5	100,0				
25	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	187778,0	57778,0	30,8	117778,0	7778,0	6,6	70000,0	50000,0	71,4	
26	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4812,5			4812,5						

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	2237,0	2237,0	100,0	2237,0	2237,0	100,0			
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	12,4	12,2	98,7	12,4	12,2	98,7			
29	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	100,0	99,9	99,9	100,0	99,9	99,9			
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	348522,0	234333,0	67,2	348522,0	234333,0	67,2			
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА	8100,0	100,0	1,2	8100,0	100,0	1,2			
32	ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	74629,0			74629,0					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	11043,0	8040,1	72,8	11043,0	8040,1	72,8			
33	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	893,0	893,0	100,0	893,0	893,0	100,0			
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
35	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА	10050,0	7047,1	70,1	10050,0	7047,1	70,1			
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	2600010,0	2600000,0	100,0	2600010,0	2600000,0	100,0			
36	БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2600000,0	2600000,0	100,0	2600000,0	2600000,0	100,0			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	10,0			10,0					
37	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ДВОМА ЕЛЕКТРОДЕПО	10,0			10,0					
	КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	11578,6	9760,0	84,3	11578,6	9760,0	84,3			
38	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	7537,6	7108,7	94,3	7537,6	7108,7	94,3			
39	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА	2400,0	1786,7	74,4	2400,0	1786,7	74,4			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 11 ДО ПРОСПЕКТУ ПАВЛА ТИЧИНИ, 13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1170,0	794,2	67,9	1170,0	794,2	67,9			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	471,0	70,4	15,0	471,0	70,4	15,0			
41	LED-СВІТЛЕННЯ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР"	400,0			400,0					
42	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	71,0	70,4	99,2	71,0	70,4	99,2			
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"	11032,5	10401,1	94,3	11032,5	10401,1	94,3			
43	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	6060,7	5942,9	98,1	6060,7	5942,9	98,1			
44	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А В М. КИСВІ	788,6	788,4	100,0	788,6	788,4	100,0			
45	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА-ВУЛ. МАЛОЗЕМЕЛЬНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3783,2	3568,6	94,3	3783,2	3568,6	94,3			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	400,0	101,2	25,3	400,0	101,2	25,3			
46	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ	400,0	101,2	25,3	400,0	101,2	25,3			
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	184265,0	167955,5	91,1	184265,0	167955,5	91,1			
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	100,0	96,7	96,7	100,0	96,7	96,7			
47	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИСВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"	100,0	96,7	96,7	100,0	96,7	96,7			
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	184165,0	167858,8	91,1	184165,0	167858,8	91,1			
48	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)	204,3	57,9	28,3	204,3	57,9	28,3			
49	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БИКІВНЯ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б	2575,9	2574,4	99,9	2575,9	2574,4	99,9			
50	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)	3325,1	3310,1	99,5	3325,1	3310,1	99,5			
51	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 ВІЅД З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)	3598,4	3564,7	99,1	3598,4	3564,7	99,1			
52	РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДІВ ВІД ПРОВУЛКУ ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦІ ГОНЧАРНОЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ ДО АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ	53334,8	53334,0	100,0	53334,8	53334,0	100,0			
53	БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПІШОХОДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ "ХРЕЩАТИЙ" ТА "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ	120874,2	104848,7	86,7	120874,2	104848,7	86,7			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	252,3	169,0	67,0	252,3	169,0	67,0			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'їЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'їЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 23-МУ КІЛОМЕТРІ ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ	252,3	169,0	67,0	252,3	169,0	67,0			
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	173,0	171,6	99,2	173,0	171,6	99,2			
55	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОНЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	56,0	55,4	99,0	56,0	55,4	99,0			
56	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	117,0	116,2	99,3	117,0	116,2	99,3			

**Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку**

міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>ВСЬОГО</u>	1158978,3	1062047,4	91,6	1089667,9	1058630,6	97,2	69310,4	3416,8	4,9
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	14432,9	12607,8	87,4	14432,9	12607,8	87,4			
	крім того:									
	оплата за минулі роки	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	100,0			
	оплата за роботи, виконані в 2017 році	613,5	612,7	99,9	613,5	612,7	99,9			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	211300,0	211300,0	100,0	211300,0	211300,0	100,0			
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	211300,0	211300,0	100,0	211300,0	211300,0	100,0			
57	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВОДАРНЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	19800,0	19800,0	100,0	19800,0	19800,0	100,0			
58	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Ду=600-700-900-1250-1450-2450 ММ В М. КИЄВІ	42400,0	42400,0	100,0	42400,0	42400,0	100,0			
59	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА, І-ІV ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВІ	149100,0	149100,0	100,0	149100,0	149100,0	100,0			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	470423,5	390844,5	83,1	401113,1	387427,7	96,6	69310,4	3416,8	4,9
	ПРАТ "АК "КІЇВВОДОКАНАЛ"	188628,7	115441,1	61,2	119318,3	112024,3	93,9	69310,4	3416,8	4,9
60	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	22446,0			2250,0			20196,0		
61	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ ВІД ПРОВ. КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ	10392,9	10392,9	100,0	10392,9	10392,9	100,0			
62	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	12090,0	12090,0	100,0	12090,0	12090,0	100,0			
63	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	47495,8	47495,8	100,0	47495,8	47495,8	100,0			
64	ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	43,0	43,0	100,0	43,0	43,0	100,0			
65	БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ	20934,6	20934,6	100,0	20934,6	20934,6	100,0			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	2202,0	2201,9	100,0	2202,0	2201,9	100,0			

№	Найменування	Всього			в тому числі:						
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України			
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
66	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1902,0	1901,9	100,0	1902,0	1901,9	100,0				
67	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ ПО ВУЛ.ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	100,0				
68	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=400-500 ММ ПО ОБОЛОНСЬКОМУ ПРОСП. ВІД СТ. М. "МІНСЬКА" ДО СТ. М. "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	100,0				
	БОРТНИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ	54574,4	4838,4	8,9	5460,0	1421,6	26,0	49114,4	3416,8	7,0	
69	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	54574,4	4838,4	8,9	5460,0	1421,6	26,0	49114,4	3416,8	7,0	
	ДЕСНЯНСЬКА ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ	18450,0	17444,5	94,5	18450,0	17444,5	94,5				
70	РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. АЛШЕРА НАВОЇ, 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	18450,0	17444,5	94,5	18450,0	17444,5	94,5				
	ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	79188,0	76296,8	96,3	79188,0	76296,8	96,3				
71	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 З ВИКОРИСТАННЯМ В ЯКОСТІ ІЗОЛЮЮЧОГО ШАРУ МІНЕРАЛЬНОГО ГРУНТУ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4953,3	4512,6	91,1	4953,3	4512,6	91,1				
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	24840,0	24809,6	99,9	24840,0	24809,6	99,9				
73	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОВКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ	47600,0	45636,3	95,9	47600,0	45636,3	95,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1794,7	1338,3	74,6	1794,7	1338,3	74,6				
74	РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (І ЧЕРГА)	1794,7	1338,3	74,6	1794,7	1338,3	74,6				
	ПАТ "КИЇВГАЗ"	320,0	320,0	100,0	320,0	320,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	320,0	320,0	100,0	320,0	320,0	100,0				
75	ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКУ "СОФІЯ КИЇВСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ	320,0	320,0	100,0	320,0	320,0	100,0				
	РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	726,4	726,4	100,0	726,4	726,4	100,0				
76	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. БАЙКОВА, 6 В М. КИЄВІ	726,4	726,4	100,0	726,4	726,4	100,0				
	ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	180,2	180,2	100,0	180,2	180,2	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	180,2	180,2	100,0	180,2	180,2	100,0				

№	Найменування	Всього			в тому числі:						
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України			
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
77	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З КОМПЛЕКСОМ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЬСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	180,2	180,2	100,0	180,2	180,2	100,0				
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	1033,0	1032,3	99,9	1033,0	1032,3	99,9				
78	СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ	1000,0	1000,0	100,0	1000,0	1000,0	100,0				
	<i>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</i>	33,0	32,3	97,9	33,0	32,3	97,9				
79	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	33,0	32,3	97,9	33,0	32,3	97,9				
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	95725,0	92997,3	97,2	95725,0	92997,3	97,2				
80	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЗІЛЯЦІЯМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 № 1395 (ЗІ ЗМІНАМИ))	3900,0	3543,4	90,9	3900,0	3543,4	90,9				
81	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 27.04.2015 № 415 (ЗІ ЗМІНАМИ))	14054,1	13572,2	96,6	14054,1	13572,2	96,6				
82	ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.09.2017 № 1078)	950,0	943,5	99,3	950,0	943,5	99,3				
83	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	6055,0	5988,8	98,9	6055,0	5988,8	98,9				
84	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 07.09.2017 № 1095)	3300,0	1604,7	48,6	3300,0	1604,7	48,6				
85	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МАГІСТРАЛІ № 6 СТ-1 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 627 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 630 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА	5120,5	4999,3	97,6	5120,5	4999,3	97,6				

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	61595,4	61595,4	100,0	61595,4	61595,4	100,0			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	750,0	750,0	100,0	750,0	750,0	100,0			
87	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	750,0	750,0	100,0	750,0	750,0	100,0			
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	89191,6	88573,0	99,3	89191,6	88573,0	99,3			
88	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	8760,0	8759,5	100,0	8760,0	8759,5	100,0			
89	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	18086,9	17937,5	99,2	18086,9	17937,5	99,2			
90	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	893,0	866,3	97,0	893,0	866,3	97,0			
91	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	26700,0	26699,1	100,0	26700,0	26699,1	100,0			
92	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2832,4	2832,3	100,0	2832,4	2832,3	100,0			
93	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	12049,3	11929,5	99,0	12049,3	11929,5	99,0			
94	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	78,7	78,6	99,9	78,7	78,6	99,9			
95	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКІЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-2)	1113,4	1113,4	100,0	1113,4	1113,4	100,0			
96	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	1974,6	1974,6	100,0	1974,6	1974,6	100,0			
97	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТІЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	11149,3	11149,3	100,0	11149,3	11149,3	100,0			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	5554,0	5232,9	94,2	5554,0	5232,9	94,2			
98	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФІЛІАЛУ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КИЇВЕНЕРГО" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	3953,6	3951,6	99,9	3953,6	3951,6	99,9			
99	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІДНОМУ СХИЛІ ЛИСОЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	10,0			10,0					
100	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ЯРУ В РАЙОНІ БУД. № 31 ПО ВУЛ. БУКОВИНСЬКІЙ	10,0			10,0					

№	Найменування	Всього			в тому числі:						
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України			
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
101	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ	10,0			10,0						
102	ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ У МІКРОРАЙОНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА І ПРОВ. КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА	10,0			10,0						
103	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10,0			10,0						
104	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10,0			10,0						
105	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1540,4	1281,3	83,2	1540,4	1281,3	83,2				
	СВКП "КИЇВВОДФОНД"	15430,6	15277,4	99,0	15430,6	15277,4	99,0				
106	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТИВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ))	174,7	174,6	99,9	174,7	174,6	99,9				
107	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ЙОРДАНСЬКІЙ, 11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	3102,5	2998,6	96,7	3102,5	2998,6	96,7				
108	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ УРЛІВСЬКІЙ, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3358,1	3345,8	99,6	3358,1	3345,8	99,6				
109	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3559,8	3549,6	99,7	3559,8	3549,6	99,7				
110	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ БАХМАЦЬКІЙ, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	3998,0	3971,3	99,3	3998,0	3971,3	99,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1237,5	1237,5	100,0	1237,5	1237,5	100,0				
111	БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	1237,5	1237,5	100,0	1237,5	1237,5	100,0				
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	163180,0	159633,1	97,8	163180,0	159633,1	97,8				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	135840,0	135786,7	100,0	135840,0	135786,7	100,0				
112	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	57800,0	57778,9	100,0	57800,0	57778,9	100,0				
113	ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЄМКОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	77000,0	76998,2	100,0	77000,0	76998,2	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1040,0	1009,6	97,1	1040,0	1009,6	97,1				

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1040,0	1009,6	97,1	1040,0	1009,6	97,1			
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	27340,0	23846,4	87,2	27340,0	23846,4	87,2			
115	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖИ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	100,0	49,1	49,1	100,0	49,1	49,1			
116	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ. М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	840,0	840,0	100,0	840,0	840,0	100,0			
117	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА	26400,0	22957,3	87,0	26400,0	22957,3	87,0			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ</u>	2527,9	1728,1	68,4	2527,9	1728,1	68,4			
	КП "КІЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"	2527,9	1728,1	68,4	2527,9	1728,1	68,4			
118	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2527,9	1728,1	68,4	2527,9	1728,1	68,4			
	<u>УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ</u>	176181,0	168723,1	95,8	176181,0	168723,1	95,8			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3425,0	1698,7	49,6	3425,0	1698,7	49,6			
	<i>крім того:</i>									
	<i>оплата за минулі роки</i>	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	100,0			
	<i>оплата за роботи, виконані в 2017 році</i>	613,5	612,7	99,9	613,5	612,7	99,9			
	КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КІЇВЗЕЛЕНБУД"	91818,8	84445,6	92,0	91818,8	84445,6	92,0			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3425,0	1698,7	49,6	3425,0	1698,7	49,6			
	<i>крім того:</i>									
	<i>оплата за минулі роки</i>	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	100,0			
	<i>оплата за роботи, виконані в 2017 році</i>	613,5	612,7	99,9	613,5	612,7	99,9			
119	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	56811,0	54822,7	96,5	56811,0	54822,7	96,5			
120	РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА УКЛАДАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ НАТАЛКА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	78,8			78,8					
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	75,0			75,0					
121	БУДІВНИЦТВО СКЕЙТ-ПАРКУ В ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1732,5			1732,5					
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1650,0			1650,0					

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	ОБЛАШТУВАННЯ БІГОВОЇ ДОРІЖКИ У ПАРКУ "НАТАЛКА", ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	1785,0	1783,7	99,9	1785,0	1783,7	99,9			
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1700,0	1698,7	99,9	1700,0	1698,7	99,9			
123	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	30211,5	26639,8	88,2	30211,5	26639,8	88,2			
	<i>крім того, оплата за роботи, виконані в 2017 році</i>	97,8	97,0	99,2	97,8	97,0	99,2			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1200,0	1199,4	100,0	1200,0	1199,4	100,0			
	<i>крім того:</i>									
	<i>оплата за минулі роки</i>	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	100,0			
	<i>оплата за роботи, виконані в 2017 році</i>	515,7	515,7	100,0	515,7	515,7	100,0			
124	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ									
	<i>крім того, оплата за роботи, виконані в 2017 році</i>	176,2	176,2	100,0	176,2	176,2	100,0			
125	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ "СРІБНИЙ КІЛ" ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ									
	<i>крім того, оплата за роботи, виконані в 2017 році</i>	339,5	339,5	100,0	339,5	339,5	100,0			
126	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВНО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО, СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ НА ВУЛ. ШУМСЬКОГО ІЗ ЗАБОРОМ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ									
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	140,0	140,0	100,0	140,0	140,0	100,0			
127	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0	1199,4	100,0	1200,0	1199,4	100,0			
	КП "ПЛЕСО"	84362,2	84277,5	99,9	84362,2	84277,5	99,9			
128	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"	14468,0	14468,0	100,0	14468,0	14468,0	100,0			
129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	33000,0	32966,0	99,9	33000,0	32966,0	99,9			
130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	573,4	523,4	91,3	573,4	523,4	91,3			
131	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	804,8	804,8	100,0	804,8	804,8	100,0			
132	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	32074,6	32074,5	100,0	32074,6	32074,5	100,0			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3441,4	3440,8	100,0	3441,4	3440,8	100,0			
133	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2372,8	2372,7	100,0	2372,8	2372,7	100,0			
134	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	17,0	16,9	99,4	17,0	16,9	99,4			
135	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОВЕРХОВИХ ВОД БІЛЯ П.КОВША ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ТЕЛИЧКА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	36,6	36,6	100,0	36,6	36,6	100,0			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ БІЛИЧІ ПО ВУЛ. ОБУХІВСЬКИЙ, 13-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	82,6	82,6	100,0	82,6	82,6	100,0			
137	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВИХ ВОД ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ ЖИТЛ. МАСИВУ РАЙДУЖНИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	64,2	64,1	99,8	64,2	64,1	99,8			
138	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛ. МАСИВУ ТРОЄЩИНА ПО ВУЛ. ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	51,9	51,8	99,8	51,9	51,8	99,8			
139	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	170,4	170,3	99,9	170,4	170,3	99,9			
140	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	6,8	6,7	98,5	6,8	6,7	98,5			
141	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	129,8	129,8	100,0	129,8	129,8	100,0			
142	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	254,3	254,3	100,0	254,3	254,3	100,0			
143	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	255,0	255,0	100,0	255,0	255,0	100,0			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</u>	53887,4	49798,6	92,4	53887,4	49798,6	92,4			
	КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"	53887,4	49798,6	92,4	53887,4	49798,6	92,4			
144	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ З БЮВЕТНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ТА ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1792,8	1773,5	98,9	1792,8	1773,5	98,9			
145	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8466,0	4759,6	56,2	8466,0	4759,6	56,2			
146	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	39764,9	39417,2	99,1	39764,9	39417,2	99,1			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	3863,7	3848,3	99,6	3863,7	3848,3	99,6			
147	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	91,5	91,2	99,7	91,5	91,2	99,7			
148	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ДШК" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	6,0	6,0	100,0	6,0	6,0	100,0			
149	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "НИВКИ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2016,2	2016,2	100,0	2016,2	2016,2	100,0			
150	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ІМЕНІ ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	108,5	93,4	86,1	108,5	93,4	86,1			
151	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	1587,6	1587,6	100,0	1587,6	1587,6	100,0			
152	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	6,0	6,0	100,0	6,0	6,0	100,0			
153	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТРУХАНОВОГО ОСТРОВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	47,9	47,9	100,0	47,9	47,9	100,0			
	<u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	1843,3	1744,5	94,6	1843,3	1744,5	94,6			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	707,9	619,4	87,5	707,9	619,4	87,5			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	ПРОЕКТНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	525,0	523,5	99,7	525,0	523,5	99,7			
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	500,0	498,6	99,7	500,0	498,6	99,7			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1100,0	1100,0	100,0	1100,0	1100,0	100,0			
155	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А	1100,0	1100,0	100,0	1100,0	1100,0	100,0			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	218,3	121,0	55,4	218,3	121,0	55,4			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	207,9	120,8	58,1	207,9	120,8	58,1			
156	ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6Б (ПІД'ЇЗД 2)	92,2	6,0	6,5	92,2	6,0	6,5			
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	87,8	6,0	6,8	87,8	6,0	6,8			
157	ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 58-А (ПІД'ЇЗД 2)	21,1	20,3	96,2	21,1	20,3	96,2			
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20,1	20,1	100,0	20,1	20,1	100,0			
158	ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 65 (ПІД'ЇЗД 1)	105,0	94,7	90,2	105,0	94,7	90,2			
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	100,0	94,7	94,7	100,0	94,7	94,7			
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0			
159	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0			
	<u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	5195,8	5185,1	99,8	5195,8	5185,1	99,8			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	300,0	289,7	96,6	300,0	289,7	96,6			
160	ПРОЕКТНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	315,0	304,7	96,7	315,0	304,7	96,7			
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	300,0	289,7	96,6	300,0	289,7	96,6			
161	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	1339,7	1339,6	100,0	1339,7	1339,6	100,0			
162	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	3541,1	3540,8	100,0	3541,1	3540,8	100,0			
	<u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	18797,4	18133,7	96,5	18797,4	18133,7	96,5			
163	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (ІІ ЧЕРГА)	487,0	486,9	100,0	487,0	486,9	100,0			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ НА ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКИЙ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ВІНОГРАДАР У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1222,8	1211,5	99,1	1222,8	1211,5	99,1			
165	БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. МУСИ ДЖАЛІЛА НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ВІНОГРАДАР У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2668,3	2641,9	99,0	2668,3	2641,9	99,0			
166	БУДІВНИЦТВО З ДОБУДОВОЮ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛИЦІ КОСЕНКА НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ "ВІНОГРАДАР" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3969,3	3948,2	99,5	3969,3	3948,2	99,5			
167	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ	4603,2	4332,8	94,1	4603,2	4332,8	94,1			
168	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ.ЗОРЯНОМУ, ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ	5373,0	5038,6	93,8	5373,0	5038,6	93,8			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	473,8	473,8	100,0	473,8	473,8	100,0			
169	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦ. ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ.СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКИЙ, ВЕРБОЛОЗНИЙ, ТАГІЛЬСЬКИЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД.МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВ	473,8	473,8	100,0	473,8	473,8	100,0			
	<u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	53662,0	53661,7	100,0	53662,0	53661,7	100,0			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	10000,0	10000,0	100,0	10000,0	10000,0	100,0			
170	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	99,0	98,8	99,8	99,0	98,8	99,8			
171	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІ ЧЕРГА)	99,0	99,0	100,0	99,0	99,0	100,0			
172	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	198,3	198,3	100,0	198,3	198,3	100,0			
173	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	100,0			
174	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	4855,4	4855,4	100,0	4855,4	4855,4	100,0			
175	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	48110,3	48110,2	100,0	48110,3	48110,2	100,0			
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	10000,0	10000,0	100,0	10000,0	10000,0	100,0			
	<u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	1930,0	1245,0	64,5	1930,0	1245,0	64,5			

№	Найменування	Всього			в тому числі:						
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України			
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
176	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "МОЛОДЬ" ПАТ "КІЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	350,0	350,0	100,0	350,0	350,0	100,0				
177	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОГІРСЬКІЙ, ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНІЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬКОМУ	895,0	895,0	100,0	895,0	895,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	685,0			685,0						
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВИННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	685,0			685,0						

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в
2018 році за рахунок бюджетних коштів

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>ВСЬОГО</u>	380093,8	377471,9	99,3	380093,8	377471,9	99,3			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u>	380093,8	377471,9	99,3	380093,8	377471,9	99,3			
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	375093,8	372961,6	99,4	375093,8	372961,6	99,4			
179	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №70, КОРПУС 2 НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, ЩО ВИНИКЛА У ЦЬОМУ БУДИНКУ	8233,7	6137,9	74,5	8233,7	6137,9	74,5			
180	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ДІТЕЙ-СИРИТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА	76400,4	76400,4	100,0	76400,4	76400,4	100,0			
181	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ (З ГРУПИ) З ЇХ ЧИСЛА, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ	145000,0	144974,3	100,0	145000,0	144974,3	100,0			
182	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ	145459,7	145449,0	100,0	145459,7	145449,0	100,0			
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	5000,0	4510,3	90,2	5000,0	4510,3	90,2			
183	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0	4510,3	90,2	5000,0	4510,3	90,2			

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в
2018 році за рахунок бюджетних коштів

ОСВІТА

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО	927417,6	866168,9	93,4	811405,0	771028,3	95,0	116012,6	95140,6	82,0
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	27700,0	21643,2	78,1	27700,0	21643,2	78,1			
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	90561,9	74135,8	81,9	57445,3	56006,8	97,5	33116,6	18129,0	54,7
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	63557,3	55182,7	86,8	43949,5	43109,5	98,1	19607,8	12073,2	61,6
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	63557,3	55182,7	86,8	43949,5	43109,5	98,1	19607,8	12073,2	61,6
184	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МОНТЕССОРІ-САД" ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ,14-В М. КИЇВ)	17947,7	17471,7	97,3	17947,7	17471,7	97,3			
185	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ЛАСТІВКА" ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А, М.КИЇВ)	24309,7	16544,1	68,1	16775,1	16544,1	98,6	7534,6		
186	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №166 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 20)	21299,9	21166,9	99,4	9226,7	9093,7	98,6	12073,2	12073,2	100,0
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	27004,6	18953,1	70,2	13495,8	12897,3	95,6	13508,8	6055,8	44,8
	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	27004,6	18953,1	70,2	13495,8	12897,3	95,6	13508,8	6055,8	44,8
187	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	3663,4	3388,1	92,5	3663,4	3388,1	92,5			
188	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	3904,3	3834,1	98,2	3904,3	3834,1	98,2			
189	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А	3572,0	3543,8	99,2	3572,0	3543,8	99,2			
190	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА, 9	15864,9	8187,1	51,6	2356,1	2131,3	90,5	13508,8	6055,8	44,8
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	518395,9	508120,6	98,0	455695,9	451305,0	99,0	62700,0	56815,6	90,6
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1020,0	243,2	23,8	1020,0	243,2	23,8			
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	77791,3	77705,1	99,9	77791,3	77705,1	99,9			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКІЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКІЙ, 28/1) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	49912,5	49872,2	99,9	49912,5	49872,2	99,9			
192	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2000,0	1999,4	100,0	2000,0	1999,4	100,0			
193	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	25855,2	25810,0	99,8	25855,2	25810,0	99,8			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	23,6	23,5	99,6	23,6	23,5	99,6			
194	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	23,6	23,5	99,6	23,6	23,5	99,6			
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	440604,6	430415,5	97,7	377904,6	373599,9	98,9	62700,0	56815,6	90,6
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1020,0	243,2	23,8	1020,0	243,2	23,8			
195	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ.15	19654,8	19654,8	100,0	19654,8	19654,8	100,0			
196	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ ОСОКОРКИ, 10-Й МІКРОРАЙОН, ДІЛЯНКИ 65,66 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	292110,0	292033,1	100,0	269410,0	269333,1	100,0	22700,0	22700,0	100,0
197	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ТА НАДБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ № 42 НА ВУЛ.ХОРОЛЬСЬКІЙ, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	114927,2	108933,9	94,8	74927,2	74818,3	99,9	40000,0	34115,6	85,3
198	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	3000,0	109,4	3,6	3000,0	109,4	3,6			
199	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	716,2	716,2	100,0	716,2	716,2	100,0			
200	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ.29	1250,1	934,1	74,7	1250,1	934,1	74,7			
201	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4500,0	4460,4	99,1	4500,0	4460,4	99,1			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4446,3	3573,6	80,4	4446,3	3573,6	80,4			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1020,0	243,2	23,8	1020,0	243,2	23,8			
202	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	99,8	4,4	4,4	99,8	4,4	4,4			
203	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №327 НА ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-Б	259,1	259,0	100,0	259,1	259,0	100,0			
204	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1090,0	313,2	28,7	1090,0	313,2	28,7			

№	Найменування	Всього			в тому числі:						
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України			
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1020,0	243,2	23,8	1020,0	243,2	23,8				
205	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 129 ПРОСП. ГАГАРИНА, 19	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	100,0				
206	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1113,2	1113,1	100,0	1113,2	1113,1	100,0				
207	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57	1384,2	1383,9	100,0	1384,2	1383,9	100,0				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ</u>	25522,6	2750,4	10,8	25522,6	2750,4	10,8				
	<u>КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"</u>	25522,6	2750,4	10,8	25522,6	2750,4	10,8				
208	БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)	25522,6	2750,4	10,8	25522,6	2750,4	10,8				
	<u>ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	101491,4	95602,5	94,2	101491,4	95602,5	94,2				
209	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	42782,3	40088,7	93,7	42782,3	40088,7	93,7				
210	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	10098,8	9781,7	96,9	10098,8	9781,7	96,9				
211	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10245,3	10213,0	99,7	10245,3	10213,0	99,7				
212	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	38365,0	35519,1	92,6	38365,0	35519,1	92,6				
	<u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	37357,0	31947,9	85,5	37357,0	31947,9	85,5				
	в тому числі:										
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	21680,0	16400,0	75,6	21680,0	16400,0	75,6				
213	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1893,0	1872,7	98,9	1893,0	1872,7	98,9				
214	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ	2350,0	2346,5	99,9	2350,0	2346,5	99,9				
215	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 261 ПО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	31875,0	26828,7	84,2	31875,0	26828,7	84,2				
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20500,0	15500,0	75,6	20500,0	15500,0	75,6				
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	1239,0	900,0	72,6	1239,0	900,0	72,6				

№	Найменування	Всього			в тому числі:						
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України			
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	в тому числі:										
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1180,0	900,0	76,3	1180,0	900,0	76,3				
216	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 НА ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКІЙ, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	294,0			294,0						
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	280,0			280,0						
217	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №774 ПО ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9В (М. КИЇВ) (У Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	262,5	250,0	95,2	262,5	250,0	95,2				
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	250,0	250,0	100,0	250,0	250,0	100,0				
218	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ГІМНАЗІЇ №267 ПО ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А (М. КИЇВ) (У Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	682,5	650,0	95,2	682,5	650,0	95,2				
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	650,0	650,0	100,0	650,0	650,0	100,0				
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	33021,2	33020,5	100,0	33021,2	33020,5	100,0				
219	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	33021,2	33020,5	100,0	33021,2	33020,5	100,0				
	<u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	2000,0	1997,4	99,9	2000,0	1997,4	99,9				
220	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	1997,4	99,9	2000,0	1997,4	99,9				
	<u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	14573,9	14564,6	99,9	14573,9	14564,6	99,9				
221	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б	4521,7	4521,5	100,0	4521,7	4521,5	100,0				
222	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А	2146,5	2146,4	100,0	2146,5	2146,4	100,0				
223	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІЇВСЬКІЙ, 9	5099,1	5099,0	100,0	5099,1	5099,0	100,0				
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	5,0	4,8	96,0	5,0	4,8	96,0				
225	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д	200,0	198,4	99,2	200,0	198,4	99,2				
226	РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ №214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА №225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ	655,1	648,1	98,9	655,1	648,1	98,9				

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	1946,5	1946,4	100,0	1946,5	1946,4	100,0			
	<u>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	887,1	887,1	100,0	887,1	887,1	100,0			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	887,1	887,1	100,0	887,1	887,1	100,0			
228	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	887,1	887,1	100,0	887,1	887,1	100,0			
	<u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	10740,6	10277,6	95,7	10740,6	10277,6	95,7			
229	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-Д У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	414,0	25,1	6,1	414,0	25,1	6,1			
230	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г	36,2	36,1	99,7	36,2	36,1	99,7			
231	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 243 НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКІЙ, 10 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	9847,6	9773,7	99,3	9847,6	9773,7	99,3			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	442,8	442,7	100,0	442,8	442,7	100,0			
232	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ НА ПР. СВОБОДИ, 5 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	442,8	442,7	100,0	442,8	442,7	100,0			
	<u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	850,0	849,8	100,0	850,0	849,8	100,0			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	850,0	849,8	100,0	850,0	849,8	100,0			
233	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 6/3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
234	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	750,0	749,8	100,0	750,0	749,8	100,0			
	<u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	91884,0	91883,6	100,0	71688,0	71687,6	100,0	20196,0	20196,0	100,0
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	100,0			
235	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	96,7	96,7	100,0	96,7	96,7	100,0			
236	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	998,7	998,6	100,0	998,7	998,6	100,0			
237	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2340,9	2340,8	100,0	2340,9	2340,8	100,0			
238	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М,КИЄВА	88186,0	88185,8	100,0	67990,0	67989,8	100,0	20196,0	20196,0	100,0
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	100,0			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	261,7	261,7	100,0	261,7	261,7	100,0			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКІЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	261,7	261,7	100,0	261,7	261,7	100,0			
	<u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	132,0	131,1	99,3	132,0	131,1	99,3			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	132,0	131,1	99,3	132,0	131,1	99,3			
240	РЕСТАВРАЦІЯ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 58 НА ПРОВ. А. ГОРСЬКОЇ, 3	132,0	131,1	99,3	132,0	131,1	99,3			

**Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку**

міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО	68777,2	65855,6	95,8	68777,2	65855,6	95,8			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3000,0	2970,7	99,0	3000,0	2970,7	99,0			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</u>	24535,0	24535,0	100,0	24535,0	24535,0	100,0			
	ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	23050,0	23050,0	100,0	23050,0	23050,0	100,0			
241	РЕСТАВРАЦІЯ КОРПУСУ №7 ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	23050,0	23050,0	100,0	23050,0	23050,0	100,0			
	ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА	1485,0	1485,0	100,0	1485,0	1485,0	100,0			
242	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1	1485,0	1485,0	100,0	1485,0	1485,0	100,0			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u>	15811,6	13774,1	87,1	15811,6	13774,1	87,1			
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	3009,6	1956,8	65,0	3009,6	1956,8	65,0			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3009,6	1956,8	65,0	3009,6	1956,8	65,0			
243	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОВАБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3009,6	1956,8	65,0	3009,6	1956,8	65,0			
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	12802,0	11817,3	92,3	12802,0	11817,3	92,3			
244	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	8100,0	7660,2	94,6	8100,0	7660,2	94,6			
245	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3900,0	3894,1	99,8	3900,0	3894,1	99,8			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	802,0	263,0	32,8	802,0	263,0	32,8			
246	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	70,0	70,0	100,0	70,0	70,0	100,0			
247	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЄЩИНА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	72,9	72,8	99,9	72,9	72,8	99,9			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4 НА ВУЛ. СОЛОМ"ЯНСЬКІЙ, 17 У СОЛОМ"ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	44,1	44,0	99,8	44,1	44,0	99,8			
249	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КМКЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКІЙ, 13	615,0	76,2	12,4	615,0	76,2	12,4			
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	2550,0	2549,7	100,0	2550,0	2549,7	100,0			
250	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0			
251	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	2500,0	2499,7	100,0	2500,0	2499,7	100,0			
	<u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	5220,6	4458,8	85,4	5220,6	4458,8	85,4			
252	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А	5120,6	4358,8	85,1	5120,6	4358,8	85,1			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
253	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ №3 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ НА МІНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 8 ПІД ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
	<u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	20660,0	20538,0	99,4	20660,0	20538,0	99,4			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3000,0	2970,7	99,0	3000,0	2970,7	99,0			
254	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5	9510,0	9476,0	99,6	9510,0	9476,0	99,6			
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3000,0	2970,7	99,0	3000,0	2970,7	99,0			
255	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ВУЛ. СИМИРЕНКА,10	11150,0	11062,0	99,2	11150,0	11062,0	99,2			

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в
2018 році за рахунок бюджетних коштів

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>ВСЬОГО</u>	4650,7	4291,5	92,3	4650,7	4291,5	92,3			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u>	2050,0	1719,2	83,9	2050,0	1719,2	83,9			
	КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	2050,0	1719,2	83,9	2050,0	1719,2	83,9			
256	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	2050,0	1719,2	83,9	2050,0	1719,2	83,9			
	<u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	2590,7	2572,3	99,3	2590,7	2572,3	99,3			
257	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2342,5	2324,2	99,2	2342,5	2324,2	99,2			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	248,2	248,1	100,0	248,2	248,1	100,0			
258	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	248,2	248,1	100,0	248,2	248,1	100,0			
	<u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	10,0			10,0					
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	10,0			10,0					
259	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	10,0			10,0					

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в
2018 році за рахунок бюджетних коштів

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО	224791,2	218115,5	97,0	191224,2	184550,6	96,5	33567,0	33564,9	100,0
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	100,0			
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	139625,2	133127,6	95,3	139625,2	133127,6	95,3			
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	47,4	47,4	100,0	47,4	47,4	100,0			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	47,4	47,4	100,0	47,4	47,4	100,0			
260	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ФЛАГШТОКУ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ" НА ВУЛ. ЛАВРСЬКІЙ, 27 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	47,4	47,4	100,0	47,4	47,4	100,0			
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	139577,8	133080,2	95,3	139577,8	133080,2	95,3			
261	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	138358,4	131878,5	95,3	138358,4	131878,5	95,3			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1219,4	1201,7	98,5	1219,4	1201,7	98,5			
262	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ КП"КІНОТЕАТР ІМ.Ю.ГАГАРИНА" З РОЗМІЩЕННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР"ТК"КІЇВ", КП"РАДІОСТАНЦІЯ"ГОЛОС КИЄВА" ТА КП "ВЕЧІРНІЙ КИЇВ" НА ВУЛ.ЩУСЄВА, 5 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1219,4	1201,7	98,5	1219,4	1201,7	98,5			
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	40943,5	40943,5	100,0	40943,5	40943,5	100,0			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	100,0			
	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"	40943,5	40943,5	100,0	40943,5	40943,5	100,0			
	в тому числі:									
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	100,0			
263	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	40872,0	40872,0	100,0	40872,0	40872,0	100,0			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5000,0	5000,0	100,0	5000,0	5000,0	100,0			
264	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО І ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	71,5	71,5	100,0	71,5	71,5	100,0			
	<u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	255,5	248,8	97,4	255,5	248,8	97,4			
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	255,5	248,8	97,4	255,5	248,8	97,4			
265	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ «ДЗЕРКАЛО»)	255,5	248,8	97,4	255,5	248,8	97,4			
	<u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	43967,0	43795,6	99,6	10400,0	10230,7	98,4	33567,0	33564,9	100,0
266	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА ПО ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	43567,0	43413,8	99,6	10000,0	9848,9	98,5	33567,0	33564,9	100,0
267	ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СКУЛЬПТУРИ "ЗАКОХАНІ НАРЕЧЕНІ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	400,0	381,8	95,4	400,0	381,8	95,4			

**Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку**

міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>ВСЬОГО</u>	117778,8	92634,0	78,7	84620,9	78600,4	92,9	33157,9	14033,6	42,3
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u>	87160,8	71249,6	81,7	67780,0	61968,2	91,4	19380,8	9281,4	47,9
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	87160,8	71249,6	81,7	67780,0	61968,2	91,4	19380,8	9281,4	47,9
268	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВ. ІГОРЯ ШАМО (КОЛИШНІЙ БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА), 10-12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	6280,0	532,3	8,5	6280,0	532,3	8,5			
269	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФУНКЦІЙ) НА ПРОСП.ПАВЛА ТИЧИНИ, 18 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	80880,8	70717,3	87,4	61500,0	61435,9	99,9	19380,8	9281,4	47,9
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</u>	2858,7	2752,9	96,3	2858,7	2752,9	96,3			
	ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ	628,3	628,2	100,0	628,3	628,2	100,0			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	628,3	628,2	100,0	628,3	628,2	100,0			
270	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60	628,3	628,2	100,0	628,3	628,2	100,0			
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"	2230,4	2124,7	95,3	2230,4	2124,7	95,3			
271	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНІЙ, 33-А	884,9	779,2	88,1	884,9	779,2	88,1			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1345,5	1345,5	100,0	1345,5	1345,5	100,0			
272	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. ШАПЕТТ, 6	1345,5	1345,5	100,0	1345,5	1345,5	100,0			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА</u>	1200,0	1200,0	100,0	1200,0	1200,0	100,0			
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"	1200,0	1200,0	100,0	1200,0	1200,0	100,0			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1200,0	1200,0	100,0	1200,0	1200,0	100,0			
273	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА 10 (ЛІТЕРА Ж) У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0	1200,0	100,0	1200,0	1200,0	100,0			
	<u>ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	495,2	493,2	99,6	495,2	493,2	99,6			
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	495,2	493,2	99,6	495,2	493,2	99,6			
274	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ	495,2	493,2	99,6	495,2	493,2	99,6			

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	25964,1	16938,3	65,2	12187,0	12186,2	100,0	13777,1	4752,2	34,5
275	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	25964,1	16938,3	65,2	12187,0	12186,2	100,0	13777,1	4752,2	34,5
	<u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	100,0			100,0					
	<u>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</u>	100,0			100,0					
276	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б	100,0			100,0					

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в
2018 році за рахунок бюджетних коштів

РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>ВСЬОГО</u>	17592,8	16289,6	92,6	17592,8	16289,6	92,6			
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</u>	17592,8	16289,6	92,6	17592,8	16289,6	92,6			
277	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА	1087,8			1087,8					
278	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	6729,4	6553,6	97,4	6729,4	6553,6	97,4			
279	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	2860,0	2820,7	98,6	2860,0	2820,7	98,6			
280	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	6915,6	6915,3	100,0	6915,6	6915,3	100,0			

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
Міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в
2018 році за рахунок бюджетних коштів

ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО	6000,0	5983,2	99,7	6000,0	5983,2	99,7			
	ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	6000,0	5983,2	99,7	6000,0	5983,2	99,7			
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА"	6000,0	5983,2	99,7	6000,0	5983,2	99,7			
281	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1200,0	1197,7	99,8	1200,0	1197,7	99,8			
282	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ З ОБЛАШТУВАННЯМ АВТОМАТИЧНОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ	4800,0	4785,5	99,7	4800,0	4785,5	99,7			

**Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку**

міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

тис.грн

№	Найменування	Всього			в тому числі:					
					Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього			Державний бюджет України		
		Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів	Програма	Виконано	% виконання з урахуванням авансових платежів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>ВСЬОГО</u>	3001,5	2994,8	99,8	3001,5	2994,8	99,8			
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	3000,0	2993,3	99,8	3000,0	2993,3	99,8			
283	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 С3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	3000,0	2993,3	99,8	3000,0	2993,3	99,8			
	<u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	1,5	1,5	100,0	1,5	1,5	100,0			
284	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКОМУ,40	1,5	1,5	100,0	1,5	1,5	100,0			