

Інформація
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2020 році за
рахунок бюджетних коштів
КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ
за січень - жовтень 2020 року
ВСЬОГО

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО	7975027,7	4173909,7	5407556,3	52,3	7700064,3	4090182,7	5172326,9	53,1	274963,4	83727,0	235229,5	30,4
	в тому числі:												
	проектні роботи	307930,8	75199,3	60898,3	24,4	307930,8	75199,3	60898,3	24,4				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	12438,9	12438,9	12438,9	100,0	12438,9	12438,9	12438,9	100,0				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	36610,0		36610,0		36610,0		36610,0					
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	3338411,4	1842418,8	2607091,8	55,2	3288411,4	1834559,4	2572392,6	55,8	50000,0	7859,4	34699,3	15,7
	в тому числі:												
	проектні роботи	75537,4	13433,2	11736,5	17,8	75537,4	13433,2	11736,5	17,8				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7385,4	7385,4	7385,4	100,0	7385,4	7385,4	7385,4	100,0				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	20551,5		20551,5		20551,5		20551,5					
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"	375581,9	167817,8	171037,5	44,7	375581,9	167817,8	171037,5	44,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	21000,0	1690,0	1690,0	8,0	21000,0	1690,0	1690,0	8,0				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	375581,9	167817,8	171037,5	44,7	375581,9	167817,8	171037,5	44,7				
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	25000,0				25000,0							
2	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	90000,0	82075,6	56721,8	91,2	90000,0	82075,6	56721,8	91,2				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	156510,1	84052,2	112625,7	53,7	156510,1	84052,2	112625,7	53,7				
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА ПО ВУЛ. М. КИБАЛЬЧИЧА, ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА ДО РОЗВОРотної ПЕТЛІ БІЛЯ МЕТРО "ЛІСОВА" ТА ВІД ПРОСПЕКТУ ГАГАРИНА ДО ВУЛ. П. УСЕНКА В ДЕСНЯНСЬКОМУ ТА ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНАХ МІСТА КИЄВА	91071,8				91071,8							
	в тому числі: проектні роботи	9000,0				9000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	12000,0	1690,0	1690,0	14,1	12000,0	1690,0	1690,0	14,1				
6	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОБІЛИЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2000,0	1690,0	1690,0	84,5	2000,0	1690,0	1690,0	84,5				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	1690,0	1690,0	84,5	2000,0	1690,0	1690,0	84,5				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОЇ АДМІНБУДІВЛИ З ДОБУДОВОЮ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ДЛЯ СЛУЖБИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВПАСТРАНС" ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	314849,3	119708,4	150334,8	38,0	264849,3	111849,0	115635,6	42,2	50000,0	7859,4	34699,3	15,7
	в тому числі:												
	проектні роботи	22364,2	2231,1	1231,1	10,0	22364,2	2231,1	1231,1	10,0				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	314849,3	119708,4	150334,8	38,0	264849,3	111849,0	115635,6	42,2	50000,0	7859,4	34699,3	15,7
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА	31262,5	30349,2	30349,2	97,1	31262,5	30349,2	30349,2	97,1				
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	33889,0	3984,1	12045,1	11,8	33889,0	3984,1	12045,1	11,8				
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	99276,0	18771,3	18771,3	18,9	99276,0	18771,3	18771,3	18,9				
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	377,0				377,0							
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	44186,0	36190,3	32923,1	81,9	44186,0	36190,3	32923,1	81,9				
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0				50,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
14	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	73181,5	26476,2	53316,0	36,2	23181,5	18616,8	18616,8	80,3	50000,0	7859,4	34699,3	15,7
15	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	30,0				30,0							
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОІ ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1732,7				1732,7							
18	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА	8522,3	1699,0	1699,0	19,9	8522,3	1699,0	1699,0	19,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	20575,0	2238,3	1231,1	10,9	20575,0	2238,3	1231,1	10,9				
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЇВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	364,0				364,0							
	в тому числі: проектні роботи	364,0				364,0							
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОПЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
22	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	10000,0	7,2			10000,0	7,2						
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6 КОРП. 1	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
24	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	3215,5				3215,5							
	в тому числі: проектні роботи	3215,5				3215,5							
25	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	1000,0	1000,0		100,0	1000,0	1000,0		100,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	1000,0		100,0	1000,0	1000,0		100,0				
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВПЛАШТУВАННЯМ СНІГОПЛАВИЛЬНОЇ КАМЕРИ В М.КИЄВІ	5295,5	1231,1	1231,1	23,2	5295,5	1231,1	1231,1	23,2				
	в тому числі: проектні роботи	4802,0	1231,1	1231,1	25,6	4802,0	1231,1	1231,1	25,6				
	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"</u>	2522957,7	1523023,3	2234592,7	60,4	2522957,7	1523023,3	2234592,7	60,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	16161,0	8169,4	7579,9	50,5	16161,0	8169,4	7579,9	50,5				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7385,4	7385,4	7385,4	100,0	7385,4	7385,4	7385,4	100,0				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	2522957,7	1523023,3	2234592,7	60,4	2522957,7	1523023,3	2234592,7	60,4				
27	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	2404924,4	1470685,6	2182885,3	61,2	2404924,4	1470685,6	2182885,3	61,2				
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7385,4	7385,4	7385,4	100,0	7385,4	7385,4	7385,4	100,0				
28	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	2182,0	181,7	182,0	8,3	2182,0	181,7	182,0	8,3				
29	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2515,0	384,0	384,0	15,3	2515,0	384,0	384,0	15,3				
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	8500,0	5285,4	5243,5	62,2	8500,0	5285,4	5243,5	62,2				
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	52000,0	21180,7	21180,7	40,7	52000,0	21180,7	21180,7	40,7				
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ ЗІЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1500,0				1500,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	20373,0	12821,6	12822,4	62,9	20373,0	12821,6	12822,4	62,9				
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА	5100,0	1708,2	1708,2	33,5	5100,0	1708,2	1708,2	33,5				
	в тому числі: проектні роботи	5100,0	1708,2	1708,2	33,5	5100,0	1708,2	1708,2	33,5				
35	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	1000,0	410,5	100,0	1000,0	1000,0	410,5	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	1000,0	410,5	100,0	1000,0	1000,0	410,5	100,0				
36	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)	5061,0	3762,2	3762,2	74,3	5061,0	3762,2	3762,2	74,3				
	в тому числі: проектні роботи	61,0	60,1	60,1	98,5	61,0	60,1	60,1	98,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	19802,3	6013,9	6013,9	30,4	19802,3	6013,9	6013,9	30,4				
37	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0	612,8	612,8	12,3	5000,0	612,8	612,8	12,3				
38	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
39	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ	14702,3	5401,1	5401,1	36,7	14702,3	5401,1	5401,1	36,7				
	в тому числі: проектні роботи	9900,0	5401,1	5401,1	54,6	9900,0	5401,1	5401,1	54,6				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	4233,7	552,0	552,0	13,0	4233,7	552,0	552,0	13,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0				2000,0							
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	4233,7	552,0	552,0	13,0	4233,7	552,0	552,0	13,0				
40	БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1233,7	552,0	552,0	44,7	1233,7	552,0	552,0	44,7				
41	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
42	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СУЧАСНІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	2065,2				2065,2							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	2065,2				2065,2							
43	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)	251,3				251,3							
44	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)	538,0				538,0							
45	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)	595,5				595,5							
46	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БІКІВНЯ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б	680,4				680,4							
	КП "КИЇВМІСЬКВІТЛО"	57106,6	8886,9	29438,4	15,6	57106,6	8886,9	29438,4	15,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	3217,2	600,5	600,5	18,7	3217,2	600,5	600,5	18,7				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	20551,5		20551,5		20551,5		20551,5					
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	57106,6	8886,9	29438,4	15,6	57106,6	8886,9	29438,4	15,6				
47	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	20551,5		20551,5		20551,5		20551,5					
	в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2019 році	20551,5		20551,5		20551,5		20551,5					
48	НОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ГОСТОМЕЛЬСЬКОМУ ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ВІД СТАЦІОНАРНОГО ПОСТУ ДОРОЖНЬОЇ ПОЛІЦІЇ "ГОСТОМЕЛЬ" ДО МЕЖІ МІСТА КИЄВА У НАПРЯМКУ МІСТА ГОСТОМЕЛЬ	13678,0	8876,5	8876,5	64,9	13678,0	8876,5	8876,5	64,9				
	в тому числі: проектні роботи	590,1	590,1	590,1	100,0	590,1	590,1	590,1	100,0				
49	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ: БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	455,4				455,4							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
50	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 9 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	494,8				494,8							
	в тому числі: проектні роботи	55,0				55,0							
51	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ САДОВА, 186 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	900,0				900,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
52	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
53	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, 38 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
54	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВІЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5760,4				5760,4							
	в тому числі: проектні роботи	367,0				367,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	13266,5	10,4	10,4		13266,5	10,4	10,4					
55	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 1476 "СУЧАСНЕ ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРА, ПАРКА "ТЕЛЬБІН" І ПРИДОМОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЖК "АКВАПАРК"	144,6				144,6							
	в тому числі: проектні роботи	144,6				144,6							
56	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЛЕД-ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" НА ВУЛ. РИЗЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	600,0				600,0							
	в тому числі: проектні роботи	600,0				600,0							
57	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 1130 "БЕЗПЕЧНА ДОРОГА ДО МЕТРО СИРЕЦЬ!"	750,0				750,0							
	в тому числі: проектні роботи	750,0				750,0							
58	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	11771,9	10,4	10,4		11771,9	10,4	10,4					
	в тому числі: проектні роботи	510,5	10,4	10,4	2,0	510,5	10,4	10,4	2,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"	61617,0	22430,4	21136,4	36,4	61617,0	22430,4	21136,4	36,4				
	в тому числі:												
	проектні роботи	10795,0	742,1	634,9	6,9	10795,0	742,1	634,9	6,9				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	61617,0	22430,4	21136,4	36,4	61617,0	22430,4	21136,4	36,4				
59	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКИЙ, 19-А В М. КИЄВІ	1280,0	47,6	47,6	3,7	1280,0	47,6	47,6	3,7				
	в тому числі: проектні роботи	1280,0	47,6	47,6	3,7	1280,0	47,6	47,6	3,7				
60	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	37435,0	20932,9	20796,0	55,9	37435,0	20932,9	20796,0	55,9				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	294,5	294,5	19,6	1500,0	294,5	294,5	19,6				
61	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	15500,0	1449,9	292,8	9,4	15500,0	1449,9	292,8	9,4				
	в тому числі: проектні роботи	2500,0	400,0	292,8	16,0	2500,0	400,0	292,8	16,0				
62	БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)	1500,0				1500,0							
63	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 561 "НАЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД ДО МЕТРО УНІВЕРСИТЕТ"	402,0				402,0							
	в тому числі: проектні роботи	15,0				15,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	5500,0				5500,0							
64	МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
65	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
66	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	1930527,3	734476,8	961225,7	38,0	1788955,8	700357,0	819654,2	39,1	141571,5	34119,8	141571,5	24,1

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі:												
	проектні роботи	71832,4	15698,2	15513,0	21,9	71832,4	15698,2	15513,0	21,9				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	16058,5		16058,5		16058,5		16058,5					
	ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"	260173,2	94267,6	208086,4	36,2	118601,7	60147,8	66514,9	50,7	141571,5	34119,8	141571,5	24,1
	в тому числі:												
	проектні роботи	16947,0	5168,7	4516,6	30,5	16947,0	5168,7	4516,6	30,5				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	260173,2	94267,6	208086,4	36,2	118601,7	60147,8	66514,9	50,7	141571,5	34119,8	141571,5	24,1
67	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р ДНІПРО	52100,0	8240,2	28765,8	15,8	27100,0	3765,8	3765,8	13,9	25000,0	4474,4	25000,0	17,9
	в тому числі: проектні роботи	7100,0	3516,6	3516,6	49,5	7100,0	3516,6	3516,6	49,5				
68	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	148,2				148,2							
69	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
70	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
71	ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ №1 ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ ПРОМІВНИХ ВОД, ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. А. НАВОЇ, 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2500,0				2500,0							
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ. ВЕРБОВИЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11900,0	1000,0	1000,0	8,4	11900,0	1000,0	1000,0	8,4				
	в тому числі: проектні роботи	2012,4	1000,0	1000,0	49,7	2012,4	1000,0	1000,0	49,7				
73	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДІОМУ	187486,8	84375,3	178320,6	45,0	70915,3	54729,9	61749,1	77,2	116571,5	29645,4	116571,5	25,4
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4686,4	652,1		13,9	4686,4	652,1		13,9				
74	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ	900,0				900,0							
	в тому числі: проектні роботи	900,0				900,0							
75	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200-2000-2200 ММ НА ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВУЛ. СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ У М. КИЄВІ	3786,4	652,1		17,2	3786,4	652,1		17,2				
	в тому числі: проектні роботи	3786,4	652,1		17,2	3786,4	652,1		17,2				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"	440550,8	99657,1	134085,8	22,6	440550,8	99657,1	134085,8	22,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	440550,8	99657,1	134085,8	22,6	440550,8	99657,1	134085,8	22,6				
76	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
78	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
79	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-700-900-1250-1450-2450 ММ У М. КИЄВІ	113500,0	14900,4	14900,4	13,1	113500,0	14900,4	14900,4	13,1				
80	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-800-960-1040 ММ В М.КИЄВІ	55550,8		20000,0		55550,8		20000,0					
81	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	100000,0	10271,1	46561,6	10,3	100000,0	10271,1	46561,6	10,3				
82	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА, І-ІV ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВІ	170000,0	74485,6	52623,8	43,8	170000,0	74485,6	52623,8	43,8				
	ПРАТ "КІЇВСПЕЦТРАНС"	205082,7	114609,7	130909,4	55,9	205082,7	114609,7	130909,4	55,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	9150,6	844,7	844,7	9,2	9150,6	844,7	844,7	9,2				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	16058,5		16058,5		16058,5		16058,5					
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	205082,7	114609,7	130909,4	55,9	205082,7	114609,7	130909,4	55,9				
83	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	105000,0	77395,8	93454,3	73,7	105000,0	77395,8	93454,3	73,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	950,6	844,7	844,7	88,9	950,6	844,7	844,7	88,9				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	16058,5		16058,5		16058,5		16058,5					
84	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №1	48000,0				48000,0							
85	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 800 М КУБ. НА ДОБУ	43882,7	37213,9	37455,1	84,8	43882,7	37213,9	37455,1	84,8				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	8200,0				8200,0							
86	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2	4000,0				4000,0							
	в тому числі: проектні роботи	4000,0				4000,0							
87	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4200,0				4200,0							
	в тому числі: проектні роботи	4200,0				4200,0							
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	30956,5	36,8	36,8	0,1	30956,5	36,8	36,8	0,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2260,0	36,8	36,8	1,6	2260,0	36,8	36,8	1,6				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	30956,5	36,8	36,8	0,1	30956,5	36,8	36,8	0,1				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1700,0				1700,0							
89	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	20956,5	36,8	36,8	0,2	20956,5	36,8	36,8	0,2				
	в тому числі: проектні роботи	560,0	36,8	36,8	6,6	560,0	36,8	36,8	6,6				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	1746,0				1746,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1600,0				1600,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1746,0				1746,0							
90	ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКИЙ, 1-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1746,0				1746,0							
	в тому числі: проектні роботи	1600,0				1600,0							
	РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	8322,9	6282,9	6282,9	75,5	8322,9	6282,9	6282,9	75,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	150,0				150,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	8322,9	6282,9	6282,9	75,5	8322,9	6282,9	6282,9	75,5				
91	РОЗШИРЕННЯ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА	150,0				150,0							
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							
92	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18	1816,4				1816,4							
93	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ПІВНІЧНОМУ КЛАДОВИЩІ, С. ЛІТКИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ	625,7	622,3	622,3	99,5	625,7	622,3	622,3	99,5				
94	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3	5730,8	5660,6	5660,6	98,8	5730,8	5660,6	5660,6	98,8				
	ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	18133,5				18133,5							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	18133,5				18133,5							
95	УЛАШТУВАННЯ АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧИХ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА"	18133,5				18133,5							
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	35727,1	6355,5	6461,0	17,8	35727,1	6355,5	6461,0	17,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	20240,0	6355,5	6461,0	31,4	20240,0	6355,5	6461,0	31,4				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	35727,1	6355,5	6461,0	17,8	35727,1	6355,5	6461,0	17,8				
96	КАНАЛІЗУВАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	1937,1				1937,1							
97	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ, II ЕТАП (РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬНІЙ, 3-Б, 4, 10, 14 ТА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "АТЛЕТ" НА ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬНІЙ, 4-А У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	15000,0	1060,2	1165,7	7,1	15000,0	1060,2	1165,7	7,1				
	в тому числі: проектні роботи	1450,0	1060,2	1165,7	73,1	1450,0	1060,2	1165,7	73,1				
99	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ	12790,0	5295,3	5295,3	41,4	12790,0	5295,3	5295,3	41,4				
	в тому числі: проектні роботи	12790,0	5295,3	5295,3	41,4	12790,0	5295,3	5295,3	41,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4500,0				4500,0							
100	БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
101	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ З ОБРОБЛЕННЯ (ПЕРЕРОБЛЕННЯ) ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	<u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u>	1399,4				1399,4							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1399,4				1399,4							
102	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНІСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	107,4				107,4							
103	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 10 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 6, 6-А, 6-Б, 8, 10, БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №250 НА ПРОСПЕКТІ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	300,0				300,0							
104	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 14 І ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ Й ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦЯХ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ 12, 14, 14-А, 16, 18, ТА ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 42/20	992,0				992,0							
	<u>КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</u>	555285,3	333795,1	393219,9	60,1	555285,3	333795,1	393219,9	60,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	14335,2	3192,8	3554,2	22,3	14335,2	3192,8	3554,2	22,3				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	600,0				600,0							
105	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	600,0				600,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	554685,3	333795,1	393219,9	60,2	554685,3	333795,1	393219,9	60,2				
106	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	20000,0				20000,0							
	в тому числі: проектні роботи	850,5				850,5							
107	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	80647,1	7324,8	29069,2	9,1	80647,1	7324,8	29069,2	9,1				
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9000,9	2233,9	4663,8	24,8	9000,9	2233,9	4663,8	24,8				
	в тому числі: проектні роботи	25,0				25,0							
109	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
110	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	5700,0				5700,0							
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							
111	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
112	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	1245,8				1245,8							
	в тому числі: проектні роботи	128,3				128,3							
113	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	1300,0				1300,0							
	в тому числі: проектні роботи	25,0				25,0							
114	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	29205,1	5,9	8602,7		29205,1	5,9	8602,7					
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
115	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВИМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.03.2020 № 521)	400000,0	323346,3	350000,0	80,8	400000,0	323346,3	350000,0	80,8				
	в тому числі: проектні роботи	10000,0	2308,6	2670,0	23,1	10000,0	2308,6	2670,0	23,1				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2086,4	884,2	884,2	42,4	2086,4	884,2	884,2	42,4				
116	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	1986,4	884,2	884,2	44,5	1986,4	884,2	884,2	44,5				
	в тому числі: проектні роботи	1986,4	884,2	884,2	44,5	1986,4	884,2	884,2	44,5				
117	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИВАРІЙНИХ РОБІТ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	СВКП "КИЇВВОДФОНД"	27069,8	4586,5	7253,9	16,9	27069,8	4586,5	7253,9	16,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	200,0				200,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	27069,8	4586,5	7253,9	16,9	27069,8	4586,5	7253,9	16,9				
118	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ПОПУДРЕНКА (СКВЕР) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	219,6				219,6							
119	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА САБОДАНА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3127,9				3127,9							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ, 87-Г У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	3486,1				3486,1							
121	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ, 5-15 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4112,8	1107,9	592,5	26,9	4112,8	1107,9	592,5	26,9				
122	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТИВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ))	6957,9	70,1	836,1	1,0	6957,9	70,1	836,1	1,0				
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
123	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4309,5		969,3		4309,5		969,3					
124	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4856,0	3408,5	4856,0	70,2	4856,0	3408,5	4856,0	70,2				
	КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	346080,1	74885,6	74889,6	21,6	346080,1	74885,6	74889,6	21,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5449,6	99,7	99,7	1,8	5449,6	99,7	99,7	1,8				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	346080,1	74885,6	74889,6	21,6	346080,1	74885,6	74889,6	21,6				
125	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	218013,6				218013,6							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
126	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВУЛИЦІ СТАРОНАВОДНИЦЬКА ВІД ТК 122/2 ДО ТК 122/2-3А	8800,0	99,7	99,7	1,1	8800,0	99,7	99,7	1,1				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	99,7	99,7	33,2	300,0	99,7	99,7	33,2				
127	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 49А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 49, 49А, 51А, 53, 55, 55А	18264,0	7336,8	7336,8	40,2	18264,0	7336,8	7336,8	40,2				
128	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.06.2019 № 1005)	17996,6	12248,0	12248,0	68,1	17996,6	12248,0	12248,0	68,1				
129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ТК-427/55-9 ДО ТК427/55-15 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	26692,1	16345,9	16345,9	61,2	26692,1	16345,9	16345,9	61,2				
130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ТК-427/55-6 ДО БН-84 (ВУЛ. ПЛУШКОВА, 41А) ТА ВІД ТК427/55-6 ДО ТК 427/55-9 ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	27016,1	18983,2	18983,2	70,3	27016,1	18983,2	18983,2	70,3				
131	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ПАВІЛЬЙОНУ 4П5А ДО ТК-427/55-6 ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	26148,1	19872,0	19876,0	76,0	26148,1	19872,0	19876,0	76,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3149,6				3149,6							
132	РЕКОНСТРУКЦІЯ СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" З ВПРОВАДЖЕННЯМ ОКРЕМОГО КОМПЛЕКСУ СОРТУВАННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З ВІДБОРОМ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ	800,0				800,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
133	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА, 10 З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЕЛЬНИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ КОТЕЛЬНИ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА, 1А	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	БУДІВНИЦТВО НА СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ	1349,6				1349,6							
	в тому числі: проектні роботи	1349,6				1349,6							
	ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	92318,9	26515,2	37489,5	28,7	92318,9	26515,2	37489,5	28,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	13460,0	1828,4	1728,4	13,6	13460,0	1828,4	1728,4	13,6				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТИБУД - УКБ"	10,0				10,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	10,0				10,0							
135	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				10,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	44327,4	26515,2	26677,5	59,8	44327,4	26515,2	26677,5	59,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	9460,0	1828,4	1728,4	19,3	9460,0	1828,4	1728,4	19,3				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	44327,4	26515,2	26677,5	59,8	44327,4	26515,2	26677,5	59,8				
136	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2000,0	146,3	146,3	7,3	2000,0	146,3	146,3	7,3				
	в тому числі: проектні роботи	1750,0				1750,0							
137	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЦЕНТРУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ М. КИЄВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 32 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	10,0				10,0							
138	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКИЙ, 13 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	200,0	162,9		81,5	200,0	162,9		81,5				
	в тому числі: проектні роботи	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0				
139	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23	25677,1	16981,6	16981,6	66,1	25677,1	16981,6	16981,6	66,1				
	в тому числі: проектні роботи	410,0	312,6	312,6	76,3	410,0	312,6	312,6	76,3				
140	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №4 НА ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1300,0				1300,0							
141	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 23 ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8575,3	7700,5	8090,7	89,8	8575,3	7700,5	8090,7	89,8				
	в тому числі: проектні роботи	350,0	83,4	83,4	23,8	350,0	83,4	83,4	23,8				
142	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22-А ПІД ВІДДІЛЕННЯ № 7 КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	1300,0				1300,0							
143	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	795,0	148,8	134,7	18,7	795,0	148,8	134,7	18,7				
	в тому числі: проектні роботи	750,0	112,0	112,0	14,9	750,0	112,0	112,0	14,9				
144	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 6	4000,0	1324,2	1324,2	33,1	4000,0	1324,2	1324,2	33,1				
	в тому числі: проектні роботи	3500,0	1220,4	1220,4	34,9	3500,0	1220,4	1220,4	34,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	70,0	50,9		72,7	70,0	50,9		72,7				
145	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	10,0				10,0							
146	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЄЩИНА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	60,0	50,9		84,8	60,0	50,9		84,8				
	<u>ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА</u>	46481,5		10812,0		46481,5		10812,0					
	в тому числі:												
	проектні роботи	2500,0				2500,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	46481,5		10812,0		46481,5		10812,0					
147	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧИНІ, 39/1	46481,5		10812,0		46481,5		10812,0					
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
	<u>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА</u>	1500,0				1500,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	1500,0				1500,0							
148	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	508511,0	249094,1	428110,2	49,0	508511,0	249094,1	428110,2	49,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	12490,2	1005,0	708,6	8,0	12490,2	1005,0	708,6	8,0				
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u>	358511,0	199055,6	358511,0	55,5	358511,0	199055,6	358511,0	55,5				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	358511,0	199055,6	358511,0	55,5	358511,0	199055,6	358511,0	55,5				
149	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРИТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ	50000,0	49998,6	50000,0	100,0	50000,0	49998,6	50000,0	100,0				
150	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ	100000,0	99988,8	100000,0	100,0	100000,0	99988,8	100000,0	100,0				
151	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ВІД 12.07.2019 № 1249)	208511,0	49068,2	208511,0	23,5	208511,0	49068,2	208511,0	23,5				
	<u>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</u>	125000,0	50038,5	69599,2	40,0	125000,0	50038,5	69599,2	40,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	9107,8	1005,0	708,6	11,0	9107,8	1005,0	708,6	11,0				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	125000,0	50038,5	69599,2	40,0	125000,0	50038,5	69599,2	40,0				
152	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО, МІЖ ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА ЧАБАНІВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦІ ЖУЛЯНСЬКІЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (І ЧЕРГА)	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
153	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПІД БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА СКЛАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	20000,0		20000,0		20000,0		20000,0					
	в тому числі: проектні роботи	4000,0				4000,0							
154	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100000,0	50038,5	49599,2	50,0	100000,0	50038,5	49599,2	50,0				
	в тому числі: проектні роботи	2107,8	1005,0	708,6	47,7	2107,8	1005,0	708,6	47,7				
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	25000,0				25000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	3382,4				3382,4							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	25000,0				25000,0							
155	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ ПО ПРОВ. ПОЛЬОВИЙ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	25000,0				25000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3382,4				3382,4							
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ	24878,8				24878,8							
	КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"	24878,8				24878,8							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	24878,8				24878,8							
156	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	20000,0				20000,0							
157	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4878,8				4878,8							
	УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	369647,4	205654,6	208629,1	55,6	369647,4	205654,6	208629,1	55,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	16943,6	7862,3	7160,7	46,4	16943,6	7862,3	7160,7	46,4				
	КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	96471,2	47428,1	44865,0	49,2	96471,2	47428,1	44865,0	49,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5640,0	2140,9	1439,3	38,0	5640,0	2140,9	1439,3	38,0				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	96471,2	47428,1	44865,0	49,2	96471,2	47428,1	44865,0	49,2				
158	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА	1500,0	74,1		4,9	1500,0	74,1		4,9				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	74,1		4,9	1500,0	74,1		4,9				
159	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	16500,0	5965,6	5965,6	36,2	16500,0	5965,6	5965,6	36,2				
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
160	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	27500,0	16424,8	16424,8	59,7	27500,0	16424,8	16424,8	59,7				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	1700,0	1439,3	1439,3	84,7	1700,0	1439,3	1439,3	84,7				
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	20000,0	672,0		3,4	20000,0	672,0		3,4				
	в тому числі: проектні роботи	900,0	627,5		69,7	900,0	627,5		69,7				
162	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАПКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	5750,0	4959,4	4959,4	86,3	5750,0	4959,4	4959,4	86,3				
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
163	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	14581,2	8891,1	8479,8	61,0	14581,2	8891,1	8479,8	61,0				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
164	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	10640,0	10441,1	9035,4	98,1	10640,0	10441,1	9035,4	98,1				
	в тому числі: проектні роботи	40,0				40,0							
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	39300,0	24391,4	23826,8	62,1	39300,0	24391,4	23826,8	62,1				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1800,0	903,7	903,7	50,2	1800,0	903,7	903,7	50,2				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	39300,0	24391,4	23826,8	62,1	39300,0	24391,4	23826,8	62,1				
165	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	39300,0	24391,4	23826,8	62,1	39300,0	24391,4	23826,8	62,1				
	в тому числі: проектні роботи	1800,0	903,7	903,7	50,2	1800,0	903,7	903,7	50,2				
	КП "ПЛЕСО"	135098,8	107376,9	105524,9	79,5	135098,8	107376,9	105524,9	79,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4403,6	2020,3	2020,3	45,9	4403,6	2020,3	2020,3	45,9				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	86384,0	61092,4	61043,0	70,7	86384,0	61092,4	61043,0	70,7				
166	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	638,4				638,4							
167	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	36899,9	34676,0	34626,6	94,0	36899,9	34676,0	34626,6	94,0				
	в тому числі: проектні роботи	277,4				277,4							
168	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	13759,0				13759,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
169	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	710,1	710,0	710,0	100,0	710,1	710,0	710,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	710,1	710,0	710,0	100,0	710,1	710,0	710,0	100,0				
170	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	34015,0	25706,4	25706,4	75,6	34015,0	25706,4	25706,4	75,6				
	в тому числі: проектні роботи	67,1	67,1	67,1	100,0	67,1	67,1	67,1	100,0				
	ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	48714,8	46284,5	44481,9	95,0	48714,8	46284,5	44481,9	95,0				
171	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	20584,4	20088,0	19559,5	97,6	20584,4	20088,0	19559,5	97,6				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	1243,2	1243,2	62,2	2000,0	1243,2	1243,2	62,2				
172	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	1400,0	1390,3	1390,3	99,3	1400,0	1390,3	1390,3	99,3				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ	17602,6	17194,1	15931,6	97,7	17602,6	17194,1	15931,6	97,7				
174	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	809,0				809,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
175	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0	11,6		2,3	500,0	11,6		2,3				
	в тому числі: проектні роботи	110,6				110,6							
176	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	7818,8	7600,5	7600,5	97,2	7818,8	7600,5	7600,5	97,2				
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	52638,2		13379,3		52638,2		13379,3					
	в тому числі:												
	проектні роботи	700,0				700,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	52638,2		13379,3		52638,2		13379,3					
177	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	52638,2		13379,3		52638,2		13379,3					
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
	КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"	46139,2	26458,2	21033,1	57,3	46139,2	26458,2	21033,1	57,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4400,0	2797,4	2797,4	63,6	4400,0	2797,4	2797,4	63,6				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	46139,2	26458,2	21033,1	57,3	46139,2	26458,2	21033,1	57,3				
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	11039,2	3511,7	1033,1	31,8	11039,2	3511,7	1033,1	31,8				
179	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
180	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	3900,0				3900,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
181	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	30000,0	22946,5	20000,0	76,5	30000,0	22946,5	20000,0	76,5				
	в тому числі: проектні роботи	2900,0	2797,4	2797,4	96,5	2900,0	2797,4	2797,4	96,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1100,0				1100,0							
182	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1100,0				1100,0							
	в тому числі: проектні роботи	1100,0				1100,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСТООБУДОВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	33754,8	8396,4	7634,9	24,9	33754,8	8396,4	7634,9	24,9				
	в тому числі:												
	проектні роботи	29775,6	7989,2	7634,9	26,8	29775,6	7989,2	7634,9	26,8				
	БУДІВНИЦТВО І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК	33754,8	8396,4	7634,9	24,9	33754,8	8396,4	7634,9	24,9				
183	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ	9473,2				9473,2							
	в тому числі: проектні роботи	9473,2				9473,2							
184	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	9351,8	6187,9	6187,9	66,2	9351,8	6187,9	6187,9	66,2				
	в тому числі: проектні роботи	9351,8	6187,9	6187,9	66,2	9351,8	6187,9	6187,9	66,2				
185	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	56,6				56,6							
	в тому числі: проектні роботи	56,6				56,6							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	проектні роботи	2388,5				2388,5							
	ОСВІТА	3888,5				3888,5							
193	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0				2500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1388,5				1388,5							
194	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8	1388,5				1388,5							
	в тому числі: проектні роботи	1388,5				1388,5							
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	82592,6	21278,0	45892,8	25,8	82592,6	21278,0	45892,8	25,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2100,0				2100,0							
	ОСВІТА	82592,6	21278,0	45892,8	25,8	82592,6	21278,0	45892,8	25,8				
195	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	71192,6	21278,0	45892,8	29,9	71192,6	21278,0	45892,8	29,9				
196	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
197	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКИЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	800,0				800,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
198	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
199	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"	299218,8	267350,1	277175,9	89,3	299218,8	267350,1	277175,9	89,3				
	в тому числі:												
	проектні роботи	11932,7	2022,4	2022,4	16,9	11932,7	2022,4	2022,4	16,9				
	ОСВІТА	299218,8	267350,1	277175,9	89,3	299218,8	267350,1	277175,9	89,3				
200	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 57	500,0				500,0							
201	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	15000,0	2753,5	2800,0	18,4	15000,0	2753,5	2800,0	18,4				
202	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	8046,5	7899,6	8046,5	98,2	8046,5	7899,6	8046,5	98,2				
203	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	26809,2	17499,0	26809,2	65,3	26809,2	17499,0	26809,2	65,3				
	в тому числі: проектні роботи	200,0	126,4	126,4	63,2	200,0	126,4	126,4	63,2				
204	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКИЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУР'ВЩИНА-ТРОЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	88429,2	88397,3	88429,2	100,0	88429,2	88397,3	88429,2	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	1377,7	570,0	570,0	41,4	1377,7	570,0	570,0	41,4				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	150233,9	149943,6	150233,9	99,8	150233,9	149943,6	150233,9	99,8				
	в тому числі: проектні роботи	469,0	468,9	468,9	100,0	469,0	468,9	468,9	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	10200,0	857,1	857,1	8,4	10200,0	857,1	857,1	8,4				
206	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
207	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
208	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
209	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
210	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1300,0				1300,0							
	в тому числі: проектні роботи	1300,0				1300,0							
211	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4000,0	1,2	1,2		4000,0	1,2	1,2					
	в тому числі: проектні роботи	3686,0	1,2	1,2		3686,0	1,2	1,2					
212	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А)	4500,0	855,9	855,9	19,0	4500,0	855,9	855,9	19,0				
	в тому числі: проектні роботи	4500,0	855,9	855,9	19,0	4500,0	855,9	855,9	19,0				
	КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"	8659,2	6958,5	7424,5	80,4	8659,2	6958,5	7424,5	80,4				
	ОСВІТА	8659,2	6958,5	7424,5	80,4	8659,2	6958,5	7424,5	80,4				
213	БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)	8659,2	6958,5	7424,5	80,4	8659,2	6958,5	7424,5	80,4				
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	3293,5				3293,5							
	ОСВІТА	3293,5				3293,5							
214	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	2000,0				2000,0							
215	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)	620,9				620,9							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)	672,6				672,6							
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	1056,2				1056,2							
	в тому числі:												
	проектні роботи	150,0				150,0							
	ОСВІТА	1056,2				1056,2							
217	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	514,1				514,1							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
218	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	542,1				542,1							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ	36074,2	681,9	3973,2	1,9	8300,1	681,9	632,3	8,2	27774,1		3340,9	
	в тому числі:												
	проектні роботи	3600,0	549,6	500,0	15,3	3600,0	549,6	500,0	15,3				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"	1000,0				1000,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	200,0				200,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	1000,0				1000,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0				1000,0							
219	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА 10 (ЛІТЕРА Ж) У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ	200,0				200,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	200,0				200,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	200,0				200,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	200,0				200,0							
220	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60	200,0				200,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"	34874,2	681,9	3973,2	2,0	7100,1	681,9	632,3	9,6	27774,1		3340,9	
	в тому числі:												
	проектні роботи	3200,0	549,6	500,0	17,2	3200,0	549,6	500,0	17,2				
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	34874,2	681,9	3973,2	2,0	7100,1	681,9	632,3	9,6	27774,1		3340,9	
221	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 33-А	30574,1	632,3	3973,2	2,1	2800,0	632,3	632,3	22,6	27774,1		3340,9	
	в тому числі: проектні роботи	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
222	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ	1500,0				1500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2800,1	49,6		1,8	2800,1	49,6		1,8				
223	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2800,1	49,6		1,8	2800,1	49,6		1,8				
	в тому числі: проектні роботи	2700,0	49,6		1,8	2700,0	49,6		1,8				
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	5425,0	149,9	149,9	2,8	5425,0	149,9	149,9	2,8				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі:												
	проектні роботи	2700,0	149,9	149,9	5,6	2700,0	149,9	149,9	5,6				
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	5000,0	149,9	149,9	3,0	5000,0	149,9	149,9	3,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2700,0	149,9	149,9	5,6	2700,0	149,9	149,9	5,6				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	5000,0	149,9	149,9	3,0	5000,0	149,9	149,9	3,0				
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦСИК (ГАМАРНИКА), 28	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
225	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ. "Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ	4000,0	149,9	149,9	3,7	4000,0	149,9	149,9	3,7				
	в тому числі: проектні роботи	1700,0	149,9	149,9	8,8	1700,0	149,9	149,9	8,8				
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	425,0				425,0							
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	425,0				425,0							
226	ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.07.2018 № 1361)	425,0				425,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	10250,0	575,1	575,1	5,6	10250,0	575,1	575,1	5,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2700,0	575,1	575,1	21,3	2700,0	575,1	575,1	21,3				
	ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	9550,0	575,1	575,1	6,0	9550,0	575,1	575,1	6,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0	575,1	575,1	28,8	2000,0	575,1	575,1	28,8				
	ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	9550,0	575,1	575,1	6,0	9550,0	575,1	575,1	6,0				
227	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ З ОБЛАШТУВАННЯМ ГОРИЩНОГО ПРОСТОРУ ПІД МАНСАРДНИЙ ПОВЕРХ БУДІВЛІ НА ВУЛ. ФРОЛІВСЬКИЙ, 1/6, ЛІТ. А' У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	9550,0	575,1	575,1	6,0	9550,0	575,1	575,1	6,0				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	575,1	575,1	28,8	2000,0	575,1	575,1	28,8				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА"	700,0				700,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	700,0				700,0							
	ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	700,0				700,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	700,0				700,0							
228	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	700,0				700,0							
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ	1200,0		170,0		1200,0		170,0					
	в тому числі:												
	проектні роботи	300,0		170,0		300,0		170,0					
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1200,0		170,0		1200,0		170,0					
229	БУДІВНИЦТВО ВОДЯНОЇ СВЕРДЛОВИНИ ДЛЯ ОБ'ЄКТУ "МІСЬКИЙ" І ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДСТІЙНИКІВ	1200,0		170,0		1200,0		170,0					
	в тому числі: проектні роботи	300,0		170,0		300,0		170,0					

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	153512,3	60650,1	60650,1	39,5	153512,3	60650,1	60650,1	39,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	11432,0	1138,4	1138,4	10,0	11432,0	1138,4	1138,4	10,0				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	7607,2	1138,4	1138,4	15,0	7607,2	1138,4	1138,4	15,0				
230	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2260,0				2260,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
231	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3847,2				3847,2							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1500,0	1138,4	1138,4	75,9	1500,0	1138,4	1138,4	75,9				
232	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛІВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІЙСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1500,0	1138,4	1138,4	75,9	1500,0	1138,4	1138,4	75,9				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	1138,4	1138,4	75,9	1500,0	1138,4	1138,4	75,9				
	ОСВІТА	135754,7	56187,0	56187,0	41,4	135754,7	56187,0	56187,0	41,4				
233	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	19500,0				19500,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
234	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	113022,7	56187,0	56187,0	49,7	113022,7	56187,0	56187,0	49,7				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3232,0				3232,0							
235	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	732,0				732,0							
	в тому числі: проектні роботи	732,0				732,0							
236	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2500,0				2500,0							
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	10150,4	3324,7	3324,7	32,8	10150,4	3324,7	3324,7	32,8				
237	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ	10150,4	3324,7	3324,7	32,8	10150,4	3324,7	3324,7	32,8				
	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	198812,6	126685,5	122150,3	63,7	198812,6	126685,5	122150,3	63,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	9544,7	8323,0	846,0	87,2	9544,7	8323,0	846,0	87,2				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	766,3				766,3							
238	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ	186,3				186,3							
	в тому числі: проектні роботи	186,3	186,3		100,0	186,3	186,3		100,0				
239	БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ	220,0				220,0							
	в тому числі: проектні роботи	220,0	220,0		100,0	220,0	220,0		100,0				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
240	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ ОСОКОРКИ ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ	360,0				360,0							
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	25054,4	20367,2	20367,5	81,3	25054,4	20367,2	20367,5	81,3				
241	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ.ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	19871,5	19871,2	19871,5	100,0	19871,5	19871,2	19871,5	100,0				
242	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
243	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ.Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА), ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ	3582,9				3582,9							
	в тому числі: проектні роботи	3582,9	3582,9		100,0	3582,9	3582,9		100,0				
244	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ, Є.ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА) , ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОЦЮБИНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ	600,0	496,0	496,0	82,7	600,0	496,0	496,0	82,7				
	в тому числі: проектні роботи	496,0	496,0	496,0	100,0	496,0	496,0	496,0	100,0				
	ОСВІТА	95057,4	59752,0	59713,7	62,9	95057,4	59752,0	59713,7	62,9				
245	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 305 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 53 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3399,5				3399,5							
	в тому числі: проектні роботи	3399,5	3399,5		100,0	3399,5	3399,5		100,0				
246	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	5000,0				5000,0							
247	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	8944,4				8944,4							
248	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А	1000,0	38,3		3,8	1000,0	38,3		3,8				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	38,3		12,8	300,0	38,3		12,8				
249	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	5000,0	509,6	509,6	10,2	5000,0	509,6	509,6	10,2				
250	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ	990,0	549,6	549,6	55,5	990,0	549,6	549,6	55,5				
251	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А	69713,5	58404,5	58404,5	83,8	69713,5	58404,5	58404,5	83,8				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1010,0	250,0	250,0	24,8	1010,0	250,0	250,0	24,8				
252	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКИЙ, 45	10,0				10,0							
	в тому числі: проектні роботи	10,0				10,0							
253	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7	1000,0	250,0	250,0	25,0	1000,0	250,0	250,0	25,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	250,0	250,0	25,0	1000,0	250,0	250,0	25,0				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	77804,5	46566,3	42069,1	59,9	77804,5	46566,3	42069,1	59,9				
254	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	45606,9	18275,9	20686,2	40,1	45606,9	18275,9	20686,2	40,1				
	в тому числі: проектні роботи	50,0	50,0		100,0	50,0	50,0		100,0				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
255	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНИЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3263,0	1358,6		41,6	3263,0	1358,6		41,6				
256	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	28934,6	26931,8	21382,9	93,1	28934,6	26931,8	21382,9	93,1				
	в тому числі: проектні роботи	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	130,0				130,0							
257	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДАСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б	130,0				130,0							
	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	53003,0	29963,0	20555,3	56,5	53003,0	29963,0	20555,3	56,5				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5800,8	1000,0		17,2	5800,8	1000,0		17,2				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5053,5	5053,5	5053,5	100,0	5053,5	5053,5	5053,5	100,0				
	ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО	16259,3	11253,5	8124,8	69,2	16259,3	11253,5	8124,8	69,2				
258	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	500,0				500,0							
259	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ В'їЗДІВ ТА ВИ'їЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА	1000,0	200,0		20,0	1000,0	200,0		20,0				
260	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	14759,3	11053,5	8124,8	74,9	14759,3	11053,5	8124,8	74,9				
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5053,5	5053,5	5053,5	100,0	5053,5	5053,5	5053,5	100,0				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	12074,5	1300,0		10,8	12074,5	1300,0		10,8				
261	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	2374,5				2374,5							
262	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	2000,0	300,0		15,0	2000,0	300,0		15,0				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	300,0		15,0	2000,0	300,0		15,0				
263	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. ТРОЄЩИНА	7700,0	1000,0		13,0	7700,0	1000,0		13,0				
	ОСВІТА	11500,0	10100,0	7960,5	87,8	11500,0	10100,0	7960,5	87,8				
264	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКИЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10000,0	10000,0	7960,5	100,0	10000,0	10000,0	7960,5	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1500,0	100,0		6,7	1500,0	100,0		6,7				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0	100,0		6,7	1500,0	100,0		6,7				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	100,0		6,7	1500,0	100,0		6,7				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	4969,2	1709,5	1709,5	34,4	4969,2	1709,5	1709,5	34,4				
266	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	0,8				0,8							
	в тому числі: проектні роботи	0,8				0,8							
267	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 101-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	1871,0				1871,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
268	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	3097,4	1709,5	1709,5	55,2	3097,4	1709,5	1709,5	55,2				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	2000,0	400,0		20,0	2000,0	400,0		20,0				
269	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	400,0		20,0	2000,0	400,0		20,0				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	400,0		20,0	2000,0	400,0		20,0				
	КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	200,0	200,0		100,0	200,0	200,0		100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	200,0	200,0		100,0	200,0	200,0		100,0				
270	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ МИСТЕЦТВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А	200,0	200,0		100,0	200,0	200,0		100,0				
	в тому числі: проектні роботи	200,0	200,0		100,0	200,0	200,0		100,0				
	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	6000,0	5000,0	2760,5	83,3	6000,0	5000,0	2760,5	83,3				
271	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 С3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	6000,0	5000,0	2760,5	83,3	6000,0	5000,0	2760,5	83,3				
	ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	22515,1	17826,9	17661,2	79,2	22515,1	17826,9	17661,2	79,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	499,9	90,5	90,5	18,1	499,9	90,5	90,5	18,1				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	8702,1	5365,2	3848,2	61,7	8702,1	5365,2	3848,2	61,7				
272	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	42,2				42,2							
273	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	249,9				249,9							
	в тому числі: проектні роботи	249,9				249,9							
274	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ	8410,0	5365,2	3848,2	63,8	8410,0	5365,2	3848,2	63,8				
	в тому числі: проектні роботи	200,0	43,3	43,3	21,6	200,0	43,3	43,3	21,6				
	ОСВІТА	13813,0	12461,7	13813,0	90,2	13813,0	12461,7	13813,0	90,2				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13813,0	12461,7	13813,0	90,2	13813,0	12461,7	13813,0	90,2				
	в тому числі: проектні роботи	50,0	47,2	47,2	94,4	50,0	47,2	47,2	94,4				
	ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	59725,8	46719,9	47912,2	78,2	59725,8	46719,9	47912,2	78,2				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2500,0				2500,0							
	ОСВІТА	57929,5	44948,0	46140,3	77,6	57929,5	44948,0	46140,3	77,6				
276	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 17-А	11143,3	11143,2	11143,2	100,0	11143,3	11143,2	11143,2	100,0				
277	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКИЙ, 9	5875,2				5875,2							
278	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
279	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №206 НА ВУЛ. ПОЛЯРНИЙ, 13-А	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
280	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	5718,0	3304,1	3304,1	57,8	5718,0	3304,1	3304,1	57,8				
281	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В	31693,0	30500,7	31693,0	96,2	31693,0	30500,7	31693,0	96,2				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	1796,3	1771,9	1771,9	98,6	1796,3	1771,9	1771,9	98,6				
282	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А	1796,3	1771,9	1771,9	98,6	1796,3	1771,9	1771,9	98,6				
	ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	7800,0				7800,0							
	в тому числі:												
	проектні роботи	2800,0				2800,0							
	ОСВІТА	7800,0				7800,0							
283	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ	5800,0				5800,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0				2000,0							
284	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	31826,9	13879,9	10830,1	43,6	31826,9	13879,9	10830,1	43,6				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4163,7	2080,1	822,3	50,0	4163,7	2080,1	822,3	50,0				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	11506,8	2243,9	471,9	19,5	11506,8	2243,9	471,9	19,5				
285	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКИЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-ВОДИЦЬКИЙ	169,1				169,1							
	в тому числі: проектні роботи	31,0				31,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ. СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛСЬКА, ШПОЛЯНСЬКИЙ,ВЕРБОЛОЗНИЙ,ТАГІЛЬСЬКИЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД.МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ	300,0				300,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
287	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ	11037,7	2243,9	471,9	20,3	11037,7	2243,9	471,9	20,3				
	ОСВІТА	15288,1	10353,7	9535,9	67,7	15288,1	10353,7	9535,9	67,7				
288	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	13585,8	9555,9	9535,9	70,3	13585,8	9555,9	9535,9	70,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1702,3	797,8		46,9	1702,3	797,8		46,9				
289	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
290	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП.ПРАВДИ, 64-Г	1202,3	797,8		66,4	1202,3	797,8		66,4				
	в тому числі: проектні роботи	899,1	797,8		88,7	899,1	797,8		88,7				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	5032,0	1282,3	822,3	25,5	5032,0	1282,3	822,3	25,5				
291	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКИЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	3332,0	460,0		13,8	3332,0	460,0		13,8				
	в тому числі: проектні роботи	733,6	460,0		62,7	733,6	460,0		62,7				
292	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1700,0	822,3	822,3	48,4	1700,0	822,3	822,3	48,4				
	в тому числі: проектні роботи	1700,0	822,3	822,3	48,4	1700,0	822,3	822,3	48,4				
	СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	37341,6	29121,8	29121,7	78,0	37341,6	29121,8	29121,7	78,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4000,0				4000,0							
	ОСВІТА	30820,0	23073,5	23073,4	74,9	30820,0	23073,5	23073,4	74,9				
293	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	26820,0	23073,5	23073,4	86,0	26820,0	23073,5	23073,4	86,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4000,0				4000,0							
294	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
295	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 6/3	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	6521,6	6048,3	6048,3	92,7	6521,6	6048,3	6048,3	92,7				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА,5	6521,6	6048,3	6048,3	92,7	6521,6	6048,3	6048,3	92,7				
	СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	221022,4	135225,6	163338,1	61,2	165404,6	93477,8	107720,3	56,5	55617,8	41747,8	55617,8	75,1
	в тому числі:												
	проектні роботи	2200,0	1065,3	1065,3	48,4	2200,0	1065,3	1065,3	48,4				
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	77904,6	32280,1	32280,1	41,4	77904,6	32280,1	32280,1	41,4				
297	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
298	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАСВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІ ЧЕРГА)	2300,0				2300,0							
299	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	12794,0				12794,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
300	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	62310,6	32280,1	32280,1	51,8	62310,6	32280,1	32280,1	51,8				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	209,1	209,1	41,8	500,0	209,1	209,1	41,8				
	ОСВІТА	143117,8	102945,5	131058,0	71,9	87500,0	61197,7	75440,2	69,9	55617,8	41747,8	55617,8	75,1
301	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	856,2	856,2	42,8	2000,0	856,2	856,2	42,8				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	856,2	856,2	85,6	1000,0	856,2	856,2	85,6				
302	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	15000,0	4584,0	4584,0	30,6	15000,0	4584,0	4584,0	30,6				
303	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРОСП.ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	125617,8	97505,3	125617,8	77,6	70000,0	55757,5	70000,0	79,7	55617,8	41747,8	55617,8	75,1
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	500,0				500,0							
304	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНОЇ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ШКОЛИ № 3 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНЬСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	16000,0	1729,2		10,8	16000,0	1729,2		10,8				
	в тому числі:												
	проектні роботи	8250,0	1352,4		16,4	8250,0	1352,4		16,4				
	СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	3000,0	376,8		12,6	3000,0	376,8		12,6				
305	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ	3000,0	376,8		12,6	3000,0	376,8		12,6				
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	13000,0	1352,4		10,4	13000,0	1352,4		10,4				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	12250,0	1292,5		10,6	12250,0	1292,5		10,6				
	в тому числі: проектні роботи	7000,0	1292,5		18,5	7000,0	1292,5		18,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	750,0	59,9		8,0	750,0	59,9		8,0				
307	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	750,0	59,9		8,0	750,0	59,9		8,0				
	в тому числі: проектні роботи	750,0	59,9		8,0	750,0	59,9		8,0				