

**Інформація**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку**  
**міста Києва на 2018-2020 роки по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2020 році за**  
**рахунок бюджетних коштів**  
**КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ**  
**за січень - липень 2020 року**  
**ВСЬОГО**

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8298744,9</b>	<b>2245858,5</b>	<b>3504815,8</b>	<b>27,1</b>	<b>7878943,9</b>	<b>2232397,7</b>	<b>3340438,6</b>	<b>28,3</b>	<b>419801,0</b>	<b>13460,8</b>	<b>164377,2</b>	<b>3,2</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	319321,2	38743,2	31365,6	12,1	319321,2	38743,2	31365,6	12,1				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7385,4	7210,0	7385,4	97,6	7385,4	7210,0	7385,4	97,6				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	36610,0		36610,0		36610,0		36610,0					
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>	<b>3515867,2</b>	<b>894891,9</b>	<b>1646483,5</b>	<b>25,5</b>	<b>3404088,1</b>	<b>894891,9</b>	<b>1646483,5</b>	<b>26,3</b>	<b>111779,1</b>			
	в тому числі:												
	проектні роботи	64431,7	5909,9	3168,8	9,2	64431,7	5909,9	3168,8	9,2				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7385,4	7210,0	7385,4	97,6	7385,4	7210,0	7385,4	97,6				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	20551,5		20551,5		20551,5		20551,5					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"</b>	<b>391581,9</b>		<b>127625,7</b>		<b>391581,9</b>		<b>127625,7</b>					
	в тому числі:												
	проектні роботи	9000,0				9000,0							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>391581,9</b>		<b>127625,7</b>		<b>391581,9</b>		<b>127625,7</b>					
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО УМОВ СУЧАСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУДИ КИЇВСЬКОГО ФУНІКУЛЕРА (МИХАЙЛІВСЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ПІДЙОМУ) НА ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	25000,0				25000,0							
2	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	90000,0		45000,0		90000,0		45000,0					
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	165510,1		82625,7		165510,1		82625,7					
5	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД СТАНЦІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ "АКАДЕМІСТЕЧКО" ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ НОВОБІЛІЧІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2000,0				2000,0							
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ДАРНИЦЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	108071,8				108071,8							
	в тому числі: проектні роботи	9000,0				9000,0							
	<b>КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"</b>	<b>425305,1</b>	<b>88602,0</b>	<b>84996,5</b>	<b>20,8</b>	<b>313526,0</b>	<b>88602,0</b>	<b>84996,5</b>	<b>28,3</b>	<b>111779,1</b>			
	в тому числі:												
	проектні роботи	22357,7	4440,1	1699,0	19,9	22357,7	4440,1	1699,0	19,9				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>425305,1</b>	<b>88602,0</b>	<b>84996,5</b>	<b>20,8</b>	<b>313526,0</b>	<b>88602,0</b>	<b>84996,5</b>	<b>28,3</b>	<b>111779,1</b>			
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА	64939,2	25370,6	17839,6	39,1	64939,2	25370,6	17839,6	39,1				
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖИ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	33889,0	3984,1	3984,1	11,8	33889,0	3984,1	3984,1	11,8				
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	99276,0	510,0	10000,0	0,5	99276,0	510,0	10000,0	0,5				
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСПЕКТІ БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО) ДО МОСТУ МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	377,0				377,0							
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	44186,0	36190,3	32857,0	81,9	44186,0	36190,3	32857,0	81,9				
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
13	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	149960,6	18616,8	18616,8	12,4	38181,5	18616,8	18616,8	48,8	111779,1			
14	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВУЛ. ВЕРЕСНЕВОЇ РІГ ВУЛ. РОСІЙСЬКОЇ ДО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	530,0				530,0							
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ.ЗОЇ ГАЙДАЙ БІЛЯ БУДИНКУ №5 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1732,7				1732,7							
17	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА	8522,3	1699,0	1699,0	19,9	8522,3	1699,0	1699,0	19,9				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>19625,0</b>	<b>2231,1</b>		<b>11,4</b>	<b>19625,0</b>	<b>2231,1</b>		<b>11,4</b>				
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	364,0				364,0							
	в тому числі: проектні роботи	364,0				364,0							
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
20	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА-ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З ВУЛ.ПОЛЯРНОЮ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	999,0				999,0							
	в тому числі: проектні роботи	999,0				999,0							
25	РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТУ ІМ Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ)	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, 6 КОРП. 1	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
27	БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО ВЕЛОМАРШРУТУ "СОЛОМ'ЯНКА - ЦЕНТР" В М. КИЄВІ	960,0				960,0							
	в тому числі: проектні роботи	960,0				960,0							
28	БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ НА ВУЛ. ПРОЕКТНІЙ, 1 У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
29	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ ДОРОГИ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ВУЛ. ВИРЛИЦЬКОЇ У ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	1000,0	1000,0		100,0	1000,0	1000,0		100,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	1000,0		100,0	1000,0	1000,0		100,0				
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СНІГОПЛАВИЛЬНОЇ КАМЕРИ В М.КИЄВІ	1702,0	1231,1		72,3	1702,0	1231,1		72,3				
	в тому числі: проектні роботи	1702,0	1231,1		72,3	1702,0	1231,1		72,3				
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"</u></b>	<b>2577957,7</b>	<b>779103,8</b>	<b>1386124,6</b>	<b>30,2</b>	<b>2577957,7</b>	<b>779103,8</b>	<b>1386124,6</b>	<b>30,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	21572,3	470,6	470,6	2,2	21572,3	470,6	470,6	2,2				
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7385,4	7210,0	7385,4	97,6	7385,4	7210,0	7385,4	97,6				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>2577957,7</b>	<b>779103,8</b>	<b>1386124,6</b>	<b>30,2</b>	<b>2577957,7</b>	<b>779103,8</b>	<b>1386124,6</b>	<b>30,2</b>				
31	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ	1367385,4	733968,5	1362088,4	53,7	1367385,4	733968,5	1362088,4	53,7				
	в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7385,4	7210,0	7385,4	97,6	7385,4	7210,0	7385,4	97,6				
32	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	500000,0	27136,7	182,0	5,4	500000,0	27136,7	182,0	5,4				
33	БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО (ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОГО ПРОСПЕКТУ) (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА БРОЖКА (ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ)) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	162000,0				162000,0							
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА. (КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ. ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	10000,0	3483,0	3483,0	34,8	10000,0	3483,0	3483,0	34,8				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	52000,0	1502,4	7357,2	2,9	52000,0	1502,4	7357,2	2,9				
36	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	450000,0	11929,8	11930,6	2,7	450000,0	11929,8	11930,6	2,7				
37	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСПЕКТУ Ю.ГАГАРИНА	6000,0				6000,0							
	в тому числі: проектні роботи	6000,0				6000,0							
38	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М.РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	410,5	410,5	41,0	1000,0	410,5	410,5	41,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	410,5	410,5	41,0	1000,0	410,5	410,5	41,0				
39	ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН (РЕКОНСТРУКЦІЯ)	11000,0	60,1	60,1	0,5	11000,0	60,1	60,1	0,5				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	60,1	60,1	6,0	1000,0	60,1	60,1	6,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	18572,3	612,8	612,8	3,3	18572,3	612,8	612,8	3,3				
40	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0	612,8	612,8	12,3	5000,0	612,8	612,8	12,3				
41	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1072,3				1072,3							
	в тому числі: проектні роботи	1072,3				1072,3							
42	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДИНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КИЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ.СТЕЦЕНКА З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА У М.КИЄВІ	12500,0				12500,0							
	в тому числі: проектні роботи	12500,0				12500,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"</b>	4233,7	552,0	552,0	13,0	4233,7	552,0	552,0	13,0				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0				2000,0							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	4233,7	552,0	552,0	13,0	4233,7	552,0	552,0	13,0				
43	БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1233,7	552,0	552,0	44,7	1233,7	552,0	552,0	44,7				
44	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИХОДУ №1 СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКО-ТЕРЕМКІВСЬКОЇ ЛІНІЇ З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ПРИМИКАННЯМ ЙОГО ДО ПІДВУЛИЧНОГО ПІДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1000,0				1000,0							
45	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ІЗ ЗАМІНОЮ ЕСКАЛАТОРІВ НА СУЧАСНІ	1000,0				1000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</b>	<b>2065,2</b>				<b>2065,2</b>							
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>2065,2</b>				<b>2065,2</b>							
46	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)	251,3				251,3							
47	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)	538,0				538,0							
48	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)	595,5				595,5							
49	ВСТАНОВЛЕННЯ НА ВІЗДАХ У МІСТО КИЇВ ВІЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БІКІВНЯ" НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б	680,4				680,4							
	<b>КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"</b>	<b>57106,6</b>	<b>8082,2</b>	<b>28633,7</b>	<b>14,2</b>	<b>57106,6</b>	<b>8082,2</b>	<b>28633,7</b>	<b>14,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2706,7	590,1	590,1	21,8	2706,7	590,1	590,1	21,8				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	20551,5		20551,5		20551,5		20551,5					
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>57106,6</b>	<b>8082,2</b>	<b>28633,7</b>	<b>14,2</b>	<b>57106,6</b>	<b>8082,2</b>	<b>28633,7</b>	<b>14,2</b>				
50	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	20551,5		20551,5		20551,5		20551,5					
	в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2019 році	20551,5		20551,5		20551,5		20551,5					
51	НОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ГОСТОМЕЛЬСЬКОМУ ШОСЕ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ВІД СТАЦІОНАРНОГО ПОСТУ ДОРОЖНЬОЇ ПОЛІЦІЇ "ГОСТОМЕЛЬ" ДО МЕЖИ МІСТА КИЄВА У НАПРЯМКУ МІСТА ГОСТОМЕЛЬ	13678,0	8071,8	8071,8	59,0	13678,0	8071,8	8071,8	59,0				
	в тому числі: проектні роботи	590,1	590,1	590,1	100,0	590,1	590,1	590,1	100,0				
52	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА АДРЕСАМИ: БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 21, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, 23 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	455,4				455,4							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
53	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА, 9 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	494,8				494,8							
	в тому числі: проектні роботи	55,0				55,0							
54	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ САДОВА, 186 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	900,0				900,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
55	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, 38 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
57	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ МІКРОРАЙОНУ "КАУНАСЬКИЙ" В МЕЖАХ ВІЛИЦЬ КАУНАСЬКА, БЕРЕЗНЕВА, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ТА БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	5760,4				5760,4							
	в тому числі: проектні роботи	367,0				367,0							
58	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	11771,9	10,4	10,4		11771,9	10,4	10,4					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1494,6				1494,6							
59	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 1476 "СУЧАСНЕ ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРА, ПАРКА "ТЕЛЬБІН" І ПРИДОМОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЖК "АКВАПАРК"	144,6				144,6							
	в тому числі: проектні роботи	144,6				144,6							
60	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЛЕД-ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" НА ВУЛ. РИЗЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	600,0				600,0							
	в тому числі: проектні роботи	600,0				600,0							
61	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 1130 "БЕЗПЕЧНА ДОРОГА ДО МЕТРО СИРЕЦЬ!"	750,0				750,0							
	в тому числі: проектні роботи	750,0				750,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"</b>	<b>57617,0</b>	<b>18551,9</b>	<b>18551,0</b>	<b>32,2</b>	<b>57617,0</b>	<b>18551,9</b>	<b>18551,0</b>	<b>32,2</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	6795,0	409,1	409,1	6,0	6795,0	409,1	409,1	6,0				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>57617,0</b>	<b>18551,9</b>	<b>18551,0</b>	<b>32,2</b>	<b>57617,0</b>	<b>18551,9</b>	<b>18551,0</b>	<b>32,2</b>				
62	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКИЙ, 19-А В М. КИЄВІ	1280,0	47,6	47,6	3,7	1280,0	47,6	47,6	3,7				
	в тому числі: проектні роботи	1280,0	47,6	47,6	3,7	1280,0	47,6	47,6	3,7				
63	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	37435,0	18318,3	18317,4	48,9	37435,0	18318,3	18317,4	48,9				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	175,5	175,5	11,7	1500,0	175,5	175,5	11,7				
64	РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	15500,0	186,0	186,0	1,2	15500,0	186,0	186,0	1,2				
	в тому числі: проектні роботи	2500,0	186,0	186,0	7,4	2500,0	186,0	186,0	7,4				
65	БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)	1500,0				1500,0							
66	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ 561 "НАЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД ДО МЕТРО УНІВЕРСИТЕТ"	402,0				402,0							
	в тому числі: проектні роботи	15,0				15,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1500,0</b>				<b>1500,0</b>							
67	МОДЕРНІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>	<b>1978955,8</b>	<b>400563,1</b>	<b>622493,1</b>	<b>20,2</b>	<b>1768955,8</b>	<b>396322,4</b>	<b>513733,7</b>	<b>22,4</b>	<b>210000,0</b>	<b>4240,7</b>	<b>108759,4</b>	<b>2,0</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	71682,4	11594,7	11594,7	16,2	71682,4	11594,7	11594,7	16,2				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	16058,5		16058,5		16058,5		16058,5					

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"</b>	<b>328601,7</b>	<b>62648,8</b>	<b>171202,6</b>	<b>19,1</b>	<b>118601,7</b>	<b>58408,1</b>	<b>62443,2</b>	<b>49,2</b>	<b>210000,0</b>	<b>4240,7</b>	<b>108759,4</b>	<b>2,0</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	16947,0	3678,2	3678,2	21,7	16947,0	3678,2	3678,2	21,7				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>328601,7</b>	<b>62648,8</b>	<b>171202,6</b>	<b>19,1</b>	<b>118601,7</b>	<b>58408,1</b>	<b>62443,2</b>	<b>49,2</b>	<b>210000,0</b>	<b>4240,7</b>	<b>108759,4</b>	<b>2,0</b>
68	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	97100,0	2678,2	11363,8	2,8	27100,0	2678,2	2678,2	9,9	70000,0		8685,6	
	в тому числі: проектні роботи	7100,0	2678,2	2678,2	37,7	7100,0	2678,2	2678,2	37,7				
69	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ № 6 ДО КАМЕРИ № 47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	148,2				148,2							
70	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
71	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ	900,0				900,0							
	в тому числі: проектні роботи	900,0				900,0							
73	ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ №1 ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ ПРОМИВНИХ ВОД, ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. А. НАВОЇ, 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2500,0				2500,0							
74	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200-2000-2200 ММ НА ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВУЛ. СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ У М. КИЄВІ	3786,4				3786,4							
	в тому числі: проектні роботи	3786,4				3786,4							
75	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ НА ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	11900,0	1000,0	1000,0	8,4	11900,0	1000,0	1000,0	8,4				
	в тому числі: проектні роботи	2012,4	1000,0	1000,0	49,7	2012,4	1000,0	1000,0	49,7				
76	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	210915,3	58970,6	158838,8	28,0	70915,3	54729,9	58765,0	77,2	140000,0	4240,7	100073,8	3,0
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"</b>	<b>440550,8</b>	<b>99657,1</b>	<b>134085,8</b>	<b>22,6</b>	<b>440550,8</b>	<b>99657,1</b>	<b>134085,8</b>	<b>22,6</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1500,0				1500,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>440550,8</b>	<b>99657,1</b>	<b>134085,8</b>	<b>22,6</b>	<b>440550,8</b>	<b>99657,1</b>	<b>134085,8</b>	<b>22,6</b>				
77	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
78	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
80	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШПІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-700-900-1250-1450-2450 ММ У М. КИЄВІ	113500,0	14900,4	14900,4	13,1	113500,0	14900,4	14900,4	13,1				
81	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=700-800-960-1040 ММ В М.КИЄВІ	55550,8		20000,0		55550,8		20000,0					
82	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ	100000,0	10271,1	46561,6	10,3	100000,0	10271,1	46561,6	10,3				
83	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА, І-ІV ПУСКОВІ КОМПЛЕКСИ, У М.КИЄВІ	170000,0	74485,6	52623,8	43,8	170000,0	74485,6	52623,8	43,8				
	<b>ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"</b>	<b>205082,7</b>	<b>51142,1</b>	<b>74673,7</b>	<b>24,9</b>	<b>205082,7</b>	<b>51142,1</b>	<b>74673,7</b>	<b>24,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	9150,6	844,7	844,7	9,2	9150,6	844,7	844,7	9,2				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	16058,5		16058,5		16058,5		16058,5					
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>205082,7</b>	<b>51142,1</b>	<b>74673,7</b>	<b>24,9</b>	<b>205082,7</b>	<b>51142,1</b>	<b>74673,7</b>	<b>24,9</b>				
84	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	105000,0	51142,1	62928,6	48,7	105000,0	51142,1	62928,6	48,7				
	в тому числі:												
	проектні роботи	950,6	844,7	844,7	88,9	950,6	844,7	844,7	88,9				
	оплата за роботи, виконані в 2019 році	16058,5		16058,5		16058,5		16058,5					
85	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №1	48000,0				48000,0							
86	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ	43882,7		11745,1		43882,7		11745,1					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>8200,0</b>				<b>8200,0</b>							
87	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ДІЛЯНКИ №2	4000,0				4000,0							
	в тому числі: проектні роботи	4000,0				4000,0							
88	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ПЕРЕРОБКИ КОНЦЕНТРАТУ З СИСТЕМОЮ ПРЕДОЧИСТКИ ФІЛЬТРАТУ НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4200,0				4200,0							
	в тому числі: проектні роботи	4200,0				4200,0							
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	<b>30956,5</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>0,1</b>	<b>30956,5</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>0,1</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2260,0	36,8	36,8	1,6	2260,0	36,8	36,8	1,6				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>30956,5</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>0,1</b>	<b>30956,5</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>	<b>0,1</b>				
89	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1700,0				1700,0							



тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТІНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	20956,5	36,8	36,8	0,2	20956,5	36,8	36,8	0,2				
	в тому числі: проектні роботи	560,0	36,8	36,8	6,6	560,0	36,8	36,8	6,6				
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	<b>1746,0</b>				<b>1746,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1600,0				1600,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>1746,0</b>				<b>1746,0</b>							
91	ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 1-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1746,0				1746,0							
	в тому числі: проектні роботи	1600,0				1600,0							
	<b>РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО</b>	<b>8322,9</b>	<b>6282,9</b>	<b>6282,9</b>	<b>75,5</b>	<b>8322,9</b>	<b>6282,9</b>	<b>6282,9</b>	<b>75,5</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	150,0				150,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>8322,9</b>	<b>6282,9</b>	<b>6282,9</b>	<b>75,5</b>	<b>8322,9</b>	<b>6282,9</b>	<b>6282,9</b>	<b>75,5</b>				
92	РОЗШИРЕННЯ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА	150,0				150,0							
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							
93	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18	1816,4				1816,4							
94	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ПІВНІЧНОМУ КЛАДОВИЩІ, С. ЛІТКИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ	625,7	622,3	622,3	99,5	625,7	622,3	622,3	99,5				
95	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3	5730,8	5660,6	5660,6	98,8	5730,8	5660,6	5660,6	98,8				
	<b>ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК</b>	<b>18133,5</b>				<b>18133,5</b>							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>18133,5</b>				<b>18133,5</b>							
96	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З КОМПЛЕКСОМ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	18133,5				18133,5							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>	<b>35727,1</b>	<b>4602,9</b>	<b>4602,9</b>	<b>12,9</b>	<b>35727,1</b>	<b>4602,9</b>	<b>4602,9</b>	<b>12,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	20090,0	4602,9	4602,9	22,9	20090,0	4602,9	4602,9	22,9				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>35727,1</b>	<b>4602,9</b>	<b>4602,9</b>	<b>12,9</b>	<b>35727,1</b>	<b>4602,9</b>	<b>4602,9</b>	<b>12,9</b>				
97	КАНАЛІЗУВАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	1937,1				1937,1							
98	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ, II ЕТАП (РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА)	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
99	БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДУ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ГУРТОЖИТКІВ) НА ВУЛИЦІ ЗРОШУВАЛЬНИЙ, 3-А, 3-Б, 4, 10, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	15000,0				15000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1300,0				1300,0							
100	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ	12790,0	4602,9	4602,9	36,0	12790,0	4602,9	4602,9	36,0				
	в тому числі: проектні роботи	12790,0	4602,9	4602,9	36,0	12790,0	4602,9	4602,9	36,0				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	4500,0				4500,0							
101	БУДІВНИЦТВО СМІТТЕПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
102	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ З ОБРОБЛЕННЯ (ПЕРЕРОБЛЕННЯ) ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
	<b><u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u></b>	1399,4				1399,4							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	1399,4				1399,4							
103	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 16-Б З ВПЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	107,4				107,4							
104	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 10 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 6, 6-А, 6-Б, 8, 10, БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №250 НА ПРОСПЕКТІ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	300,0				300,0							
105	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛИЦІ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 14 І ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДО БУДИНКІВ НА ВУЛИЦЯХ ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ 12, 14, 14-А, 16, 18, ТА ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44, 46-А, 42/20	992,0				992,0							
	<b><u>КП "КІЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</u></b>	<b>535285,3</b>	<b>160078,9</b>	<b>191998,4</b>	<b>29,9</b>	<b>535285,3</b>	<b>160078,9</b>	<b>191998,4</b>	<b>29,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	14335,2	2432,1	2432,1	17,0	14335,2	2432,1	2432,1	17,0				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>600,0</b>				<b>600,0</b>							
106	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	600,0				600,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>534685,3</b>	<b>160078,9</b>	<b>191998,4</b>	<b>29,9</b>	<b>534685,3</b>	<b>160078,9</b>	<b>191998,4</b>	<b>29,9</b>				
107	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	20000,0				20000,0							
	в тому числі: проектні роботи	850,5				850,5							
108	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	80647,1	4566,7	29069,2	5,7	80647,1	4566,7	29069,2	5,7				
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
109	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9000,9				9000,9							
	в тому числі: проектні роботи	25,0				25,0							
110	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	5700,0				5700,0							
	в тому числі: проектні роботи	20,0				20,0							
112	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
113	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	1245,8				1245,8							
	в тому числі: проектні роботи	128,3				128,3							
114	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	1300,0				1300,0							
	в тому числі: проектні роботи	25,0				25,0							
115	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	9205,1				9205,1							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
116	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВИМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	400000,0	154928,0	162345,0	38,7	400000,0	154928,0	162345,0	38,7				
	в тому числі: проектні роботи	10000,0	1847,9	1847,9	18,5	10000,0	1847,9	1847,9	18,5				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>2086,4</b>	<b>584,2</b>	<b>584,2</b>	<b>28,0</b>	<b>2086,4</b>	<b>584,2</b>	<b>584,2</b>	<b>28,0</b>				
117	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	1986,4	584,2	584,2	29,4	1986,4	584,2	584,2	29,4				
	в тому числі: проектні роботи	1986,4	584,2	584,2	29,4	1986,4	584,2	584,2	29,4				
118	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАРИЙНИХ РОБІТ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	<b>СВКП "КИЇВВОДФОНД"</b>	<b>27069,8</b>		<b>4856,0</b>		<b>27069,8</b>		<b>4856,0</b>					
	в тому числі:												
	проектні роботи	200,0				200,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>27069,8</b>		<b>4856,0</b>		<b>27069,8</b>		<b>4856,0</b>					
119	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ, 5-15 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	2009,6				2009,6							
120	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА САБОДАНА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3127,9				3127,9							
121	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	3271,1				3271,1							
122	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ПОПУДРЕНКА (СКВЕР) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	3361,2				3361,2							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ, 87-Г У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	3486,1				3486,1							
124	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТИВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ))	6957,9				6957,9							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
125	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4856,0		4856,0		4856,0		4856,0					
	<b>КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"</b>	<b>346080,1</b>	<b>16113,6</b>	<b>34754,0</b>	<b>4,7</b>	<b>346080,1</b>	<b>16113,6</b>	<b>34754,0</b>	<b>4,7</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5449,6				5449,6							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>346080,1</b>	<b>16113,6</b>	<b>34754,0</b>	<b>4,7</b>	<b>346080,1</b>	<b>16113,6</b>	<b>34754,0</b>	<b>4,7</b>				
126	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВУЛИЦІ СТАРОНАВОДНИЦЬКА ВІД ТК 122/2 ДО ТК 122/2-3А	8800,0				8800,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
127	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СП "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	218013,6				218013,6							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
128	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 49А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 49, 49А, 51А, 53, 55, 55А	18264,0		4774,2		18264,0		4774,2					
129	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.05.2019 №1005)	17996,6		5082,4		17996,6		5082,4					
130	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ТК-427/55-9 ДО ТК427/55-15 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	26692,1		6845,7		26692,1		6845,7					
131	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ПАВЛІЙОНУ 4П5А ДО ТК-427/55-6 ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	26148,1	8968,6	8972,6	34,3	26148,1	8968,6	8972,6	34,3				
132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-4 ТЕЦ-5 ВІД ТК-427/55-6 ДО БН-84 (ВУЛ. ГЛУШКОВА, 41А) ТА ВІД ТК427/55-6 ДО ТК 427/55-9ПО ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО	27016,1	7145,0	9079,1	26,4	27016,1	7145,0	9079,1	26,4				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>3149,6</b>				<b>3149,6</b>							
133	РЕКОНСТРУКЦІЯ СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" З ВПРОВАДЖЕННЯМ ОКРЕМОГО КОМПЛЕКСУ СОРТУВАННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З ВІДБОРОМ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ	800,0				800,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
134	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 10 З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЕЛЬНІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ КОТЕЛЬНІ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 1А	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
135	БУДІВНИЦТВО НА СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ ПОВІТРЯ	1349,6				1349,6							
	в тому числі: проектні роботи	1349,6				1349,6							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>	<b>174831,3</b>	<b>13615,7</b>	<b>14498,7</b>	<b>7,8</b>	<b>174831,3</b>	<b>13615,7</b>	<b>14498,7</b>	<b>7,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	23600,3	1219,6	1219,6	5,2	23600,3	1219,6	1219,6	5,2				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>	<b>1500,0</b>				<b>1500,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1500,0				1500,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>1500,0</b>				<b>1500,0</b>							
136	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ З ПРИСТОСУВАННЯМ КНП"ЦПМСД" № 1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА,2	1500,0				1500,0							
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	<b>33500,0</b>				<b>33500,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	4480,3				4480,3							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>33500,0</b>				<b>33500,0</b>							
137	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6 З РОЗМІЩЕННЯМ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ПРАВОБЕРЕЖНА" НА ПРОСПЕКТІ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	33500,0				33500,0							
	в тому числі: проектні роботи	4480,3				4480,3							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</b>	<b>93349,8</b>	<b>13615,7</b>	<b>14498,7</b>	<b>14,6</b>	<b>93349,8</b>	<b>13615,7</b>	<b>14498,7</b>	<b>14,6</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	17300,0	1219,6	1219,6	7,0	17300,0	1219,6	1219,6	7,0				
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>93349,8</b>	<b>13615,7</b>	<b>14498,7</b>	<b>14,6</b>	<b>93349,8</b>	<b>13615,7</b>	<b>14498,7</b>	<b>14,6</b>				
138	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	15864,2	141,6	141,6	0,9	15864,2	141,6	141,6	0,9				
139	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КМКЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКІЙ, 13	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
140	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, 23	7385,6	7385,6	7385,6	100,0	7385,6	7385,6	7385,6	100,0				
141	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ 1-ГО ПОВЕРХУ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 23 ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9000,0	4771,0	5708,2	53,0	9000,0	4771,0	5708,2	53,0				
142	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТИНИ "БЕРІЗКА" З ПРИБУДОВОЮ КОРПУСУ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (ЖУКОВА), 4 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	42100,0	115,0	112,0	0,3	42100,0	115,0	112,0	0,3				
	в тому числі: проектні роботи	800,0	112,0	112,0	14,0	800,0	112,0	112,0	14,0				
143	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ З ДОБУДОВОЮ ДОДАТКОВОГО КОРПУСУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ ,6	4000,0	1153,9	1151,3	28,8	4000,0	1153,9	1151,3	28,8				
	в тому числі: проектні роботи	3500,0	1107,5	1107,5	31,6	3500,0	1107,5	1107,5	31,6				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>10000,0</b>	<b>48,6</b>		<b>0,5</b>	<b>10000,0</b>	<b>48,6</b>		<b>0,5</b>				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
145	БУДІВНИЦТВО БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ЛІКАРНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ТРОЄЩИНА" НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ М. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5000,0	48,6		1,0	5000,0	48,6		1,0				
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
	<b><u>ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИСВА</u></b>	<b>46481,5</b>				<b>46481,5</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	320,0				320,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>46481,5</b>				<b>46481,5</b>							
146	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИСВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1	46481,5				46481,5							
	в тому числі: проектні роботи	320,0				320,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>508511,0</b>	<b>172396,4</b>	<b>190214,4</b>	<b>33,9</b>	<b>508511,0</b>	<b>172396,4</b>	<b>190214,4</b>	<b>33,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	11382,4	708,6	708,6	6,2	11382,4	708,6	708,6	6,2				
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u></b>	<b>358511,0</b>	<b>149987,4</b>	<b>150000,0</b>	<b>41,8</b>	<b>358511,0</b>	<b>149987,4</b>	<b>150000,0</b>	<b>41,8</b>				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>358511,0</b>	<b>149987,4</b>	<b>150000,0</b>	<b>41,8</b>	<b>358511,0</b>	<b>149987,4</b>	<b>150000,0</b>	<b>41,8</b>				
147	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ВІД 12.07.2019 № 1249)	208511,0				208511,0							
148	ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРИТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ	50000,0	49998,6	50000,0	100,0	50000,0	49998,6	50000,0	100,0				
149	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ	100000,0	99988,8	100000,0	100,0	100000,0	99988,8	100000,0	100,0				
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	<b>125000,0</b>	<b>22409,0</b>	<b>40214,4</b>	<b>17,9</b>	<b>125000,0</b>	<b>22409,0</b>	<b>40214,4</b>	<b>17,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	8000,0	708,6	708,6	8,9	8000,0	708,6	708,6	8,9				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>125000,0</b>	<b>22409,0</b>	<b>40214,4</b>	<b>17,9</b>	<b>125000,0</b>	<b>22409,0</b>	<b>40214,4</b>	<b>17,9</b>				
150	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ПРОГРАМОЮ "ДОСТУПНЕ ЖИТЛО", ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АТО, МІЖ ВУЛИЦЯМИ ЖУЛЯНСЬКОЮ ТА ЧАБАНІВСЬКОЮ ТА НА ВУЛИЦІ ЖУЛЯНСЬКІЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (І ЧЕРГА)	5000,0				5000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3000,0				3000,0							
151	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКОЇ БАЗИ ПІД БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА СКЛАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (VI ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)	20000,0				20000,0							
	в тому числі: проектні роботи	4000,0				4000,0							
152	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	100000,0	22409,0	40214,4	22,4	100000,0	22409,0	40214,4	22,4				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	708,6	708,6	70,9	1000,0	708,6	708,6	70,9				
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	<b>25000,0</b>				<b>25000,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	3382,4				3382,4							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>25000,0</b>				<b>25000,0</b>							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ПРИБУДОВОЮ ГУРТОЖИТКУ ПО ПРОВ. ПОЛЬОВИЙ, 7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	25000,0				25000,0							
	в тому числі: проектні роботи	3382,4				3382,4							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ</b>	<b>24878,8</b>				<b>24878,8</b>							
	<b>КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"</b>	<b>24878,8</b>				<b>24878,8</b>							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>24878,8</b>				<b>24878,8</b>							
154	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВИЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	20000,0				20000,0							
155	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4878,8				4878,8							
	<b>УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ</b>	<b>355347,4</b>	<b>139935,7</b>	<b>136102,5</b>	<b>39,4</b>	<b>355347,4</b>	<b>139935,7</b>	<b>136102,5</b>	<b>39,4</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	18074,4	2199,9	2132,8	12,2	18074,4	2199,9	2132,8	12,2				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"</b>	<b>98971,2</b>	<b>39972,5</b>	<b>40438,9</b>	<b>40,4</b>	<b>98971,2</b>	<b>39972,5</b>	<b>40438,9</b>	<b>40,4</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5640,0				5640,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>98971,2</b>	<b>39972,5</b>	<b>40438,9</b>	<b>40,4</b>	<b>98971,2</b>	<b>39972,5</b>	<b>40438,9</b>	<b>40,4</b>				
156	ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА	1500,0	74,1		4,9	1500,0	74,1		4,9				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0				1500,0							
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	16500,0	5952,8	5952,8	36,1	16500,0	5952,8	5952,8	36,1				
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
158	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	30000,0	15727,6	15697,3	52,4	30000,0	15727,6	15697,3	52,4				
	в тому числі: проектні роботи	1700,0				1700,0							
159	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	20000,0	4,8			20000,0	4,8						
	в тому числі: проектні роботи	900,0				900,0							
160	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	14581,2	4794,0	4794,0	32,9	14581,2	4794,0	4794,0	32,9				
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	5750,0	4959,4	4959,4	86,3	5750,0	4959,4	4959,4	86,3				
	в тому числі: проектні роботи	700,0				700,0							
162	ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	10640,0	8459,8	9035,4	79,5	10640,0	8459,8	9035,4	79,5				
	в тому числі: проектні роботи	40,0				40,0							
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	<b>30000,0</b>	<b>246,1</b>	<b>8620,0</b>	<b>0,8</b>	<b>30000,0</b>	<b>246,1</b>	<b>8620,0</b>	<b>0,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0	179,6	179,6	18,0	1000,0	179,6	179,6	18,0				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>30000,0</b>	<b>246,1</b>	<b>8620,0</b>	<b>0,8</b>	<b>30000,0</b>	<b>246,1</b>	<b>8620,0</b>	<b>0,8</b>				
163	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	30000,0	246,1	8620,0	0,8	30000,0	246,1	8620,0	0,8				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	179,6	179,6	18,0	1000,0	179,6	179,6	18,0				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>КП "ПЛЕСО"</b>	<b>135098,8</b>	<b>99717,1</b>	<b>79043,6</b>	<b>73,8</b>	<b>135098,8</b>	<b>99717,1</b>	<b>79043,6</b>	<b>73,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	5765,2	2020,3	1953,2	35,0	5765,2	2020,3	1953,2	35,0				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>86384,0</b>	<b>59257,9</b>	<b>39836,6</b>	<b>68,6</b>	<b>86384,0</b>	<b>59257,9</b>	<b>39836,6</b>	<b>68,6</b>				
164	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
165	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	36899,9	34626,6	34626,6	93,8	36899,9	34626,6	34626,6	93,8				
	в тому числі: проектні роботи	277,4				277,4							
166	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	13759,0				13759,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
167	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	710,1	710,0	710,0	100,0	710,1	710,0	710,0	100,0				
	в тому числі: проектні роботи	710,1	710,0	710,0	100,0	710,1	710,0	710,0	100,0				
168	БУДІВНИЦТВО БЕРЕГОУКРІПЛЮЮЧИХ СПОРУД ТА ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	34015,0	23921,3	4500,0	70,3	34015,0	23921,3	4500,0	70,3				
	в тому числі: проектні роботи	67,1	67,1		100,0	67,1	67,1		100,0				
	<b>ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА</b>	<b>48714,8</b>	<b>40459,2</b>	<b>39207,0</b>	<b>83,1</b>	<b>48714,8</b>	<b>40459,2</b>	<b>39207,0</b>	<b>83,1</b>				
169	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	20584,4	19559,5	19559,5	95,0	20584,4	19559,5	19559,5	95,0				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	1243,2	1243,2	62,2	2000,0	1243,2	1243,2	62,2				
170	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНИТАРНО-ПІГМЕНТНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	1400,0	1390,3	1390,3	99,3	1400,0	1390,3	1390,3	99,3				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
171	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛЮКАНАЛУ	17602,6	15931,6	15931,6	90,5	17602,6	15931,6	15931,6	90,5				
172	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	110,6				110,6							
173	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	809,0				809,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
174	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	7818,8	3577,8	2325,6	45,8	7818,8	3577,8	2325,6	45,8				
	<b>КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>	<b>35138,2</b>		<b>8000,0</b>		<b>35138,2</b>		<b>8000,0</b>					
	в тому числі:												
	проектні роботи	169,2				169,2							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>27734,6</b>		<b>8000,0</b>		<b>27734,6</b>		<b>8000,0</b>					



тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	27734,6		8000,0		27734,6		8000,0					
	<b>ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА</b>	<b>7403,6</b>				<b>7403,6</b>							
176	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ІІ ЧАСТИНИ	7403,6				7403,6							
	в тому числі: проектні роботи	169,2				169,2							
	<b>КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"</b>	<b>56139,2</b>				<b>56139,2</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	5500,0				5500,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>56139,2</b>				<b>56139,2</b>							
177	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	11039,2				11039,2							
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
179	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	40000,0				40000,0							
	в тому числі: проектні роботи	400,0				400,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>5000,0</b>				<b>5000,0</b>							
180	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЛОБЕЦЬКОГО ОСТРОВУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1100,0				1100,0							
	в тому числі: проектні роботи	1100,0				1100,0							
181	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	3900,0				3900,0							
	в тому числі: проектні роботи	3900,0				3900,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</b>	<b>48414,3</b>	<b>3936,7</b>	<b>3936,7</b>	<b>8,1</b>	<b>48414,3</b>	<b>3936,7</b>	<b>3936,7</b>	<b>8,1</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	44435,1	3936,7	3936,7	8,9	44435,1	3936,7	3936,7	8,9				
	<b>БУДІВНИЦТВО І РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК</b>	<b>48414,3</b>	<b>3936,7</b>	<b>3936,7</b>	<b>8,1</b>	<b>48414,3</b>	<b>3936,7</b>	<b>3936,7</b>	<b>8,1</b>				
182	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА	9473,2				9473,2							
	в тому числі: проектні роботи	9473,2				9473,2							
183	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	9351,8	2844,0	2844,0	30,4	9351,8	2844,0	2844,0	30,4				
	в тому числі: проектні роботи	9351,8	2844,0	2844,0	30,4	9351,8	2844,0	2844,0	30,4				
184	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	4756,6				4756,6							
	в тому числі: проектні роботи	4756,6				4756,6							
185	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ, ГАЛУЗЕВИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ	3646,1	620,3	620,3	17,0	3646,1	620,3	620,3	17,0				
	в тому числі: проектні роботи	3646,1	620,3	620,3	17,0	3646,1	620,3	620,3	17,0				
186	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	21186,6	472,4	472,4	2,2	21186,6	472,4	472,4	2,2				
	в тому числі: проектні роботи	17207,4	472,4	472,4	2,7	17207,4	472,4	472,4	2,7				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>	<b>338960,4</b>	<b>206103,9</b>	<b>242363,3</b>	<b>60,8</b>	<b>338960,4</b>	<b>206103,9</b>	<b>242363,3</b>	<b>60,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	10829,3	4690,7	3345,6	43,3	10829,3	4690,7	3345,6	43,3				
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	<b>1587,6</b>				<b>1587,6</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1587,6				1587,6							
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>1587,6</b>				<b>1587,6</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1587,6</b>				<b>1587,6</b>							
187	БУДІВНИЦТВО ХРАМУ СТРИТЕННЯ ГОСПОДЬОГО НА РОЗІ ВУЛ.СТРИТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1587,6				1587,6							
	в тому числі: проектні роботи	1587,6				1587,6							
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	<b>288752,4</b>	<b>183803,9</b>	<b>220063,3</b>	<b>63,7</b>	<b>288752,4</b>	<b>183803,9</b>	<b>220063,3</b>	<b>63,7</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	9241,7	4690,7	3345,6	50,8	9241,7	4690,7	3345,6	50,8				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>288752,4</b>	<b>183803,9</b>	<b>220063,3</b>	<b>63,7</b>	<b>288752,4</b>	<b>183803,9</b>	<b>220063,3</b>	<b>63,7</b>				
188	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	269752,4	183349,4	219688,9	68,0	269752,4	183349,4	219688,9	68,0				
	в тому числі: проектні роботи	8341,7	4331,1	3057,9	51,9	8341,7	4331,1	3057,9	51,9				
189	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОІВ- КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	19000,0	454,5	374,4	2,4	19000,0	454,5	374,4	2,4				
	в тому числі: проектні роботи	900,0	359,6	287,7	40,0	900,0	359,6	287,7	40,0				
	<b>ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"</b>	<b>48620,4</b>	<b>22300,0</b>	<b>22300,0</b>	<b>45,9</b>	<b>48620,4</b>	<b>22300,0</b>	<b>22300,0</b>	<b>45,9</b>				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>48620,4</b>	<b>22300,0</b>	<b>22300,0</b>	<b>45,9</b>	<b>48620,4</b>	<b>22300,0</b>	<b>22300,0</b>	<b>45,9</b>				
190	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	40000,0	22300,0	22300,0	55,8	40000,0	22300,0	22300,0	55,8				
191	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО І ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8620,4				8620,4							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ</b>	<b>370409,0</b>	<b>138205,9</b>	<b>324938,4</b>	<b>37,3</b>	<b>370409,0</b>	<b>138205,9</b>	<b>324938,4</b>	<b>37,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	12571,2	1896,0	1896,0	15,1	12571,2	1896,0	1896,0	15,1				
	<b>КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"</b>	<b>3888,5</b>				<b>3888,5</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	1388,5				1388,5							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>3888,5</b>				<b>3888,5</b>							
192	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2500,0				2500,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1388,5</b>				<b>1388,5</b>							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8	1388,5				1388,5							
	в тому числі: проектні роботи	1388,5				1388,5							
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	<b>57292,8</b>	<b>13470,2</b>	<b>45892,8</b>	<b>23,5</b>	<b>57292,8</b>	<b>13470,2</b>	<b>45892,8</b>	<b>23,5</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2100,0				2100,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>57292,8</b>	<b>13470,2</b>	<b>45892,8</b>	<b>23,5</b>	<b>57292,8</b>	<b>13470,2</b>	<b>45892,8</b>	<b>23,5</b>				
194	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКИЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	45892,8	13470,2	45892,8	29,4	45892,8	13470,2	45892,8	29,4				
195	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
196	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКИЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	800,0				800,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
197	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКИЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>100,0</b>				<b>100,0</b>							
198	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	<b>КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"</b>	<b>296218,8</b>	<b>121491,4</b>	<b>274375,9</b>	<b>41,0</b>	<b>296218,8</b>	<b>121491,4</b>	<b>274375,9</b>	<b>41,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	8932,7	1896,0	1896,0	21,2	8932,7	1896,0	1896,0	21,2				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>296218,8</b>	<b>121491,4</b>	<b>274375,9</b>	<b>41,0</b>	<b>296218,8</b>	<b>121491,4</b>	<b>274375,9</b>	<b>41,0</b>				
199	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 57	500,0				500,0							
200	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРИНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	15000,0				15000,0							
201	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	8046,5	17,5	8046,5	0,2	8046,5	17,5	8046,5	0,2				
202	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	26809,2	44,4	26809,2	0,2	26809,2	44,4	26809,2	0,2				
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
203	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКИЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	88429,2	63570,4	88429,2	71,9	88429,2	63570,4	88429,2	71,9				
	в тому числі: проектні роботи	1377,7	570,0	570,0	41,4	1377,7	570,0	570,0	41,4				
204	ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРІ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	150233,9	57002,0	150233,9	37,9	150233,9	57002,0	150233,9	37,9				
	в тому числі: проектні роботи	469,0	468,9	468,9	100,0	469,0	468,9	468,9	100,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>7200,0</b>	<b>857,1</b>	<b>857,1</b>	<b>11,9</b>	<b>7200,0</b>	<b>857,1</b>	<b>857,1</b>	<b>11,9</b>				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
206	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
207	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 129 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСПЕКТІ ЮРІЯ ГАГАРИНА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
208	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ, 14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	100,0				100,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
209	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1300,0				1300,0							
	в тому числі: проектні роботи	1300,0				1300,0							
210	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4000,0	1,2	1,2		4000,0	1,2	1,2					
	в тому числі: проектні роботи	3686,0	1,2	1,2		3686,0	1,2	1,2					
211	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ (Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ 26, 26-А)	1500,0	855,9	855,9	57,1	1500,0	855,9	855,9	57,1				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	855,9	855,9	57,1	1500,0	855,9	855,9	57,1				
	<b>КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"</b>	<b>8659,2</b>	<b>3244,3</b>	<b>4669,7</b>	<b>37,5</b>	<b>8659,2</b>	<b>3244,3</b>	<b>4669,7</b>	<b>37,5</b>				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>8659,2</b>	<b>3244,3</b>	<b>4669,7</b>	<b>37,5</b>	<b>8659,2</b>	<b>3244,3</b>	<b>4669,7</b>	<b>37,5</b>				
212	БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ)	8659,2	3244,3	4669,7	37,5	8659,2	3244,3	4669,7	37,5				
	<b>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</b>	<b>3293,5</b>				<b>3293,5</b>							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>3293,5</b>				<b>3293,5</b>							
213	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	2000,0				2000,0							
214	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А)	620,9				620,9							
215	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ)	672,6				672,6							
	<b>КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>	<b>1056,2</b>				<b>1056,2</b>							
	в тому числі: проектні роботи	150,0				150,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ОСВІТА</b>	<b>1056,2</b>				<b>1056,2</b>							
216	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	514,1				514,1							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
217	ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	542,1				542,1							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>	<b>84004,0</b>	<b>641,4</b>	<b>550,9</b>	<b>0,8</b>	<b>41599,9</b>	<b>641,4</b>	<b>550,9</b>	<b>1,5</b>	<b>42404,1</b>			
	в тому числі:												
	проектні роботи	3600,0	549,6	500,0	15,3	3600,0	549,6	500,0	15,3				
	<b>КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"</b>	<b>1500,0</b>				<b>1500,0</b>							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>1500,0</b>				<b>1500,0</b>							
218	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ	1500,0				1500,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	200,0				200,0							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
219	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ" НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА 10 (ЛІТЕРА Ж) У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>	<b>200,0</b>				<b>200,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	200,0				200,0							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>200,0</b>				<b>200,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>200,0</b>				<b>200,0</b>							
220	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60	200,0				200,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС"</b>	<b>81304,0</b>	<b>641,4</b>	<b>550,9</b>	<b>0,8</b>	<b>38899,9</b>	<b>641,4</b>	<b>550,9</b>	<b>1,6</b>	<b>42404,1</b>			
	в тому числі:												
	проектні роботи	3200,0	549,6	500,0	17,2	3200,0	549,6	500,0	17,2				
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>81304,0</b>	<b>641,4</b>	<b>550,9</b>	<b>0,8</b>	<b>38899,9</b>	<b>641,4</b>	<b>550,9</b>	<b>1,6</b>	<b>42404,1</b>			
221	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А	78503,9	591,8	550,9	0,8	36099,8	591,8	550,9	1,6	42404,1			
	в тому числі: проектні роботи	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>2800,1</b>	<b>49,6</b>		<b>1,8</b>	<b>2800,1</b>	<b>49,6</b>		<b>1,8</b>				
222	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	2800,1	49,6		1,8	2800,1	49,6		1,8				
	в тому числі: проектні роботи	2700,0	49,6		1,8	2700,0	49,6		1,8				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>	<b>50425,0</b>	<b>149,9</b>	<b>149,9</b>	<b>0,3</b>	<b>50425,0</b>	<b>149,9</b>	<b>149,9</b>	<b>0,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2700,0	149,9	149,9	5,6	2700,0	149,9	149,9	5,6				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</u></b>	<b>50000,0</b>	<b>149,9</b>	<b>149,9</b>	<b>0,3</b>	<b>50000,0</b>	<b>149,9</b>	<b>149,9</b>	<b>0,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2700,0	149,9	149,9	5,6	2700,0	149,9	149,9	5,6				
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>50000,0</b>	<b>149,9</b>	<b>149,9</b>	<b>0,3</b>	<b>50000,0</b>	<b>149,9</b>	<b>149,9</b>	<b>0,3</b>				
223	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК (ГАМАРНИКА), 28	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. ЮНКЕРОВА МИКОЛИ, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ	49000,0	149,9	149,9	0,3	49000,0	149,9	149,9	0,3				
	в тому числі: проектні роботи	1700,0	149,9	149,9	8,8	1700,0	149,9	149,9	8,8				
	<b><u>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</u></b>	<b>425,0</b>				<b>425,0</b>							
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>425,0</b>				<b>425,0</b>							
225	ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.07.2018 № 1361)	425,0				425,0							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА</b>	<b>3409,7</b>				<b>3409,7</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	3409,7				3409,7							
	<b><u>КП "ЖИТНИЙ РИНОК"</u></b>	<b>3409,7</b>				<b>3409,7</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	3409,7				3409,7							
	<b>ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА, ТОРГОВЕЛЬНА ТА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>	<b>3409,7</b>				<b>3409,7</b>							
226	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 16	3409,7				3409,7							
	в тому числі: проектні роботи	3409,7				3409,7							
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ</b>	<b>19550,0</b>	<b>575,1</b>	<b>575,1</b>	<b>2,9</b>	<b>19550,0</b>	<b>575,1</b>	<b>575,1</b>	<b>2,9</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	12000,0	575,1	575,1	4,8	12000,0	575,1	575,1	4,8				
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ</u></b>	<b>9550,0</b>	<b>575,1</b>	<b>575,1</b>	<b>6,0</b>	<b>9550,0</b>	<b>575,1</b>	<b>575,1</b>	<b>6,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	2000,0	575,1	575,1	28,8	2000,0	575,1	575,1	28,8				
	<b>ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА</b>	<b>9550,0</b>	<b>575,1</b>	<b>575,1</b>	<b>6,0</b>	<b>9550,0</b>	<b>575,1</b>	<b>575,1</b>	<b>6,0</b>				
227	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ З ОБЛАШТУВАННЯМ ГОРИЩНОГО ПРОСТОРУ ПІД МАНСАРДНИЙ ПОВЕРХ БУДІВЛІ НА ВУЛ. ФРОЛІВСЬКИЙ, 1/6, ЛІТ. А' У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	9550,0	575,1	575,1	6,0	9550,0	575,1	575,1	6,0				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	575,1	575,1	28,8	2000,0	575,1	575,1	28,8				
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА"</u></b>	<b>10000,0</b>				<b>10000,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	10000,0				10000,0							
	<b>ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА</b>	<b>10000,0</b>				<b>10000,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>10000,0</b>				<b>10000,0</b>							
228	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0				10000,0							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі: проектні роботи	10000,0				10000,0							
	<b>УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ</b>	<b>1200,0</b>				<b>1200,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	300,0				300,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>1200,0</b>				<b>1200,0</b>							
229	БУДІВНИЦТВО ВОДЯНОЇ СВЕРДЛОВИНИ ДЛЯ ОБ'ЄКТУ "МІСЬКИЙ" І ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДСТІЙНИКІВ	1200,0				1200,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
	<b>ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>153512,3</b>	<b>14012,7</b>	<b>14012,7</b>	<b>9,1</b>	<b>153512,3</b>	<b>14012,7</b>	<b>14012,7</b>	<b>9,1</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	9432,0	535,5	535,5	5,7	9432,0	535,5	535,5	5,7				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>7607,2</b>	<b>535,5</b>	<b>535,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7607,2</b>	<b>535,5</b>	<b>535,5</b>	<b>7,0</b>				
230	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖИ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2260,0				2260,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
231	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ: ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3847,2				3847,2							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1500,0</b>	<b>535,5</b>	<b>535,5</b>	<b>35,7</b>	<b>1500,0</b>	<b>535,5</b>	<b>535,5</b>	<b>35,7</b>				
232	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИШОЛІВКА (ВУЛИЦЬ АДМІРАЛА УШАКОВА, ВІСЬКОВОЇ, МАРШАЛЬСЬКОЇ, БУКОВИНСЬКОЇ, НОВОКОРЧУВАТСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ БУКОВИНСЬКОГО) В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1500,0	535,5	535,5	35,7	1500,0	535,5	535,5	35,7				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	535,5	535,5	35,7	1500,0	535,5	535,5	35,7				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>135754,7</b>	<b>10162,1</b>	<b>10162,1</b>	<b>7,5</b>	<b>135754,7</b>	<b>10162,1</b>	<b>10162,1</b>	<b>7,5</b>				
233	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 179 ПО ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 120-В У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	20000,0				20000,0							
	в тому числі: проектні роботи	5000,0				5000,0							
234	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	113022,7	10162,1	10162,1	9,0	113022,7	10162,1	10162,1	9,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>2732,0</b>				<b>2732,0</b>							
235	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 76 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	232,0				232,0							
	в тому числі: проектні роботи	232,0				232,0							
236	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №371 НА ВУЛ.ТОЛСТОГО, 39/41 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2500,0				2500,0							
	в тому числі: проектні роботи	2500,0				2500,0							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>10150,4</b>	<b>3315,1</b>	<b>3315,1</b>	<b>32,7</b>	<b>10150,4</b>	<b>3315,1</b>	<b>3315,1</b>	<b>32,7</b>				
237	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А В ЧАСТИНІ ОБЛАШТУВАННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА БЕЗОПОРНИМ КАРКАСНО-ТЕНТОВИМ НАКРИТТЯМ	10150,4	3315,1	3315,1	32,7	10150,4	3315,1	3315,1	32,7				
	<b>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>198812,6</b>	<b>75243,0</b>	<b>60271,4</b>	<b>37,8</b>	<b>198812,6</b>	<b>75243,0</b>	<b>60271,4</b>	<b>37,8</b>				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в тому числі:												
	проектні роботи	2156,0	934,3	846,0	43,3	2156,0	934,3	846,0	43,3				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>360,0</b>				<b>360,0</b>							
238	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ ОСОКОРКИ ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ	360,0				360,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>21471,5</b>	<b>20367,2</b>	<b>11032,8</b>	<b>94,9</b>	<b>21471,5</b>	<b>20367,2</b>	<b>11032,8</b>	<b>94,9</b>				
239	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ПО ВУЛ. ДЯЧЕНКА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	19871,5	19871,2	10536,8	100,0	19871,5	19871,2	10536,8	100,0				
240	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЛЕЇ ВІД ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 7 ДО ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32-А	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
241	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, С. ХАРЧЕНКА (ЛЕНІНА) , ОСЬМАКА КИРИЛА (ГОРЬКОГО), КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ	600,0	496,0	496,0	82,7	600,0	496,0	496,0	82,7				
	в тому числі: проектні роботи	496,0	496,0	496,0	100,0	496,0	496,0	496,0	100,0				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>99046,6</b>	<b>20797,9</b>	<b>20759,5</b>	<b>21,0</b>	<b>99046,6</b>	<b>20797,9</b>	<b>20759,5</b>	<b>21,0</b>				
242	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №345, ВУЛ. САНАТОРНА, 9А З НАДБУДОВОЮ	990,0				990,0							
243	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА	5000,0				5000,0							
244	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	16333,1				16333,1							
245	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №267, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А	1000,0	38,3		3,8	1000,0	38,3		3,8				
	в тому числі: проектні роботи	300,0	38,3		12,8	300,0	38,3		12,8				
246	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 111 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА	5000,0	509,6	509,5	10,2	5000,0	509,6	509,5	10,2				
247	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А	69713,5	20000,0	20000,0	28,7	69713,5	20000,0	20000,0	28,7				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1010,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>24,8</b>	<b>1010,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>24,8</b>				
248	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 45	10,0				10,0							
	в тому числі: проектні роботи	10,0				10,0							
249	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ГІМНАЗІЇ №261, ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7	1000,0	250,0	250,0	25,0	1000,0	250,0	250,0	25,0				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	250,0	250,0	25,0	1000,0	250,0	250,0	25,0				
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>77804,5</b>	<b>34077,9</b>	<b>28479,1</b>	<b>43,8</b>	<b>77804,5</b>	<b>34077,9</b>	<b>28479,1</b>	<b>43,8</b>				
250	РЕКОНСТРУКЦІЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРІ,8 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА	45606,9	7146,1	7096,1	15,7	45606,9	7146,1	7096,1	15,7				
	в тому числі: проектні роботи	50,0	50,0		100,0	50,0	50,0		100,0				



тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. ЗАВАЛЬНИЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3263,0				3263,0							
252	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ №101401 (МОДЕРНІЗАЦІЯ ПО ВІДВЕДЕННЮ ПІДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 30А)	28934,6	26931,8	21383,0	93,1	28934,6	26931,8	21383,0	93,1				
	в тому числі: проектні роботи	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>130,0</b>				<b>130,0</b>							
253	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ РАНЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДАСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28-Б	130,0				130,0							
	<b>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>48249,5</b>	<b>6500,0</b>	<b>516,8</b>	<b>13,5</b>	<b>48249,5</b>	<b>6500,0</b>	<b>516,8</b>	<b>13,5</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	6100,0	650,0		10,7	6100,0	650,0		10,7				
	<b>ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>11205,8</b>	<b>1150,0</b>		<b>10,3</b>	<b>11205,8</b>	<b>1150,0</b>		<b>10,3</b>				
254	ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВІД ПЕРЕТИНУ МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНІНА В С. ТРОЄЩИНА	500,0				500,0							
255	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІОТО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ В'їЗДІВ ТА ВИїЗДІВ З ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА	1000,0	150,0		15,0	1000,0	150,0		15,0				
256	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗїЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	9705,8	1000,0		10,3	9705,8	1000,0		10,3				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>12074,5</b>	<b>700,0</b>		<b>5,8</b>	<b>12074,5</b>	<b>700,0</b>		<b>5,8</b>				
257	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	2374,5	100,0		4,2	2374,5	100,0		4,2				
258	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	2000,0	300,0		15,0	2000,0	300,0		15,0				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	300,0		15,0	2000,0	300,0		15,0				
259	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА	7700,0	300,0		3,9	7700,0	300,0		3,9				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>11500,0</b>	<b>2050,0</b>	<b>406,3</b>	<b>17,8</b>	<b>11500,0</b>	<b>2050,0</b>	<b>406,3</b>	<b>17,8</b>				
260	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10000,0	2000,0	406,3	20,0	10000,0	2000,0	406,3	20,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1500,0</b>	<b>50,0</b>		<b>3,3</b>	<b>1500,0</b>	<b>50,0</b>		<b>3,3</b>				
261	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 36 КЛАСІВ У 20 МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0	50,0		3,3	1500,0	50,0		3,3				
	в тому числі: проектні роботи	1500,0	50,0		3,3	1500,0	50,0		3,3				
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>4969,2</b>	<b>500,0</b>		<b>10,1</b>	<b>4969,2</b>	<b>500,0</b>		<b>10,1</b>				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	1871,8				1871,8							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
263	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСІ БУДІВЛІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ	3097,4	500,0		16,1	3097,4	500,0		16,1				
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>2000,0</b>	<b>200,0</b>		<b>10,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>200,0</b>		<b>10,0</b>				
264	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛИЦІ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	200,0		10,0	2000,0	200,0		10,0				
	в тому числі: проектні роботи	2000,0	200,0		10,0	2000,0	200,0		10,0				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>		<b>20,0</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>		<b>20,0</b>				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>		<b>20,0</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>		<b>20,0</b>				
265	БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ МИСТЕЦТВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А	500,0	100,0		20,0	500,0	100,0		20,0				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	100,0		20,0	500,0	100,0		20,0				
	<b>ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>6000,0</b>	<b>1800,0</b>	<b>110,5</b>	<b>30,0</b>	<b>6000,0</b>	<b>1800,0</b>	<b>110,5</b>	<b>30,0</b>				
266	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ПОДІЙ	6000,0	1800,0	110,5	30,0	6000,0	1800,0	110,5	30,0				
	<b>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>23015,1</b>	<b>9730,3</b>	<b>9730,3</b>	<b>42,3</b>	<b>23015,1</b>	<b>9730,3</b>	<b>9730,3</b>	<b>42,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	500,0	47,2	47,2	9,4	500,0	47,2	47,2	9,4				
	<b>КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"</b>	<b>1870,5</b>				<b>1870,5</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	400,0				400,0							
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>1870,5</b>				<b>1870,5</b>							
267	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ	450,8				450,8							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
268	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ БУДИНКУ №4 НА БУЛЬВАРІ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД СОЦІАЛЬНІ КВАРТИРИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ	1419,7				1419,7							
	в тому числі: проектні роботи	200,0				200,0							
	<b>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>21144,6</b>	<b>9730,3</b>	<b>9730,3</b>	<b>46,0</b>	<b>21144,6</b>	<b>9730,3</b>	<b>9730,3</b>	<b>46,0</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	100,0	47,2	47,2	47,2	100,0	47,2	47,2	47,2				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>6831,6</b>				<b>6831,6</b>							
269	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	1152,2				1152,2							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ	5679,4				5679,4							
	в тому числі: проектні роботи	50,0				50,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>13813,0</b>	<b>9730,3</b>	<b>9730,3</b>	<b>70,4</b>	<b>13813,0</b>	<b>9730,3</b>	<b>9730,3</b>	<b>70,4</b>				
271	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	13813,0	9730,3	9730,3	70,4	13813,0	9730,3	9730,3	70,4				
	в тому числі: проектні роботи	50,0	47,2	47,2	94,4	50,0	47,2	47,2	94,4				
	<b>КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>500,0</b>				<b>500,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>500,0</b>				<b>500,0</b>							
272	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ «ДЗЕРКАЛО»)	500,0				500,0							
	<b>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>82194,0</b>	<b>35609,2</b>	<b>46991,3</b>	<b>43,3</b>	<b>82194,0</b>	<b>35609,2</b>	<b>46991,3</b>	<b>43,3</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>80397,7</b>	<b>33837,3</b>	<b>45562,8</b>	<b>42,1</b>	<b>80397,7</b>	<b>33837,3</b>	<b>45562,8</b>	<b>42,1</b>				
273	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б	3600,0				3600,0							
274	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ МІЖ ШКОЛОЮ І-ІІІ СТУПЕНІВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 19-Є ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКСОМ "ШКОЛА І СТУПЕНЯ - ГІМНАЗІЯ "ОБОЛОНЬ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 27-Б	1000,0				1000,0							
275	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А	11488,6	11106,1	11488,6	96,7	11488,6	11106,1	11488,6	96,7				
276	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	1919,9				1919,9							
277	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №239 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д	23978,2				23978,2							
278	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	5718,0	2381,2	2381,2	41,6	5718,0	2381,2	2381,2	41,6				
279	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ШКІЛ №194 НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 10-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В	31693,0	20350,0	31693,0	64,2	31693,0	20350,0	31693,0	64,2				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>1000,0</b>				<b>1000,0</b>							
280	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 18-Є	1000,0				1000,0							
	в тому числі: проектні роботи	1000,0				1000,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>1796,3</b>	<b>1771,9</b>	<b>1428,5</b>	<b>98,6</b>	<b>1796,3</b>	<b>1771,9</b>	<b>1428,5</b>	<b>98,6</b>				
281	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 4-А	1796,3	1771,9	1428,5	98,6	1796,3	1771,9	1428,5	98,6				
	<b>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>7800,0</b>				<b>7800,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	2800,0				2800,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>7800,0</b>				<b>7800,0</b>							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ	5800,0				5800,0							
	в тому числі: проектні роботи	800,0				800,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	2000,0				2000,0							
283	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	<b>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>35773,5</b>	<b>6357,3</b>	<b>3785,3</b>	<b>17,8</b>	<b>35773,5</b>	<b>6357,3</b>	<b>3785,3</b>	<b>17,8</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4166,7	2080,1		49,9	4166,7	2080,1		49,9				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>10869,1</b>	<b>471,9</b>		<b>4,3</b>	<b>10869,1</b>	<b>471,9</b>		<b>4,3</b>				
284	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. РОСТОВСЬКІЙ ТА ПО ВУЛ. ПУЩА-ВОДИЦЬКІЙ	169,1				169,1							
	в тому числі: проектні роботи	31,0				31,0							
285	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОПРІВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ. СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ, ТАГІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРІВІД. МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВ	4000,0				4000,0							
286	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКІЙ, ПРОВ. ЗОРЯНОМУ, ПРОВ. ГОМЕЛЬСЬКОМУ	6700,0	471,9		7,0	6700,0	471,9		7,0				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>5527,6</b>	<b>4603,1</b>	<b>3785,3</b>	<b>83,3</b>	<b>5527,6</b>	<b>4603,1</b>	<b>3785,3</b>	<b>83,3</b>				
287	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЕНСУЮЧОГО (САНАТОРНОГО) ТИПУ № 151, ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10-А У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	3825,3	3805,3	3785,3	99,5	3825,3	3805,3	3785,3	99,5				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1702,3	797,8		46,9	1702,3	797,8		46,9				
288	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 600, ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 3 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
289	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 242, ПРОСП. ПРАВДИ, 64-Г	1202,3	797,8		66,4	1202,3	797,8		66,4				
	в тому числі: проектні роботи	1202,3	797,8		66,4	1202,3	797,8		66,4				
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>19376,8</b>	<b>1282,3</b>		<b>6,6</b>	<b>19376,8</b>	<b>1282,3</b>		<b>6,6</b>				
290	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 20 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	17676,8	460,0		2,6	17676,8	460,0		2,6				
	в тому числі: проектні роботи	733,4	460,0		62,7	733,4	460,0		62,7				
291	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 4 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1700,0	822,3		48,4	1700,0	822,3		48,4				
	в тому числі: проектні роботи	1700,0	822,3		48,4	1700,0	822,3		48,4				

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>35841,6</b>	<b>24776,9</b>	<b>24776,9</b>	<b>69,1</b>	<b>35841,6</b>	<b>24776,9</b>	<b>24776,9</b>	<b>69,1</b>				
	в тому числі:												
	проектні роботи	4000,0				4000,0							
	<b>ОСВІТА</b>	<b>27500,0</b>	<b>18728,6</b>	<b>18728,6</b>	<b>68,1</b>	<b>27500,0</b>	<b>18728,6</b>	<b>18728,6</b>	<b>68,1</b>				
292	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	23500,0	18728,6	18728,6	79,7	23500,0	18728,6	18728,6	79,7				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>4000,0</b>				<b>4000,0</b>							
293	БУДІВНИЦТВО ОКРЕМОЇ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ПРИ ГІМНАЗІЇ "АКАДЕМІЯ" НА ВУЛИЦІ ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 4 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
294	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 40 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 6/3	2000,0				2000,0							
	в тому числі: проектні роботи	2000,0				2000,0							
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>8341,6</b>	<b>6048,3</b>	<b>6048,3</b>	<b>72,5</b>	<b>8341,6</b>	<b>6048,3</b>	<b>6048,3</b>	<b>72,5</b>				
295	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАСЕЙНУ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 5	8341,6	6048,3	6048,3	72,5	8341,6	6048,3	6048,3	72,5				
	<b>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>222782,4</b>	<b>102613,4</b>	<b>162424,5</b>	<b>46,1</b>	<b>167164,6</b>	<b>93393,3</b>	<b>106806,7</b>	<b>55,9</b>	<b>55617,8</b>	<b>9220,1</b>	<b>55617,8</b>	<b>16,6</b>
	в тому числі:												
	проектні роботи	1900,0	1065,3	709,1	56,1	1900,0	1065,3	709,1	56,1				
	<b>ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>79664,6</b>	<b>32280,1</b>	<b>32280,1</b>	<b>40,5</b>	<b>79664,6</b>	<b>32280,1</b>	<b>32280,1</b>	<b>40,5</b>				
296	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗУВАННЯ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211 НА ВУЛ. СЕРГІЯ КОЛОСА, 167 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0							
	в тому числі: проектні роботи	100,0				100,0							
297	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАСІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (II ЧЕРГА)	2300,0				2300,0							
298	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	12794,0				12794,0							
	в тому числі: проектні роботи	300,0				300,0							
299	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	64070,6	32280,1	32280,1	50,4	64070,6	32280,1	32280,1	50,4				
	в тому числі: проектні роботи	500,0	209,1	209,1	41,8	500,0	209,1	209,1	41,8				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>143117,8</b>	<b>70333,3</b>	<b>130144,4</b>	<b>49,1</b>	<b>87500,0</b>	<b>61113,2</b>	<b>74526,6</b>	<b>69,8</b>	<b>55617,8</b>	<b>9220,1</b>	<b>55617,8</b>	<b>16,6</b>
300	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	856,2	500,0	42,8	2000,0	856,2	500,0	42,8				
	в тому числі: проектні роботи	1000,0	856,2	500,0	85,6	1000,0	856,2	500,0	85,6				
301	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	15000,0	4499,5	4026,6	30,0	15000,0	4499,5	4026,6	30,0				
302	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ПРΟΣП. ВІДРАДНОМУ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	125617,8	64977,6	125617,8	51,7	70000,0	55757,5	70000,0	79,7	55617,8	9220,1	55617,8	16,6
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>500,0</b>				<b>500,0</b>							

тис.грн

№	Головний розпорядник коштів, замовник, назва об'єкта	Всього				Спеціальний фонд бюджету м.Києва, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 3 ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	500,0				500,0							
	<b>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>	<b>16000,0</b>				<b>16000,0</b>							
	в тому числі:												
	проектні роботи	8250,0				8250,0							
	<b>СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>3000,0</b>				<b>3000,0</b>							
304	БУДІВНИЦТВО БУДІВЛИ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 'ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 'ЗАЧАРОВАНА ДОЛИНА' ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА' В УРОЧИЩІ КАМ'ЯНКА, С. ОСІЙ, ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ	3000,0				3000,0							
	в тому числі: проектні роботи	500,0				500,0							
	<b>ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>13000,0</b>				<b>13000,0</b>							
305	РЕСТАВРАЦІЯ КОМПЛЕКСУ СТАДІОНУ "СТАРТ" ІЗ ПРИСТОСУВАННЯМ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕЖИЛИХ БУДІВЕЛЬ НА ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 26-28/4 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	12250,0				12250,0							
	в тому числі: проектні роботи	7000,0				7000,0							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>750,0</b>				<b>750,0</b>							
306	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ З ВЛАШТУВАННЯМ НАКРИТТЯ НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА,22-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	750,0				750,0							
	в тому числі: проектні роботи	750,0				750,0							