

**ПЕРЕЛІК (РЕЄСТР) ОБ'ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ**

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

| № | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код об'єкта | Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта | Рік початку реалізації проєкту | Кошторисна вартість, тис грн | Виконано станом на 01.01.2024, тис грн | Запланований обсяг фінансування у 2024 році, тис грн |
|---|--|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | <u>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u> | | | | 152 823,210 |
| | | | в тому числі: | | | | |
| | | | - оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 18 846,081 |
| | | | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | | | | 83 825,205 |
| | 6010 | | <i>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</i> | | | | 83 825,205 |
| | 6011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | 67 063,414 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП | | 972,701 | 972,701 | 5,212 |
| 1 | | 270029 | ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 4 | 2023 | 972,701 | 972,701 | 5,212 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 5,212 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ | | 145,000 | | 145,000 |
| 2 | | 266206 | ВУЛ. БАСТІОННА, 5/13 | 2024 | 145,000 | | 145,000 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) | | 2 106,471 | | 2 106,471 |
| 3 | | 266207 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 36 Б | 2024 | 458,262 | | 458,262 |
| 4 | | 266208 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 36/10 | 2024 | 322,281 | | 322,281 |
| 5 | | 270043 | ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА, 20-Б | 2024 | 131,478 | | 131,478 |
| 6 | | 268679 | ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 8 | 2024 | 1 194,450 | | 1 194,450 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | | 7 718,778 | | 7 718,778 |
| 7 | | 270020 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 2 | 2024 | 3 201,209 | | 3 201,209 |
| 8 | | 266209 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 36 Б | 2024 | 3 060,960 | | 3 060,960 |
| 9 | | 266210 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 36/10 | 2024 | 1 456,609 | | 1 456,609 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН | | 1 125,842 | 526,982 | 605,268 |

| № | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код об'єкта | Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта | Рік початку реалізації проекту | Кошторисна вартість, тис грн | Виконано станом на 01.01.2024, тис грн | Запланований обсяг фінансування у 2024 році, тис грн |
|----|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | | 270035 | ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 7/10 | 2023 | 1 125,842 | 526,982 | 605,268 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 6,408 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | | 3 608,308 | | 2 988,752 |
| 11 | | 268685 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ, ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4-Б | 2024 | 1 344,044 | | 1 142,437 |
| 12 | | 268686 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ, ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4-В | 2024 | 1 567,043 | | 1 331,987 |
| 13 | | 266213 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН, ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4-Б | 2024 | 303,602 | | 212,521 |
| 14 | | 266214 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН, ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4-В | 2024 | 303,019 | | 212,113 |
| 15 | | 266215 | СКЛАДАННЯ СЕРТИФІКАТУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДИНКУ, ВУЛ. ЛОМАКІВСЬКА (МІЧУРИНА), 2 | 2024 | 34,120 | | 33,779 |
| 16 | | 266216 | СКЛАДАННЯ СЕРТИФІКАТУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДИНКУ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 8-Б | 2024 | 56,480 | | 55,915 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ | | 14 261,865 | 5 637,046 | 10 758,692 |
| 17 | | 268682 | ВУЛ.ДЖОНА МАККЕЙНА (ІВАНА КУДРІ),35-Б, 35-А, 37,37-А | 2024 | 1 824,819 | | 1 824,819 |
| 18 | | 269992 | БУЛЬВ. М.ПРИЙМАЧЕНКО, 6, 8, 8-Б ТА БУЛЬВ. М. МІХНОВСЬКОГО (БУЛЬВ.ДРУЖБИ НАРОДІВ), 25, 27 | 2024 | 869,642 | | 869,642 |
| 19 | | 269991 | ВУЛ. В.ТЮТЮННИКА, 58/1, 56, 56/2 | 2024 | 1 718,244 | | 1 718,244 |
| 20 | | 270031 | ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 14 | 2023 | 2 056,254 | 2 056,254 | 2 056,254 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 2 056,254 |
| 21 | | 270032 | ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНА, 2 | 2023 | 1 156,448 | 1 156,448 | 12,816 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 12,816 |
| 22 | | 270033 | ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА, 31 | 2023 | 1 103,607 | 1 103,607 | 51,987 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 51,987 |
| 23 | | 270034 | ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 61 | 2023 | 1 320,737 | 1 320,737 | 12,816 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 12,816 |

| № | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код об'єкта | Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта | Рік початку реалізації проєкту | Кошторисна вартість, тис грн | Виконано станом на 01.01.2024, тис грн | Запланований обсяг фінансування у 2024 році, тис грн |
|----|--|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | | 269989 | ВУЛ. М.ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 19 | 2024 | 2 412,114 | | 2 412,114 |
| 25 | | 268681 | ВУЛ. М.ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 19-А | 2024 | 1 800,000 | | 1 800,000 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ | | 42 861,708 | 24 222,133 | 22 735,241 |
| 26 | | 269995 | БУЛЬВ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7 | 2023 | 2 337,578 | 2 337,578 | 4,663 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 4,663 |
| 27 | | 263217 | ВУЛ. Є. КОНОВАЛЬЦЯ, 29 А | 2024 | 6 014,200 | | 6 014,200 |
| 28 | | 270015 | ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 29 | 2023 | 2 262,450 | 2 262,450 | 139,482 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 139,482 |
| 29 | | 270018 | ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 11-А | 2023 | 2 396,089 | 2 396,089 | 1 602,154 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 1 602,154 |
| 30 | | 266218 | ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 22/7 | 2024 | 4 006,800 | | 4 006,800 |
| 31 | | 263219 | ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 24/7 | 2024 | 3 985,800 | | 3 985,800 |
| 32 | | 270010 | ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА ІІ, 19 | 2023 | 2 718,333 | 2 718,333 | 370,028 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 370,028 |
| 33 | | 270002 | ВУЛ. БАСТІОННА, 14-А | 2023 | 1 804,637 | 1 804,637 | 486,203 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 486,203 |
| 34 | | 270022 | ВУЛ. ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, 5 | 2023 | 1 525,697 | 1 525,697 | 6,408 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 6,408 |
| 35 | | 269978 | ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 16 | 2023 | 862,645 | 862,645 | 4,272 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 4,272 |
| 36 | | 270025 | ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 17 | 2023 | 1 417,954 | 1 417,954 | 308,704 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 308,704 |
| 37 | | 270021 | ВУЛ. ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 4 | 2023 | 2 552,388 | 2 552,388 | 505,611 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 505,611 |
| 38 | | 270017 | ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 8 | 2023 | 1 605,845 | 1 605,845 | 2,275 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 2,275 |
| 39 | | 270019 | ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 10/2 | 2023 | 1 987,860 | 1 987,860 | 374,433 |

| № | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код об'єкта | Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта | Рік початку реалізації проєкту | Кошторисна вартість, тис грн | Виконано станом на 01.01.2024, тис грн | Запланований обсяг фінансування у 2024 році, тис грн |
|----|--|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 374,433 |
| 40 | | 270026 | ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18 | 2023 | 2 750,657 | 2 750,657 | 291,433 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 291,433 |
| 41 | | 268678 | ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24 | 2024 | 4 632,775 | | 4 632,775 |
| | | | ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ | | 20 000,000 | | 20 000,000 |
| 42 | | 269973 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 17 | 2024 | 60,126 | | 60,126 |
| 43 | | 270004 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 2 | 2024 | 724,819 | | 724,819 |
| 44 | | 269990 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 24 | 2024 | 339,680 | | 339,680 |
| 45 | | 269970 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28 | 2024 | 907,499 | | 907,499 |
| 46 | | 270005 | БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 6 | 2024 | 1 032,490 | | 1 032,490 |
| 47 | | 270011 | БУЛЬВ. МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО (ДРУЖБИ НАРОДІВ), 7 | 2024 | 816,497 | | 816,497 |
| 48 | | 269984 | ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 15, КОРП. 3 | 2024 | 572,527 | | 572,527 |
| 49 | | 269985 | ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 15, КОРП. 4 | 2024 | 574,117 | | 574,117 |
| 50 | | 269967 | ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 3-А | 2024 | 60,322 | | 60,322 |
| 51 | | 270009 | ВУЛ. БАСЕЙНА, 15 | 2024 | 313,285 | | 313,285 |
| 52 | | 270006 | ВУЛ. БАСЕЙНА, 5-Б | 2024 | 313,450 | | 313,450 |
| 53 | | 269999 | ВУЛ. БАСТІОННА, 11-А | 2024 | 1 084,360 | | 1 084,360 |
| 54 | | 269987 | ВУЛ. ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, 47 | 2024 | 900,218 | | 900,218 |
| 55 | | 269969 | ВУЛ. ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, 5-А | 2024 | 564,286 | | 564,286 |
| 56 | | 270012 | ВУЛ. ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, 58/1 | 2024 | 826,960 | | 826,960 |
| 57 | | 269975 | ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 129 | 2024 | 425,958 | | 425,958 |
| 58 | | 269976 | ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 45 | 2024 | 726,132 | | 726,132 |
| 59 | | 269997 | ВУЛ. ДАРВІНА, 4 | 2024 | 209,408 | | 209,408 |
| 60 | | 269998 | ВУЛ. ДАРВІНА, 5 | 2024 | 760,028 | | 760,028 |
| 61 | | 269993 | ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА, 20-Б | 2024 | 226,183 | | 226,183 |
| 62 | | 269981 | ВУЛ. ДМИТРА ДОРОШЕНКА (ЧИГОРІНА), 16 | 2024 | 75,200 | | 75,200 |
| 63 | | 269980 | ВУЛ. ДМИТРА ДОРОШЕНКА (ЧИГОРІНА), 49 | 2024 | 556,103 | | 556,103 |
| 64 | | 269979 | ВУЛ. ДМИТРА ДОРОШЕНКА (ЧИГОРІНА), 61 | 2024 | 58,937 | | 58,937 |
| 65 | | 269996 | ВУЛ. ДМИТРА ДОРОШЕНКА (ЧИГОРІНА), 61-А | 2024 | 708,539 | | 708,539 |

| № | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код об'єкта | Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта | Рік початку реалізації проекту | Кошторисна вартість, тис грн | Виконано станом на 01.01.2024, тис грн | Запланований обсяг фінансування у 2024 році, тис грн |
|----|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66 | | 270000 | ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 6-Б | 2024 | 724,364 | | 724,364 |
| 67 | | 269972 | ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 61 | 2024 | 61,646 | | 61,646 |
| 68 | | 269971 | ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4 | 2024 | 60,821 | | 60,821 |
| 69 | | 270003 | ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 27/29 | 2024 | 310,344 | | 310,344 |
| 70 | | 270001 | ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 12 | 2024 | 292,408 | | 292,408 |
| 71 | | 270014 | ВУЛ. ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО (М. РАЄВСЬКОГО), 25 | 2024 | 816,583 | | 816,583 |
| 72 | | 270016 | ВУЛ. ПИЛИПА ОРЛИКА, 22/2 | 2024 | 620,258 | | 620,258 |
| 73 | | 269988 | ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 29 | 2024 | 355,346 | | 355,346 |
| 74 | | 269986 | ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 38 | 2024 | 728,710 | | 728,710 |
| 75 | | 269982 | ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 18 | 2024 | 566,413 | | 566,413 |
| 76 | | 269968 | ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13 | 2024 | 74,234 | | 74,234 |
| 77 | | 269994 | ВУЛ. ФІЛАТОВА, 1/22 | 2024 | 309,374 | | 309,374 |
| 78 | | 270008 | ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 24 | 2024 | 314,664 | | 314,664 |
| 79 | | 270007 | ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 25 | 2024 | 314,712 | | 314,712 |
| 80 | | 269983 | КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 14/24 | 2024 | 650,182 | | 650,182 |
| 81 | | 269977 | ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18 | 2024 | 58,937 | | 58,937 |
| 82 | | 269974 | ПРОВ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 13 | 2024 | 65,208 | | 65,208 |
| 83 | | 270013 | ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 26-А | 2024 | 838,672 | | 838,672 |
| | 6015 | | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | | | 16 761,791 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ | | 24 691,687 | 11 888,146 | 16 761,791 |
| 84 | | 270027 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. ЛОМАКІВСЬКА (МІЧУРІНА), 2 | 2023 | 1 875,189 | 1 781,430 | 1 781,430 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 1 781,430 |
| 85 | | 270024 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 8 | 2023 | 250,188 | 237,679 | 23,278 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 23,278 |
| 86 | | 270028 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6-Б | 2023 | 3 391,200 | 3 221,640 | 3 221,640 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 3 221,640 |

| № | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код об'єкта | Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта | Рік початку реалізації проекту | Кошторисна вартість, тис грн | Виконано станом на 01.01.2024, тис грн | Запланований обсяг фінансування у 2024 році, тис грн |
|----|--|-------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 87 | | 270030 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 8-Б (2 ЛІФТА) | 2023 | 6 997,260 | 6 647,397 | 166,485 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 166,485 |
| 88 | | 268687 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. М.ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, 13 | 2024 | 10 338,029 | | 9 821,128 |
| 89 | | 268680 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 36/7 | 2024 | 1 839,821 | | 1 747,830 |
| | | | ОСВІТА | | | | 61 526,464 |
| | 1010 | | Надання дошкільної освіти | | | | 8 068,713 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | | 6 068,000 | | 6 068,000 |
| 90 | | 266220 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 325, БУЛЬВ. МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО, 7-А | 2024 | 6 068,000 | | 6 068,000 |
| | | | в тому числі: проектні роботи | | | | 165,420 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ | | 1 623,919 | 1 623,919 | 666,575 |
| 91 | | 270039 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 152, ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 3-А | 2023 | 1 623,919 | 1 623,919 | 666,575 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 666,575 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | | 2 322,389 | 2 322,389 | 1 334,138 |
| 92 | | 270041 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141, ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А | 2023 | 2 322,389 | 2 322,389 | 1 334,138 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 1 334,138 |
| | 1020 | | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | 43 121,681 |
| | 1021 | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | 43 121,681 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | | 15 448,751 | 15 448,751 | 19,244 |
| 93 | | 270038 | ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ № 84, БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 32-А | 2023 | 15 448,751 | 15 448,751 | 19,244 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 19,244 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 2 612,402 | 2 612,402 | 918,184 |

| № | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код об'єкта | Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта | Рік початку реалізації проекту | Кошторисна вартість, тис грн | Виконано станом на 01.01.2024, тис грн | Запланований обсяг фінансування у 2024 році, тис грн |
|-----|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 94 | | 270040 | ПРЕДСЛАВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 56, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 30-А (ПОШКОДЖЕНОЇ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ) | 2023 | 2 612,402 | 2 612,402 | 918,184 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 918,184 |
| | | | ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ | | 8 200,000 | | 8 200,000 |
| 95 | | 266222 | ШКОЛА I-III СТУПЕНЯ № 134 ІМ. Ю. О. ГАГАРИНА, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 13 -А | 2024 | 8 200,000 | | 8 200,000 |
| | | | в тому числі: проектні роботи | | | | 249,000 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | | 21 729,844 | 4 999,444 | 16 736,557 |
| 96 | | 270036 | ШКОЛА I-III СТУПЕНЯ № 133, ВУЛ. БАСТІОННА, 7/18 | 2023 | 4 999,444 | 4 999,444 | 6,157 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 6,157 |
| 97 | | 266224 | ШКОЛА I-III СТУПЕНЯ № 5, ВУЛ. САДОВО-БОТАНІЧНА, (ТИМІРЯЗЄВСЬКА), 36 | 2024 | 7 399,000 | | 7 399,000 |
| | | | в тому числі: проектні роботи | | | | 192,500 |
| 98 | | 266225 | ШКОЛА I-III СТУПЕНЯ № 84, БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 32-А | 2024 | 9 331,400 | | 9 331,400 |
| | | | в тому числі: проектні роботи | | | | 197,910 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ | | 1 046,840 | | 1 046,840 |
| 99 | | 270854 | СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 89, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4 | 2024 | 1 046,840 | | 1 046,840 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | | 27 411,908 | 15 658,748 | 16 200,856 |
| 100 | | 270042 | СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 89, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4 | 2023 | 15 658,748 | 15 658,748 | 4 447,696 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 4 447,696 |
| 101 | | 268684 | СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 89, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4 | 2024 | 4 753,160 | | 4 753,160 |
| | | | в тому числі: проектні роботи | | | | 70,440 |
| 102 | | 266221 | ШКОЛА I-III СТУПЕНЯ № 134 ІМ. Ю. О. ГАГАРИНА, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 13 -А | 2024 | 7 000,000 | | 7 000,000 |
| | | | в тому числі: проектні роботи | | | | 248,000 |
| | 1080 | | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | | | | 10 336,070 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ | | 10 336,070 | | 10 336,070 |
| 103 | | 268688 | КОМУНАЛЬНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 27, БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29 | 2024 | 10 336,070 | | 10 336,070 |
| | | | в тому числі: проектні роботи | | | | 350,000 |

| № | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код об'єкта | Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкта | Рік початку реалізації проєкту | Кошторисна вартість, тис грн | Виконано станом на 01.01.2024, тис грн | Запланований обсяг фінансування у 2024 році, тис грн |
|-----|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | 4 953,334 |
| | 3130 | | <i>Реалізація державної політики у молодіжній сфері та сфері з утвердження української національної та громадянської ідентичності</i> | | | | 4 953,334 |
| | 3132 | | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | | | | 4 953,334 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 4 953,334 | | 4 953,334 |
| 104 | | 266227 | КЛУБ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "АТЛЕТІКА", ВУЛ. БАСЕЙНА, 3 | 2024 | 1 194,450 | | 1 194,450 |
| 105 | | 266228 | КЛУБ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 'ПОДІЛЛЯ', КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 24 | 2024 | 3 758,884 | | 3 758,884 |
| | | | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | 2 518,207 |
| | 0160 | | <i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i> | | | | 2 518,207 |
| | | | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 7 865,841 | 5 367,729 | 2 518,207 |
| 106 | | 268683 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІСТРАЦІЇ, ВУЛ.ЦИТАДЕЛЬНА, 4/7 | 2024 | 2 498,112 | | 2 498,112 |
| 107 | | 270037 | ТЕРИТОРИАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЦНАП ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 4/7 | 2023 | 5 367,729 | 5 367,729 | 20,095 |
| | | | в тому числі: оплата за роботи, виконані в 2023 році | | | | 20,095 |