Звіт
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
за січень-вересень 2021 року

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках	Стратегічна ціль: 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно орієнтованих промислових підприємств міста Києва	1.1.1. Конкурентоспроможна промисловість як драйвер розвитку столичної економіки	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	6910,00	0,00	14780,00	0,00	Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця	тис. грн	80,00	88,5*	8,50	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на реалізацію проєкту у 2021 році не передбачені *) січень - серпень 2021 р.
													Експорт товарів у розрахунку на одну особу	дол. США	4150,00	2958,6*	-1191,00		
						Бюджет міста Києва			6830,0	0,00	14620,00	0,00	Обсяг реалізованої промислової продукції основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів	млрд грн	6,00	14,0	8,0		
						Інші джерела: власні кошти промислових підприємств			80,00	0,00	160,00	0,00							
2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу	1.1.2. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у м.Києві	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	9500,00	9500,00	9000,00	9499,01	49800,00	13235,81	Кількість суб'єктів МСП, яким заплановано надати ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва)	од.	55	222	167	105,54	
						Бюджет міста Києва			9000,00	9499,01									
													Кількість запланованих інноваційних проєктів у разі отримання суб'єктами МСП ФКП (у разі виділення коштів у бюджеті міста Києва)	од.	25	222	197,00		
2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м.Києва Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу	1.1.3. Підвищення кваліфікації підприємців для зміцнення потенціалу інноваційного бізнесу	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	400,00	0,00	1200,00	0,00	Кількість проведених навчальних тренінгів, семінарів тощо	од.	4	0	-4	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на реалізацію проєкту у 2021 році не передбачені
						Бюджет міста Києва			400,00	0,00									

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо-ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 1.2. Просування інвестиційного потенціалу	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності економіки м.Києва Сектор 1.2. Інвестиції Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва	1.2.4. Розробка Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» (яка стане основою для розробки концепції індустріального парку)	м.Київ, Київська область	2021-2022	2021-2022	Усього, зокрема:	0,00	0,00	1000,00	0,00	3000,00	0,00	Розроблена Концепція створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» як основи для розробки концепції індустріального парку	од.	1	0	-1	0,00	Отримано дозвіл на відведення 4 земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла. Підготовлено документи на проведення відкритих торгів із закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції. Закупівлю у січні-вересні 2021 року не проведено у зв'язку з незавершеним процесом оформлення земельних ділянок в установленому законодавством порядку
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	1000,00	0,00	3000,00	0,00	Розроблена Концепція індустріального парку «Київська бізнес-гавань»	од.	-	-	-		
1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці 1.2. Просування інвестиційного потенціалу	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності економіки м.Києва Сектор 1.2. Інвестиції Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва	1.2.5. Популяризація інвестиційного потенціалу міста Києва	м.Київ	2021-2023	2021	Усього, зокрема:	4292,02	4292,02	8265,80	4240,40	25918,70	4240,40	Проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	1	1	0	51,30	
													Участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м.Канни, Франція)	од.	1	0	-1		Участь у Міжнародній виставці нерухомості МІРІМ (м.Канни, Франція) перенесено на 2022 рік у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19
						Бюджет міста Києва	4292,02	4292,02	8265,80	4240,40	25918,70	4240,40	Участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м.Мюнхен, ФРН)	од.	1	0	-1		Участь у Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м.Мюнхен, ФРН) не взято у зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19
1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності економіки м.Києва Сектор 1.3.Ринок праці Оперативна ціль 1.Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва	1.3.6. Профорієн-таційні заходи для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці	м.Київ	2021-2023	2022-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	1610,30	0,00	4830,90	0,00	Кількість осіб, залучених до участі в загальноміській молодіжній акції «ПрофМісто»	осіб	1200	1242	42	0,00	Заходи виконувались без залучення бюджетного фінансування. 5 заходів «Дні кар'єри» проведено в онлайн-режимі
													Кількість осіб, залучених до участі в Днях кар'єри у закладах вищої освіти	осіб	5000	940	-4060		
						Бюджет міста Києва			1610,30	0,00	4830,90	0,00							
													Кількість осіб, залучених до участі в акції, спрямованій на підвищення рівня праце-влаштування молоді «Як стати канди-датом мрії»	осіб	400	535	135		

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини Оперативна ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності міста Києва	1.4.7. Автоматизація процесів продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги	м.Київ	2022-2023	2022-2023	Усього, зокрема:			0,00	0,00	7200,00	0,00	Створена електронна система з продажу земель міста Києва	од.	-	-	-	0,00	Реалізація проєкту запланована з 2022 року
						Бюджет міста Києва			0,00	0,00	7200,00	0,00	Ступінь готовності автоматизованої системи продажу земель/прав оренди на землю	%	-	-	-		
2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади	1.4.8. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик	м.Київ	2021-2022	2021-2022	Усього, зокрема:	73563,70	0,00	8186,60	0,00	10186,60	0,00	Проведений моніторинг транспортної моделі м.Києва	од.	1	0	-1	0,00	Роботи з моніторингу існуючої та прогнозованої транспортної моделі м.Києва, розробки плану зонування окремих частин міста Києва, Концепції збереження та розвитку ландшафтів м.Києва, Концепції просторового розвитку, Концепції впорядкування встановлення арт-об'єктів та інших елементів дизайну міського середовища не здійснювалися у зв"язку з відсутністю нового Генерального плану міста Києва
													Ступінь готовності містобудівної документації	%	100	54	-46		
						Бюджет міста Києва			8186,60	0,00	10186,60	0,00	Розроблена концепція просторового розвитку	од.	1	0	-1		
													Електронна база об'єктів міського простору	од.	1	0	-1		
													Каталог елементів благоустрою міста Києва	од.	1	0	-1		
2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності економіки м.Києва Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади	1.4.9. Розвиток об'єктів міського простору	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	25870,00	0,00	79940,70	0,00	Рівень розробки геоінформаційної системи	%	56	0	-56	0,00	Проводилася підготовка документації для оголошення закупівлі послуг на розробку геоінформаційної системи містобудівного кадастру
													Кількість адміністративних районів, в яких проведено верифікацію адрес	од.	10	0	-10		
						Бюджет міста Києва			25870,00	0,00	79940,70	0,00	Кількість ортофотопланів	од.	-				
													Кількість розроблених вимог до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру	од.	-				

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо-ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Просування Києва як туристичного центру 1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму 2.1. Удоскона-лення туристичної інфраструктури 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів 4.2. Обмін досвідом та співпраця 4.3. Вдоскона-лення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста	Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності економіки м.Києва Сектор 1.5. Туризм Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління туристичною сферою	1.5.10. Smart-steps до розвитку туристичного потенціалу міста Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	6004,12	6004,12	29409,00	3546,86	105593,80	3546,86	Кількість міжнародних виставкових та інших промоційних заходів, в яких взято участь	од.	10	42	32	12,06	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
													Кількість проведених рекламно-інформаційних та промо-турів	од.	14	6	-8		
						Бюджет міста Києва	6004,12	6004,12	29409,00	3546,86	105593,80	3546,86							
													Кількість проведених рекламних кампаній на зовнішніх носіях в провідних туристичних центрах світу	од.	1	8	7		
													Кількість встановлених інформаційних носіїв	од.	67	0	-67		Виконувалися підготовчі роботи щодо створення мережі сучасних туристично-інформаційних центрів у smart-форматі шляхом встановлення сенсорних туристично-інформаційних терміналів.
													Кількість встановлених інформаційних терміналів (infopoint)	од.	2	0	-2		
Забезпечення ефективного управління активами міста	Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб	1.6.11. Створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва	м.Київ	2021-2022	2017-2022	Усього, зокрема:	76883,17	36359,00	29000,00	18873,89	54000,00	59398,06	Кількість оцифрованих інвентариза-ційних справ	од.	50000	27760	-22240	65,08	
						Бюджет міста Києва			29000,00	18873,89	54000,00	59398,06							
Всього за Програмою 1									**119 651,70**	**36 160,16**								**30,22**	
	Бюджет міста Києва								**119 571,70**	**36 160,16**									
	Інші джерела								**80,00**	**0,00**									

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1.1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури 2.5.1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство Оперативна ціль 2.1.1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля Оперативна ціль 2.5.1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу промисловості	2.1.1. Відновлення основної магістральної системи водовідведення та водопостачання міста Києва	м. Київ, акваторія річки Дніпро	2021-2023	2012-2025	Усього, зокрема:	2675556,50	319971,20	744616,60	141216,40	2311770,63	1694891,23	Довжина/ протяжність реконструйованих дюкерів	м	2688,0	0,0	-2688,0	18,96	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
						Державний бюджет, всього, зокрема:			251502,10	110856,60	614381,23	473 735,73							
						ДФРР			251502,10	110856,60	614381,23	473 735,73	Довжина/ протяжність:						
													Реконструйованого самопливного колектора (I-III черга)	м	272,0	0,0	-272,0		
						Бюджет міста Києва			493114,50	25035,60	1692165,11	1210607,01	Реконструйованого напірного колектора (I-III черга)	м	-	-			
						Інші джерела			0,00	5324,20	5224,29	10 548,49	Будівництво залізобетонних колодязів (I-III черга)	шт	3	0	-3		
													Будівництво колектора	км	1,1	0,0	-1,1		
													Будівництво камер	шт	18	0	-18		
													Продуктивність насосної станції	тис. м3/добу	600,0	0,0	-600,0		
1.2. Оптимізація транспортного попиту 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності	2.2.2. Нове будівництво та реконструкція інфраструктури наземного громадського транспорту	м.Київ	2021-2023	2008-2025	Усього, зокрема:	972021,50	366274,30	653739,20	8961,30	7823269,80	580752,90	Кількість об'єктів реконструкції інфраструктури наземного громадського транспорту	од.	7	3	-4	1,37	У січні-вересні 2021 року тривали процедури закупівель кабін для фунекулеру та проектних та будівельно-монтажних робіт на об"єктах: - "Будівництво та реконструкція трамвайної лінії від вул.Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод"; - "Будівництво та реконструкція трамвайної лінії по вул.Алма-Атинській"; - "Реконструкція трамвайної лінії від вул.Милославської до Дарницького залізничного вокзалу"; - "Будівництво трамвайної лінії від вул.Старовокзальної до Палацу Спорту"
													Кількість об'єктів будівництва інфраструктури наземного громадського транспорту	од.	2	0	-2		
						Бюджет міста Києва	972021,50	366274,30	653739,20	8961,30	7823269,80	580752,90							
1.2. Оптимізація транспортного попиту 1.3. Оптимізація транспортної пропозиції 1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності міста Києва	2.2.3. Оновлення рухомого складу громадського транспорту	м.Київ	2021-2023	2019-2025	Усього, зокрема:	2697612,30	1104857,80	3594250,00	780437,80	3022188,90	946993,50	Кількість придбаних трамвайних вагонів	од.	35	2	-33	21,71	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
													Кількість придбаних тролейбусів	од.	90	0	-90		
													Кількість придбаних автобусів	од.	100	39	-61		
													Кількість придбаних електробусів	од.	5	0	-5		
						Бюджет міста Києва	765944,60	157836,80	3594250,00	417139,50	1742959,70	498897,30	Кількість придбаних вагонів метрополітену	од.	5	0	-35		
						Інші джерела	1931667,70	947021,00	0,00	363298,30	1279229,20	448096,20							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і заплано-ваного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо-ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3. Оптимізація транспортної пропозиції 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму 3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля	2.2.4. Будівництво, реконструкція вулично-шляхової мережі міста Києва (зокрема, розвиток велоінфраструктури) та штучних споруд	м.Київ	2021-2023	2004-2027	Усього, зокрема:	11946469,40	32245,00	2577017,30	1609779,60	48491941,40	13833315,70	Кількість об'єктів будівництва вулично-шляхової мережі	од.	7	3	-4	62,47	
						Державний бюджет, всього, зокрема:			1300000,00	0,00		66435,60	Кількість об'єктів реконструкції вулично-шляхової мережі	од.	11	5	-6		
						ДФРР			200000,00	0,00		36181,50	Кількість об'єктів будівництва штучних споруд	од.	5	2	-3		
						Інші			1100000,00	0,00		30254,10	Кількість об'єктів реконструкції штучних споруд	од.	6	6	0		
						Бюджет міста Києва			1277017,30	976130,20		9799890,40	Кількість об'єктів реконструкції дощової каналізації	од.	3	3	0		
						Інші джерела (митний екперемент, дорожній фонд)				633649,40		3966989,70	Кількість об'єктів будівництва вело-інфраструктури	од.	3	1	-2		
1.4.Інформатизація транспортної системи 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму 2.9. Безпека та цивільний захист 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор міського розвитку 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності	2.2.5. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	м.Київ	2021-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	131552,41	29722,31	100000,00	4544,36	560000,00	106374,46	Кількість встановлених відеокамер	од.	1400	61	-1339	4,54	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
						Бюджет міста Києва	131552,41	29722,31	100000,00	4544,36	560000,00	106374,46							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху	2.2.6. Будівництво та модернізація світлового середовища столиці	м.Київ	2021-2023	2016-2023	Усього, зокрема:	3611,60	0,00	1105942,30	448,60	3386988,00	3611,60	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	345	0	-345	0,04	У січні-вересні 2021 року проводилися підготовчі роботи щодо проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. Для отримання кредиту ЄІБ проводилися підготовчі роботи для укладання чотиристоронньої субкредитної угоди (Угоди про передачу коштів позики) між КП «Київміськсвітло», КМДА, Мінрегіоном та Мінфіном
													Кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники	од.	10635	497	-10138		
													Кількість замінених світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку	од.	9190	0	-9190		
													Кількість побудованих (відремонтованих) об'єктів архітектурно-декоративного та святкового освітлення	од.	48	0	-48		
						Бюджет міста Києва	3611,60		810942,30	448,60	2796988,00	3611,60	Кількість придбаних спеціальних автомобілів, техніки та обладнання для утримання вуличного освітлення	од.	24	0	-24		
						Інші джерела			295000,00	0,00	590000,00	0,00	Площа проведення капітального ремонту, виробничих баз підприємства	кв.м	2944,0	0	-2944,0		
3.1. Розвиток пішохідного простору 3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів	2.2.7. Розвиток та модернізація Київського метрополітену	м.Київ	2021-2023	2012-2027	Усього, зокрема:	6277386,30	0,00	706000,00	9419,50	72082137,60	4175923,10	Кількість об'єктів, спрямованих на розвиток Київського метрополітену	од.	1	0	-1	1,33	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік. Виконувалися проєктні та будівельно-монтажні роботи на об"єкті "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст."Сирецька" на ж/м"Виноградар" та розробка робочої документації на об"єкті "Реконструкція виходу №1 станції метро "Виставковий Центр"
													Кількість об'єктів, спрямованих на модернізацію Київського метрополітену	од.	2	0	-2		
						Бюджет міста Києва	6275344,60	0,00	706000,00	9419,50	70330037,60	4173881,40							
						Інші джерела	2041,70	0,00	0,00	0,00	1752100,00	2041,70							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо-ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор міського розвитку 2.3. Соціальна підтримка та допомога Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців	2.3.8. Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство	м.Київ	2021	2019-2024	Усього, зокрема:	1824,20	0,00	120756,00	12,00	120756,00	1824,20	Кількість комунальних об'єктів соціальної інфраструк-тури, що потребують заходів з реконструкції	од.	1	1	0	0,01	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік по об"єкту "Реконструкція нежитлової будівлі на вул.Миколи Юнкерова, 28 для створення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю"
						Бюджет міста Києва	1824,20	0,00	120756,00	12,00	120756,00	1824,20							
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструкту-рою	2.3.9. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	48245,10	48245,10	64877,00	49000,00	167838,50	49000,00	Кількість наданих квартир дітям-сиротам	од.	81	38	-43	75,53	
						Бюджет міста Києва	48245,10	48245,10	64877,00	49000,00	167838,5	49000,00							
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	2.3.10. Забезпечення житлом, збудованим за кошти міського бюджету, громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі проживаючих у аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщеннях	м.Київ	2019-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	481679,10	29241,70	156812,50	29241,70	826250,00	481679,10	Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом	од.	130 (за підсумками року)	0	-130	18,65	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
						Бюджет міста Києва	480302,40	28913,30	156812,50	28913,30	813250,00	480302,40							
						Інші джерела	1376,70	328,40	0,00	328,40	13000,00	1376,70							
1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль 1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою	2.3.11. Будівництво доступного житла	м.Київ	2019-2023	2019-2023	Усього, зокрема:	442445,10	22799,80	284675,10	23242,80	1074602,30	263176,30	Кількість сімей, забезпечених благоустроєним житлом	од	236	28	-208	8,16	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
													У тому числі: - за схемою 50/50 (учасники АТО)		59	18	-41		
						Бюджет міста Києва	202199,80	22222,30	99636,30	22665,30	493592,50	203590,80	- за схемою 70/30 (інші категорії обліку)		177	10	-167		
						Інші джерела	240245,30	577,50	185038,80	577,50	581009,80	59585,50							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб 2.1 Енерго-заощадження комунального та бюджетного сектора	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м.Києві Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів	2.4.12. Забезпечення якісною та доступною медициною в м.Києві шляхом розвитку закладів охорони здоров'я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб	м.Київ	2021-2023	2018-2026	Усього, зокрема:	15289,80	0,00	695000,00	0,00	2878024,30	15289,80	Кількість об'єктів охорони здоров'я, на яких розпочато будівельні роботи	од.	3	0	-3	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на об'єкти: - "Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву Троєщина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському районі"; - "Реконструкція будівлі Київської міської клінічної лікарні №6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги "Правобережна" на проспекті космонавта Комарова, 3 у Солом'янському районі м.Києва"; - "Реконструкція з розширенням будівлі центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул.Краківській, 13 в Дніпровському районі" у 2021 році не передбачені
						Державний бюджет, всього, зокрема:			150000,00	0,00	495000,00	0,00							
						ДФРР	0,00	0,00	150000,00	0,00	495000,00	0,00							
						Бюджет міста Києва	15289,80	0,00	545000,00	0,00	2383024,30	15289,80	Місткість лікарень	ліжок	0	0	0		
4.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту, активного відпочинку та оздоровлення	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.4. Охорона здоров'я і здоровий спосіб життя Оперативна ціль 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста	2.4.13. Створення сучасних багато-функціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів	м.Київ	2021-2023	2017-2023	Усього, зокрема:	114781,91	4364,16	157970,50	14047,47	538471,57	40049,13	Кількість об'єктів спортивної інфра-структури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва)	од.	6	3	-3	8,89	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік на об"єктах: - "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул.Райдужній, 33-а"; - "Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вул.Міста Шалетт, 6"; - "Реставрація комплексу стадіону "Старт" із пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією нежилих будівель на вул.Шолуденка, 26-28/4"
						Державний бюджет, всього, зокрема:	0,00	0,00	50000,00	5004,57	160000,00	15278,99							
						ДФРР	0,00	0,00	50000,00	5004,57	160000,00	15278,99							
						Бюджет міста Києва	107382,01	80,76	107970,50	7139,90	378471,57	21195,54	Загальна площа побудованих об'єктів	кв.м	4105,94	0	-4105,94		
						Інші джерела	7399,90	4283,40	0,00	1903,00	0,00	3574,60							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо-ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Зменшення негативного впливу промисловості 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste)	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля	2.5.14. Впровадження сучасних екологічних технологій переробки побутових відходів та знезараження шкідливих речовин	м.Київ, Обухівський та Києво-Святошинський райони Київської області	2021-2022	2019-2022	Усього, зокрема:	1043322,10	320587,40	570000,00	56434,42	636547,90	293974,00	Кількість пускових комплексів з переробки побутових відходів	од.	2	0	-2	9,90	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік. Кошти з бюджету міста Києва на виконання робіт по об"єктах: - "Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №2"; - "Будівництво комплексу переробки концентрату з системою предочистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області" у 2021 році не передбачені
						Державний бюджет, всього, зокрема:	0,00	0,00	340000,00	10000,02	10000,00	8044,20	Відновлення земель	га	-	-	-		
						ДФРР	0,00	0,00	340000,00	10000,00	10000,00	8044,20	Планування схилів	га	15	0	-15		
													Влаштування технологічного екрану із суглинку	га	21	0	-21		
						Бюджет міста Києва	1042362,20	320458,20	230000,00	46255,70	625 826,10	285081,90	Влаштування газового дренажу із щебню	га	21	0	-21		
						Інші джерела	959,90	129,20	0,00	178,70	721,80	847,90	Влаштування захисного екрану із кількох шарів	га	-	-	-		
1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета-Zerowaste)	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля	2.5.15. Розвиток системи роздільного збору та вторинної переробки побутових відходів	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	58 420,88	58 420,88	41 125,00	58 420,88	41 125,00	58 420,88	Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)	%	8	7	-1	142,06	
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00							
						Інші джерела (власні кошти)	58 420,88	58 420,88	38 625,00	58 420,88	38 625,00	58 420,88							
1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля	2.5.16. Екологічне оздоровлення та комфортний простір для екологічного відпочинку на водних об'єктах м.Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	22692,00	22692,00	106781,00	271,50	306781,00	271,50	Кількість відремонтованих зон відпочинку	од.	3	0	-3	0,25	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік. Інформація щодо відремонтованих зон відпочинку та розчистки водних об"єктів буде надана за підсумками сезону
						Бюджет міста Києва	22692,00	22692,00	106781,00	271,50	306781,00	271,50	Кількість водних об'єктів, на яких буде здійснена розчистка	од.	2	0	-2		

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо-ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Розвиток територій міста	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	2.6.17. Зелене місто – киянам	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	216400,00	216400,00	195000,00	113918,50	779250,000	113918,500	Площа озеленення	га	18,0	17,0	-1,0	58,42	
													Площа твердого покриття парків, скверів, об'єктів зеленого господарства	га	9,0	9,3	0,3		
						Бюджет міста Києва	216400,00	216400,00	195000,00	113918,50	779250,000	113918,50							
1.1. Розвиток територій міста	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	2.6.18. Створення громадського простору в історичній частині Подільського району м.Києва	Подільський район міста Києва	2021-2022	2021-2022	Усього, зокрема:	0,00	0,00	250000,00	0,00	390000,00	0,00	Кількість облаштованих скверів	од.	1	0	-1	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на реалізацію проєкту у 2021 році не передбачені. Підготовлено проєкт розпорядження «Про затвердження проєкту «Реконструкція вул.П.Сагайдачного з облаштуванням пішохідної зони в Подільському районі міста Києва», розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт ТОВ «Будпроектекспертиза» від 09.04.2020 № 225/18
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	250 000,00	0,00	390 000,00	0,00							
1.1. Розвиток територій міста 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору	2.6.19. Створення нового Центру захисту тварин	м.Київ	2021-2022	2012-2023	Усього, зокрема:	157650,30	25000,00	35000,00	11144,66	197650,00	39522,64	Кількість об'єктів	од.	-			31,84	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік. Розпочато будівництво І пускового комплексу
						Державний бюджет, всього, зокрема:					22 650,00	0,00	Ступінь готовності об'єкта	%	71,8	25,0	-47		
						ДФРР					22 650,00	0,00	Створення нових робочих місць	од.	-				
													Кількість нових місць у притулках міста Києва (для безпритульних тварин)	од.	323	0	-323		
						Бюджет міста Києва	157650,30	25000,00	35000,00	11144,66	175000,00	39522,64	Корисна площа будівель	кв.м	1457,6	0	-1457,6		
													Загальний будівельний об'єм	м куб.	5418,0	0	-5418,0		

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо-ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Кадрове забезпечення 2.3.Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.7. Адміністративні послуги Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг	2.7.20. Створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м.Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	800,00	0,00	980,00	0,00	Частка відвідувачів, задоволених наданими адміністра-тивними послугами	%	85	85	0	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на реалізацію проєкту у 2021 році не передбачені
													Кількість адміністра-торів, що пройшли навчання	осіб	450	0	-450		
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	800,00	0,00	980,00	0,00							
2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.7. Адміністративні послуги Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг	2.7.21. Впровадження чат-боту на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві»	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	Кількість заявників, які скористалися чат-ботом (від загальної кількості звернень до Call-центру)	%	20	0	-20	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на реалізацію проєкту у 2021 році не передбачені
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00							
1.1. Розвиток дошкільних навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти, у тому числі шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів 2.1.Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.8. Освіта Оперативні ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення відповідно до вимог часу Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів	2.8.22. Розвиток мережі закладів освіти, підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу	м.Київ	2021-2023	2019-2024	Усього, зокрема:	1741541,30	166060,40	385744,20	166060,40	2166733,00	1741541,30	Заклади освіти, введені в експлуатацію	од.	2	1	-1	43,05	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
						Державний бюджет, всього, зокрема:			150000,00	0,00	480000,00	0,00							
						ДФРР			150 000,00	0,00	480000,00	0,00							
													Кількість додатково створених місць для учнів та вихованців	од.	770	720	-50		
						Бюджет міста Києва	1741541,30	166060,40	235744,20	166060,40	1686733,00	1741541,30							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва Сектор міського розвитку 2.9. Безпека та цивільний захист Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту населення	2.9.23. Посилення безпеки та цивільного захисту міста Києва	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	35629,21	35629,21	50104,00	35629,21	186416,00	35629,21	Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву міста Києва	од.	4	0	-4	71,11	Досягнення індикаторів заплановано у IV кварталі
													Кількість виїздів на ліквідацію та попередження надзвичайних ситуацій	тис.виїздів	2,7	2,1	-0,6		
						Бюджет міста Києва	35629,21	35629,21	50104,00	35629,21	186416,00	35629,21							
Налагодження комунікації «влада-громадськість»	Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	2.10.24. Створення громадських хабів	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	6691,72	6691,72	6480,00	6691,72	6691,72	6691,72	Кількість створених хабів	од.	1	1	0	103,27	
						Бюджет міста Києва	6691,72	6691,72	6480,00	6691,72	6691,72	6691,72							
Налагодження комунікації «влада-громадськість»	Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	2.10.25. Школа місцевої демократії	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	498,60	498,60	1065,00	498,60	4650,00	498,00	Кількість навчальних заходів	од	25	63	38	46,82	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
													Кількість виготовлених відеоінструкцій	од.	4	4	0		
													Кількість виготовленої методологічної поліграфічної продукції	од.	20000	21000	1000		
						Бюджет міста Києва	498,60	498,60	915,00	498,60	4050,00	498,00	Організація онлайн курсу з підвищення рівня обізнаності киян з інструментами участі	од.	1	1	0		
						Інші джерела	0,00	0,00	150,00	0,00	600,00	0,00							
Налагодження комунікації «влада-громадськість»	Умова 4. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики	2.10.26. Київ медіа простір	м.Київ та передмістя	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	3000,00	0,00	10000,00	0,00	Тренінгові програми	циклів/рік	18	13	-5	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на реалізацію проєкту у 2021 році не передбачені. Реалізація проєкту здійснювалось в межах коштів, виділених на основну діяльність телеканалу "Київ"
													Загальна кількість робочого часу на всіх майданчиках хабів	год/рік	2904	1576	-1328		
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	3000,00	0,00	10000,00	0,00							

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними	Умова 5. Реалізація концепції KyivSmartCity	2.11.27. Створення та супроводження платформи Інтернету речей (IoT)	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	30000,00	0,00	100000,00	0,00	Кількість датчиків та сенсорів	од.	500	0	-500	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на реалізацію проєкту у 2021 році не передбачені. Здійснювалися організаційні заходи з впровадження IoT-платформи та міської опорної мережі LoRaWAN
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	30000,00	0,00	100000,00	0,00							
3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії	Умова 6. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб	2.12.28. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у м.Києві	м.Київ	2021-2023	2021-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	150000,00	0,00	270000,00	0,00	Кількість центрів	од.	0	0	0	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на реалізацію проєкту у 2021 році не передбачені. Розроблено технічні вимоги для проведення закупівлі "Будівництво ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі м.Києва"
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	150000,00	0,00	270000,00	0,00							
Всього за Програмою 2									**12 786 905,70**	**3 119 421,39**								**24,40**	
зокрема:	**Державний бюджет, у тому числі:**								**2 241 502,10**	**125 861,17**									
		ДФРР							**1 141 502,10**	**125 861,17**									
		інші							**1 100 000,00**	**0,00**									
	Бюджет міста Києва								**10 026 589,80**	**1 929 879,85**									
	Інші джерела								**518 813,80**	**1 063 680,38**									

Номер і найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини	Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м.Києві Оперативна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва	3.1.1. Збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва	м.Київ	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема:	33644,39	2777,03	23847,00	7999,40	118527,10	7999,40	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені ремонтно-реставраційні роботи	од.	4	1	-3	33,54	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
						Бюджет міста Києва	33644,39	2777,03	23847,00	7999,40	118527,10	7999,40							
1.3.Популяризація культурної спадщини	Стратегічна ціль 3. Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м.Києві Стратегічна ціль 1. Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва	3.1.2. Популяризація культурної спадщини міста Києва	м.Київ	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема:	0,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	Кількість проведених воркшопів	од.	10	0	-10	0,00	Кошти з бюджету міста Києва на реалізацію проєкту у 2021 році не передбачено
						Бюджет міста Києва	0,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00							
1.1. Створення нових об'єктів культури 1.2. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу	Стратегічна ціль 2. Підвищення комфорту життя мешканців м.Києва Сектор 2.6. Публічний простір Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору Завдання 1.1. Розвиток території міста Сектор 3.2. Культура Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою	3.2.3. Забезпечення галузі «Культура» та креативних індустрій сучасною інфраструктурою	м.Київ та пердмістя	2021-2023	2020-2023	Усього, зокрема:	191819,12	191819,12	649447,80	85511,33	1830060,50	85511,33	Кількість оновлених закладів культури	од.	9	5	-4	13,17	Роботи виконувалися в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2021 рік
						Бюджет міста Києва	191819,12	191819,12	649447,80	85511,33	1830060,50	85511,33							
Всього за Програмою 3									**673 394,80**	**93 510,73**								**13,89**	
зокрема:																			
	Бюджет міста Києва								**673 394,80**	**93 510,73**									
РАЗОМ за Планом заходів									**13 579 952,20**	**3 249 092,28**								**23,93**	
зокрема:	**Державний бюджет, у тому числі:**								**2 241 502,10**	**125 861,17**									
		ДФРР							**1 141 502,10**	**125 861,17**									
		інші							**1100000,00**	**0,00**									
	Бюджет міста Києва								**10819556,30**	**2059550,74**									
	Інші джерела								**518893,80**	**1063680,38**									